81 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка анкеровки монтажных петель НР = 91 %	т	0,026	456192,31	1538,46	11861	40	5155	6082	19378
				256384,62	653,85	6666	17	–	1435	
82 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	112	751,73	332,35	84194	37223	735	59814	155529
				412,82	222,96	46236	24971	–	11521	
83 1146-0301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 84 % К=5,000;	отверстие	560	8,29	3,31	4643	1852	184	3284	8561
				4,66	2,33	2607	1303	–	634	

Итого	**23 083 681**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 466 726
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	358 158
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	120 827
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 460 175
Накладные расходы, тенге	4 088 724
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 709 903
Всего	**23 083 681**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	277 004
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	315 369
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**473 521**

Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	24 149 575
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	25357054
НДС (12 %)	3 042 846
Итого.	**28 399 900**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**25 559 910**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**24 026 316**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 Б

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Вентиляция

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 У1											
1	1120-1701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР = 98 %	агрегат	1	11156	992	11156	992	510	8744	21492
					9654	260	9654	260	–	1592	
2	5837-0102-0001 (пл) (об)ТОО "КлиматСауда"	Тепловая завеса Wing E100	шт	1	162500		162500		–	–	162500
					–		–		162500	–	

Раздел 4 В1

3	1120-1701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР = 98 %	агрегат	1	11156	992	11156	992	510	8744	21492
					9654	260	9654	260	–	1592	
4	5837-0102-0002 (пл) (об)ТОО "КлиматСауда"	Вытяжная установка NVS N65-R-S/NVS V	шт	1	1358929		1358929		–	–	1358929
					–		–		1358929	–	

Раздел 5 В3

5	1120-1701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР = 98 %	агрегат	1	11156	992	11156	992	510	8744	21492
					9654	260	9654	260	–	1592	
6	5837-0102-0003 (пл) (об)ТОО "КлиматСауда"	Вытяжная установка NVS N39-R-S/NVS V	комплект	1	1339286		1339286		–	–	1339286
					–		–		1339286	–	

Итого	**2 925 191**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	28 962
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 976
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	780
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 530
- оборудование, тенге	2 860 715
Накладные расходы, тенге	26 232
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 776
Всего	**2 925 191**

Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	774
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	881
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 323**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**2 928 169**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	3074577
НДС (12 %)	368 949
Итого.	**3 443 527**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**3 099 174**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**2 913 224**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 В

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Отопление

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Теплоснабжение установок П1-П3											
1	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	2679,6	58,25	53592	1165	33017	19416	78849
					970,5	20,1	19410	402	–	5841	
2	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	21	1567,86	48,57	32925	1020	14724	17191	54125
					818,14	17,19	17181	361	–	4009	

3 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	75	3115,85	85	233689	6375	146870	80936	339795
				1072,59	28,59	80444	2144	–	25170	
4 2304-0904-1503	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230 °С, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	20982		167856		167856	–	181284
				–		–		–	13428	
5 2304-0904-1505	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230 °С, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	33186		265488		265488	–	286727
				–		–		–	21239	
6 2304-0904-1509	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2 1/2, Тмакс 230 °С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	172162		688648		688648	–	743740
				–		–		–	55092	
7 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	76,4	542		41409		41409	–	44722
				–		–		–	3313	
8 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	4	204	–	816	–	66	735	1675

				187,5	–	750	–	–	124	
9 2902-0104-0102 (пл) ТОО "Romatti"	Кран 10Б19бк1	шт	4	7768		31072		31072	–	33558
				–		–		–	2486	

Итого	**1 764 475**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	117 785
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 560
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 907
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 389 150
Накладные расходы, тенге	118 278
Сметная прибыль (8 %), тенге	130 702
Всего	**1 764 475**
Временные здания и сооружения (1,5 %) , К=0,8	21 174
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %	24 106
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**36 195**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**1 845 950**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	1938248
НДС (12 %)	232 590
Итого.	**2 170 837**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**1 953 753**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**1 836 528**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 Г

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Водоснабжение и канализация

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 Производственная канализация К3									
1	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	комплект	1	1421	87	1421	87	221	1132	2757
					1113	42	1113	42	–	204	
2	2902-0105-0401 (пл)ТОО "КонтейнерСнаб"	Трап пластмассовый	шт	1	2232		2232		2232	–	2411
					–		–		–	179	

3 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	14	9140,36	78,57	127965	1100	96098	30674	171330
				2197,64	38,07	30767	533	–	12691	
4 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	2	7906	104,5	15812	209	10109	5482	22998
				2747	50	5494	100	–	1704	
5 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	852		1704		1704	–	1840
				–		–		–	136	
6 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	862,8	5	4314	25	14	4199	9194
				855	2	4275	10	–	681	
7 2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-50x3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	4,99	237		1183		1183	–	1278
				–		–		–	95	
8 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	838,67	11,25	50320	675	456	48465	106688
				819,82	4,42	49189	265	–	7903	

9	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	59,88	1001		59940		59940	–	64735
					–		–		–	4795	
10	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка на выпуске до первого колодца НР = 99 %	км трубопровода	0,0051	383137,25	119803,92	1954	611	16	1491	3721
					260196,08	35098,04	1327	179	–	276	
11	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=1,010;	м	5,151	1001		5156		5156	–	5568
					–		–		–	412	
12	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400		800		800	–	864
					–		–		–	64	
13	2302-0601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	155		310		310	–	335
					–		–		–	25	
14	2302-0601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400		800		800	–	864
					–		–		–	64	
15	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542		5420		5420	–	5854
					–		–		–	434	

Итого	**400 437**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	92 165
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 707
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 129
- материалы, изделия и конструкции, тенге	184 459
Накладные расходы, тенге	91 443
Сметная прибыль (8 %), тенге	29 662
Всего	**400 437**
Временные здания и сооружения (1,5 %)), К=0,8	4 805
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35	5 471
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 214**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**418 927**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	439873
НДС (12 %)	52 785
Итого.	**492 658**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**443 392**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**416 789**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы-ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 Д

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1'	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Рабочее освещение									
		1.6 Наружное освещение									
1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	24136	6632	24136	6632	1761	13029	40138
					15743	2353	15743	2353	–	2973	
2	5800-0000-0002 (пл) (об)ТОО "Элекомп plus"	Ящик управления освещением с фотореле ЯУО 9602-3474 У3.1	компл	1	48214		48214		–	–	48214
					–		–		48214	–	