Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы -ТБС"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO"

Наименование строительства: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за сентябрь 2020 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 9/20-2 от 24 мая 2020 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за сентябрь 2020 г.	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области	71 286 779	37 200 000						3 985 714	37 200 000
за сентябрь 2020 год	**71 286 779**	**37 200 000**						**3 985 714**	**37 200 000**

Итого по оплате за сентябрь **2020 г. - 37 200 000 тенге с НДС**

м.п. Генподрядчик: Директор ТОО "Құрылысшы -ТБС" Тохтаев Б.С.

м.п. Субподрядчик: Директор ТОО "ARSO" Курманов А. Д.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Заказ 400ARSO

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 А

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Внутренняя отделка										
	1.1 Стены										
1	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	69,4111	1476,06	13,83	102455	960	47772	43222	157331
					773,98	4,38	53723	304	–	11654	
	Раздел 3 Оконные проемы										
2	1115-0108-1901	Откосы оконные внутренние из ПВХ 350 мм. Устройство НР = 80 %	м	712,2	528,64	3,12	376498	2224	31584	274152	702702
					481,17	–	342690	–	–	52052	
3	2109-0205-0309	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99	м	712,2	1142		813332		813332	–	878399
					–		–		–	65067	

4 2107-0510-0901	Нащельник окрашенный, размер 34x13 мм	м	965,4	128		123571		123571	–	133457
				–		–		–	9886	
Раздел 4 Полы										
4.3 Тип3										
5 1111-0101-1202	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам НР = 94 %	м2 пола	403,8	1529,89	31,67	617770	12788	420598	178639	860122
				456,62	14,01	184384	5657	–	63713	
6 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство прокладки НР = 94 %	м2 покрытия	403,8	4432,58	43,55	1789875	17584	1511676	252684	2205964
				645,41	20,3	260615	8198	–	163405	
7 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	403,8	1374,72	107,92	555113	43580	223118	276438	898075
				714,25	14,04	288415	5668	–	66524	
8 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	403,8	600,47	41,64	242471	16816	16305	204437	482661
				518,45	20,15	209350	8136	–	35753	
4.4 Тип4										
9 1111-0101-1202	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам НР = 94 %	м2 пола	186,8	1529,9	31,68	285786	5917	194572	82639	397899
				456,62	14,01	85297	2617	–	29474	
10 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	186,8	5030,87	56,54	939767	10562	796741	129185	1154468
				709,12	26,59	132464	4967	–	85516	
11 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	186,8	825,37	4,08	154180	762	40457	90659	264426
				604,72	1,94	112961	363	–	19587	

12 2113-0704-2801	Антипирен из нефелина, марка Б	т	0,1	193815		19382		19382	–	20933
				–		–		–	1551	
4.5 Тип5										
13 1111-0101-1202	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам НР = 94 %	м2 пола	160	1529,89	31,67	244782	5067	166656	70783	340810
				456,62	14,01	73059	2242	–	25245	
14 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	160	4432,58	43,55	709213	6968	598980	100122	874082
				645,41	20,3	103265	3248	–	64747	
15 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	160	1374,72	107,93	219955	17268	88407	109534	355848
				714,25	14,04	114280	2246	–	26359	
16 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	160	5030,87	56,54	804939	9047	682433	110651	988837
				709,12	26,59	113459	4255	–	73247	
17 1111-0101-4701	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство НР = 94 %	м2	160	8216,85	9,68	1314696	1548	1188059	117584	1546862
				781,81	–	125089	–	–	114582	
4.6 Тип6										
18 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	43,8	979,52	83,04	42903	3637	132	38104	87488
				893,47	32,01	39134	1402	–	6481	
4.9 Тип9										
19 1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %	м2 пола	897,9	959,55	13,03	861583	11700	508746	325978	1282566
				379,93	6,29	341137	5648	–	95005	

Раздел 5 Наружняя отделка

5.1 Фасад

20 1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	112,98891	3436,69	3,84	388308	434	355838	25735	447166
				283,53	1,18	32036	133	–	33123	
21 1115-0108-1805	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1200 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	422	1861,98	15,1	785755	6373	304846	380825	1259906
				1124,49	3,54	474536	1495	–	93326	
22 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	422	781,96	3,05	329986	1289	148459	144589	512541
				427,1	1,18	180238	498	–	37966	
23 2915-0108-0001 (пл)МеталлПрофиль	МП Сайдинг Л брус К=1,150;	м2	485,3	2009		974968		974968	–	1052965
				–		–		–	77997	
24 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	436	779,84	2,28	340010	992	110876	212606	596825
				523,26	1,07	228142	467	–	44209	
5.2 Цоколь										
25 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	28,4	7448,52	36,48	211538	1036	111645	79477	314296
				3480,88	17,22	98857	489	–	23281	
5.3 Отмостка										
26 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	13,672	1418,89	1266,38	19399	17314	29	6291	27745

34 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта		–		–		–	672	
			1,26	171,43	82,54	216	104	–	117	360
				88,89	40,48	112	51	–	27	
35 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	16822,5	1347,5	6729	539	5657	586	7900
				1332,5	277,5	533	111	–	585	
36 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	22870,67	2466	34306	3699	23863	6789	44383
				4496	477,33	6744	716	–	3288	
37 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05668	221252		12541		12541	–	13544
				–		–		–	1003	
38 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка ограждения пандуса НР = 118 %	м ограждений	19	728,58	95	13843	1805	1275	13569	29605
				566,47	38,74	10763	736	–	2193	
39 1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,0379	223509,23	22823,22	8471	865	131	5321	14895
				197229,55	6226,91	7475	236	–	1103	
40 2301-0302-0318	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	27,7	4425		122573		122573	–	132379
				–		–		–	9806	

41	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01	421400	1500	4214	15	1635	2339	7077
					256400	600	2564	6	–	524	
42	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	10	892,4	25,1	8924	251	5730	2766	12625
					294,3	3,1	2943	31	–	935	
43	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (нескользкие) НР = 94 %	м2 покрытия	4,7	5078,94	152,13	23871	715	17883	5260	31461
					1121,91	68,72	5273	323	–	2330	

Раздел 10 Козырьки

10.1 Козырьки над крыльцами Кр1, Кр6, Кр8

44	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	75	823,65	24,55	61774	1841	5912	50329	121071
					720,28	9,12	54021	684	–	8968	
45	2110-0104-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	86,25	3312		285660		285660	–	308513
					–		–		–	22853	

Раздел 13 Кровля. Блок 3

46	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	86	708,1	32,67	60897	2810	39891	17117	84255
					211,58	4,76	18196	409	–	6241	

47 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	86	913,74	63,94	78582	5499	24976	45368	133866
				559,38	14,02	48107	1206	–	9916	
48 2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	17,716	27224		482300		482300	–	520884
				–		–		–	38584	
49 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	86	583,58	124,27	50188	10687	18881	21320	77229
				239,77	29,7	20620	2554	–	5721	
50 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=10,000;	м2 стяжки	860	13,25	1,84	11391	1580	9044	1069	13457
				0,89	0,46	767	395	–	997	
51 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Изоляция прикарнизной части руберойдом. НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	28	337,07	15,29	9438	428	6628	2283	12659
				85,07	3,54	2382	99	–	938	
52 1110-0105-0101	Стропила и мауэрлат. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,8	105768,95	1643,42	401922	6245	301611	86934	527964
				24754,21	665	94066	2527	–	39108	
53 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,28	88850	1535,71	24878	430	19005	5063	32336

				19439,29	650	5443	182	–	2395	
54 1110-0110-0101	Контробрешетка. Установка НР = 90 %	м3	0,37	132821,62	1545,95	49144	572	27845	18863	73448
				56018,92	627,03	20727	232	–	5441	
55 1110-0110-0101	Стойка, подкос, лежень, связь, кабылка, коньковый брус, ветровые связи, упорный брус и т.д.. Установка НР = 90 %	м3	1,8526	132818,2	1545,4	246059	2863	139418	94447	367746
				56017,49	627,77	103778	1163	–	27240	
56 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профнастила. Устройство НР = 72 %	м2	26	516,69	11,35	13434	295	8601	3372	18150
				174,54	5,62	4538	146	–	1344	
57 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных элементов кровли МС1, Н1-Н2 НР = 118 %	т стальных элементов	0,27304	696520,66	8313,8	190178	2270	170210	21392	228496
				64818,34	1578,52	17698	431	–	16926	
58 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01232	205592		2533		2533	–	2736
				–		–		–	203	
59 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014.Ерш	т	0,00416	197175		820		820	–	886
				–		–		–	66	
60 1110-0102-0205	Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	42,4	3787,55	29,48	160592	1250	87802	64912	243544

				1687,26	13,77	71540	584	–	18040	
61 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %									
		м планки	14	1198,86	13,43	16784	188	11701	4548	23039
				349,64	3,43	4895	48	–	1707	
62 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
		м	14	1226		17164		17164	–	18537
				–		–		–	1373	
63 1112-0101-2001	Планки примыкания из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %									
		м планки	16,8	2371,67	1864,88	39844	31330	1191	12759	56811
				435,89	389,64	7323	6546	–	4208	
64 2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
		м	16,8	1088		18278		18278	–	19740
				–		–		–	1462	
65 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %									
		м3 древесины в конструкции	4,08	10209,07	67,16	41653	274	37551	3553	48822
				938,24	29,41	3828	120	–	3616	
66 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %									
		м2 обработанной поверхности	52,19	354,88	3,12	18521	163	16503	1733	21874
				35,54	1,36	1855	71	–	1620	
67 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %									
		м3 древесины в конструкции	1,8526	8499,41	48,58	15746	90	11386	3878	21194

68 1110-0115-0102	Карнизы. Огнезащита НР = 90 %			2304,87	21,05	4270	39	–	1570	
		м3 древесины в конструкции	0,61	8500	49,18	5185	30	3749	1276	6978
69 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %			2304,92	19,67	1406	12	–	517	
		м2 кровли	120	823,66	24,55	98839	2946	9459	80527	193715
70 2110-0104-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;			720,28	9,13	86434	1095	–	14349	
		м2	138	3312		457056		457056	–	493620
71 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %			–		–		–	36564	
		м2 изолируемой поверхности	120	337,04	15,27	40445	1832	28404	9783	54246
72 2108-0102-0510	Пленка армированная полимерная удельным весом 180 г/м2 ГОСТ 10354-82 К=1,100;			85,08	3,54	10209	425	–	4018	
		м2	132	248		32736		32736	–	35355
73 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство вентиляционного стального короба НР = 92 %			–		–		–	2619	
		м2 покрытия	3	2955,33	17	8866	51	5374	3177	13006
				1147	4	3441	12	–	963	

74	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой вентшахт НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	6,2	913,71	63,87	5665	396	1801	3271	9651
					559,35	14,03	3468	87	–	715	
75	2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	0,2575	15185		3910		3910	–	4223
					–		–		–	313	
76	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оцинкованной стали по утеплителю НР = 92 %	м2 покрытия	6,2	2955,65	17,1	18325	106	11108	6566	26882
					1146,94	4,19	7111	26	–	1991	
13.2 Антисейсмический пояс											
77	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	2,2	32549,55	5798,64	71609	12757	35767	23234	102430
					10493,18	1112,27	23085	2447	–	7587	
78	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1424	197175		28078		28078	–	30324
					–		–		–	2246	
79	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0392	198284		7773		7773	–	8395
					–		–		–	622	
80	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкеров НР = 91 %	т	0,0577	560034,66	20502,6	32314	1183	27676	3556	38740
					59878,68	7850,95	3455	453	–	2870	

81 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка анкеровки монтажных петель НР = 91 %	т	0,026	456192,31	1538,46	11861	40	5155	6082	19378
				256384,62	653,85	6666	17	–	1435	
82 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	112	751,73	332,35	84194	37223	735	59814	155529
				412,82	222,96	46236	24971	–	11521	
83 1146-0301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 84 % К=5,000;	отверстие	560	8,29	3,31	4643	1852	184	3284	8561
				4,66	2,33	2607	1303	–	634	

Итого	**23 083 681**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 466 726
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	358 158
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	120 827
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 460 175
Накладные расходы, тенге	4 088 724
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 709 903
Всего	**23 083 681**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	277 004
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	315 369
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**473 521**

Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	24 149 575
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	25357054
НДС (12 %)	3 042 846
Итого.	**28 399 900**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**25 559 910**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**24 026 316**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Заказ 400ARSO

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 Б

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Вентиляция

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 У1											
1	1120-1701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР = 98 %	агрегат	1	11156	992	11156	992	510	8744	21492
					9654	260	9654	260	–	1592	
2	5837-0102-0001 (пл) (об)ТОО "КлиматСауда"	Тепловая завеса Wing E100	шт	1	162500		162500		–	–	162500
					–		–		162500	–	

Раздел 4 В1										
3 1120-1701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР = 98 %	агрегат	1	11156	992	11156	992	510	8744	21492
				9654	260	9654	260	–	1592	
4 5837-0102-0002 (пл) (об)ТОО "КлиматСауда"	Вытяжная установка NVS N65-R-S/NVS V	шт	1	1358929		1358929		–	–	1358929
				–		–		1358929	–	
Раздел 5 В3										
5 1120-1701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР = 98 %	агрегат	1	11156	992	11156	992	510	8744	21492
				9654	260	9654	260	–	1592	
6 5837-0102-0003 (пл) (об)ТОО "КлиматСауда"	Вытяжная установка NVS N39-R-S/NVS V	комплект	1	1339286		1339286		–	–	1339286
				–		–		1339286	–	

Итого	**2 925 191**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	28 962
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 976
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	780
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 530
- оборудование, тенге	2 860 715
Накладные расходы, тенге	26 232
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 776
Всего	**2 925 191**

Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	774
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	881
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 323**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**2 928 169**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	3074577
НДС (12 %)	368 949
Итого.	**3 443 527**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**3 099 174**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**2 913 224**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области
Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 В

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Отопление

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Теплоснабжение установок П1-П3											
1	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	2679,6	58,25	53592	1165	33017	19416	78849
					970,5	20,1	19410	402	–	5841	
2	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	21	1567,86	48,57	32925	1020	14724	17191	54125
					818,14	17,19	17181	361	–	4009	

3 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	75	3115,85	85	233689	6375	146870	80936	339795
				1072,59	28,59	80444	2144	–	25170	
4 2304-0904-1503	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230 °С, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	20982		167856		167856	–	181284
				–		–		–	13428	
5 2304-0904-1505	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230 °С, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	33186		265488		265488	–	286727
				–		–		–	21239	
6 2304-0904-1509	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2 1/2, Тмакс 230 °С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	172162		688648		688648	–	743740
				–		–		–	55092	
7 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	76,4	542		41409		41409	–	44722
				–		–		–	3313	
8 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	4	204	–	816	–	66	735	1675

				187,5	–	750	–	–	124
9 2902-0104-0102 (пл) ТОО "Romatti"	Кран 10Б19бк1	шт	4	7768		31072	31072	–	33558
				–		–	–	2486	

Итого	**1 764 475**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	117 785
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 560
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 907
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 389 150
Накладные расходы, тенге	118 278
Сметная прибыль (8 %), тенге	130 702
Всего	**1 764 475**
Временные здания и сооружения (1,5 %) , К=0,8	21 174
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %	24 106
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**36 195**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**1 845 950**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	1938248
НДС (12 %)	232 590
Итого.	**2 170 837**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**1 953 753**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**1 836 528**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области
Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 Г

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Водоснабжение и канализация

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 Производственная канализация К3									
1	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	комплект	1	1421	87	1421	87	221	1132	2757
					1113	42	1113	42	–	204	
2	2902-0105-0401 (пл)ТОО "КонтейнерСнаб"	Трап пластмассовый	шт	1	2232		2232		2232	–	2411
					–		–		–	179	

3 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	14	9140,36	78,57	127965	1100	96098	30674	171330
				2197,64	38,07	30767	533	–	12691	
4 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	2	7906	104,5	15812	209	10109	5482	22998
				2747	50	5494	100	–	1704	
5 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	852		1704		1704	–	1840
				–		–		–	136	
6 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	862,8	5	4314	25	14	4199	9194
				855	2	4275	10	–	681	
7 2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-50x3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	4,99	237		1183		1183	–	1278
				–		–		–	95	
8 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	838,67	11,25	50320	675	456	48465	106688
				819,82	4,42	49189	265	–	7903	

9 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-110x4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	59,88	1001		59940		59940	–	64735
				–		–		–	4795	
10 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка на выпуске до первого колодца НР = 99 %	км трубопровода	0,0051	383137,25	119803,92	1954	611	16	1491	3721
				260196,08	35098,04	1327	179	–	276	
11 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-110x4,2 ГОСТ 22689-2014 К=1,010;	м	5,151	1001		5156		5156	–	5568
				–		–		–	412	
12 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400		800		800	–	864
				–		–		–	64	
13 2302-0601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	155		310		310	–	335
				–		–		–	25	
14 2302-0601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400		800		800	–	864
				–		–		–	64	
15 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542		5420		5420	–	5854
				–		–		–	434	

Итого	**400 437**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	92 165
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 707
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 129
- материалы, изделия и конструкции, тенге	184 459
Накладные расходы, тенге	91 443
Сметная прибыль (8 %), тенге	29 662
Всего	**400 437**
Временные здания и сооружения (1,5 %)), К=0,8	4 805
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35	5 471
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 214**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**418 927**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	439873
НДС (12 %)	52 785
Итого.	**492 658**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**443 392**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**416 789**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы-ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 Д

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Рабочее освещение										
	1.6 Наружное освещение										
1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	24136	6632	24136	6632	1761	13029	40138
					15743	2353	15743	2353	–	2973	
2	5800-0000-0002 (пл) (об)ТОО "Элекомп plus"	Ящик управления освещением с фотореле ЯУО 9602-3474 У3.1	компл	1	48214		48214		–	–	48214
					–		–		48214	–	

3 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
		м	10	92,4	1,7	924	17	195	517	1556
				71,2	0,6	712	6	–	115	
4 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00102	162991		166		166	–	179
				–		–		–	13	
5 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	10	744,5	52,7	7445	527	3476	2526	10769
				344,2	6,6	3442	66	–	798	
6 2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15 К=1,020;	м	10,2	167		1703		1703	–	1839
				–		–		–	136	

Итого	**102 695**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 897
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 176
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 425
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 301
- оборудование, тенге	48 214
Накладные расходы, тенге	16 072
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 036
Всего	**102 695**

Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	654
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	744
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 118**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**105 211**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	110472
НДС (12 %)	13 257
Итого.	**123 728**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**111 355**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**104 674**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO" Заказ 400ARSO

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с

пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 Е

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 4 Материалы											
1	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %									
			м	1907	399	15,09	760889	28781	234114	363049	1213853
					261,14	3,27	497994	6241	–	89915	

2	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм К=1,020;	м	82,62	44		3635		3635	–	3926
					–		–		–	291	
3	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,020;	м	198,9	29		5768		5768	–	6229
					–		–		–	461	
4	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	1663,62	24		39927		39927	–	43121
					–		–		–	3194	
5	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	70	664,24	87,89	46497	6152	7109	25294	77534
					474,8	27,07	33236	1895	–	5743	
6	2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,020;	м	71,4	1785		127449		127449	–	137645
					–		–		–	10196	
7	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	36	415,78	52,31	14968	1883	1975	8361	25195
					308,61	13,97	11110	503	–	1866	
8	2301-0103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 К=1,020;	м	36,72	620		22766		22766	–	24587

				–		–		–	1821	
9 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	60	744,25	52,62	44655	3157	20844	15154	64594
				344,23	6,55	20654	393	–	4785	
10 2306-1705-0103	Металлорукав РЗ-ЦХ 18	м	60	177		10620		10620	–	11470
				–		–		–	850	
Раздел 5 Заземление										
11 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	48	237,21	24,21	11386	1162	2247	5970	18744
				166,19	6,54	7977	314	–	1388	
12 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03792	275833		10460		10460	–	11297
				–		–		–	837	
Раздел 6 Молниезащита										
13 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования молнеприемника НР = 72 %	шт.	4	1255	164,25	5020	657	1039	2514	8137
				831	41,75	3324	167	–	603	
14 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования молниезащиты НР = 72 %	м	16	567,13	24,25	9074	388	6027	1990	11949

				166,19	6,56	2659	105	–	885	
15	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	352	262,24	15,46	92310	5441	15839	51971	155823
					201,79	3,27	71030	1152	–	11542	
16	2113-0814-1705	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 16 мм ГОСТ 1535-2006. Прим. ММ-Т013, ТОО1303 К=4,000;	т	0,0096	1464778		14062		14062	–	15187
					–		–		–	1125	
17	2105-0304-0107	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,13904	206910		28769		28769	–	31071
					–		–		–	2302	
18	2902-0107-0601 (пл)ТОО "ЮГ-электрокомплект"	Зажим "мульти-клемма"	шт	53	1089		57717		57717	–	62334
					–		–		–	4617	
19	2902-0107-0602 (пл)ТОО "Электрокомплекс Азия"	Держатель "Ниро-клип"	шт	350	2009		703150		703150	–	759402
					–		–		–	56252	

20	2902-0107-0603 (пл)ТОО "Электрокомплексазия"	Держатель токоотвода к водосточному желобу, оцинкованная сталь	шт	2	1009	2018	2018	–	2179
					–	–	–	161	
21	2902-0107-0604 (пл)ТОО "ЮГ-Электрокомплект"	Зажим Варио-клемма	шт	2	2893	5786	5786	–	6249
					–	–	–	463	
22	2902-0107-0605 (пл)ТОО "Электрокомплексазия"	Держатель ДП-45ГЦ	шт	20	1723	34460	34460	–	37217
					–	–	–	2757	
23	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,021	228947	4808	4808	–	5193
					–	–	–	385	
	Итого					**2 732 936**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					647 984			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					47 621			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 770			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 360 589			
	Накладные расходы, тенге					474 303			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					202 440			

Всего	2 732 936
Временные здания и сооружения (1,5 %) , К=0,8	32 795
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %	37 337
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**56 061**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**2 859 129**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	3002085
НДС (12 %)	360 250
Итого.	**3 362 336**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**3 026 102**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**2 844 536**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с

пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области
Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 Ё

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Наружные электрические сети

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Заземление здания и опор											
3.1 Заземление опор											
1	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	28	270,43	59,43	7572	1664	71	5013	13592
					208,46	15,32	5837	429	–	1007	

2	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0189	197175		3727		3727	–	4025
					–		–		–	298	
3.2 Заземление зданий											
3	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %									
			м3 грунта	26,775	1850,31	–	49542	–	–	35670	92029
					1850,31	–	49542	–	–	6817	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	26,775	915,48	–	24512	–	–	17649	45534
					915,48	–	24512	–	–	3373	
5	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %									
			км трубопровода	0,0025	956000	97600	2390	244	1165	1062	3728
					392400	36800	981	92	–	276	
6	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			м	68	237,18	24,19	16128	1645	3183	8456	26551
					166,18	6,54	11300	445	–	1967	
7	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	9	2952,89	164,22	26576	1478	17620	5654	34808
					830,89	41,67	7478	375	–	2578	

8	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08541	253752		21673		21673	–	23407
					–		–		–	1734	
Раздел 4 Разъединитель с кабельной муфтой											
9	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	15937	4783	15937	4783	95	10417	28462
					11059	1962	11059	1962	–	2108	
10	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	48793		48793		–	–	48793
					–		–		48793	–	
11	2904-0104-0401 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Привод ПРНЗ -10У1	шт	1	9363		9363		9363	–	10112
					–		–		–	749	
12	2904-0104-0402 (пл)ТОО КорпорацияСнабСтройКомплект	Кронштейн РА-1	шт	1	6394		6394		6394	–	6906
					–		–		–	512	
13	2904-0104-0403 (пл)ТОО КорпорацияСнабСтройКомплект	Кронштейн РА-2	шт	1	3722		3722		3722	–	4020
					–		–		–	298	

14	2904-0104-0404 (пл)ТОО КорпорацияСнаб СтройКомплект	Вал привода РА-3						
			шт	2	5241	10482	10482	–	11321
					–	–	–	839	
15	2904-0104-0405 (пл)ТОО КорпорацияСнаб СтройКомплект	Кронштейн РА4						
			шт	2	760	1520	1520	–	1642
					–	–	–	122	
16	2904-0104-0406 (пл)ТОО КорпорацияСнаб СтройКомплект	Кронштейн Р-2						
			шт	3	1163	3489	3489	–	3768
					–	–	–	279	
17	2904-0104-0407 (пл)ТОО КорпорацияСнаб СтройКомплект	Кронштейн КМ-1						
			шт	1	1294	1294	1294	–	1398
					–	–	–	104	
18	2904-0104-0408 (пл)ТОО КорпорацияСнаб СтройКомплект	Кронштейн КМ3						
			шт	3	572	1716	1716	–	1853
					–	–	–	137	

19	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005. Прим. КМ2	т	0,017	230691	3922	3922	–
					–	–	–	314
20	2904-0104-0409 (пл)ТОО электроПромСнаб	Хомут Х7	шт	5	1227	6135	6135	–
					–	–	–	491
21	2904-0104-0410 (пл)ТОО ЭлектроПромСнаб	Хомут Х8	шт	4	1227	4908	4908	–
					–	–	–	393
22	2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0006	206911	124	124	–
					–	–	–	10
23	2904-0101-0206 (пл)ТОО ЭлектроПромСнаб	Проводник ЗП1	м	6	1227	7362	7362	–
					–	–	–	589
24	2404-0102-0235	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93	шт.	2	2835	5670	5670	–

4236	
6626	
5301	
134	
7951	
6124	

				–		–		–	454	
25	2404-0206-0605	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	709		2127		2127	–	2297
				–		–		–	170	
26	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	51		102		102	–	110
				–		–		–	8	
27	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	184		552		552	–	596
				–		–		–	44	
28	2904-0101-0209 (пл)ТОО "КорпорацияСнабСтройКомплект	Крепление ВШ-1	шт	2	596		1192		1192	–	1287
				–		–		–	95	
29	2904-0104-0411 (пл)ТОО SKALA GROUP	Муфта КН	шт	1	31664		31664		31664	–	34197
				–		–		–	2533	
30	1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	3	4869	917,33	14607	2752	830	8645	25112
					3675	327,33	11025	982	–	1860	
31	5108-0401-1302 (об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6435		19305		–	–	19305
				–		–		19305	–		

32	2404-0207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98. Прим. наконечник 7-8	шт.	2	466	932	932	–	1007
					–	–	–	75	
33	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80. Ошинковка ВЛ	т	0,0018	903904	1627	1627	–	1757
					–	–	–	130	
34	2306-1002-0107	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	397456	397	397	–	429
					–	–	–	32	
35	2113-0201-0302	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,14	218	31	31	–	33
					–	–	–	2	
36	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	629	554	554	–	598
					–	–	–	44	
37	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	781	4686	4686	–	5061
					–	–	–	375	

38	1308-0101-1510	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	3	40249,67	18238	120749	54714	21935	47163	181345
					14700	7134,67	44100	21404	–	13433	
39	2904-0104-0412 (пл)ТОО Инвольт	Ограничитель ОПН РС 10/12	шт	3	9493		28479		28479	–	30757
					–		–		–	2278	
	Раздел 5 Кабеля и провода 10 кВ										
40	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	1,62	1850,62	–	2998	–	–	2159	5570
					1850,62	–	2998	–	–	413	
41	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км. Привоз мягкого грунта К=1,500;	т	0,81	127		103		–	–	111
					–		–		–	8	
42	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,08	915,74	–	989	–	–	712	1837
					915,74	–	989	–	–	136	
43	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	14	486,29	413,64	6808	5791	–	2212	9742
					72,64	146,79	1017	2055	–	722	

44 1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %									
		м кабеля	14	660	384,79	9240	5387	594	3588	13854
				232,79	123,14	3259	1724	–	1026	
45 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %									
		м кабеля	12	805,75	395,67	9669	4748	2863	2597	13247
				171,5	129,08	2058	1549	–	981	
46 1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %									
		м кабеля	12	980,17	555,58	11762	6667	538	4790	17876
				379,75	174,67	4557	2096	–	1324	
47 2306-0109-1004	Кабели силовые АСБл-10 ГОСТ 18410-73. Прим. 3х25мм К=1,020;									
		км	0,02652	3377363		89568		89568	–	96733
				–		–		–	7165	
48 1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 %									
		км линии	0,023	150521,74	150521,74	3462	3462	–	618	4406
				–	33565,22	–	772	–	326	
49 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,020;									
		т	0,00455	903904		4113		4113	–	4442
				–		–		–	329	

50 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	9	427,11	353,56	3844	3182	–	1294	5549
				73,56	126,11	662	1135	–	411	
51 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,036	25553		920		920	–	994
				–		–		–	74	
Раздел 6 Наружное освещение										
52 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	281,5	744,23	52,62	209501	14813	97787	71096	303045
				344,23	6,55	96901	1843	–	22448	
53 2306-1705-0103	Металлорукав Р3-ЦХ 18	м	281,5	177		49826		49826	–	53812
				–		–		–	3986	
54 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	281,5	92,18	1,67	25949	469	5432	14556	43745
				71,22	0,6	20048	168	–	3240	
55 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,02856	110664		3161		3161	–	3414
				–		–		–	253	

56	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,25857	162991		42145		42145	–	45517
					–		–		–	3372	
57	1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	10	8829,2	3660,3	88292	36603	19678	32337	130279
					3201,1	1290,1	32011	12901	–	9650	
58	2904-0106-0101 (пл) ТОО "Электрокомплексазия"	Светильник LE042A	шт	10	43440		434400		434400	–	469152
					–		–		–	34752	
59	1308-0303-2505	Коробка распаячная. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	4444,44	47,33	40000	426	18208	15384	59815
					2374	–	21366	–	–	4431	
60	2307-0202-0522	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	9	132		1188		1188	–	1283
					–		–		–	95	
61	1109-0305-0305	Конструкции опорные. Монтаж крепления прожекторов НР = 69 %	т конструкций	0,01928	661773,86	10632,78	12759	205	12099	347	14154
					23599,59	2489,63	455	48	–	1048	
	Итого						**1 994 789**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	352 155
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	149 033
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 980
- материалы, изделия и конструкции, тенге	991 263
- перевозка грузов, тенге	103
- оборудование, тенге	68 098
Накладные расходы, тенге	291 419
Сметная прибыль (8 %), тенге	142 718
Всего	**1 994 789**
Временные здания и сооружения (1,5 %) , К=0,8	23 120
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %	26 322
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**39 523**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**2 083 754**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	2187942
НДС (12 %)	262 553
Итого.	**2 450 495**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**2 205 445**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**2 073 119**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARS0

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с

пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 Ж

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Благоустройство

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Покрытие											
2.1 Тип 1											
1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	59,25	1110,35	978,09	65788	57952	89	21903	94706
					130,75	211,54	7747	12534	–	7015	

2 2101-0401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	59,25	1845		109316		109316	–	118061
				–		–		–	8745	
3 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	395	1180,94	124,18	466471	49051	3267	402176	938139
				1048,49	34,67	414153	13694	–	69492	
4 2104-0509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	395	2499		987105		987105	–	1066073
				–		–		–	78968	
2.2 Тип 2										
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12,5	143,92	66,4	1799	830	–	987	3009
				77,52	32,16	969	402	–	223	
6 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	7,5	2547,2	1013,2	19104	7599	10524	2845	23705
				130,8	220,4	981	1653	–	1756	
7 1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	50	1187,32	110,28	59366	5514	51373	4507	68983
				49,58	33,88	2479	1694	–	5110	

8 1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР = 108 % К=2,000;	м2 основания	100	124,84	3,71	12484	371	12084	189	13687
				0,29	1,46	29	146	–	1014	
9 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	50	1240,46	93,62	62023	4681	55284	3748	71033
				41,16	28,24	2058	1412	–	5262	
2.3 Устройство бортового камня										
10 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	119	1593,06	28,65	189574	3409	102522	91769	303850
				702,88	11,16	83643	1328	–	22507	
11 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,281	46977		154132		154132	–	166463
				–		–		–	12331	

Итого	**2 867 709**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	512 059
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	129 407
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 863
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 485 696
Накладные расходы, тенге	528 124
Сметная прибыль (8 %), тенге	212 423

Всего	**2 867 709**
Временные здания и сооружения (1,5 %) , К=0,8	34 413
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %	39 179
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**58 826**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**3 000 127**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	3150133
НДС (12 %)	378 016
Итого.	**3 528 149**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**3 175 334**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**2 984 814**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"