Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Балқаш жібек жолы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КГП Областная клиническая больница, г.Караганда, ул.Архитектурная,32**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт КГП "Областная клиническая больница" г.Караганда, ул.Архитектурная,32**

(наименование)

Договор подряда (контракт) б/н от **04.05.2020г**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за июль 2020 года

на Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка стен вручную от краски известковой	443,39	125,05	--	55447	--	35945	0,18	79
		м2		125,05	--	55447	--	59,1	--	--
2	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски водоэмульсионной	885,63	180,55	--	159903	--	103661	0,26	228
		м2		180,55	--	159903	--	59,1	--	--
3	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	159,09	563,87	37,07	89706	5897	56190	0,74	118
		м2 облицовки		526,80	16,91	83809	2690	59,1	0,02	3
4	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка потолков вручную от краски водоэмульсионной	295,22	180,55	--	53303	--	34555	0,26	76
		м2		180,55	--	53303	--	59,1	--	--
5	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	321,7	81,88	1,86	26342	600	16906	0,11	37
		м2		80,02	1,00	25742	321	59,1	--	--
6	12-070101-0301. РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	344,22	26,49	--	9117	--	5910	0,04	13
		м		26,49	--	9117	--	59,1	--	--
7	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	263,31	100,32	--	26416	--	17125	0,14	38
		м		100,32	--	26416	--	59,1	--	--
8	12-070101-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: плиты ДСП	48,9	122,52	--	5991	--	3884	0,17	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		122,52	--	5991	--	59,1	--	--
9	12-130103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	91,02	60,47	3,62	5504	330	3463	0,07	7
		м2 облицовки		56,85	1,73	5174	158	59,1	--	--
10	12-130103-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Облицовка из гипсокартонных листов стен(короб радиаторов. короб обшивки стояков). Разборка	17,81	60,47	3,62	1077	65	678	0,07	1
		м2 облицовки		56,85	1,73	1012	31	59,1	--	--
11	11-340108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 прим.	Каркасы подвесного потолка потолков металлических. Демонтаж	128,3	3943,93	258,15	506006	33121	102208	1,06	136
		м2 площади		868,50	149,06	111429	19124	62,1	0,17	22
12	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж	128,3	631,25	75,66	80989	9707	46039	0,82	105
		м2		555,59	36,44	71283	4675	54,8	0,04	5
13	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из ПВХ. Демонтаж	32,8	631,25	75,66	20705	2482	11770	0,82	27
		м2		555,59	36,44	18223	1195	54,8	0,04	1
14	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	39,1	557,21	20,65	21787	808	13894	0,70	27
		м2		536,56	11,06	20979	432	59,1	0,01	1
15	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	39,1	1254,95	401,00	49069	15679	26526	1,11	43
		м2		853,95	180,29	33389	7049	59,1	0,21	8
16	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	62,95	774,99	111,02	48786	6988	25723	0,91	57
		м2		663,97	59,44	41797	3742	50,8	0,08	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1160148	75675			1001
			Тенге			723016	39417			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1160148				
	Материалы -		Тенге			361457				
	Всего заработная плата -		Тенге				762432			
		Накладные расходы -	Тенге			504477				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					446633		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					57844		
		Сметная прибыль -	Тенге			133170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1797795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1047
		Сметная заработная плата -	Тенге				762432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1797795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1047
		Сметная заработная плата -	Тенге				762432			
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ. ДЕМОНТАЖ								
17	12-150103-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	149,34	377,83	10,76	56424	1606	36121	0,48	71
		м2 поверхности воздуховодов		367,08	5,76	54818	860	59,1	0,01	1
18	12-150103-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	263,43	317,17	10,76	83551	2834	53358	0,40	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности воздуховодов		306,41	5,76	80717	1517	59,1	0,01	2
19	12-150103-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка	94,87	257,27	10,76	24407	1021	15532	0,32	30
		м2 поверхности воздуховодов		246,51	5,76	23386	546	59,1	0,01	1
20	12-150103-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка	25	200,44	10,76	5011	269	3172	0,25	6
		м2 поверхности воздуховодов		189,68	5,76	4742	144	59,1	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			169393	5730			213
			Тенге			163663	3068			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			169393				
	Всего заработная плата -		Тенге				166731			
		Накладные расходы -	Тенге			108183				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					98538		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9645		
		Сметная прибыль -	Тенге			22206				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			299782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				166731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			299782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				166731			
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		Демонтажные рабоы								
21	13-080305-0905 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж	2	1197,32	125,05	2395	250	1073	1,20	2
		шт.		1072,27	40,60	2145	81	42,8	0,02	--
22	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	66	44,83	0,43	2959	28	1910	0,06	4
		шт.		44,40	0,23	2930	15	59,1	--	--
23	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	10	130,31	1,15	1303	11	841	0,18	2
		шт.		129,16	0,61	1292	6	59,1	--	--
24	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	88	41,03	--	3610	--	2341	0,06	5
		шт.		41,03	--	3610	--	59,1	--	--
25	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	1189,1	190,88	79,34	226980	94338	100008	0,13	160
		м борозд		111,55	35,20	132642	41857	50,8	0,04	48
		Монтажные работы								
26	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	2	2816,62	969,10	5633	1938	2083	2,00	4
		шт.		1787,12	332,84	3574	666	42,8	0,36	1
27	23-070201-0203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала	Бокс модели ЩРв-П-24з-1 38 УХЛ3 IP41, типа ИЭК, пластик	2	3818,81	--	7638	--	275	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	11-460302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	201	521,82	222,18	104886	44658	45901	0,36	73
		шт.		299,64	98,58	60228	19814	50,8	0,11	23
29	23-080306-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробка монтажная модели К-201	157	31,75	--	4985	--	179	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	1189,1	251,99	113,13	299638	134519	89068	0,13	155
		м кабеля		110,10	38,37	130923	45621	42,8	0,04	45
31	23-070202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	44	208,16	--	9159	--	330	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,7806	122522,65	--	95641	--	3443	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
33	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4085	192469,17	--	78624	--	2830	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
34	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	30	210,37	91,55	6311	2747	1792	0,10	3
		м кабеля		86,70	30,95	2601	929	42,8	0,04	1
35	23-060128-0313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	374555,89	--	11237	--	405	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			860998	278490			408
			Тенге			339945	108989			118

Стоимость монтажных работ -			Тенге			521260				
Материалы -			Тенге			35280				
Всего заработная плата -			Тенге				186538			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			207283				
		Накладные расходы -	Тенге			101478				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					79838		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21640		
		Сметная прибыль -	Тенге			49819				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			672557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата -	Тенге				186538			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			339738				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				262395			
		Накладные расходы -	Тенге			151001				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					133949		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17052		
		Сметная прибыль -	Тенге			39259				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			529999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							315
		Сметная заработная плата -	Тенге				262395			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1202556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							526
		Сметная заработная плата -	Тенге				448934			
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		Демонтажные работы								
36	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	23	397,68	3,73	9147	86	5905	0,51	12
		прибор		393,95	2,00	9061	46	59,1	--	--
37	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	4	494,41	4,16	1978	17	1277	0,64	3
		прибор		490,25	2,23	1961	9	59,1	--	--
38	12-150101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	50,3	526,19	2,29	26467	115	17125	0,69	35
		м трубопровода с фасонными частями		523,89	1,23	26352	62	59,1	--	--
39	12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	25	654,12	4,59	16353	115	10569	0,85	21
		м трубопровода с фасонными частями		649,53	2,46	16238	61	59,1	--	--
40	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	159,4	288,58	2,00	46000	318	27051	0,35	55
		м трубопроводов		259,44	0,77	41354	122	59,1	--	--
		Монтажные работы								
41	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	50,3	525,62	0,86	26439	43	17386	0,58	29
		м трубопровода		521,84	0,29	26249	15	60,4	--	--
42	23-010801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	50,1994	293,26	--	14721	--	530	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	25	510,33	2,09	12758	52	8298	0,56	14
		м трубопровода		500,39	0,67	12510	17	60,4	--	--
44	23-010801-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	24,95	794,69	--	19828	--	714	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	23-020403-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	4	1973,11	--	7892	--	284	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	23-020403-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	10	325,22	--	3252	--	117	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	4	442,00	--	1768	--	64	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	23-020403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	5	249,87	--	1249	--	45	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	23-020403-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	15	69,29	--	1039	--	37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	23-020403-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	10	112,11	--	1121	--	40	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	23-020403-0321 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	10	65,65	--	657	--	24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	23-020403-0324 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	5	213,44	--	1067	--	38	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	23-020403-2601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	25	90,81	--	2270	--	82	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	23-020403-2602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	10	133,70	--	1337	--	48	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	23-020403-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013	25	78,39	--	1960	--	71	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	23-020403-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 110 ГОСТ 32414-2013	10	1167,74	--	11677	--	420	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	70	1796,76	318,10	125773	22267	73322	1,64	115
		м трубопровода		1465,44	105,13	102581	7359	60,4	0,14	10
58	23-010501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	62,93	115,41	--	7263	--	261	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	38	1359,46	196,27	51659	7458	30815	1,29	49
		м трубопровода		1152,69	65,05	43802	2472	60,4	0,08	3
60	23-010501-1302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	35,302	132,20	--	4667	--	168	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	11-161301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	69	838,35	9,68	57846	668	37965	0,94	65
		м трубопровода		827,16	3,90	57074	269	60,4	--	--
62	23-010602-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	66,102	148,66	--	9827	--	354	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	11-161301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка	38	839,26	9,72	31892	370	20909	0,94	36
		м трубопровода		827,16	3,90	31432	148	60,4	--	--
64	23-010602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
	в ценах II квартала 2017 года		37,164	232,56	--	8643	--	311	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	23-020302-2602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	90	641,63	--	57747	--	2079	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	23-020302-3302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	100	909,39	--	90939	--	3274	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	23-020302-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	616,13	--	18484	--	665	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	23-020302-9202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	54,71	--	2188	--	79	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	70	7,29	--	510	--	18	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	23-020302-2603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	671,24	--	16110	--	580	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	23-020302-3303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	1045,57	--	12547	--	452	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	23-020302-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	643,91	--	16742	--	603	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	23-020302-9203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	72,93	--	2917	--	105	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	8,21	--	328	--	12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			724948	31509			433
			Тенге			368614	10580			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99944				
	Материалы -		Тенге			4327				
	Всего заработная плата -		Тенге				95267			
		Накладные расходы -	Тенге			61928				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					56303		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5625		
		Сметная прибыль -	Тенге			12950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			174822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				95267			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			625004				
	Материалы -		Тенге			1746				
	Всего заработная плата -		Тенге				283928			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			318751				
		Накладные расходы -	Тенге			200166				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					171492		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					28674		
		Сметная прибыль -	Тенге			66014				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			891183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата -	Тенге				283928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1066005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							447
		Сметная заработная плата -	Тенге				379194			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2915486**	**391405**			**2055**
			Тенге			**1595237**	**162054**			**182**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**521260**				
	Материалы -		Тенге			**35280**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**186538**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**207283**				
		Накладные расходы -	Тенге			**101478**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					79838		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21640		
		Сметная прибыль -	Тенге			**49819**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**672557**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**211**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**186538**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1769223**				
	Материалы -		Тенге			**365784**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1286825**			
		Накладные расходы -	Тенге			**825590**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					735422		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					90168		
		Сметная прибыль -	Тенге			**207585**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2802398**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1706**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1286825**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**625004**				
	Материалы -		Тенге			**1746**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**283928**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**318751**				
		Накладные расходы -	Тенге			**200166**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					171492		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					28674		
		Сметная прибыль -	Тенге			**66014**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**891183**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**321**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				283928			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4366138				
		Накладные расходы					**1127234**			
		Сметная прибыль					**323418**			
		Итого с временными			**1,2 %**	**52394,00**	**4418532**			
		Итого с зимними удорожаниями			**2,64 %**	**116649,00**	**4535181**			
		Итого с НДС			**12 %**	**544222,00**	**5079403**			
			Итого к оплате:				**5 079 403,00**			
			НДС-12%				**544 221,75**			

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Балқаш жібек жолы"
БИН 030340004078
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Тусупбеков М.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Промстрой-XXI"
БИН 050840006869
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Шнилова Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)