Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа
2019 года № 632

Утвержден приказом
Министра по инвестициям
и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля
2017 года №234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» декабрь 2020 года

Заказчик: ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области» Заместитель руководителя Есболатов К.Б., г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.

фамилия, имя, отчество (при наличии)– для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «29» декабрь 2020 г. ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения» председатель Азанбеков А.С. п.Карабулак, ул. Кыдырбаева, д.13-1

Дата декларации, наименованиеподрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ эксперта по техническому надзору от «29» декабрь 2020 г., ТОО «Музтау» Нысанбай Н. KZ69VJE00039307 от 02.07.2018 года.

дата заключения, наименование организации,фамилия, имя, отчество(при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «29» декабрь 2020 г, ТОО «ЖетысуГипроСтрой» Салыкжанов С. на основании приказа от 27.11.2020 №43., и договора №63 от 30.05.2019г.

Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт

водохранилища "Достык" Жамбылского района Алматинской области», установлен II (технический сложный) уровень ответственности

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Жамбылский район, Алматинская область

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю акт на право постоянного землепользования от 31 октября 2013 года №712

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года
- не предусмотрено по утвержденному проекту;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» от 16.08.2019 год

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации): ТОО «ЖетысуГипроСтрой» 05/17

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области» №124 от 29.12.2018 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 16.08.2019 год
месяц, год
окончание работ: 30.12.2020 год
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 4 (четыре);
по норме или по проекту организации строительства 4 (четыре) месяцев;
фактически 4 (четыре) месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Основные показатели:					
Объем водохранилища	млн .м3	0,73	-	0,73	-
Донный водовыпуск с задвижкой д500 мм	шт	1	-	1	-
Гребень дамбы. Плотина. Планировка бульдозером.	м2	1750	-	1750	-
Георешетка. Монолитный бетон В-22,5	м2	2899	-	2899	-
Земляные работы					
- разработка грунта экскаватором	м3	31834	-	31834	-
- разработка грунта бульдозером	м3	4775	-	4775	-
- срезка растительного слоя	м3	612	-	612	-
- разработка вручную	м3	6,2	-	6,2	-
- устройства пригруза с бермой	м2	3060	-	3060	-
Бетонные, ж\бетонные работы					
- монолитный бетон, ж\бетон	м3	424,97	-	424,97	-

Звукоповещение					
Громкоговоритель рупорный EGA 508T	шт	4	-	4	-
Микрофон настольный с кнопкой EGA 370	шт	1	-	1	-
Сирена оповещения С40, исполнение 2	шт	1	-	1	-
Видеонаблюдение					
Аккумулятор TP 12-7	шт	2	-	2	-
Блок питания Квант -50	шт	1	--	1	-
Видеокамера цилиндрическая OPT-VF220 WR-IR	шт	4	-	4	-
IP – видеорегистратор 4-канальный модели OPT - 7004-LM	шт	1	-	1	-
Диск жесткий HDD	шт	1	-	1	-
Монитор жидкокристальный 22	шт	1	-	1	-
Электроснабжение					
Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,15	-	0,15	-
Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,4	-	0,4	-
Кабели силовые ВВГ 5х4 (ок)-0,66	км	0,06	-	0,06	-
Щиты распределитель	шт	1	-	1	-

ные навесные модели ЩРн-П-36					
Светильники для люм. ламп	шт	3	-	3	-
Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,05	-	0,05	-
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляной модели ТМ-25/6(10)/0,4	шт	1	-	1	-
Подстанции трансформаторные КТП 25/6-10кВА	шт	1	-	1	-
Дизельная электростанция АДРм-12С-Т400-2РГТН	конструкции	1	-	1	-
Светильники тип РКУ 01-1225-004	шт	12	-	12	-
Мафы. урна	шт	1	-	1	-
Ограждения металлические из сетчатых панелей высотой 2,2м	М огражд.	148,4	-	148,4	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период - не предусмотрено по утвержденному проекту;

КПП имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате	9,17	9,17

	(далее– $м^2$)		
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее –$м^3$)	43,2	43,2
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Капитальный ремонт плотины «Достык» выполнено для дальнейшего повышения водообеспеченности орошаемых земель, находящихся в Карасайском районе. На территории участка построены : КПП, трансформаторная подстанция, дизель генератор, туалет на одно очко. За точку подключения электроснабжения принимается существующая ВЛ-10 кВ фидера 6-69А с установкой промежуточной опоры в точке подключения с разъединителем типа РЛНД. От точки подключения до проектируемого КТПН-10/0,4 кВ строится ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах с подвеской провода марки СИП-3-3(1х50)мм2, протяженностью 70м. Освещение здания КПП и охраны выполнено светильниками с люминесцентными и компактными люминесцентными лампами. Устройства системы видеонаблюдения для контроля и охраны территории плотины с передачей видеосигнала на четырехканальный видеорегистратор и выводом изображения на монитор. Для оповоещения и эвакуации с территории плотины предусмотрено установка наружного звукооповещения.

Выполнены следующие строительно-монтажные работы: 1) досыпка качественной насыпью просевших участков гребня верхового (мокрого) откоса с наращиванием отметки гребня плотины до 20 см, что позволит увеличить

полезный объем водохранилища на 20-30 тыс. м3, н/м площади зеркала водохранилища 15га, что может частично покрыть дефицит поливной воды в течении поливного сезона; 2) облицовка верхового откоса дамбы плотины геобетоном толщиной 10см; 3) устройства донного водовыпуска, восстановление донного входного оголовка и разрушенного выходного оголовка монолитным железобетоном В-22.5, с креплением нижнего бьефа бетоном, камнем с заменой чугунной задвижки диаметром 500мм.

Чаша водохранилища «Достык» V-образной продолговатой формы. Так как водохранилища является долиной преимущественно питающегося от родников и ключевых вод. Твердый сток составляет ил, в отличие от предгорных, где преимущественно преобладают крупные частицы (от песка до мелкозернистого гравия). За 40 с лишним лет эксплуатации по данному объекту капитальный ремонт не был произведен, а механизированная очистка чаши тем более, впоследствии чего «мертвый объем» водохранилища достиг значительного объема, глубиной местами до 3-х и более метров. Для восстановления первоначальной формы чаши водохранилища, увеличивания полезного объема и из санитарных соображений необходимо произвести механизированную очистку с вывозом иловых наносов с чаши водохранилища.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
- не предусмотрено по утвержденному проекту;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
_____;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего 110 023, 212 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 110 023, 212 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 3 304, 928 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 110 023, 212 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 110 023, 212 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3 304, 928 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт водохранилища "Достык" Жамбылского района Алматинской области»

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области»
Заместитель руководителя Есболатов К.Б.

_____

фамилия, имя, отчество(при наличии),подпись руководителяМесто печати (далее –М.П.)

Технический надзор: ТОО «Музтау» Нысанбай Н.

_____

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО «ЖетысуГипроСтрой» Салыкжанов С.

_____

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения» председатель Азанбеков А.С.

_____

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя М.П.