Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«29» декабря 2020 г.

Генеральный подрядчик ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения» п.Карабулак, ул.Кыдырбаева, д.13-1
наименование организации, юридический адрес

в лице Председателя Азанбеков А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт водохранилища "Достык" Жамбылского района Алматинской области».
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области» Заместитель руководителя Есболатов К.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ЖетысуГипроСтрой» 05/17
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области» №124 от 29.12.2018 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Основные показатели:					
Объем водохранилища	млн .м3	0,73	-	0,73	-
Донный водовыпуск с задвижкой д500 мм	шт	1	-	1	-
Гребень дамбы. Плотина. Планировка бульдозером.	м2	1750	-	1750	-
Георешетка. Монолитный бетон В-22,5	м2	2899	-	2899	-
Земляные работы					
- разработка грунта экскаватором	м3	31834	-	31834	-
- разработка грунта бульдозером	м3	4775	-	4775	-
- срезка растительного слоя	м3	612	-	612	-

- разработка вручную	м3	6,2	-	6,2	-
- устройства пригруза с бермой	м2	3060	-	3060	-
Бетонные, ж\бетонные работы					
- монолитный бетон, ж\бетон	м3	424,97	-	424,97	-
Звукоповещение					
Громкоговоритель рупорный EGA 508T	шт	4	-	4	-
Микрофон настольный с кнопкой EGA 370	шт	1	-	1	-
Сирена оповещения С40, исполнение 2	шт	1	-	1	-
Видеонаблюдение					
Аккумулятор TP 12-7	шт	2	-	2	-
Блок питания Квант -50	шт	1	--	1	-
Видеокамера цилиндрическая OPT-VF220 WR-IR	шт	4	-	4	-
IP – видеорегистратор 4-канальный модели OPT - 7004-LM	шт	1	-	1	-
Диск жесткий HDD	шт	1	-	1	-
Монитор жидкокристальный 22	шт	1	-	1	-

Электроснабжение					
Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,15	-	0,15	-
Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,4	-	0,4	-
Кабели силовые ВВГ 5х4 (ок)-0,66	км	0,06	-	0,06	-
Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36	шт	1	-	1	-
Светильники для люм. ламп	шт	3	-	3	-
Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,05	-	0,05	-
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляной модели ТМ-25/6(10)/0,4	шт	1	-	1	-
Подстанции трансформаторные КТП 25/6-10кВА	шт	1	-	1	-
Дизельная электростанция АДРм-12С-Т400-2РГТН	конструкции	1	-	1	-
Светильники тип РКУ 01-1225-004	шт	12	-	12	-
Мафы. урна	шт	1	-	1	-

Ограждения металлические из сетчатых панелей высотой 2,2м	М огражд.	148,4	-	148,4	-

КПП имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее– $м^2$)	9,17	9,17
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее –$м^3$)	43,2	43,2
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Капитальный ремонт плотины «Достык» выполнено для дальнейшего повышения водообеспеченности орошаемых земель, находящихся в Карасайском районе. На территории участка построены : КПП, трансформаторная подстанция, дизель генератор, туалет на одно очко. За точку подключения электроснабжения принимается существующая ВЛ-10 кВ фидера

6-69А с установкой промежуточной опоры в точке подключения с разъединителем типа РЛНД. От точки подключения до проектируемого КТПН-10/0,4 кВ строится ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах с подвеской провода марки СИП-3-3(1х50)мм2, протяженностью 70м.Освещение здания КПП и охраны выполнено светильниками с люминесцентными и компактными люминесцентными лампами. Устройства системы видеонаблюдения для контроля и охраны территории плотины с передачей видеосигнала на четырехканальный видеорегистратор и выводом изображения на монитор. Для оповоещения и эвакуации с территории плотины предусмотрено установка наружного звукооповещения. Выполнены следующие строительно-монтажные работы: 1) досыпка качественной насыпью просевших участков гребня верхового (мокрого) откоса с наращиванием отметки гребня плотины до 20 см, что позволит увеличить полезный объем водохранилища на 20-30 тыс. м3, н/м площади зеркала водохранилища 15га, что может частично покрыть дефицит поливной воды в течении поливного сезона; 2) облицовка верхового откоса дамбы плотины геобетоном толщиной 10см; 3) устройства донного водовыпуска, восстановление донного входного оголовка и разрушенного выходного оголовка монолитным железобетоном В-22.5, с креплением нижнего бьефа бетоном, камнем с заменой чугунной задвижки диаметром 500мм.

Чаша водохранилища «Достык» V-образной продолговатой формы. Так как водохранилища является долиной преимущественно питающегося от родников и ключевых вод. Твердый сток составляет ил, в отличие от предгорных, где преимущественно преобладают крупные частицы (от песка до мелкозернистого гравия). За 40 с лишним лет эксплуатации по данному объекту капитальный ремонт не был произведен, а механизированная очистка чаши тем более, впоследствии чего «мертвый объем» водохранилища достиг значительного объема, глубиной местами до 3-х и более метров. Для восстановления первоначальной формы чаши водохранилища, увеличивания полезного объема и из санитарных соображений необходимо произвести механизированную очистку с вывозом иловых наносов с чаши водохранилища.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

-не предусмотрено.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 16.08.2019 год
месяц, год
окончание работ: 30.12.2020 год
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 4 (четыре);
по норме или по проекту организации строительства 4 (четыре) месяцев;
фактически 4 (четыре) месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена обязательное приложение к декларации о соответствии);
_____;

11. Наружные инженерные коммуникации электроснабжение и наружное освещение обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
_____;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
_____;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
_____;

Генеральный подрядчик считает объект «Капитальный ремонт водохранилища "Достык" Жамбылского района Алматинской области» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения» председатель Азанбеков А.С.

Өндірістік кооперативі Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.