Генподрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001, АО "Bank RBK"

Субподрядчик: ТОО "Терезе"
г. Усть-Каменогорск ул: Кабанбай батыра 97/2-505, БИН 010740001450, БИК KINCKZKA, ИИК KZ10821HVAYZ10000001
АО «Bank RBK», Кбе 17, Тел: 8(7232)26-32-82

Объект : **"Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Городская больница №4 города Усть-Каменогорска" УЗ ВКО по ул Шакарима,149 Благоустройство прилегающей территории. Наружные сети (электроснабжения, трансформаторная, дизель-генератор). Здание прачечной и гаража.**
(наименование)

Договор №001-18.11 от 18.11.2020г

Акт приемки выполненных работ № 1 от 20 декабря 2020 года

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Благоустройство территорий БСМП в г.Усть-Каменогорске,проспект Шакарима 149									
		Раздел 1 Устройство подъездной дороги -1 участок 2198,3м2									
1	**1127-0302-0405**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм толщ. до 50 мм НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2 покрытия**	**2198,3**	1752,61	1702,74	3852772	3743143	–	583818	4791517
					49,87	196,03	109629	430943	–	354927	
2	**1127-0602-0701**	**Покрытия щебеночные толщиной 10 см (щебень-80%,фрезерованный материал-20%). Укладка и полупропитка с применением битума НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2 покрытия**	**2198,3**	2520,17	271,28	5540095	596345	4609136	569371	6598223

3 1127-0301-0401	Слой выравнивающий из к/з плотных асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 %	т смеси	312,98568	19756,96	1807,37	6183645	565681	5514224	274607	6974912
				331,45	480,94	103740	150526	–	516660	
4 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2198,3	2013,45	161,68	4426163	355422	3945026	237036	5036255
				57,19	42,65	125715	93763	–	373056	
5 4102-0103-1010	Перевозка а/б самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (20км-10км)	т	528,47	220		116263		–	–	125564
				–		–		–	9301	
6 4105-0101-1010	Перевозка битума автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	15,53	855		13278		–	–	14340
				–		–		–	1062	

Итого по разделу 1 **23 540 811**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 673 698
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 260 591
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 867 813
- материалы, изделия и конструкции, тенге 14 068 386
- перевозка грузов, тенге 129 541
- накладные расходы, тенге 1 664 832
  в т.ч. зарплата, тенге 149 835
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 743 763

Раздел 2 Устройство подъездной дороги-2 участок 1146,38м2

7	1127-0302-0405	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм толщ. до 50 мм НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	1146,38	1752,62	1702,75	2009163	1951993	–	304452	2498704
					49,87	196,03	57170	224730	–	185089	
8	1127-0602-0701	Покрытия щебеночные толщиной 10 см (щебень-80%,фрезерованный материал-20%). Укладка и полупропитка с применением битума НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	1146,38	2520,17	271,27	2889074	310984	2403594	296917	3440870
					152,21	87,6	174496	100427	–	254879	
9	1127-0301-0401	Слой выравнивающий из к/з плотной асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 %	т смеси	163,21727	19756,96	1807,37	3224677	294994	2875584	143205	3637313
					331,45	480,94	54099	78498	–	269431	
10	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1146,38	2013,45	161,68	2308176	185348	2057270	123609	2626328
					57,19	42,65	65558	48895	–	194543	
11	4102-0103-1010	Перевозка а/б самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (20км-10км)	т	275,59	220		60630		–	–	65480
					–		–		–	4850	

12	4105-0101-1010	Перевозка битума автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	8,073	855		6902	–	–	7454
					–		–	–	552	
13	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка после фрезерования на все участки К=1,750;	т	10892,98	102		1111084	–	–	1199971
					–		–	–	88887	
14	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,750;	т	10892,98	502		5468276	–	–	5905738
					–		–	–	437462	
		Итого по разделу 2					19 381 858			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					351 323			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 743 319			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					452 550			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 336 448			
		- перевозка грузов, тенге					6 646 892			
		- накладные расходы, тенге					868 183			
		в т.ч. зарплата, тенге					78 136			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 435 693			
		Раздел 3 Устройство дороги-402м2								
15	1101-0207-0503	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	7	499	395,57	3493	2769	–	1270	5144
					103,43	148,57	724	1040	–	381	

16	1101-0207-0504	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	8	823,25	649,13	6586	5193	–	2408	9714
					174,13	244	1393	1952	–	720	
17	4131-0102-0201	Деревья. Погрузка	т	6,2	691		4284		–	–	4627
					–		–		–	343	
18	4102-0103-1020	Перевозка деревьев самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	6,2	368		2282		–	–	2465
					–		–		–	183	
19	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	160,8	65,13	65,13	10473	10473	–	2944	14490
					–	25,43	–	4089	–	1073	
20	4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка К=1,300;	т	209,04	295		61667		–	–	66600
					–		–		–	4933	
21	4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км К=1,300;	т	209,04	368		76927		–	–	83081
					–		–		–	6154	
22	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	100,5	99,75	99,75	10025	10025	–	2954	14017

				–	40,83	–	4103	–	1038	
23 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=7,000;	м3 уплотненного грунта	703,5	9,41	9,41	6622	6622	–	1534	8808
				–	3,03	–	2131	–	652	
24 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	120,6	3556,36	1378,52	428897	166250	240738	67041	535613
				181,67	333,05	21909	40166	–	39675	
25 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,6713	145817,07	2365,56	97887	1588	96299	930	106722
				–	1282,59	–	861	–	7905	
26 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	402	1886,55	161,68	758395	64995	670411	43347	865881
				57,19	42,65	22989	17147	–	64139	
27 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	1608	208,44	0,03	335166	41	334887	257	362257
				0,15	–	238	–	–	26834	

28 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	402	2013,45	161,68	809406	64995	721422	43347	920973
				57,19	42,65	22989	17147	–	68220	
29 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	804	224,33	0,03	180361	22	180220	129	194929
				0,15	–	119	–	–	14439	
30 4102-0103-1010	Перевозка а/б самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (20км-10км)	т	106,36	220		23399		–	–	25271
				–		–		–	1872	
31 4105-0101-1010	Перевозка битума автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,3	855		257		–	–	278
				–		–		–	21	
	Итого по разделу 3					3 220 870				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					70 361				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					332 973				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					88 636				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 243 977				
	- перевозка грузов, тенге					168 816				
	- накладные расходы, тенге					166 161				
	в т.ч. зарплата, тенге					14 954				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					238 582				

Раздел 4 Наращивание канализационных колодцев -

32	1216-0101-2101	Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин (Люк Б/У-20шт, люк новый-10 шт) НР = 72 %	люк	31	15308,97	287,61	474578	8916	291669	128578	651408
					5612,68	148	173993	4588	–	48252	
33	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	10	32927		329270		329270	–	355612
					–		–		–	26342	
		Итого по разделу 4					1 007 020				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					173 993				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 916				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 588				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					620 939				
		- накладные расходы, тенге					128 578				
		в т.ч. зарплата, тенге					11 572				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					74 594				
		Раздел 5 Устройство подъездной дороги-3 участок-604,42м2									
34	1127-0302-0405	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм толщ. до 50 мм НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	604,42	1752,61	1702,74	1059315	1029173	–	160520	1317422
					49,87	196,04	30142	118488	–	97587	
35	1127-0602-0701	Покрытия щебеночные толщиной 10 см (щебень-80%,фрезерованный материал-20%). Укладка и полупропитка с применением битума НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	604,42	2520,17	271,27	1523242	163964	1267276	156548	1814173
					152,22	87,6	92002	52950	–	134383	
36	1127-0301-0401	Слой выравнивающий из к/з плотной асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 %	т смеси	86,05505	20938,65	1807,37	1801877	155533	1617821	75503	2027570

				331,45	480,94	28523	41387	–	150190	
37 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	604,42	2013,45	161,68	1216967	97722	1084680	65173	1384711
				57,19	42,65	34565	25780	–	102571	
38 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	1208,84	224,33	0,03	271178	33	270966	193	293081
				0,15	–	179	–	–	21710	
39 4102-0103-1010	Перевозка а/б самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (20км-10км)	т	159,9	220		35178		–	–	37992
				–		–		–	2814	
40 4105-0101-1010	Перевозка битума автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4,272	855		3653		–	–	3945
				–		–		–	292	
	Итого по разделу 5					6 878 894				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					185 411				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 446 425				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					238 605				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 240 743				
	- перевозка грузов, тенге					38 831				
	- накладные расходы, тенге					457 937				
	в т.ч. зарплата, тенге					41 214				

	- сметная прибыль (8 %), тенге					509 547				
	Раздел 6 Устройство новой площадки-518м2									
41 1147-0116-0108	**Деревья с комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Заготовка НР = 88 %**	**шт.**	**9**	34106,33	1893	306957	17037	72037	197830	545170
				24209,22	769,33	217883	6924	–	40383	
42 1147-0102-0211	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %**	**яма**	**9**	2478,56	652,78	22307	5875	–	16579	41997
				1825,78	267,56	16432	2408	–	3111	
43 1147-0103-0107	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0x1,0x0,6 м. Посадка НР = 88 %**	**шт.**	**9**	8728,11	2005,67	78553	18051	1099	57623	147070
				6600,33	675,33	59403	6078	–	10894	
44 1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %**	**м3 грунта**	**207,2**	65,14	65,14	13496	13496	–	3794	18673
				–	25,43	–	5269	–	1383	
45 4131-0104-0101	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка К=1,300;**	**т**	**269,36**	295		79461		–	–	85818
				–		–		–	6357	
46 4102-0103-1020	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км К=1,300;**	**т**	**269,36**	368		99124		–	–	107054
				–		–		–	7930	

47	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	129,5	99,75	99,75	12917	12917	–	3807	18062
					–	40,83	–	5288	–	1338	
48	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=7,000;	м3 уплотненного грунта	906,5	9,41	9,41	8532	8532	–	1977	11350
					–	3,03	–	2746	–	841	
49	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	155,4	3556,36	1378,54	552659	214225	310204	86385	690168
					181,66	333,05	28230	51756	–	51124	
50	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,3621	145818,83	2366,75	52801	857	51944	501	57566
					–	1281,41	–	464	–	4264	
51	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	518	1886,55	161,68	977234	83750	863861	55854	1115735
					57,19	42,65	29623	22094	–	82647	
52	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	2072	208,44	0,03	431881	53	431521	332	466790

53 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %			0,15	–	307	–	–	34577	
		м2 покрытия	518	2013,45	161,68	1042965	83750	929592	55854	1186725
54 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;			57,19	42,65	29623	22094	–	87906	
		м2 покрытия	1036	224,33	0,03	232404	28	232223	165	251175
55 4102-0103-1010	Перевозка а/б самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (20км-10км)			0,15	–	153	–	–	18606	
		т	137,06	220		30153		–	–	32565
56 4105-0101-1010	Перевозка битума автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км			–		–		–	2412	
		т	0,388	855		332		–	–	359
				–		–		–	27	
	Итого по разделу 6					4 776 277				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					381 654				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					458 571				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					125 121				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 892 481				
	- перевозка грузов, тенге					209 070				
	- накладные расходы, тенге					480 701				
	в т.ч. зарплата, тенге					43 263				

	- сметная прибыль (8 %), тенге					353 800				
	Раздел 7 Устройство бордюрных камней-883м									
57 1127-0302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %**	**м**	**883**	967,61	–	854399	–	–	922751	1919322
				967,61	–	854399	–	–	142172	
58 4131-0101-0701	**Бордюрные камни. Погрузка**	**т**	**95,364**	589		56169		–	–	60663
				–		–		–	4494	
59 4102-0103-1020	**Перевозка разобранных материалов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**95,364**	368		35094		–	–	37902
				–		–		–	2808	
60 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %**	**м бортового камня**	**883**	4585,27	41,12	4048794	36308	3150605	946916	5395367
				976,08	16,87	861881	14893	–	399657	
61 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %**	**м бортового камня**	**8**	3025,88	41,13	24207	329	16069	8580	35410
				976,13	16,88	7809	135	–	2623	
62 4131-0101-0701	**Бордюрные камни. Погрузка**	**т**	**95,6712**	589		56350		–	–	60858
				–		–		–	4508	
63 4102-0103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**95,6712**	220		21048		–	–	22732
				–		–		–	1684	
64 4131-0101-0702	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) бордюрные камни до 3 т. Разгрузка**	**т**	**95,6712**	589		56350		–	–	60858
				–		–		–	4508	

Итого по разделу 7	**7 593 112**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 724 089
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 637
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 028
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 166 674
- перевозка грузов, тенге	225 011
- накладные расходы, тенге	1 878 247
в т.ч. зарплата, тенге	169 042
- сметная прибыль (8 %), тенге	562 454
Итого по смете	**66 398 842**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 560 529
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 287 432
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 792 341
- материалы, изделия и конструкции, тенге	34 569 648
- перевозка грузов, тенге	7 418 161
- накладные расходы, тенге	5 644 639
в т.ч. зарплата, тенге	508 016
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 918 433

Локальная смета № 2-1-2 Озеленение

1 1101-0102-0301	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3-плодородного слоя К=0,3 НР = 72 %**									
		м3 грунта	**923,1**	132,31	125,2	122138	115575	–	27216	161302
				7,11	33,84	6563	31237	–	11948	
2 2101-0101-0202	**Земля растительная механизированной заготовки**									
		м3	**923,1**	857		791097		791097	–	854385
				–		–		–	63288	
3 4102-0102-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,600;**									
		т	**1476,96**	336		496259		–	–	535960

4 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале (перемещение и разравнивание выгруженного грунта) НР = 72 %			–		–		–	39701	
		м3 грунта	923,1	18,03	15,21	16640	14036	–	6105	24565
				2,82	6,36	2604	5875	–	1820	
5 1147-0101-0101	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом НР = 88 %	м2	3077	11,33	11,33	34855	34855	–	11975	50576
				–	4,42	–	13608	–	3746	
6 1147-0101-0102	Участок для озеленения. Планировка участка вручную НР = 88 %	м2	3077	105,77	–	325467	–	–	286411	660828
				105,77	–	325467	–	–	48950	
7 1147-0101-0104	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора НР = 88 %	м2	3077	40,55	–	124762	–	–	109791	253317
				40,55	–	124762	–	–	18764	

Итого по смете **2 540 933**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 459 396
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 164 466
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 50 720
- материалы, изделия и конструкции, тенге 791 097
- перевозка грузов, тенге 496 259
- накладные расходы, тенге 441 498
  в т.ч. зарплата, тенге 39 735
- сметная прибыль (8 %), тенге 188 217

Прачечная

Локальная смета № 2-2-1 Общестроительные работы

1 1146-0401-0203	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков /монтажный проем/ НР = 72 %	м3	3	89006,67	49036,67	267020	147110	–	98736	395016

2	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 72 %			39970	23517,33	119910	70552	–	29260	
			м3	3	41697,67	17,67	125093	53	75137	25870	163040
					16634,33	–	49903	–	–	12077	
3	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 72 %	м3	2,2	40133,64	5896,82	88294	12973	47435	15990	112627
					12675,45	1344,55	27886	2958	–	8343	
4	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	240026		3120		3120	–	3370
					–		–		–	250	
5	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	67,1	936,5	37,94	62839	2546	30707	16022	85170
					440,92	19,67	29586	1320	–	6309	
6	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	134,2	126,09	6,42	16921	861	15329	605	18928
					5,45	3,25	731	436	–	1402	
7	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	67,1	2028,23	97,02	136094	6510	24232	56266	207749
					1570,07	47,47	105352	3185	–	15389	
8	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	107,05	430,33	2,16	46067	231	3476	22021	73535

9 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %			395,7	1,11	42360	119	–	5447	
		м2 стяжки	240,61	936,5	37,94	225331	9129	110111	57451	305405
				440,93	19,67	106091	4733	–	22623	
10 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=6,000;	м2 стяжки	1443,66	126,09	6,42	182033	9264	164902	6512	203629
				5,45	3,25	7867	4695	–	15084	
11 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	240,61	5217,94	172,69	1255489	41552	887789	179436	1549719
				1355,5	83,07	326148	19987	–	114794	
12 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство потолков типа Армстронг НР = 80 %	м2	240,61	1876,29	187,14	451454	45028	–	247476	754844
				1689,15	96,5	406426	23219	–	55914	
13 2915-0000-0000 (пл)	Потолки подвесные с комплектующими	м2	240,61	1300		312793		312793	–	337816
				–		–		–	25023	
14 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	240,61	5833	172,69	1403479	41552	1035779	179436	1709548
				1355,5	83,07	326148	19987	–	126633	
15 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 72 %	м2 проемов	17,22	40912,08	226,89	704506	3907	667364	18236	780561
				1930,02	112,78	33235	1942	–	57819	

16 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	7,44	34921,77	227,96	259818	1696	245866	6795	287942
				1647,31	114,38	12256	851	–	21329	
17 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	34,48	2526,86	6,53	87126	225	76490	5458	99991
				301,94	3,39	10411	117	–	7407	
18 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	34,48	1633,64	6,93	56328	239	36043	10420	72088
				581,38	1,6	20046	55	–	5340	
19 1110-0404-0103	Откосы. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем пластика НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	21,6	1950,37	18,84	42128	407	12508	15230	61947
				1352,45	7,64	29213	165	–	4589	
20 2910-0000-0000 (пл)	Панели пластиковые	м2	21,6	1926		41602		41602	–	44930
				–		–		–	3328	
21 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	40,12	2012,29	100,37	80733	4027	18748	31039	120714
				1444,62	47,78	57958	1917	–	8942	

22	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ , ДГ 2*0,8,2*0,85 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	13,12	5645		74062		74062	–	79987
					–		–		–	5925	
23	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	27	4461		120447		120447	–	130083
					–		–		–	9636	
24	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	310,48	236,64	–	73473	–	–	38088	120486
					236,64	–	73473	–	–	8925	
25	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	67,1	2470,66	32,44	165781	2177	67539	50722	233823
					1431,67	26,51	96065	1779	–	17320	
26	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	67,1	955,23	6,32	64096	424	13157	26301	97629
					752,83	3,28	50515	220	–	7232	
27	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	243,38	1548,05	41,79	376765	10172	113497	135894	553672
					1039,92	37,17	253096	9046	–	41013	

28 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	243,38	1273,31	9,38	309898	2283	94482	110909	454472
				875,72	3,33	213133	811	–	33665	
29 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	243,38	785,02	5,96	191057	1451	43774	75988	288409
				599,19	3,08	145832	750	–	21364	
30 1110-0401-0106	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 72 %	м2 перегородок	125,4	9730,56	113,21	1220212	14196	498395	370183	1717627
				5642,91	51,56	707621	6466	–	127232	
31 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	709	1312,72	77,26	930715	54776	247854	350248	1383440
				885,87	67,06	628085	47547	–	102477	
32 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	709	3960,01	44,79	2807646	31756	1446182	697834	3785918
				1875,47	23,16	1329708	16423	–	280438	
33 1115-0105-0101	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитом НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	9,94	11304,33	85,81	112365	853	5827	54998	180752
				10632,29	40,85	105685	406	–	13389	
34 2206-0301-0133	Плиты керамогранитные СТ РК 1954-2010 К=1,100;	м2	10,934	3718		40653		40653	–	43905

				–		–		–	3252	
35 1110-0105-0101	Стропила,мауэрлаты,лаги,стойки .подкосы и т.д.. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	46,878	99701,65	1857,4	4673814	87071	3184460	746471	5853908
				29913,46	803,55	1402283	37669	–	433623	
36 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	46,878	9101,52	75,66	426661	3547	370005	28393	491458
				1132,92	35,43	53109	1661	–	36404	
37 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из брусков 50*60 под кровлю из профилированной листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	296,26	243,34	12,79	72091	3790	5795	33444	113978
				210,98	6,78	62506	2008	–	8443	
38 2107-0201-0107	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,050;	м3	11,1405	69811		777729		777729	–	839947
				–		–		–	62218	
39 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	296,26	317,94	3,51	94192	1039	80427	6850	109125
				42,96	1,64	12726	487	–	8083	
40 1110-0102-0204	Устройство фронтонов НР = 72 %	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн	59,67	3910,21	37,84	233322	2258	173250	30572	285006
				968,9	19,42	57814	1159	–	21112	

41 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	1512	1000,75	14,9	1513130	22529	851644	334447	1995383
				422,59	4,1	638957	6196	–	147806	
42 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,050;	м	54,6	1510		82446		82446	–	89042
				–		–		–	6596	
43 2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,050;	м	115,5	666		76923		76923	–	83077
				–		–		–	6154	
44 2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,050;	м	6,3	1145		7214		7214	–	7791
				–		–		–	577	
45 2110-0102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,050;	м	6,3	1237		7793		7793	–	8416
				–		–		–	623	
46 2110-0102-0108	Планка наружного угла сложная(торцевая) для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,050;	м	50,4	646		32558		32558	–	35163
				–		–		–	2605	

47 1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	233,2	25595,14	14,15	5968786	3300	5445926	299653	6769914
				2227,96	2,88	519560	671	–	501475	
48 1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	233,2	199,7	0,29	46569	67	35990	5466	56198
				45,08	0,14	10512	32	–	4163	

Итого по смете **33 197 178**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 072 207
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 568 999
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 289 569
- материалы, изделия и конструкции, тенге 17 707 460
- накладные расходы, тенге 4 389 460
  в т.ч. зарплата, тенге 395 051
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 459 052

Локальная смета № 2-2-2 Отопление и Вентиляция

Раздел 1 Отопление

1 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	4,86	1327,57	20,78	6452	101	2123	3072	10286
				869,96	7,82	4228	38	–	762	
2 2305-1001-0303	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	27	2638		71226		71226	–	76924
				–		–		–	5698	
3 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	15	2021,27	24,33	30319	365	22144	5733	38936

				520,67	10,13	7810	152	–	2884	
4 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	78	1433,54	24,37	111816	1901	69303	29808	152954
				520,67	10,1	40612	788	–	11330	
5 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	125	1727,1	24,37	215888	3046	147759	47769	284750
				520,66	10,1	65083	1263	–	21093	
6 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	14	1604,71	24,36	22466	341	14836	5350	30041
				520,64	10,07	7289	141	–	2225	
7 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	28	1104,04	1,36	30913	38	3584	19664	54623
				974,68	0,71	27291	20	–	4046	
8 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34,8	537		18688		18688	–	20183
				–		–		–	1495	
9 2910-0000-0000 (пл)	Узел ввода тепла	шт	1	4901961		4901961		4901961	–	5294118
				–		–		–	392157	
	Итого по разделу 1					5 962 815				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					152 313				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 792				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 402				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 251 624				
	- накладные расходы, тенге					111 396				
	в т.ч. зарплата, тенге					10 026				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					441 690				
	Раздел 2 Вентиляция									
	2.1 П-1									
10	**1120-2501-0101**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 72 %**	**камера**	**1**	76415	4011	76415	4011	5341	49187	135650
					67063	1252	67063	1252	–	10048	
11	**5105-0501-0201 (об)**	**Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-1.6, номинальная производительность по воздуху 1600 м3/ч, размеры 675 мм х 400 мм(применительно--Бризер Тип-02)**	**комплект**	**1**	287133		287133		–	–	287133
					–		–		287133	–	
	2.2 П-2										
12	**1120-2501-0101**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 72 %**	**камера**	**1**	76415	4011	76415	4011	5341	49187	135650
					67063	1252	67063	1252	–	10048	
13	**5105-0603-0102 (об)**	**Приточная установка VVS030s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS**	**комплект**	**1**	1764758		1764758		–	–	1764758
					–		–		1764758	–	

14 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 72 %	решетка	9	1925	65,56	17325	590	1200	11311	30927
				1726,11	19,44	15535	175	–	2291	
15 2305-0301-1404	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 250х400 мм	м2	0,1	33025		3303		3303	–	3567
				–		–		–	264	
16 2305-0301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 250х250 мм	м2	0,5	30341		15171		15171	–	16385
				–		–		–	1214	
17 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	19,9	5934,22	54,52	118091	1085	79247	27519	157259
				1897,44	23,22	37759	462	–	11649	
18 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	21,12	5450,09	50,8	115106	1073	83879	22040	148118
				1427,75	21,64	30154	457	–	10972	
19 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 72 %	м3 изоляции	0,339	28014,75	1843,66	9497	625	742	6084	16827

20 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 72 %	м2 поверхности покрытия изоляции		23982,3	943,95	8130	320	–	1246	
			9,12	6946,93	207,35	63356	1891	37960	17055	86844
2.3 В1										
21 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 72 %			2577,3	19,96	23505	182	–	6433	
		вентилятор	1	6858	286	6858	286	49	4773	12561
22 2305-0401-0116	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84			6523	106	6523	106	–	930	
		комплект	1	40581		40581		40581	–	43827
23 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100x200 мм. Установка НР = 72 %			–		–		–	3246	
		решетка	4	1933,5	65,75	7734	263	566	5028	13783
				1726,25	19,5	6905	78	–	1021	
24 2305-0306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм x 100 мм	шт.	2	2303		4606		4606	–	4974
				–		–		–	368	
25 2305-0306-1805	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм x 150 мм	шт.	2	2358		4716		4716	–	5093
				–		–		–	377	
26 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	2,983	5703,99	69,06	17015	206	9664	5208	24001

27 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 72 %			2395,24	29,5	7145	88	–	1778	
		зонт	1	3243	55	3243	55	2586	447	3985
				602	19	602	19	–	295	
28 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 72 %									
		м3 изоляции	0,036	28000	1833,33	1008	66	79	646	1786
				23972,22	944,44	863	34	–	132	
29 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	1,06	6947,17	207,55	7364	220	4412	1982	10094
				2577,36	19,81	2732	21	–	748	
2.4 В2										
30 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 72 %	вентилятор	1	6858	286	6858	286	49	4773	12561
				6523	106	6523	106	–	930	
31 2305-0401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84									
		комплект	1	33072		33072		33072	–	35718
				–		–		–	2646	

32 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР = 72 %									
		решетка	3	1933,33	65,67	5800	197	425	3770	10336
				1726	19,33	5178	58	–	766	
33 2305-0306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	2303		2303		2303	–	2487
				–		–		–	184	
34 2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	2460		4920		4920	–	5314
				–		–		–	394	
35 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,6908	5704,98	68,04	3941	47	2239	1206	5559
				2395,77	28,95	1655	20	–	412	
36 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	3,4	5896,18	68,82	20047	234	11670	5936	28062
				2395	29,71	8143	101	–	2079	
37 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	3243	55	3243	55	2586	447	3985
				602	19	602	19	–	295	

38 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 72 %	м3 изоляции	0,03	27966,67	1833,33	839	55	65	538	1487
				23966,67	933,33	719	28	–	110	
39 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	0,91	6946,15	206,59	6321	188	3788	1701	8664
				2576,92	19,78	2345	18	–	642	
2.5 В3										
40 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 72 %	вентилятор	1	6858	286	6858	286	49	4773	12561
				6523	106	6523	106	–	930	
41 2305-0401-0114	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	26242		26242		26242	–	28341
				–		–		–	2099	
42 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР = 72 %	решетка	3	1933,33	65,67	5800	197	425	3770	10336
				1726	19,33	5178	58	–	766	
43 2305-0306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	2303		2303		2303	–	2487

				–		–		–	184	
44	2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	2460		4920		4920	–	5314
					–		–		–	394	
45	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,785	5703,18	68,79	4477	54	2543	1370	6315
					2394,9	29,3	1880	23	–	468	
46	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,9	5896,67	67,78	5307	61	3090	1572	7429
					2395,56	30	2156	27	–	550	
47	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	3243	55	3243	55	2586	447	3985
					602	19	602	19	–	295	
48	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 72 %	м3 изоляции	0,03	27966,67	1833,33	839	55	65	538	1487
					23966,67	933,33	719	28	–	110	

49 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	0,91	6946,15	206,59	6321	188	3788	1701	8664
2.6 В4				2576,92	19,78	2345	18	–	642	
50 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 72 %	вентилятор	1	9930	216	9930	216	737	6497	17741
				8977	47	8977	47	–	1314	
51 2305-0402-0309	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	187077		187077		187077	–	202043
				–		–		–	14966	
52 1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 72 %	м2	2	9143	37,5	18286	75	325	12906	33687
				8943	19,5	17886	39	–	2495	
53 2305-0307-0104	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от 40 °С до 80 °С, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	13168		26336		26336	–	28443
				–		–		–	2107	
54 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	28077	6757	28077	6757	2080	15924	47521
				19240	2876	19240	2876	–	3520	
55 5102-1301-0214 (об)	Шкаф управления, модель ШУ 2ЦН 0003-015/380, - применительно	шт.	1	540676		540676		–	–	540676
				–		–		540676	–	
56 1116-0602-0302	Регулятор скорости. Установка (примен) НР = 72 %	шт.	1	996	3	996	3	110	636	1763
				883	1	883	1	–	131	

57	2305-1207-1601	Регулятор скорости для 3-хф.дв. Vacon0020-3L-004-4 (применительно)	шт.	1	10648		10648		10648	–	11500
					–		–		–	852	
58	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 72 %	решетка	8	1925	65,63	15400	525	1066	10054	27490
					1726,13	19,38	13809	155	–	2036	
59	2305-0306-1877	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	8	3290		26320		26320	–	28426
					–		–		–	2106	
60	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	8,4	5934,17	54,4	49847	457	33452	11616	66380
					1897,38	23,33	15938	196	–	4917	
61	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	11,7	5450,17	50,85	63767	595	46467	12210	82055
					1427,78	21,62	16705	253	–	6078	
62	1120-1001-0306	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 2-3 размером пластин300х600х1000 мм. Установка(примен) НР = 72 %	пластина	1	35796	77	35796	77	34372	984	39722
					1347	19	1347	19	–	2942	

63 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 72 %	м3 изоляции	0,11	28018,18	1845,45	3082	203	241	1974	5460
				23981,82	945,45	2638	104	–	404	
64 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	3	6947	207	20841	621	12488	5610	28567
				2577,33	20	7732	60	–	2116	
65 1120-0701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	15287	139	15287	139	12407	2002	18672
				2741	39	2741	39	–	1383	
2.7 Тепловые Завесы										
66 1120-1701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР = 72 %	агрегат	1	13412	1032	13412	1032	716	8624	23799
				11664	314	11664	314	–	1763	
67 2305-1002-0103	Конвекторы -тепловая завеса Almacom AC-12 (примен)	кВт	9,3	7804		72577		72577	–	78383
				–		–		–	5806	
2.8 Кондиционирование										
68 1120-2601-1602	Кондиционеры оконные мощностью свыше 3 кВт. Установка НР = 72 %	кондиционер	3	3898,33	6,67	11695	20	1125	7596	20834
				3516,67	–	10550	–	–	1543	

69	5105-0501-0201 (об)	Кондиционер центральный в комплекте с рамой крепления (приточные камеры) -АСН-24,АСН-07	комплект	3	287133		861399		–	–	861399
					–		–		861399	–	
70	1312-0104-0101	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м трубопровода	13	1313,15	96,62	17071	1256	423	11489	30845
					1184	43,46	15392	565	–	2285	
71	2301-0201-0901	Трубы медные д.6,35 мм (примен) К=1,050;	м	6,825	620		4232		4232	–	4571
					–		–		–	339	
72	2301-0201-0902	Трубы медные д.9,52 мм (примен) К=1,050;	м	2,1	786		1651		1651	–	1783
					–		–		–	132	
73	2301-0201-0909	Трубы медные д. 15,58 мм (примен) К=1,050;	м	4,725	1377		6506		6506	–	7026
					–		–		–	520	
74	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	13	729,15	89,85	9479	1168	3459	3926	14477
					373,23	46,23	4852	601	–	1072	
75	2111-0403-0203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 10 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	7,15	138		987		987	–	1066
					–		–		–	79	

76	2111-0403-0204	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от - 200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 12 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	2,2	144	317	317	–	342
					–	–	–	25	
77	2111-0403-0206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от - 200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	4,95	177	876	876	–	946
					–	–	–	70	
78	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	5,5	2147,45	21,09	11811	116	808	7840	21223
					1979,45	0,36	10887	2	–	1572	
79	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	18	676,94	374,11	12185	6734	2254	4036	17519
					177,61	133,78	3197	2408	–	1298	

80 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,01836	272093	4996	4996	–	5396
				–	–	–	400	

Итого по разделу 2	**5 374 069**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	482 985
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 334
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 754
- материалы, изделия и конструкции, тенге	901 624
- оборудование, тенге	3 453 966
- накладные расходы, тенге	356 933
в т.ч. зарплата, тенге	32 124
- сметная прибыль (8 %), тенге	142 227
Итого по смете	**11 336 884**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	635 298
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 126
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 156
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 153 248
- оборудование, тенге	3 453 966
- накладные расходы, тенге	468 329
в т.ч. зарплата, тенге	42 150
- сметная прибыль (8 %), тенге	583 917
Итого по смете	**113 473 837**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 727 430
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 063 023
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 147 786
- материалы, изделия и конструкции, тенге	59 221 453
- оборудование, тенге	3 453 966
- перевозка грузов, тенге	7 914 420
- накладные расходы, тенге	10 943 926
в т.ч. зарплата, тенге	984 952
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 149 619
Всего по акту:	
Оборудование	**113 473 837**
Временные здания и сооружения (1,5%) к-0,8	3 453 966
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	1 320 238
	2 449 482

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	876 018
Итого	118 119 576
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 362 392**
- в текущих ценах с 07.07.20 г.	**120 481 967**
- в текущих и прогнозных ценах	**120 481 967**
НДС (12%)	14 457 836
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**134 939 804**

Генподрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол"

_____ **Ж.Б. Казанов**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Терезе"

_____ **Ж.Б. Казанов**