Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

Инженер: ТОО « D.E.A. Union»

Подрядчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес:«Строительство 5-ти этажных жилых домов на земельном участке-1031 г. Шымкент, Каратауский район, квартал 192. (Наружные инженерные сети и строительство территории)»

Доп.соглашение №363/1 от 10.08.2020г к Договору №363 от 10.07.2020 г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за 20 декабря 2020г.

код	код	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№363	10.07.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство 5-ти этажных жилых домов на земельном участке-1031 г. Шымкент, Каратауский район, квартал 192. (Наружные инженерные сети и строительство территории)»	232 304 022,72	55 559 897,07							6 667 187,65	62 227 084,72

Заказчик:

ГУ "Управление строительства г. Шымкент"

Зам. руководителя _____ Б.Кудеубаев

Авторский надзор:

ТОО "АрхДизСтрой"

Директор _____ БухарбаевТ. К.

Инженер:

ТОО " D.E.A. Union "

Директор _____ Бердибек А.Е.

Подрядчик:

ТОО «СК РеалСтрой»

Директор _____ Шыналиев Н.

Форма 2в пр.3-1

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства г.Шымкент"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой»** (полное наименование)

Стройка : **«Строительство 5-ти этажных жилых домов на земельном участке-1031 г. Шымкент, Каратауский район, квартал 192. (Наружные инженерные** (полное наименование)

Объект : **«Строительство 5-ти этажных жилых домов на земельном участке-1031 г. Шымкент, Каратауский район, квартал 192. (Наружные инженерные** (наименование, адрес)

(наименование)

Дополнительное соглашение № 363/1 от 10.08.2020г к Договору №363 от 10.07.2020 г.

Акт приемки выполненных работ

за декабрь 2020 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-5 "Благоустройство"									
			РАЗДЕЛ 1.ИРРИГАЦИЯ									
	1	E11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	м3 подушки	78,6	3153,36	201,78	247854	15860	75393	137777	416481
			НР - 84%; СП - 8%			1992,38	94,39	156601	7419		30850	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	2	E11-370401-0201 1137-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с постелью**	м3 сборных конструкций	86,46	9346,22	3842,61	808074	332232	96758	455784	1364967
			НР - 91%; СП - 8%			4384,50	1408,49	379084	121778		101109	
	3	E11-370401-0212 1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	м3 сборных конструкций	6,624	7273,23	2811,24	48178	18622	4613	28970	83319
			НР - 91%; СП - 8%			3765,51	1040,45	24943	6892		6172	
	4	C121-040303-0102 2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	86,46	43861,00	--	3792222	--	3792222	--	4095600
			СП - 8%			--	--	--	--		303378	
	5	C121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК937-92**	м3	6,624	56592,00	--	374865	--	374865	--	404855
			СП - 8%			--	--	--	--		29989	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ									
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОГ ТИП 1									
	6	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см./толщиной 25см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3**	м2 основания или покрытия	4534,39	190,71	145,20	864766	658376	2480	414737	1381863
			НР - 108%; СП - 8%			44,97	39,72	203910	180106		102360	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	7	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1435,89032	872,00	--	1252096	--	1252096	--	1352264
			СП - 8%			--	--	--	--		100168	
	8	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,4914803	150709,86	1794,52	526201	6266	519935	3495	572071
			НР - 108%; СП - 8%			--	926,84	--	3236		42376	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	9	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	4534,39	1276,53	125,68	5788275	569869	5014707	370430	6651401
			НР - 108%; СП - 8%			44,92	30,72	203699	139291		492696	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	10	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	4534,39	549,98	0,08	2493815	370	2491263	2357	2695866
			НР - 108%; СП - 8%			0,48	--	2182	--		199694	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	11	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	м2 покрытия	4534,39	1536,95	125,91	6969113	570920	6194494	370907	7927222
			НР - 108%; СП - 8%			44,92	30,82	203699	139733		587202	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	12	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	2960	1358,46	31,53	4021042	93320	1657100	2491227	7033250
			НР - 108%; СП - 8%			767,10	12,19	2270622	36070		520982	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ И ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОННОЙ ТРАТУРНОЙ ПЛИТКИ									
	14	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см./15см. Устройство**	м2 покрытия	2864,38	564,10	144,81	1615792	414801	436038	957418	2779067
			НР - 108%; СП - 8%			267,06	42,43	764953	121545		205857	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	15	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	2864,38	70,69 17,80	13,65 4,01	202494 50997	39099 11489	112398	67485 21598	291577
	16	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 тротуара	2864,38	430,69 391,29	37,97 15,45	1233663 1120795	108761 44260	4107	1258259 199354	2691276
	17	С121-040509-0110 2104-0509-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91** *СП - 8%*	м2	1702,65822	1563,00 --	-- --	2661255 --	-- --	2661255	-- 212900	2874155
	18	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см./10см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	451,92	1068,52 267,06	144,81 42,43	482888 120688	65444 19177	296756	151054 50715	684657
	19	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	98,04	-134,10 -11,87	-9,10 -2,67	-13147 -1164	-892 -262	-11091	-1540 -1175	-15862
	20	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м бортового камня	1883	1358,46 767,10	31,53 12,19	2557980 1444453	59365 22946	1054162	1584791 331422	4474193
		ПОКРЫТИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК										
	22	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия изщебня. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания или покрытия	1321,81	190,43 44,97	145,20 39,72	251710 59441	191922 52502	347	120899 29809	402418
	23	С121-010202-0204 2101-0202-0204 РСНБ РК 2015	**Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** *СП - 8%*	м3	132,181	1141,00 --	-- --	150819 --	-- --	150819	-- 12065	162884
	24	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	132,181	1183,62 142,70	1039,66 230,88	156452 18863	137424 30518	165	53331 16783	226565
	25	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	м3	132,181	2868,00 --	-- --	379095 --	-- --	379095	-- 30328	409423

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	26	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м бортового камня	322	1358,46 767,10	31,53 12,19	437424 247007	10152 3924	180265	271005 56674	765104
			РАЗДЕЛ 4.ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
	28	Е11-470102-0207 1147-0102-0207 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%** *НР - 88%; СП - 8%*	яма	430	2745,85 1822,39	355,87 137,43	1180716 783629	153023 59094	244064	741596 153785	2076097
	29	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка** *НР - 88%; СП - 8%*	шт.	430	5249,93 3953,51	1176,00 374,93	2257470 1700009	505682 161221	51779	1637882 311628	4206981
	30	С125-010103-1403 СТ125-010103-1403	**Туя западная, с комом, высотой от 1 м до 2 м** *СП - 8%*	шт.	114	6051,00 --	-- --	689814 --	-- --	689814	-- 55185	744999
	31	С125-010203-2103 2501-0203-2103 РСНБ РК 2015	**Каштан конский, с комом, высотой более 1,5 до 2 м** *СП - 8%*	шт.	114	4441,00 --	-- --	506274 --	-- --	506274	-- 40502	546776
	32	С125-010301-0201 2501-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81** *СП - 8%*	шт.	202	2670,00 --	-- --	539340 --	-- --	539340	-- 43147	582487
	33	С125-010202-0703 СТ125-010202-0703	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81** *СП - 8%*	шт.	114	7619,00 --	-- --	868566 --	-- --	868566	-- 69485	938051
	34	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой** *НР - 88%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	га	0,369073	579206,65 788,83	4617,82 1778,21	213770 291	1704 656	211775	834 17168	231772
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**59051781**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9754702				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3952317			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1161596			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29851854		
			- Накладные расходы	Тенге							11118698	
			- Сметная прибыль	Тенге							4374206	
			Итого по акту:					59 051 781				
			в том числе оборудование					0				
			Временные здания и сооружения	%	1,66432			982 811				

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными зданиями и сооружениями					60 034 592				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,81315			488 171				
			Итого с зимними					60 522 763				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			1 210 455				
			Итого в текущих ценах 2020г.г.	k	1			61 733 218				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	k	0,90			55 559 897,07				
			НДС - 12%	%	12			6 667 187,65				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					62 227 084,72				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК РеалСтрой»
(наименование организации)

Директор Ильналиев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял: (Авторский надзор)

ТОО «АрхДизСтрой»
(наименование организации)

инженер Орманов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Инженер)

ТОО «D.E.A. Union»
(наименование организации)

Инженер эксерт Кунтуов М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер эксерт Карабаев М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер эксерт Естемесова Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик:

ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

Заместитель руководителя Б.Күздеубаев