Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

Инженер: ТОО « D.E.A. Union»

Подрядчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес:«Строительство 5-ти этажных жилых домов на земельном участке-1031 г. Шымкент, Каратауский район, квартал 192. (Наружные инженерные сети и строительство территории)»

Доп.соглашение №363/2 от 26.10.2020г к Договору №363 от 10.07.2020 г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за 28 октября 2020г.

код		код		договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				Доп соглашение №363/2 к договору №363 от 10.07.2020г	26.10.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство 5-ти этажных жилых домов на земельном участке-1031 г. Шымкент, Каратауский район, квартал 192. (Наружные инженерные сети и строительство территории)»	51 692 162,00	46 153 716,07							5 538 445,93	51 692 162

Заказчик:

ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

Заместитель руководителя _____ Б.Кұздеубаев

Авторский надзор:

ТОО "АрхДизСтрой"

Директор _____ БухарбаевТ. К.

Инженер:

ТОО " D.E.A. Union "

Директор _____ Ниязбек А.

Подрядчик:

ТОО «СК РеалСтрой»

Директор _____ Шыналиев Н.

Форма 2в пр.3-1

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства г.Шымкент"**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой»**

(полное наименование)

Стройка : **«Строительство 5-ти этажных жилых домов на земельном участке-1031 г. Шымкент, Каратауский район, квартал 192. (Наружные инженерные**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство 5-ти этажных жилых домов на земельном участке-1031 г. Шымкент, Каратауский район, квартал 192. (Наружные инженерные**

(наименование)

Дополнительное соглашение № 363/1 от 10.08.2020г к Договору №363 от 10.07.2020 г.

Акт приемки выполненных работ

за октябрь 2020 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 "Сети КЛ -10кВ,0,4кВ"									
			СЕТИ КЛ-10кВ									
			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	247,59	216,27 10,20	206,07 79,58	53547 2526	51021 19703	--	16005 5564	75117
2	2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	102,59	35,06 --	35,06 12,88	3597 --	3597 1321	--	951 364	4912
3	3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	102,59	160,53 84,67	75,86 35,10	16469 8687	7783 3601	--	8847 2025	27341
4	8	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотельый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 8%*	1000 шт.	7,481	31086,00 --	-- --	232554 --	-- --	232554	-- 18604	251159
			РАЗДЕЛ 2.СЕТИ КЛ-0,4кВ									
			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	34	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	412,3	216,27	206,07	89170	84964	--	26653	125088
			НР - 72%; СП - 8%			10,20	79,58	4206	32811		9266	
6	35	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	345	35,06	35,06	12096	12096	--	3199	16519
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,88	--	4444		1224	
7	36	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	345	160,53	75,86	55384	26173	--	29750	91946
			НР - 72%; СП - 8%			84,67	35,10	29212	12108		6811	
8	46	С123-060137-0674 2306-0137-0674 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,524	3853392,00	--	2019177	--	2019177	--	2180712
			СП - 8%			--	--	--	--		161534	
9	47	С123-060137-0670 2306-0137-0670 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,383	3201667,00	--	1226238	--	1226238	--	1324338
			СП - 8%			--	--	--	--		98099	
10	48	С123-060137-0667 2306-0137-0667 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,593	2614156,00	--	4164351	--	4164351	--	4497499
			СП - 8%			--	--	--	--		333148	
11	49	С123-060137-0704 2306-0137-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,77	456547,00	--	351541	--	351541	--	379664
			СП - 8%			--	--	--	--		28123	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8974295**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44631				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					185633			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					73988			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7993861		
			- Накладные расходы	Тенге							85405	
			- Сметная прибыль	Тенге							664762	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3 "Сети НВК"

РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД

ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ

12	1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1315,8535	204,66	193,90	269308	255144	--	55437	350724
			НР - 72%; СП - 8%			10,76	47,75	14164	62832		25980	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3 грунта	40,6965	1997,69	--	81299	--	--	58535	151021
			НР - 72%; СП - 8%			1997,69	--	81299	--		11187	
14	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	24,96	1664,74	--	41552	--	--	29917	77187
			НР - 72%; СП - 8%			1664,74	--	41552	--		5718	
15	4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1069,7418	35,06	35,06	37506	37506	--	9920	51221
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,88	--	13778		3794	
16	5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	80,5182	790,31	--	63634	--	--	45816	118206
			НР - 72%; СП - 8%			790,31	--	63634	--		8756	
17	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1069,7418	160,53	75,86	171730	81153	--	92247	285096
			НР - 72%; СП - 8%			84,67	35,10	90577	37544		21118	
18	7	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	206,29	67,42	67,42	13907	13907	--	3180	18455
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,41	--	4417		1367	
19	8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	36,1	4361,59	159,25	157453	5749	113888	39110	212289
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1047,54	46,80	37816	1689		15725	
			ПОДДОН									
20	9	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,354	1150206,29	430881,29	407173	152532	--	296165	759605
			НР - 99%; СП - 8%			719325,00	125749,97	254641	44515		56267	
21	10	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,368	629743,63	246159,02	231746	90587	286	166076	429648
			НР - 99%; СП - 8%			382806,00	73046,62	140873	26881		31826	
22	11	Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Поддон. Резка	м реза	361	420,61	10,23	151840	3693	--	102222	274387
			НР - 69%; СП - 8%			410,38	--	148147	--		20325	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	12	С123-010501-0816 2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	177	11897,00	--	2105769	--	2105769	--	2274231
			СП - 8%			--	--	--	--		168462	
24	13	С123-010501-0812 2301-0501-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 280x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	91,0747192	4649,00	--	423406	--	423406	--	457279
			СП - 8%			--	--	--	--		33873	
			ТРУБОПРОВОД									
25	14	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изчполиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,1752198	574155,82	195759,21	100603	34301	3611	71970	186379
			НР - 99%; СП - 8%			357786,00	57104,64	62691	10006		13806	
26	15	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1821494	314115,06	84054,12	57216	15310	400	45395	110819
			НР - 99%; СП - 8%			227867,00	23866,60	41506	4347		8209	
27	16	С123-010501-1317 2301-0501-1317 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	176,972039	4287,00	--	758679	--	758679	--	819373
			СП - 8%			--	--	--	--		60694	
28	17	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27,4956557	770,00	--	21172	--	21172	--	22865
			СП - 8%			--	--	--	--		1694	
29	18	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	156,475277	558,00	--	87313	--	87313	--	94298
			СП - 8%			--	--	--	--		6985	
30	19	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,гильзы. Установка	шт.	16,8290242	1428,79	919,98	24045	15482	--	12702	39687
			НР - 99%; СП - 8%			508,81	253,59	8563	4268		2940	
31	20	С123-010501-1325 2301-0501-1325 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,5939656	27161,00	--	16133	--	16133	--	17423
			СП - 8%			--	--	--	--		1291	
32	21	С123-010501-1323 2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,0788795	16687,00	--	34690	--	34690	--	37465
			СП - 8%			--	--	--	--		2775	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	22	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,5939656	3451,00	--	2050	--	2050	--	2214
			СП - 8%			--	--	--	--		164	
34	23	С123-010501-1314 2301-0501-1314 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,7818967	2092,00	--	3728	--	3728	--	4026
			СП - 8%			--	--	--	--		298	
35	24	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2,9698278	3032,84	191,45	9007	569	1394	7249	17557
			НР - 99%; СП - 8%			2371,97	93,59	7044	278		1300	
36	25	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	0,9899426	2020,97	82,05	2001	81	325	1619	3909
			НР - 99%; СП - 8%			1611,60	40,11	1595	40		290	
37	26	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5,9396556	1243,23	27,35	7384	162	1028	6211	14683
			НР - 99%; СП - 8%			1042,80	13,37	6194	79		1088	
38	27	С123-040102-1507 2304-0102-1507 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2,9698278	163635,00	--	485968	--	485968	--	524845
			СП - 8%			--	--	--	--		38877	
39	28	С123-040102-1503 2304-0102-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	0,9899426	64438,00	--	63790	--	63790	--	68893
			СП - 8%			--	--	--	--		5103	
40	29	С123-040102-1502 2304-0102-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	5,9396556	55748,00	--	331124	--	331124	--	357614
			СП - 8%			--	--	--	--		26490	
41	30	С123-040502-0606 2304-0502-0606 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,9899426	1539,00	--	1524	--	1524	--	1645
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
42	31	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0618318	1030637,66	512226,21	63726	31672	1157	39777	111784
			НР - 99%; СП - 8%			499694,60	150119,81	30897	9282		8280	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
43	32	С123-020101-1123 2302-0101-1123 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 250х150 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	0,9899426	9908,00	--	9808	--	9808	--	10593
			СП - 8%			--	--	--	--		785	
44	33	С123-020101-0611 2302-0101-0611 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 65мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	0,9899426	1451,00	--	1436	--	1436	--	1551
			СП - 8%			--	--	--	--		115	
45	34	С123-020101-1035 2302-0101-1035 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100х65 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	0,9899426	1094,00	--	1083	--	1083	--	1170
			СП - 8%			--	--	--	--		87	
46	35	С123-020101-1033 2302-0101-1033 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100х50 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	0,9899426	1377,00	--	1363	--	1363	--	1472
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
47	36	С123-020101-1018 2302-0101-1018 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65х50 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1,9798852	512,00	--	1014	--	1014	--	1095
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
48	37	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,056397	1371636,66	512226,21	77356	28888	20287	36281	122728
			НР - 99%; СП - 8%			499694,60	150119,81	28181	8466		9091	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	38	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	т фасонных частей	0,1237428	76613,08	14902,19	9480	1844	3108	5052	15695
			НР - 99%; СП - 8%			36591,30	4650,85	4528	576		1163	
50	39	С123-020803-1303 2302-0803-1303 РСНБ РК 2015	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88**	шт.	0,9899426	142210,00	--	140780	--	140780	--	152042
			СП - 8%			--	--	--	--		11262	
51	40	С123-020803-0302 2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	**Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150х100 ГОСТ 5525-88**	шт.	0,9899426	250404,00	--	247886	--	247886	--	267716
			СП - 8%			--	--	--	--		19831	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
52	41	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	1,9798852	2772,91	181,83	5490	360	1098	4145	10406
			НР - 99%; СП - 8%			2036,58	78,31	4032	155		771	
53	42	С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	1,9798852	39406,00	--	78019	--	78019	--	84261
			СП - 8%			--	--	--	--		6242	
54	43	Е11-221201-0107 1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка**	фланец	3,9597704	3260,64	255,35	12911	1011	953	10890	25705
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2764,54	13,37	10947	53		1904	
55	44	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	12,8692538	1660,47	129,35	21369	1665	1195	18494	43052
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1438,20	13,37	18509	172		3189	
56	45	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	1,9798852	1092,04	72,00	2162	143	121	1879	4365
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			958,80	--	1898	--		323	
57	46	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	7,9195408	835,54	54,00	6617	428	368	5763	13371
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			735,08	--	5821	--		990	
58	47	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	12,8692538	568,48	36,00	7316	463	272	6515	14937
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			511,36	--	6581	--		1106	
59	48	С123-020103-0215 2302-0103-0215 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 33259-2015**	шт.	3,9597704	8348,00	--	33056	--	33056	--	35701
			СП - 8%			--	--	--	--		2644	
60	49	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	шт.	12,8692538	4271,00	--	54965	--	54965	--	59362
			СП - 8%			--	--	--	--		4397	
61	50	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	1,9798852	2514,00	--	4977	--	4977	--	5376
			СП - 8%			--	--	--	--		398	
62	51	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015**	шт.	7,9195408	1733,00	--	13725	--	13725	--	14823

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1098	
63	52	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	11,8793112	1379,00	--	16382	--	16382	--	17692
			СП - 8%			--	--	--	--		1311	
64	53	С123-020103-0205 2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015**	шт.	0,9899426	898,00	--	889	--	889	--	960
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
65	54	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	16,8290242	1428,79	919,98	24045	15482	--	12702	39687
			НР - 99%; СП - 8%			508,81	253,59	8563	4268		2940	
66	55	С123-020302-8017 2302-0302-8017 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10**	шт.	1,9798852	10357,00	--	20506	--	20506	--	22146
			СП - 8%			--	--	--	--		1640	
67	56	С123-020302-8014 2302-0302-8014 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10**	шт.	6,9295982	3965,00	--	27476	--	27476	--	29674
			СП - 8%			--	--	--	--		2198	
68	57	С123-020302-8008 2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10**	шт.	1,9798852	943,00	--	1867	--	1867	--	2016
			СП - 8%			--	--	--	--		149	
69	58	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10**	шт.	5,9396556	818,00	--	4859	--	4859	--	5247
			СП - 8%			--	--	--	--		389	
70	64	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опоры под задвижки,столбики под гидрант**	м3	3	22877,30	1163,61	68632	3491	48692	15699	91078
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5483,10	267,63	16449	803		6747	
71	65	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,053296	899611,70	1322,70	47946	70	34907	11829	64557
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			243342,00	567,27	12969	30		4782	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
72	70	Е11-220601-0406 1122-0601-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,354	196409,73	36762,07	69529	13014	32421	28746	106137
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			68061,00	13962,10	24094	4943		7862	
73	71	Е11-220601-0402 1122-0601-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,368	125845,06	32684,83	46311	12028	12355	26190	78302
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			59588,10	12300,40	21928	4527		5800	
74	72	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство**	м3	4,1	45387,50	7051,33	186089	28910	91856	68966	275459
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			15932,40	2552,25	65323	10464		20404	
75	73	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг./МС-3,5,7 Установка**	т стальных элементов	0,32112	763981,65	7067,05	245330	2269	223316	23821	290683
			НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			61488,00	1377,11	19745	442		21532	
			КОЛОДЦЫ									
76	74	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,2	17854,22	1107,20	57133	3543	49546	4385	66440
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1263,60	242,40	4044	776		4922	
77	75	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные./Отмостка. Устройство**	м3 подстилающего слоя	6,408	20804,36	8,16	133314	52	109175	22641	168432
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3758,82	--	24087	--		12476	
78	76	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11	21909,06	9258,58	241000	101844	25810	153242	425781
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10304,18	3767,67	113346	41444		31539	
79	77	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	8	18291,00	--	146328	--	146328	--	158034
			СП - 8%			--	--	--	--		11706	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
80	78	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	17742,00	--	141936	--	141936	--	153291
			СП - 8%			--	--	--	--		11355	
81	79	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6,КС15.6б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	24	10510,00	--	252240	--	252240	--	272419
			СП - 8%			--	--	--	--		20179	
82	80	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	2470,00	--	19760	--	19760	--	21341
			СП - 8%			--	--	--	--		1581	
83	81	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	8	24864,00	--	198912	--	198912	--	214825
			СП - 8%			--	--	--	--		15913	
84	82	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2	т	0,13664	615154,00	--	84055	--	84055	--	90779
			СП - 8%			--	--	--	--		6724	
85	83	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,96256	899,90	1,04	3566	4	529	2428	6474
			НР - 80%; СП - 8%			765,51	0,51	3033	2		480	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ									
			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
86	84	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1335,2826	204,66	193,90	273284	258911	--	56256	355903
			НР - 72%; СП - 8%			10,76	47,75	14373	63760		26363	
87	85	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки 20их механизированным способом/	м3 грунта	41,2974	1997,69	--	82499	--	--	59400	153251
			НР - 72%; СП - 8%			1997,69	--	82499	--		11352	
88	87	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1234,5192	35,06	35,06	43283	43283	--	11448	59110
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,88	--	15900		4379	
89	88	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	92,9208	790,31	--	73436	--	--	52874	136414

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			790,31	--	73436	--		10105	
90	89	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1028,766	160,53	75,86	165152	78045	--	88714	274175
			НР - 72%; СП - 8%			84,67	35,10	87108	36106		20309	
91	90	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	270,38	67,42	67,42	18228	18228	--	4169	24188
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,41	--	5790		1792	
92	91	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	35,05	4361,59	159,25	152874	5582	110576	37973	206114
			НР - 99%; СП - 8%			1047,54	46,80	36716	1640		15268	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ПОДДОН									
93	92	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка**	км трубопровода	0,701	1150206,29	430881,29	806295	302048	--	586474	1504190
			НР - 99%; СП - 8%			719325,00	125749,97	504247	88151		111421	
94	93	Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	**Поддон. Резка**	м реза	351	420,61	10,23	147634	3591	--	99390	266786
			НР - 69%; СП - 8%			410,38	--	144043	--		19762	
95	94	С123-010501-0816 2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	351	11897,00	--	4175847	--	4175847	--	4509915
			СП - 8%			--	--	--	--		334068	
			ФУТЛЯР									
96	95	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,124	2003720,33	955159,91	248461	118440	9680	157031	437932
			НР - 99%; СП - 8%			970492,00	308680,95	120341	38276		32439	
97	96	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	124	1418,86	8,07	175939	1000	26227	147537	349354
			НР - 99%; СП - 8%			1199,29	2,54	148712	315		25878	
98	97	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	124	29071,00	--	3604804	--	3604804	--	3893188
			СП - 8%			--	--	--	--		288384	
99	98	Е11-220601-0110 1122-0601-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,124	3476230,94	531085,89	431053	65855	332680	49306	518787
			НР - 99%; СП - 8%			262238,00	139403,62	32518	17286		38429	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ТРУБОПРОВОД									
100	99	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,701	582516,01	3559,36	408344	2495	94837	308966	774695
			НР - 99%; СП - 8%			443669,00	1533,73	311012	1075		57385	
101	100	С123-011201-0202 2301-1201-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 150 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	м	706,608	2794,00	--	1974263	--	1974263	--	2132204
			СП - 8%			--	--	--	--		157941	
102	101	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство**	м3	17,41	45387,50	7051,33	790196	122764	390049	292854	1169694
			НР - 91%; СП - 8%			15932,40	2552,25	277383	44435		86644	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	102	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг./МС-3,5,7 Установка**	т стальных элементов	1,36476	763981,65	7067,05	1042652	9645	949091	101239	1235402
			НР - 118%; СП - 8%			61488,00	1377,11	83916	1879		91511	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			КОЛОДЦЫ Д=1000-34шт									
104	104	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	13,6	17854,22	1107,20	242817	15058	210574	18638	282372
			НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	17185	3297		20916	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	105	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные./Отмостка. Устройство**	м3 подстилающего слоя	27,234	20804,36	8,16	566586	222	463996	96226	715836
			НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	102368	--		53025	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	106	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	32,72	31082,73	10794,91	1017027	353209	106106	690341	1843957
			НР - 99%; СП - 8%			17045,00	4266,56	557712	139602		136589	
107	107	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	14,22	16219,00	--	230634	--	230634	--	249085
			СП - 8%			--	--	--	--		18451	
108	108	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	34	9078,00	--	308652	--	308652	--	333344
			СП - 8%			--	--	--	--		24692	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
109	109	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	34	7809,00	--	265506	--	265506	--	286746
			СП - 8%			--	--	--	--		21240	
110	110	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	34	10440,00	--	354960	--	354960	--	383357
			СП - 8%			--	--	--	--		28397	
111	111	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34	2470,00	--	83980	--	83980	--	90698
			СП - 8%			--	--	--	--		6718	
112	112	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	34	24864,00	--	845376	--	845376	--	913006
			СП - 8%			--	--	--	--		67630	
113	113	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,3366	615154,00	--	207061	--	207061	--	223626
			СП - 8%			--	--	--	--		16565	
114	114	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,7614	899,90	1,04	8784	10	1302	5982	15948
			НР - 80%; СП - 8%			765,51	0,51	7472	5		1181	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								34720980
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4026313				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2351745			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					754594			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21362967		
			- Накладные расходы	Тенге							4408034	
			- Сметная прибыль	Тенге							2571924	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4 "Сети газоснабжения"

РАЗДЕЛ 3.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ(ПОДЗЕМНЫЙ)

ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ

115	145	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	388,3104	216,27	206,07	83982	80020	--	25102	117810
			НР - 72%; СП - 8%			10,20	79,58	3962	30902		8727	
116	146	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,0096	1664,74	--	19993	--	--	14395	37139
			НР - 72%; СП - 8%			1664,74	--	19993	--		2751	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
117	147	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,9141486	35,06	35,06	1259	1259	--	333	1720
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,88	--	463		127	
118	148	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,9141486	17,31	17,31	622	622	--	164	849
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,36	--	228		63	
119	149	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	35,9141486	160,53	75,86	5765	2725	--	3097	9571
			НР - 72%; СП - 8%			84,67	35,10	3041	1260		709	
120	150	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	66,24	790,31	--	52350	--	--	37692	97245
			НР - 72%; СП - 8%			790,31	--	52350	--		7203	
121	151	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	364,405851	67,42	67,42	24567	24567	--	5618	32600
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,41	--	7803		2415	
			ТРУБОПРОВОД									
122	152	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	33,12	4361,59	159,25	144456	5274	104487	35882	194765
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1047,54	46,80	34695	1550		14427	
123	153	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,04	1086692,71	392535,55	43468	15701	1848	31786	81274
			НР - 99%; СП - 8%			647972,00	154712,14	25919	6188		6020	
124	154	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,085	921197,72	291463,19	78302	24774	2313	61218	150681
			НР - 99%; СП - 8%			602526,00	124960,27	51215	10622		11162	
125	155	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,153	784613,25	255624,59	120046	39111	1982	94748	231977
			НР - 99%; СП - 8%			516032,00	109490,69	78953	16752		17183	
126	156	С123-010502-0816 2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	40,4	3861,00	--	155984	--	155984	--	168463
			СП - 8%			--	--	--	--		12479	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
127	157	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	85,85	3123,00	--	268110	--	268110	--	289558
			СП - 8%			--	--	--	--		21449	
128	158	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	52,52	2409,00	--	126521	--	126521	--	136642
			СП - 8%			--	--	--	--		10122	
129	159	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	102,01	1623,00	--	165562	--	165562	--	178807
			СП - 8%			--	--	--	--		13245	
130	162	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1428,79	919,98	7144	4600	--	3774	11791
			НР - 99%; СП - 8%			508,81	253,59	2544	1268		873	
131	163	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Отвод полиэтиленовый удлин. 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	1	8979,64	--	8980	--	8980	--	9698
			СП - 8%			--	--	--	--		718	
132	164	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Отвод полиэтиленовый удлин. 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140	шт	1	23619,38	--	23619	--	23619	--	25509
			СП - 8%			--	--	--	--		1890	
133	165	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR 11, DN 140/90	шт	1	20768,84	--	20769	--	20769	--	22430
			СП - 8%			--	--	--	--		1662	
134	166	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR 11, DN 125/90	шт	1	14025,00	--	14025	--	14025	--	15147
			СП - 8%			--	--	--	--		1122	
135	167	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR 11, DN 110/90	шт	1	10139,89	--	10140	--	10140	--	10951
			СП - 8%			--	--	--	--		811	
			СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА,СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД									
136	168	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка сигнального провода	м кабеля	294	349,51	156,97	102756	46150	13367	41440	155731
			НР - 72%; СП - 8%			147,07	48,70	43239	14316		11536	
137	169	С123-060903-0108 2306-0903-0108 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,294	273673,00	--	80460	--	80460	--	86897
			СП - 8%			--	--	--	--		6437	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
138	170	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее сигнальной ленты *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,278	28329,91 8908,20	19421,71 4382,30	7876 2476	5399 1218	--	2254 810	10940
139	171	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФОЛЬГИ С НАДПИСЬЮ ГАЗ *СП - 8%*	м	278	22,77 --	-- --	6329 --	-- --	6329	-- 506	6836
			ФУТЛЯР ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА 90х8,2(8353.16СБ)									
140	219	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра. *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0075	459775,04 308997,00	150678,16 43785,20	3448 2317	1130 328	1	2619 485	6553
141	220	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	7,5	5081,00 --	-- --	38108 --	-- --	38108	-- 3049	41156
142	221	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	7,5	1290,95 1128,43	7,52 2,27	9682 8463	56 17	1163	8395 1446	19524
143	222	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	6222,85 3548,30	2138,22 785,01	6223 3548	2138 785	537	4290 841	11354
144	223	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	1,5	221,00 --	-- --	332 --	-- --	332	-- 27	358
145	224	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1428,79 508,81	919,98 253,59	5715 2035	3680 1014	--	3019 699	9433
146	225	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПАТРУБОК-НАКЛАДКА, ПЭ 100 SDR 11, DN ПЭ160 *СП - 8%*	шт.	1	14571,43 --	-- --	14571 --	-- --	14571	-- 1166	15737
147	226	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕННОВАЯ С ЗН, ПЭ 100 SDR 11, DN 32 *СП - 8%*	шт.	2	792,32 --	-- --	1585 --	-- --	1585	-- 127	1711
148	227	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN ПЭ32/СТ32 *СП - 8%*	шт.	1	6192,86 --	-- --	6193 --	-- --	6193	-- 495	6688

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
149	228	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм./КОВЕР Установка	т фасонных частей	0,006713	1030637,66	512226,21	6919	3439	126	4319	12136
			НР - 99%; СП - 8%			499694,60	150119,81	3354	1008		899	
150	229	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,00667	340999,00	--	2274	--	2274	--	2456
			СП - 8%			--	--	--	--		182	
151	230	С121-130201-0902 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	456780,00	--	20	--	20	--	21
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
152	231	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под ковер. Устройство	м3	0,014	22169,15	1005,77	310	14	235	60	400
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4330,06	363,72	61	5		30	
153	232	С123-020103-3405 2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/колпак д=40мм	шт.	1	297,00	--	297	--	297	--	321
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
			ФУТЛЯР ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА 110х10(8353.16СБ)									
154	233	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра.	км трубопровода	0,0075	459775,04	150678,16	3448	1130	1	2619	6553
			НР - 99%; СП - 8%			308997,00	43785,20	2317	328		485	
155	234	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,5	5081,00	--	38108	--	38108	--	41156
			СП - 8%			--	--	--	--		3049	
156	235	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7,5	1290,95	7,52	9682	56	1163	8395	19524
			НР - 99%; СП - 8%			1128,43	2,27	8463	17		1446	
157	236	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0075	554323,82	195759,21	4157	1468	6	3081	7817
			НР - 99%; СП - 8%			357786,00	57104,64	2683	428		579	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
158	237	С123-010502-0818 2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,5	6393,00	--	47948	--	47948	--	51783
			СП - 8%			--	--	--	--		3836	
159	238	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7,5	1290,95	7,52	9682	56	1163	8395	19524
			НР - 99%; СП - 8%			1128,43	2,27	8463	17		1446	
160	239	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	6222,85	2138,22	6223	2138	537	4290	11354
			НР - 99%; СП - 8%			3548,30	785,01	3548	785		841	
161	240	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,5	221,00	--	332	--	332	--	358
			СП - 8%			--	--	--	--		27	
162	241	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1428,79	919,98	5715	3680	--	3019	9433
			НР - 99%; СП - 8%			508,81	253,59	2035	1014		699	
163	242	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПАТРУБОК-НАКЛАДКА, ПЭ 100 SDR 11, DN ПЭ160	шт.	1	14571,43	--	14571	--	14571	--	15737
			СП - 8%			--	--	--	--		1166	
164	243	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕННОВАЯ С ЗН, ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт.	2	792,32	--	1585	--	1585	--	1711
			СП - 8%			--	--	--	--		127	
165	244	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN ПЭ32/СТ32	шт.	1	6192,86	--	6193	--	6193	--	6688
			СП - 8%			--	--	--	--		495	
166	245	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм./КОВЕР Установка	т фасонных частей	0,006713	1030637,66	512226,21	6919	3439	126	4319	12136
			НР - 99%; СП - 8%			499694,60	150119,81	3354	1008		899	
167	246	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,00667	340999,00	--	2274	--	2274	--	2456
			СП - 8%			--	--	--	--		182	
168	247	С121-130201-0902 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	456780,00	--	20	--	20	--	21
			СП - 8%			--	--	--	--		2	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
169	248	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под ковер. Устройство	м3	0,014	22169,15	1005,77	310	14	235	60	400
			НР - 91%; СП - 8%			4330,06	363,72	61	5		30	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	249	С123-020103-3405 2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/колпак д=40мм	шт.	1	297,00	--	297	--	297	--	321
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
			ФУТЛЯР ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА 125х11,4(8353.16СБ)									
171	250	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0075	554323,82	195759,21	4157	1468	6	3081	7817
			НР - 99%; СП - 8%			357786,00	57104,64	2683	428		579	
172	251	С123-010502-0818 2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,5	6393,00	--	47948	--	47948	--	51783
			СП - 8%			--	--	--	--		3836	
173	252	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7,5	1290,95	7,52	9682	56	1163	8395	19524
			НР - 99%; СП - 8%			1128,43	2,27	8463	17		1446	
174	253	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	6222,85	2138,22	6223	2138	537	4290	11354
			НР - 99%; СП - 8%			3548,30	785,01	3548	785		841	
175	254	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,5	221,00	--	332	--	332	--	358
			СП - 8%			--	--	--	--		27	
176	255	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1428,79	919,98	5715	3680	--	3019	9433
			НР - 99%; СП - 8%			508,81	253,59	2035	1014		699	
177	256	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПАТРУБОК-НАКЛАДКА, ПЭ 100 SDR 11, DN ПЭ180	шт.	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
			СП - 8%			--	--	--	--		1821	
178	257	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕННОВАЯ С ЗН, ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт.	2	792,32	--	1585	--	1585	--	1711
			СП - 8%			--	--	--	--		127	
179	258	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN ПЭ32/СТ32	шт.	1	6192,86	--	6193	--	6193	--	6688

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		495	
180	259	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм./КОВЕР Установка**	т фасонных частей	0,006713	1030637,66	512226,21	6919	3439	126	4319	12136
			НР - 99%; СП - 8%			499694,60	150119,81	3354	1008		899	
181	260	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	**Стоимость ковера**	т	0,00667	340999,00	--	2274	--	2274	--	2456
			СП - 8%			--	--	--	--		182	
182	261	С121-130201-0902 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000043	456780,00	--	20	--	20	--	21
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
183	262	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под ковер. Устройство**	м3	0,014	22169,15	1005,77	310	14	235	60	400
			НР - 91%; СП - 8%			4330,06	363,72	61	5		30	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184	263	С123-020103-3405 2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/колпак д=40мм**	шт.	1	297,00	--	297	--	297	--	321
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
			ФУТЛЯР ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА 140х12,7(8353.16СБ)									
185	264	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,018	554323,82	195759,21	9978	3524	14	7393	18761
			НР - 99%; СП - 8%			357786,00	57104,64	6440	1028		1390	
186	265	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	18	10036,00	--	180648	--	180648	--	195100
			СП - 8%			--	--	--	--		14452	
187	266	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	18	1418,86	8,07	25540	145	3808	21417	50713
			НР - 99%; СП - 8%			1199,29	2,54	21587	46		3756	
188	267	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	1	6222,85	2138,22	6223	2138	537	4290	11354
			НР - 99%; СП - 8%			3548,30	785,01	3548	785		841	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
189	268	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,5	221,00	--	332	--	332	--	358
			СП - 8%			--	--	--	--		27	
190	269	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1428,79	919,98	5715	3680	--	3019	9433
			НР - 99%; СП - 8%			508,81	253,59	2035	1014		699	
191	270	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПАТРУБОК-НАКЛАДКА, ПЭ 100 SDR 11, DN ПЭ225	шт.	1	31875,00	--	31875	--	31875	--	34425
			СП - 8%			--	--	--	--		2550	
192	271	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕННОВАЯ С ЗН, ПЭ 100 SDR 11, DN32	шт.	2	792,32	--	1585	--	1585	--	1711
			СП - 8%			--	--	--	--		127	
193	272	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN ПЭ32/СТ32	шт.	1	6192,86	--	6193	--	6193	--	6688
			СП - 8%			--	--	--	--		495	
194	273	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм./КОВЕР Установка	т фасонных частей	0,006713	1030637,66	512226,21	6919	3439	126	4319	12136
			НР - 99%; СП - 8%			499694,60	150119,81	3354	1008		899	
195	274	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,00667	340999,00	--	2274	--	2274	--	2456
			СП - 8%			--	--	--	--		182	
196	275	С121-130201-0902 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	456780,00	--	20	--	20	--	21
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
197	276	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под ковер. Устройство	м3	0,014	22169,15	1005,77	310	14	235	60	400
			НР - 91%; СП - 8%			4330,06	363,72	61	5		30	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198	277	С123-020103-3405 2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/колпак д=40мм	шт.	1	297,00	--	297	--	297	--	321
			СП - 8%			--	--	--	--		24	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
199	278	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	1428,79 508,81	919,98 253,59	4286 1526	2760 761	--	2264 524	7075
200	279	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПЕРЕХОД ПЭ 100 SDR 11, DN ПЭ140/125 *СП - 8%*	шт.	1	83430,54 --	-- --	83431 --	-- --	83431	-- 6674	90105
201	280	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПЕРЕХОД ПЭ 100 SDR 11, DN ПЭ125/110 *СП - 8%*	шт.	1	83430,54 --	-- --	83431 --	-- --	83431	-- 6674	90105
202	281	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПЕРЕХОД ПЭ 100 SDR 11, DN ПЭ140/125 *СП - 8%*	шт.	1	36743,68 --	-- --	36744 --	-- --	36744	-- 2939	39683
			РАЗДЕЛ 6.ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ(ПОДЗЕМНЫЙ)									
			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
203	381	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	113,1408	216,27 10,20	206,07 79,58	24470 1154	23315 9004	--	7314 2543	34326
204	382	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,4992	1664,74 1664,74	-- --	5825 5825	-- --	--	4194 802	10821
205	383	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,1753886	35,06 --	35,06 12,88	6 --	6 2	--	2 1	8
206	384	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%*	м3 грунта	0,1753886	17,31 --	17,31 6,36	3 --	3 1	--	1 --	4
207	385	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	0,1753886	160,53 84,67	75,86 35,10	28 15	13 6	--	15 3	47
208	386	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,88	790,31 790,31	-- --	695 695	-- --	--	501 96	1292
209	387	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	116,464611	67,42 --	67,42 21,41	7852 --	7852 2494	--	1796 772	10419
			ТРУБОПРОВОД									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
210	388	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,063	311971,06	84054,12	19654	5295	3	15701	38183
			НР - 99%; СП - 8%			227867,00	23866,60	14356	1504		2828	
211	389	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	353499,62	106437,74	6363	1916	2	4946	12214
			НР - 99%; СП - 8%			246962,00	30592,43	4445	551		905	
212	390	С123-010502-0811 2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	63,63	1122,00	--	71393	--	71393	--	77104
			СП - 8%			--	--	--	--		5711	
213	391	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	18,18	2409,00	--	43796	--	43796	--	47299
			СП - 8%			--	--	--	--		3504	
214	392	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ С ЗН DN75мм	шт.	12	7212,86	--	86554	--	86554	--	93479
			СП - 8%			--	--	--	--		6924	
215	393	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ С ЗН DN110мм	шт.	4	10892,14	--	43569	--	43569	--	47054
			СП - 8%			--	--	--	--		3485	
			СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА,ПРОВОД									
216	394	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее сигнальной ленты	км кабеля	0,081	28329,91	19421,71	2295	1573	--	657	3188
			НР - 61%; СП - 8%			8908,20	4382,30	722	355		236	
217	395	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФОЛЬГИ С НАДПИСЬЮ ГАЗ	м	81	22,77	--	1844	--	1844	--	1992
			СП - 8%			--	--	--	--		148	
			КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ГАЗОПРОВОДЕ									
218	396	Е11-230101-0103 1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м3 основания	3,2	3780,84	232,05	12099	743	8004	3535	16884
			НР - 99%; СП - 8%			1047,54	68,19	3352	218		1251	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219	397	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали./КОЖУХ. Монтаж	т конструкций	0,03304	58858,03	2688,08	1945	89	133	1200	3396
			НР - 69%; СП - 8%			52145,40	483,23	1723	16		252	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
220	398	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,03304	498029,00 --	-- --	16455 --	-- --	16455	-- 1316	17771
221	399	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	6222,85 3548,30	2138,22 785,01	49783 28386	17106 6280	4291	34320 6728	90831
222	400	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	10,4	221,00 --	-- --	2298 --	-- --	2298	-- 184	2482
			ФУТЛЯР ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА 75х6,8(8353.16СБ)									
223	401	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм./ФУТЛЯР. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,043	353499,62 246962,00	106437,74 30592,43	15200 10619	4577 1315	4	11815 2161	29177
224	402	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	43	1290,95 1128,43	7,52 2,27	55511 48522	323 98	6666	48134 8292	111936
225	403	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	43	3123,00 --	-- --	134289 --	-- --	134289	-- 10743	145032
226	404	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	6222,85 3548,30	2138,22 785,01	37337 21290	12829 4710	3218	25740 5046	68123
227	405	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	9	221,00 --	-- --	1989 --	-- --	1989	-- 159	2148
228	406	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	24	1428,79 508,81	919,98 253,59	34291 12211	22080 6086	--	18115 4192	56598
229	407	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПАТРУБОК-НАКЛАДКА, ПЭ 100 SDR 11, DN ПЭ125 *СП - 8%*	шт.	6	10486,88 --	-- --	62921 --	-- --	62921	-- 5034	67955
230	408	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕННОВАЯ С ЗН, ПЭ 100 SDR 11, DN 32 *СП - 8%*	шт.	12	792,32 --	-- --	9508 --	-- --	9508	-- 761	10268

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
231	409	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN ПЭ32/СТ32	шт.	6	4007,14	--	24043	--	24043	--	25966
			СП - 8%			--	--	--	--		1923	
232	410	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм./КОВЕР Установка	т фасонных частей	0,040278	1030637,66	512226,21	41512	20631	754	25911	72817
			НР - 99%; СП - 8%			499694,60	150119,81	20127	6047		5394	
233	411	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,04002	340999,00	--	13647	--	13647	--	14739
			СП - 8%			--	--	--	--		1092	
234	412	С121-130201-0902 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000258	456780,00	--	118	--	118	--	127
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
235	413	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под ковер. Устройство	м3	0,084	22169,15	1005,77	1862	84	1414	359	2399
			НР - 91%; СП - 8%			4330,06	363,72	364	31		178	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	414	С123-020103-3405 2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/колпак д=40мм	шт.	6	297,00	--	1782	--	1782	--	1925
			СП - 8%			--	--	--	--		143	
			ФУТЛЯР ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА 110х10(8353.16СБ)									
237	415	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра.	км трубопровода	0,013	459775,04	150678,16	5977	1959	1	4540	11359
			НР - 99%; СП - 8%			308997,00	43785,20	4017	569		841	
238	416	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13	5081,00	--	66053	--	66053	--	71337
			СП - 8%			--	--	--	--		5284	
239	417	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	13	1290,95	7,52	16782	98	2014	14552	33841
			НР - 99%; СП - 8%			1128,43	2,27	14670	30		2507	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
240	418	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,013	554323,82	195759,21	7206	2545	10	5340	13550
			НР - 99%; СП - 8%			357786,00	57104,64	4651	742		1004	
241	419	С123-010502-0818 2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13	6393,00	--	83109	--	83109	--	89758
			СП - 8%			--	--	--	--		6649	
242	420	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	13	1290,95	7,52	16782	98	2014	14552	33841
			НР - 99%; СП - 8%			1128,43	2,27	14670	30		2507	
243	421	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	6222,85	2138,22	12446	4276	1073	8580	22708
			НР - 99%; СП - 8%			3548,30	785,01	7097	1570		1682	
244	422	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3	221,00	--	663	--	663	--	716
			СП - 8%			--	--	--	--		53	
245	423	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1428,79	919,98	11430	7360	--	6038	18866
			НР - 99%; СП - 8%			508,81	253,59	4070	2029		1397	
246	424	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПАТРУБОК-НАКЛАДКА, ПЭ 100 SDR 11, DN ПЭ160	шт.	2	18214,29	--	36429	--	36429	--	39343
			СП - 8%			--	--	--	--		2914	
247	425	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕННОВАЯ С ЗН, ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт.	4	792,32	--	3169	--	3169	--	3423
			СП - 8%			--	--	--	--		254	
248	426	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN ПЭ32/СТ32	шт.	2	6192,86	--	12386	--	12386	--	13377
			СП - 8%			--	--	--	--		991	
249	427	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм./КОВЕР Установка	т фасонных частей	0,013426	1030637,66	512226,21	13837	6877	251	8637	24272
			НР - 99%; СП - 8%			499694,60	150119,81	6709	2016		1798	
250	428	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,01334	340999,00	--	4549	--	4549	--	4913
			СП - 8%			--	--	--	--		364	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
251	429	С121-130201-0902 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	456780,00	--	39	--	39	--	42
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
252	430	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под ковер. Устройство	м3	0,028	22169,15	1005,77	621	28	472	120	800
			НР - 91%; СП - 8%			4330,06	363,72	121	10		59	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253	431	С123-020103-3405 2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/колпак д=40мм	шт.	2	297,00	--	594	--	594	--	642
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
			ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА 75 ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН(8353.05СБ)									
254	432	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км	0,003	736253,41	231366,62	2209	694	33	1765	4292
			НР - 99%; СП - 8%			494042,00	100393,60	1482	301		318	
255	433	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	3,012	1661,00	--	5003	--	5003	--	5403
			СП - 8%			--	--	--	--		400	
256	434	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,006	822964,63	239371,47	4938	1436	335	3620	9242
			НР - 99%; СП - 8%			527760,00	81643,18	3167	490		685	
257	435	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	6,024	4181,00	--	25186	--	25186	--	27201
			СП - 8%			--	--	--	--		2015	
258	436	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Монтаж пластины	т	0,05142	57209,55	2688,08	2942	138	123	1867	5194
			НР - 69%; СП - 8%			52145,40	483,23	2681	25		385	
259	437	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,05142	588406,00	--	30256	--	30256	--	32676

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2420	
260	438	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм**	км	0,0069	314115,06	84054,12	2167	580	15	1720	4198
			НР - 99%; СП - 8%			227867,00	23866,60	1572	165		311	
261	439	С123-010502-0606 2301-0502-0606 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 75х4,5 СТ РК ИСО 4437-2004**	м	6,969	767,00	--	5345	--	5345	--	5773
			СП - 8%			--	--	--	--		428	
262	441	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт**	шт	12	1428,79	919,98	17145	11040	--	9057	28299
			НР - 99%; СП - 8%			508,81	253,59	6106	3043		2096	
263	442	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ ПЭ 75/СТ76х4**	шт.	6	19079,46	--	114477	--	114477	--	123635
			СП - 8%			--	--	--	--		9158	
264	443	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**МУФТА ПОЛИЭТИЛЕННОВАЯ С ЗН DN 75мм**	шт.	6	1712,14	--	10273	--	10273	--	11095
			СП - 8%			--	--	--	--		822	
265	444	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ С ЗН DN75мм**	шт.	6	7212,86	--	43277	--	43277	--	46739
			СП - 8%			--	--	--	--		3462	
266	445	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	**ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТ ПМБ d150/79**	1000 шт.	0,006	87194,00	--	523	--	523	--	565
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
267	446	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18875	**Заделка концов футляра диам. 800/159х4 мм**	футляр	6	5878,16	607,54	35269	3645	20702	10887	49849
			НР - 99%; СП - 8%			1820,29	12,62	10922	76		3693	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268	447	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая**	кг	5,0868	388,00	--	1974	--	1974	--	2132
			СП - 8%			--	--	--	--		158	
269	448	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки БМ В7,5**	м3	0,3	18694,70	1107,20	5608	332	4897	411	6501
			НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	379	73		482	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА 110х3,5/108х6,8 ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН(8353.05СБ)									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
270	449	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	784613,25	255624,59	785	256	13	619	1516
			НР - 99%; СП - 8%			516032,00	109490,69	516	109		112	
271	450	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	2723,00	--	2734	--	2734	--	2953
			СП - 8%			--	--	--	--		219	
272	451	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,002	822964,63	239371,47	1646	479	111	1207	3081
			НР - 99%; СП - 8%			527760,00	81643,18	1056	163		228	
273	452	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	2,008	4181,00	--	8395	--	8395	--	9067
			СП - 8%			--	--	--	--		672	
274	453	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Монтаж пластины	т	0,01714	57209,55	2688,08	981	46	41	622	1731
			НР - 69%; СП - 8%			52145,40	483,23	894	8		128	
275	454	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,01714	588406,00	--	10085	--	10085	--	10892
			СП - 8%			--	--	--	--		807	
276	455	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0022	358323,62	106437,74	788	234	11	605	1504
			НР - 99%; СП - 8%			246962,00	30592,43	543	67		111	
277	456	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,222	2409,00	--	5353	--	5353	--	5781
			СП - 8%			--	--	--	--		428	
278	458	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	4	1428,79	919,98	5715	3680	--	3019	9433
			НР - 99%; СП - 8%			508,81	253,59	2035	1014		699	
279	459	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ ПЭ 110/СТ108х4	шт.	2	36743,68	--	73487	--	73487	--	79366
			СП - 8%			--	--	--	--		5879	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
280	460	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕННОВАЯ С ЗН DN 110мм									
			СП - 8%	шт.	2	4061,79	--	8124	--	8124	--	8773
						--	--	--	--		650	
281	461	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ С ЗН DN110мм									
			СП - 8%	шт.	2	10892,14	--	21784	--	21784	--	23527
						--	--	--	--		1743	
282	462	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТ ПМБ d150/79									
			СП - 8%	1000 шт.	0,002	87194,00	--	174	--	174	--	188
						--	--	--	--		14	
283	463	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18875	Заделка концов футляра диам. 800/159х4 мм									
			НР - 99%; СП - 8%	футляр	2	5878,16	607,54	11756	1215	6900	3629	16616
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1820,29	12,62	3641	25		1231	
284	464	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая									
			СП - 8%	кг	1,6956	388,00	--	658	--	658	--	711
						--	--	--	--		53	
285	465	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки БМ В7,5									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,1	18694,70	1107,20	1869	111	1632	137	2167
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1263,60	242,40	126	24		161	
			ВХОД СТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ С ПЕРЕХОДОМ НА ПОЛИЭТИЛЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУФТ С ЗН Д108х4/110х10(8353.06 СБ)									
286	466	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием									
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0037	784613,25	255624,59	2903	946	48	2291	5610
						516032,00	109490,69	1909	405		416	
287	467	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
			СП - 8%	м	3,7148	2723,00	--	10115	--	10115	--	10925
						--	--	--	--		809	
288	468	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	1139625,88	525595,37	1140	526	63	714	2001
						551216,00	169568,37	551	170		148	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
289	469	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	5724,00	--	5724	--	5724	--	6182
			СП - 8%			--	--	--	--		458	
290	470	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1	-86,39	-1,28	-86	-1	--	-83	-183
			НР - 98%; СП - 8%			-84,77	--	-85	--		-14	
291	471	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0014	353499,62	106437,74	495	149	--	385	950
			НР - 99%; СП - 8%			246962,00	30592,43	346	43		70	
292	472	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,414	2409,00	--	3406	--	3406	--	3679
			СП - 8%			--	--	--	--		273	
293	473	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,4	-86,39	-1,28	-121	-2	--	-116	-256
			НР - 98%; СП - 8%			-84,77	--	-119	--		-19	
294	475	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01714	58858,03	2688,08	1009	46	69	622	1762
			НР - 69%; СП - 8%			52145,40	483,23	894	8		130	
295	476	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,01714	588406,00	--	10085	--	10085	--	10892
			СП - 8%			--	--	--	--		807	
296	477	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,008	1030637,66	512226,21	8245	4098	149	5147	14463
			НР - 99%; СП - 8%			499694,60	150119,81	3998	1201		1071	
297	478	С123-020101-0215 2302-0101-0215 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	2877,00	--	5754	--	5754	--	6214
			СП - 8%			--	--	--	--		460	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
298	479	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1428,79 508,81	919,98 253,59	5715 2035	3680 1014	--	3019 699	9433
299	480	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПЕРЕХОД "ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ" ПЭ110/СТ108х4 *СП - 8%*	шт	2	36743,68 --	-- --	73487 --	-- --	73487	-- 5879	79366
300	481	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЗН Д=110мм *СП - 8%*	шт	2	4061,79 --	-- --	8124 --	-- --	8124	-- 650	8773
301	482	С123-021101-1307 2302-1101-1307 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ 150/84 ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,002	161191,00 --	-- --	322 --	-- --	322	-- 26	348
302	483	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,26375	Концы футляра диаметром 800 мм/219х4. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	2	3659,66 2543,59	848,95 17,63	7319 5087	1698 35	534	5071 991	13382
303	484	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 *СП - 8%*	кг	9,2853882	388,00 --	-- --	3603 --	-- --	3603	-- 288	3891
304	485	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,1	14305,00 --	-- --	1431 --	-- --	1431	-- 114	1545
			ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									
305	486	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	--	400865,45 61509,00	332462,94 74076,78	-- --	-- --	--	-- --	--
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5359156
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				707336				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					475838			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					161409			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2975887		
			- Накладные расходы	Тенге							803139	
			- Сметная прибыль	Тенге							396982	
			Итого по акту:					49 054 431				
			в том числе оборудование					0				

1	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения	%	1,66432			816 423				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					49 870 854				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,81315			405 525				
			Итого с зимними					50 276 379				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			1 005 528				
			Итого в текущих ценах 2020г.г.	k	1			51 281 906				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	k	0,90			46 153 716				
			НДС - 12%	%	12			5 538 446				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					51 692 162				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК РеалСтрой»
(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Авторский надзор)

ТОО «АрхДизСтрой»
(наименование организации)

инженер Орманов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Инженер)

ТОО «D.E.A. Union»
(наименование организации)

Инженер эксперт Кунтуов М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер эксперт Карабаев М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер эксперт Естемесова Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик:

ГУ "Управление строительства г. Шымкент"

Заместитель руководителя Б.Куздеубаев