...енование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

Ф-2

Наименование объекта: Внутриквартальные сети водопровода

Заказ 711

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор №04-04-20 от28.05.2020г.

Акт №1 от 25 мая 2020 года
приемки выполненных работ
по строительству водопровода В1 L=5783.4
за май 2020 года

Смета 2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
	1.1 Траншея (трубопровод, колодцы)										
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2500	110,32	104,99	275811	262472	–	52263	354320
					5,34	23,7	13339	59249	–	26246	
5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство обсыпка, подсыпка НР = 99 %	3 основания	1375	997,22	148,58	1371171	204291	–	1206858	2784271
					848,64	37,94	1166880	52168	–	206242	
6	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	437,5	1716,96	–	751170	–	–	540842	1395373
					1716,96	–	751170	–	–	103361	
8	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную - в местах пересечения с действующими коммуникациями НР = 72 %	м3 грунта	30	1716,97	–	51509	–	–	37086	95683
					1716,97	–	51509	–	–	7088	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2642,5	640,74	–	1693155	–	–	1219072	3145205
				640,74	–	1693155	–	–	232978	
10 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	22340	13,22	13,22	295247	295247	–	79231	404436
				–	4,93	–	110043	–	29958	
11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	ного грунта	22340	131,32	62,74	2933633	1401556	–	1560789	4853976
				68,58	28,46	1532077	635685	–	359554	
	Итого по разделу 1					**13 033 264**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 208 130				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 163 566				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					857 145				
	Накладные расходы, тенге					4 696 141				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					965 427				
Раздел 2 Трубопровод										
12 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	или клапан	11	1749,64	73,82	19246	812	3635	15005	36991
				1345,36	32,55	14799	358	–	2740	
13 2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	11	40086		440946		440946	–	476222
				–		–		–	35276	
24 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки под фланец. Установка НР = 99 %	шт.	24	1212,42	800,08	29098	19202	–	14681	47281
				412,33	205,54	9896	4933	–	3502	
27 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	1485		35640		35640	–	38491
				–		–		–	2851	
28 2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	694		1388		1388	–	1499
				–		–		–	111	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (свободный под втулку)	шт.	24	2156		51744		51744	–	55884
				–		–		–	4140	
30 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 (свободный под втулку)	шт.	2	1102		2204		2204	–	2380
				–		–		–	176	
31 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка Н=2500 НР = 99 %	шт.	5	784520,8	160,2	3922604	801	3913549	8486	4245577
				1650,8	63,6	8254	318	–	314487	
39 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %	ных частей	0,456	72684,21	2583,33	33144	1178	14554	17752	54968
				38184,21	1138,16	17412	519	–	4072	
40 2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	5	81501		407505		407505	–	440105
				–		–		–	32600	
41 2302-0803-0103	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88 примен	шт.	6	118767		712602		712602	–	769610
				–		–		–	57008	
42 2302-0803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88 примен	шт.	2	200837		401674		401674	–	433808
				–		–		–	32134	
45 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом футляров) НР = 99 %	убопровода	2,5	294624,4	92498	736561	231245	4796	556889	1396926
				200208	24797,6	500520	61994	–	103476	
46 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2525	1606		4055150		4055150	–	4379562
				–		–		–	324412	

Итого по разделу 2 **12 379 304**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 550 881
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 253 238
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 68 122
- материалы, изделия и конструкции, тенге 10 045 387

Накладные расходы, тенге 612 813

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль (8 %), тенге					916 985				
	Раздел 3 Колодцы									
	3.1 Колодцы круглые (70 шт)									
82 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	ций колодца	68,53	32162,61	8101,17	2204104	555173	1076364	774129	3216492
				8354,98	3055,32	572567	209381	–	238259	
83 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	15069		557553		557553	–	602157
				–		–		–	44604	
84 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23717		94868		94868	–	102457
				–		–		–	7589	
85 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	74	15108		1117992		1117992	–	1207431
				–		–		–	89439	
86 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	21326		170608		170608	–	184257
				–		–		–	13649	
87 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	82	2118		173676		173676	–	187570
				–		–		–	13894	
89 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	17788		658156		658156	–	710808
				–		–		–	52652	
90 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	19561		78244		78244	–	84504
				–		–		–	6260	
91 2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	41	23267		953947		953947	–	1030263
				–		–		–	76316	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЭЗ 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки С5-70 шт)	т	1,337	521272		696941		696941	–	752696
				–		–		–	55755	
	Итого по разделу 3					**8 078 635**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					572 567				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					555 173				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					209 381				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 578 349				
	Накладные расходы, тенге					774 129				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					598 417				
	Итого по акту					**33 491 203**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 331 578				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 971 977				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 134 648				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 623 736				
	Накладные расходы, тенге					6 083 083				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 480 829				
	Временные здания и сооружения (2,0 %)					669 824				
	Итого					34 161 027				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					1 240 045				
	Итого					35 401 072				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**708 021**				
	Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**36 109 093**				
	Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**38 275 638,58**				
	Итого с понижающим коэффициентом		0,81			**31 003 267,25**				
	НДС (12 %)					3 720 392,07				
	Итого по акту					**34 723 659,32**				

Генподрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____Акмагамбетов Ж.К.

Субподрядчик:

ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Руководитель_____Рахметов Р.К.