Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 02.04.2019 года №178

Наименование объекта: "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада № 186. Мкр «Аксай-4», дом 64. Ауэзовский район. Города Алматы"

СПРАВКА №1

от 26.08.2020г

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 г.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма			
				номер	дата	наименование	код	наименование	код		
				42	07.05.2020						
№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года строительства по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4							
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке:	126 039 388,00	112 535 167,86							13 504 220,14	126 039 388,00
	Итого										**126 039 388,00**

Заказчик:
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Заместитель руководителя _____ Караласов С. М.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Технический надзор:
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Авторский надзор:
ТОО "СП "NEFT"

Директор проектного департамента _____ Оспанов Е.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №1

за **август 2020** (месяц, год) на **2-1-2 общестроительные работы АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Стены и перегородки л.14,15,16									
1	1	**Е11-100402-0702 Изм. и доп. вып. 15**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом /гкл С112 (серия 1.031.9-2.0)/. Устройство**		**769,5**	**4214,24**	**72,54**	**3242858**	**55820**	**1435381**	**1598671**	**5228852**
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			**2276,36**	**32,02**	**1751658**	**24643**		**387322**	
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки л.14,15,16									**5228852**
			Раздел: 2. Проемы									
2	2	**Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**		**36,015**	**3813,03**	**227,48**	**137326**	**8193**	**58383**	**67399**	**221104**
				м2		**1964,47**	**114,89**	**70750**	**4138**		**16378**	
3	3	**С121-090201-0103**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**		**36,015**	**25787**		**928719**		**928719**		**1003016**
				м2							**74298**	
4	4	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**		**19,87**	**2436,81**	**224,63**	**48419**	**4463**	**19496**	**24097**	**78317**
				м2		**1231**	**116,47**	**24460**	**2314**		**5801**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	С121-090201-0403	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	19,87	22441		445903		445903	35672	481575
6	6	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	310,295	2780,15 1542,93	227,6 117,89	862665 478763	70622 36580	313280	463809 106118	1432592
7	7	С121-090201-0505	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	300,215	17563		5272676		5272676	421814	5694490
8	8	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Каркас. Монтаж**	т конструкций	0,35824	79161,35 46406,53	26481,07 6324,82	28359 16625	9487 2266	2248	13034 3311	44705
9	9	С121-060408-0501	**Стоимость каркаса**	т	0,35824	407605		146020		146020	11682	157702
10	10	Е11-130301-1406 #К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	20,4	176,49 67,85	4,23 0,75	3600 1384	86 15	2130	966 365	4931
11	11	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,114	107507,43 31515,75	1371,64 678,15	12256 3593	156 77	8507	3303 1245	16804
12	12	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Каркас. Монтаж**	т конструкций	0,37833	79161,35 46406,53	26481,07 6324,82	29949 17557	10019 2393	2374	13765 3497	47212
13	13	С121-060408-0501	**Стоимость каркаса**	т	0,37833	407605		154209		154209	12337	166546
14	14	Е11-130301-1406 #К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	21,18648	176,49 67,85	4,23 0,75	3739 1438	90 16	2212	1003 379	5122
15	15	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,12975	107507,43 31515,75	1371,64 678,15	13949 4089	178 88	9682	3759 1417	19125
16	16	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Каркас. Монтаж**	т конструкций	0,5059	79161,35 46406,53	26481,07 6324,82	40048 23477	13397 3200	3174	18407 4676	63131
17	17	С121-060408-0501	**Стоимость каркаса**	т	0,5059	407605		206207		206207	16497	222704
18	18	Е11-130301-1406 #К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	28,3304	176,49 67,85	4,23 0,75	5000 1922	120 21	2958	1341 507	6849
19	19	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		0,1575	107507,43	1371,64	16932	216	11753	4563	23216

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 древесины в конструкции			31515,75	678,15	4964	107		1720	
20	20	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж		0,53511	79161,35	26481,07	42360	14170	3357	19470	66776
				т конструкций		46406,53	6324,82	24833	3384		4946	
21	21	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,53511	407605		218114		218114		235563
				т							17449	
22	22	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		29,96616	176,49	4,23	5289	127	3129	1419	7244
				м2		67,85	0,75	2033	23		537	
23	23	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,21	107507,43	1371,64	22577	288	15670	6085	30954
			м3 древесины в конструкции			31515,75	678,15	6618	142		2293	
24	24	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж		0,34395	79161,35	26481,07	27228	9108	2158	12514	42921
				т конструкций		46406,53	6324,82	15962	2175		3179	
25	25	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,34395	407605		140196		140196		151411
				т							11216	
26	26	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		19,2612	176,49	4,23	3399	81	2011	912	4656
				м2		67,85	0,75	1307	15		345	
27	27	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,1125	107507,43	1371,64	12095	154	8395	3260	16583
			м3 древесины в конструкции			31515,75	678,15	3546	76		1228	
28	28	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж		0,21702	79161,35	26481,07	17180	5747	1362	7896	27082
				т конструкций		46406,53	6324,82	10071	1373		2006	
29	29	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,21702	407605		88458		88458		95535
				т							7077	
30	30	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		12,15312	176,49	4,23	2145	51	1269	575	2938
				м2		67,85	0,75	825	9		218	
31	31	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,072	107507,43	1371,64	7741	99	5373	2086	10613
			м3 древесины в конструкции			31515,75	678,15	2269	49		786	
32	32	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж		0,10064	79161,35	26481,07	7967	2665	631	3662	12559
				т конструкций		46406,53	6324,82	4670	637		930	
33	33	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,10064	407605		41021		41021		44303
				т							3282	
34	34	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		5,63584	176,49	4,23	995	24	588	267	1362
				м2		67,85	0,75	382	4		101	
35	35	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,03225	107507,43	1371,64	3467	44	2406	934	4754
			м3 древесины в конструкции			31515,75	678,15	1016	22		352	
36	36	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж		0,43292	79161,35	26481,07	34271	11464	2716	15752	54024
				т конструкций		46406,53	6324,82	20090	2738		4002	
37	37	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,43292	407605		176460		176460		190577
				т							14117	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	24,24352	176,49 67,85	4,23 0,75	4279 1645	102 18	2531	1148 434	5861
39	39	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,134	107507,43 31515,75	1371,64 678,15	14406 4223	184 91	9999	3883 1463	19752
40	40	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	т конструкций	0,13339	79161,35 46406,53	26481,07 6324,82	10559 6190	3532 844	837	4853 1233	16646
41	41	С121-060408-0501	Стоимость каркаса	т	0,13339	407605		54370		54370	4350	58720
42	42	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,46984	176,49 67,85	4,23 0,75	1318 507	32 6	780	354 134	1806
43	43	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,04625	107507,43 31515,75	1371,64 678,15	4972 1458	63 31	3451	1340 505	6817
44	44	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	т конструкций	0,3524	79161,35 46406,53	26481,07 6324,82	27896 16354	9332 2229	2211	12822 3257	43976
45	45	С121-060408-0501	Стоимость каркаса	т	0,3524	407605		143640		143640	11491	155131
46	46	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	19,7344	176,49 67,85	4,23 0,75	3483 1339	83 15	2061	934 353	4771
47	47	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,109	107507,43 31515,75	1371,64 678,15	11718 3435	150 74	8134	3158 1190	16067
48	48	Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	1443,8	4751,34 3529,7	35,94 9,15	6859980 5096185	51886 13211	1711909	4087517 875800	11823296
49	49	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	59,48456	22764		1354107		1354107	108329	1462435
			Итого по разделу: 2. Проемы									24304274
			Раздел: 3. КРОВЛЯ блоки 1-5									
50	50	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	44,27	101004,9 30447,17	1860,99 818,11	4471487 1347896	82386 36218	3041205	1245703 457375	6174565
51	51	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	13,57	102955,01 31515,75	1371,64 678,15	1397100 427669	18613 9202	950818	393184 143223	1933506
52	52	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /накладки/. Установка	м3 древесины в конструкции	9,4	102955,01 31515,75	1371,64 678,15	967777 296248	12893 6375	658636	272360 99211	1339349
53	53	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	67,24	9120,18 1153,54	75,91 36,06	613241 77564	5104 2425	530573	71990 54818	740050

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	Е11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 16 мм		350	859,52	387,09	300833	135482	1821	218002	560342
				отверстие		467,23	274,27	163531	95996		41507	
55	55	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		350	190,62	1,08	66717	379	0	45910	121637
				болт		189,54	0,57	66338	198		9010	
56	56	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		1,1305	249648		282227		282227		304805
				т							22578	
57	57	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		3,1095	239598		745030		745030		804632
				т							59602	
			Итого по разделу: 3. КРОВЛЯ блоки 1-5									11978886
			Раздел: 4. КРОВЛЯ блок 6									
58	58	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка		27,08	101004,9	1860,99	2735213	50396	1860308	761997	3776987
				м3 древесины в конструкции		30447,17	818,11	824509	22154		279777	
59	59	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		8,12	102955,01	1371,64	835995	11138	568949	235273	1156969
				м3 древесины в конструкции		31515,75	678,15	255908	5507		85701	
60	60	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /накладки/. Установка		5,56	102955,01	1371,64	572430	7626	389576	161098	792210
				м3 древесины в конструкции		31515,75	678,15	175228	3771		58682	
61	61	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		40,76	9120,18	75,91	371739	3094	321626	43639	448608
				м3 древесины в конструкции		1153,54	36,06	47018	1470		33230	
62	62	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		980	318,64	3,52	312267	3450	265970	40039	380491
				м2 обработанной поверхности		43,72	1,67	42847	1640		28185	
63	63	Е11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 16 мм		60	859,52	387,09	51571	23225	312	37372	96059
				отверстие		467,23	274,27	28034	16456		7115	
64	64	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		60	190,62	1,08	11437	65	0	7870	20852
				болт		189,54	0,57	11372	34		1545	
65	65	С121-130206-0107	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87		0,004275	310292		1326		1326		1433
				т							106	
66	66	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,2211	249648		55197		55197		59613
				т							4416	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	67	С121-050106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,4555	239598		109137		109137	8731	117868
			Итого по разделу: 4. КРОВЛЯ блок 6									6851090
			ИТОГО:					34 841 249	636 090	22 815 367	9 939 395	48 363 102
								11 389 800	304 470		3 582 451	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		580 357				
			Итого с временными									48 943 457
			Зимние удорожания			1,35 %		660 737				
			Итого с зимними удорожаниями									49 604 194
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		992 084				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									50 596 278
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									53 121 082
			НДС			12 %		6 374 530				
			Итого с НДС									59 495 612
			тендерная скидка									5 949 561
			Итого по Акту к оплате:									53 546 051

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Главный специалист _____ Жасыбаев Н.Е.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Бегенов А.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Директор проектного департамента _____ Оспанов Е. С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №2

за **август 2020** (месяц, год) на **2-1-3 водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	**Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		52	1720,83	21,67	89483	1127	61948	26357	125107
				м трубопровода		507,86	9,34	26409	486		9267	
2	2	**Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		64	1821,1	21,67	116551	1387	82661	32439	160909
				м трубопровода		507,86	9,34	32503	598		11919	
3	3	**Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		42	2131,46	21,67	89521	910	67281	21288	119674
				м трубопровода		507,86	9,34	21330	392		8865	
4	4	**Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		24	2390,09	21,67	57362	520	44654	12165	75089
				м трубопровода		507,86	9,34	12189	224		5562	
5	5	**Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		94	3248,15	37,96	305326	3568	240420	61652	396337
				м трубопровода		652,53	16,73	61338	1572		29358	
6	6	**Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**		70	4366,63	50,34	305664	3524	247362	55195	389728
				м трубопровода		782,55	22,05	54779	1543		28869	
7	7	**Е11-160301-0210 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**		1	7118,87	79,58	7119	80	6066	986	8754
				м трубопровода		972,9	33,56	973	34		648	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		**556**	**98,41**	**1,07**	**54715**	**592**	**1002**	**52058**	**115315**
				м трубопровода		**95,54**	**0**	**53121**	**0**		**8542**	
9	9	**Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**		**71**	**98,08**	**1,07**	**6964**	**76**	**105**	**6648**	**14700**
				м трубопровода		**95,54**	**0**	**6783**	**0**		**1089**	
10	10	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**		**332**	**668,51**	**72,28**	**221947**	**23995**	**88320**	**92826**	**339955**
				м трубопровода		**330,22**	**37,67**	**109631**	**12508**		**25182**	
11	11	**С121-110403-0306**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**		**46,2**	**276**		**12751**		**12751**		**13771**
				м							**1020**	
12	12	**С121-110403-0308**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**		**70,4**	**343**		**24147**		**24147**		**26079**
				м							**1932**	
13	13	**С121-110403-0310**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**		**46,62**	**401**		**18695**		**18695**		**20190**
				м							**1496**	
14	14	**С121-110403-0312**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**		**26,4**	**455**		**12012**		**12012**		**12973**
				м							**961**	
15	15	**С121-110403-0316**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**		**103,4**	**697**		**72070**		**72070**		**77835**
				м							**5766**	
16	16	**С121-110403-0319**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**		**71,5**	**848**		**60632**		**60632**		**65483**
				м							**4851**	