Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, Площадь Республики, 4** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO",Республика Казахстан, г. Алматы, ул, Щепкина, 7/48, 16** — **050540006025**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №42 от 07.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
28	**25.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада № 186. Мкр «Аксай-4», дом 64. Ауэзовский район. Города Алматы			раб	1	130 432 214,00	130 432 214,00
				Итого	1	x	130 432 214,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Курманов А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2020

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 02.04.2019 года №178

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада № 186. Мкр «Аксай-4», дом 64. Ауэзовский район. Города Алматы"

СПРАВКА №2

от 28.09.2020г

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 г.

код заказчика		код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование	код		
			42	07.05.2020						
№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполенных работ и затрат								
		С начала года строительства по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4					Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы		
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке:	256 471 602,00	116 457 333,93							13 974 880,07	130 432 214,00
	Итого										**130 432 214,00**

Заказчик:
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Заместитель руководителя _____ Караласов С. М.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Технический надзор:
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Авторский надзор:
ТОО "СП "NEFT"

Директор проектного департамента _____ Оспанов Е. С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**
(наименование)

Договор (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №7

за **сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-2 общестроительные работы АР работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки л.14,15,16										
1	1	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**		5,66	10198,35	3397,35	57723	19229	7355	33322	98328	
			Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	**м3 кладки**		5501,51	828,85	31139	4691		7284		
2	2	С121-030302-0202			354	156		55224		55224		59642	
				шт.							4418		
3	3	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**		1,32	10198,35	3397,35	13462	4485	1715	7771	22932	
				м3 кладки		5501,51	828,85	7262	1094		1699		
4	4	С121-030302-0214	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**		165	87		14355		14355		15503	
				шт.							1148		
5	5	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**		19,08	9702,74	621,18	185128	11852	31606	134695	345409	
				м3		7425,07	165,77	141670	3163		25586		
6	6	С121-030301-0402	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**		18,6984	17831		333411		333411		360084	
				м3							26673		
7	7	Е11-080401-0504 Изм. и доп. вып. 15	**Перегородки неармированные толщиной 90 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м**		519,6	2068,04	250,01	1074552	129905	325030	621827	1832089	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1192,49	94,33	619617	49014		135710		
8	8	С121-030301-0401	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007**		48,16692	15795		760797		760797		821660	
				м3							60864		
9	9	Е11-150213-0501 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем на оконных и дверных откосах шириной до 0,2 м с лесов**		120,3708	884,27	5,15	106440	620	16934	71285	191944	
				м		738,44	1,83	88886	220		14218		
10	10	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм**		120,3708	2643,15	10,02	318158	1206	242027	60430	408876	
				м2 отделываемой поверхности		622,46	5,09	74926	612		30287		
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки л.14,15,16									4156467	
			Раздел: 2. Проемы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**		36,015	3813,03	227,48	137326	8193	58383	67399	221104	
				м2		1964,47	114,89	70750	4138		16378		
12	12	С121-090201-0103	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**		36,015	25787		928719		928719		1003016	
				м2							74298		
13	13	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**		19,87	2436,81	224,63	48419	4463	19496	24097	78317	
				м2		1231	116,47	24460	2314		5801		
14	14	С121-090201-0403	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**		19,87	22441		445903		445903		481575	
				м2							35672		
15	15	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**		310,295	2780,15	227,6	862665	70622	313280	463809	1432592	
				м2		1542,93	117,89	478763	36580		106118		
16	16	С121-090201-0505	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**		300,215	17563		5272676		5272676		5694490	
				м2							421814		
17	17	С121-130510-0503	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99**		669,468	7476		-5004943		-5004943		-5405338	
				м2							-400395		
18	18	С121-130510-0603	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99**		712,2	8862		6311516		6311516		6816438	
				м2							504921		
19	19	Е11-090303-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**		10,528	9402,73	2267,49	98992	23872	0	56624	168065	
				м2		7135,23	659,55	75120	6944		12449		
20	20	С Прайс лист ТОО "Строительные Системы Казахстан" пункт 98	**Окно мансардное Fakro FTS 94x140 с гибким окладом (сосна на алюм.профиле) поворотный механизм 180 град**		8	211200,89		1689607		1689607		1824776	
				шт							135169		
21	21	С Прайс лист ИП "Сулейманов Ринчо" пункт 95	**Москитная сетка**		192,45	1600		307920		307920		332554	
				м2							24634		
22	22	Е11-460301-0201	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**		324	1190,72	501,5	385792	162485	2122	283410	722739	
				отверстие		682,67	358,67	221185	116208		53536		
23	23	Е11-460301-0217 #К=6	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**		324	109,97	42,9	-35630	-13901	-637	-26331	-66919	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				отверстие		65,1	31,65	-21093	-10254		-4957		
24	24	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка		0,79962	712036,67	7904,5	569359	6321	516146	57145	676624	
				т стальных элементов		58642,64	1921,42	46892	1536		50120		
25	25	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Стены фасадов зданий. Монтаж ламелей		1830	876,58	3,51	1604141	6432	636474	771116	2565278	
				м2		525,27	1,45	961235	2659		190021		
26	26	С121-060901-1602	Солнцезащитный ламель алюм.55-121, 4шт./1 ряд,дл.2400м ALPROF		1,7568	1750561		3075386		3075386		3321416	
				т							246031		
27	27	С121-061001-0301	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава /труба диам.25мм. толщ.3мм/		0,435456	1818664		791948		791948		855304	
				т							63356		
28	28	С121-130201-0401	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87/болтовой комплект сбора/		3,52188	388040		1366630		1366630		1475961	
				кг							109330		
29	29	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М10х140 ГОСТ 28778-90		324	33		10692		10692		11547	
				шт.							855		
30	30	С121-130203-0801	Уплотнительная ЭПДМ прокладка		0,324	72891		23617		23617		25506	
				1000 шт.							1889		
31	31	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		44,52	3275,67	66,36	145833	2954	17256	87607	252115	
				м2		2821,72	30,18	125623	1344		18675		
32	32	С121-090402-0402	Дверь внутренняя металлическая остекленная (стекло армированное) Пр 21х13		10,92	74706		815790		815790		881053	
				м2							65263		
33	33	С121-090402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой		29,4	37953		1115818		1115818		1205084	
				м2							89265		
34	34	С121-090402-0403	Дверь внутренняя металлическая противопожарная с передаточным окном		4,2	57875		243075		243075		262521	
				м2							19446		
35	35	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах		76,5	3456,4	67,37	264414	5154	29651	160023	458393	
				м2		3001,43	30,18	229609	2309		33955		
36	36	С121-090402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой		70,2	74706		5244361		5244361		5663910	
				м2							419549		
37	37	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные 21х10, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		6,3	52100		328230		328230		354488	
				м2							26258		
38	38	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах		3,24	3775,45	63,94	12232	207	1563	7283	21076	
				м2		3229,24	28,33	10463	92		1561		
39	39	С121-090402-0403	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой		3,24	57875		187515		187515		202516	
				м2							15001		
			Итого по разделу: 2. Проемы									31536201	
			Раздел: 3. ПОЛЫ л. 32-33 АР										
40	40	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		16,2	740,34	37,85	11994	613	4111	7138	20662	
				м2 стяжки		448,7	20,03	7269	325		1531		
41	41	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		7,29	740,34	37,85	5397	276	1850	3212	9298	
				м2 стяжки		448,7	20,03	3271	146		689		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	Е11-110101-4804 Изм. и доп. вып. 9	Слой теплоизоляционный из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов. Устройство	м2 пола	354,17	180,59	0	63958	0	42730	19955	90626	
						59,94	0	21228	0		6713		
43	43	С121-110404-0104	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 6 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	361,2534	512		184962		184962		199759	
											14797		
44	44	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	24,7919	21941,72	9	543977	223	423022	113488	710062	
						4869,81	0	120732	0		52597		
45	45	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5454218	19690,03	1836,43	10739	1002	17	9265	21605	
						17822,24	845,02	9721	461		1600		
46	46	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5454218	249258		135951		135951		146827	
											10876		
47	47	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	354,17	740,34	37,85	262207	13405	89885	156052	451719	
						448,7	20,03	158917	7096		33461		
48	48	Е11-110101-4804 Изм. и доп. вып. 9	Слой теплоизоляционный из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов. Устройство	м2 пола	488,03	180,59	0	88132	0	58880	27497	124879	
						59,94	0	29252	0		9250		
49	49	С121-110404-0104	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 6 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	497,7906	512		254869		254869		275258	
											20390		
50	50	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие керамзитобетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	34,1621	48589,18	9	1659908	307	1493238	156381	1961593	
						4869,81	0	166363	0		145303		
51	51	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	488,03	740,34	37,85	361309	18471	123858	215032	622448	
						448,7	20,03	218980	9777		46107		
52	52	Е11-110101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 5 мм. Устройство	м2 покрытия	488,03	1593,95	203,17	777897	99151	228860	504675	1385177	
						921,84	178,27	449886	87002		102606		
53	53	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой/, первый слой	м2	488,03	145,75	2,95	71128	1441	30700	27028	106009	
						79,89	0,38	38987	184		7853		
54	54	Е11-110101-4804 Изм. и доп. вып. 9#К=2	Слой теплоизоляционный из рулонных материалов 2 слоя. Устройство	м2 пола	265,15	361,17	0	95765	0	63980	29878	135695	
						119,88	0	31785	0		10051		
55	55	С121-110404-0102	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 3 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	546,209	306		167140		167140		180511	
											13371		
56	56	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие керамзитобетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	18,5605	48589,18	9	901839	167	811286	84963	1065747	
						4869,81	0	90386	0		78944		
57	57	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	265,15	740,34	37,85	196302	10035	67293	116828	338180	
						448,7	20,03	118973	5312		25050		
58	58	Е11-110101-4804 Изм. и доп. вып. 9#К=2	Слой теплоизоляционный из рулонных материалов 2 слоя. Устройство	м2 пола	283,28	361,17	0	102313	0	68354	31921	144973	
						119,88	0	33959	0		10739		
59	59	С121-110404-0102	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 3 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	583,5568	306		178568		178568		192854	
											14285		
60	60	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие керамзитобетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	14,164	48589,18	9	688217	127	619114	64837	813299	
						4869,81	0	68976	0		60244		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		283,28	740,34	37,85	209724	10722	71894	124817	361304	
				м2 стяжки		448,7	20,03	127108	5675		26763		
62	62	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная из гидроизола на битумной мастике. Устройство первого слоя		283,28	1783,01	107,12	505090	30346	225791	238613	803199	
				м2 изолируемой поверхности		878,82	17,27	248952	4891		59496		
63	63	Е11-110101-0402	Гидроизоляция из гидроизола на битумной мастике. Устройство последующего слоя		283,28	1117,7	53,19	316621	15068	151343	143818	497274	
				м2 изолируемой поверхности		530,25	9,84	150209	2789		36835		
64	64	Е11-110101-4804 Изм. и доп. вып. 9#К=2	Слой теплоизоляционный из рулонных материалов 2 слоя. Устройство		118,06	361,17	0	42640	0	28487	13304	60419	
				м2 пола		119,88	0	14153	0		4475		
65	65	С121-110404-0102	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 3 мм, плотностью 33 кг/м3		243,2036	306		74420		74420		80374	
				м2							5954		
66	66	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		1510	50,79	0,72	76697	1091	0	71604	160165	
				м2 изолируемой поверхности		50,07	0,38	75605	569		11864		
67	67	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/		1661	104		172744		172744		186564	
				м2							13820		
68	68	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		1510	444,35	40,54	670964	61212	0	603400	1376312	
				м2 изолируемой поверхности		403,81	21,3	609751	32163		101949		
69	69	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150		264,401	22764		6018824		6018824		6500330	
				м3							481506		
70	70	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		1510	740,34	37,85	1117916	57150	383225	665325	1925900	
				м2 стяжки		448,7	20,03	677541	30252		142659		
71	71	Е11-110101-1102 #К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		1510	300,61	25,65	453918	38729	381692	50295	544550	
				м2 стяжки		22,18	13,25	33496	20009		40337		
72	72	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,44658	19690,03	1836,43	28483	2657	45	24573	57301	
				т		17822,24	845,02	25781	1222		4245		
73	73	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		1,44658	249258		360572		360572		389417	
				т							28846		
74	74	Е12-010101-0302 Изм. и доп. вып. 16	Пол в здании. Изменение уровня, выемка грунта с погрузкой л.14. ПРИМЕЧАНИЕ п.1		23	6574,88	0,58	151222	13	866	108252	280232	
				м3 грунта		6536,64	0,3	150343	7		20758		
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ л. 32-33 АР									22220522	
			Раздел: 4. Внутренние отделочные работы л.34-42 АР										
75	75	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		79,8	1709,66	18,72	136431	1494	34590	90871	245485	
				м2 стен (за вычетом проемов)		1257,48	7,78	100347	621		18184		
76	76	Е11-340108-0402 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 80 мм		79,8	1112,94	15,54	88813	1240	0	67047	168328	
				м2 поверхности		1097,4	8,1	87573	646		12469		
77	77	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		6,57552	18219		119799		119799		129383	
				м3							9584		
78	78	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		79,8	730,87	4,05	58323	323	17344	32614	98212	
				м2 отделываемой поверхности		509,48	1,39	40656	111		7275		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	79	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная акриловой эмалью		79,8	1424,77	4,26	113697	340	53874	47729	174340	
				м2 окрашиваемой поверхности		745,41	2,23	59483	178		12914		
80	80	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		801,44	1621,13	107,22	1299241	85927	218239	852093	2323440	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1241,61	87,39	995075	70041		172107		
81	81	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		801,44	1320,7	9,5	1058458	7617	336270	573832	1762873	
				м2 отделываемой поверхности		891,61	3,39	714572	2718		130583		
82	82	Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		249,335	673,77	1,73	167995	431	44454	98670	287997	
				м2 окрашиваемой поверхности		493,75	0,91	123110	227		21333		
83	83	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		227,64	363,4	3,18	82725	723	32834	39638	132152	
				м2 окрашиваемой поверхности		215,99	1,66	49168	379		9789		
84	84	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная акриловой эмалью		287,545	1424,77	4,26	409687	1225	194124	171983	628203	
				м2 окрашиваемой поверхности		745,41	2,23	214338	641		46534		
85	85	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		600,135	389,13	1,01	233532	605	43522	151780	416137	
				м2 окрашиваемой поверхности		315,6	0,53	189405	321		30825		
86	86	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		28,63	1320,7	9,5	37812	272	12013	20499	62975	
				м2 отделываемой поверхности		891,61	3,39	25527	97		4665		
87	87	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		28,63	389,13	1,01	11141	29	2076	7241	19852	
				м2 окрашиваемой поверхности		315,6	0,53	9036	15		1471		
88	88	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		18,15	1818,49	18,72	33006	340	9843	20668	57967	
				м2 стен (за вычетом проемов)		1257,48	7,78	22823	141		4294		
89	89	Е11-340108-0402 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм		18,15	1112,94	15,54	20200	282	0	15249	38285	
				м2 поверхности		1097,4	8,1	19918	147		2836		
90	90	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		1,86945	18219		34060		34060		36784	
				м3							2725		
91	91	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию		18,15	4507,25	44,62	81807	810	46343	28066	118662	
				м2 поверхности облицовки		1909,32	23,59	34654	428		8790		
92	92	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		1,35	5716,44	25,99	7717	35	3304	3517	12133	
				м2 поверхности облицовки		3243	13,72	4378	19		899		
93	93	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		174,488	1621,13	107,22	282868	18708	47514	185516	505855	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1241,61	87,39	216646	15249		37471		
94	94	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		174,488	1320,7	9,5	230445	1658	73212	124934	383809	
				м2 отделываемой поверхности		891,61	3,39	155575	592		28430		