№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		39	3453,67	41	134693	1599	99967	33092	181208
				м трубопровода		849,41	16,43	33127	641		13423	
9	9	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		28	2831,99	21,67	79296	607	64469	14192	100967
				м трубопровода		507,86	9,34	14220	262		7479	
10	10	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		178	2390,09	21,67	425436	3857	331180	90221	556910
				м трубопровода		507,86	9,34	90399	1663		41253	
11	11	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		59	2131,46	21,67	125756	1278	94514	29905	168114
				м трубопровода		507,86	9,34	29964	551		12453	
12	12	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		67	1821,1	21,67	122014	1452	86536	33960	168451
				м трубопровода		507,86	9,34	34027	626		12478	
13	13	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		20	1720,83	21,67	34417	433	23826	10137	48118
				м трубопровода		507,86	9,34	10157	187		3564	
14	14	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		2239	98,41	1,07	220336	2385	4036	209637	464371
				м трубопровода		95,54	0	213916	0		34398	
15	15	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**		80	98,08	1,07	7846	85	118	7490	16564
				м трубопровода		95,54	0	7643	0		1227	
16	16	Е11-130301-1702 Изм. и доп. вып. 3	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120**		73,99	360,82	1,98	26697	146	25157	985	29896
				м2		18,84	0,45	1394	33		2215	
17	17	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**		2297	668,51	72,28	1535578	166016	611059	642233	2352036
				м трубопровода		330,22	37,67	758504	86539		174225	
18	18	С121-110403-0112	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**		74,8	269		20121		20121		21731
				м							1610	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	С121-110403-0110	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	506	206		104236		104236	8339	112575
20	20	С121-110403-0108	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	1452	164		238128		238128	19050	257178
21	21	С121-110403-0616	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	м	132	4478		591096		591096	47288	638384
22	22	С121-110403-0612	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	42,9	3665		157229		157229	12578	169807
23	23	С121-110403-0610	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	30,8	2964		91291		91291	7303	98594
24	24	С121-110403-0609	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	195,8	2676		523961		523961	41917	565878
25	25	С121-110403-0607	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	38,5	2301		88589		88589	7087	95676

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	С121-110403-0605	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	40,7	2049		83394		83394	6672	90066
27	27	С121-110403-0603	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	1848		24394		24394	1951	26345
28	28	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	177	538		95226		95226	7618	102844
29	29	Ц13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	1848	766,57 233,44	13,37 5,12	1416623 431397	24702 9469	960524	317424 138724	1872771
30	30	С123-010605-0106	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм	м	68	617		41956		41956	3356	45312
31	31	С123-010605-0105	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 40 мм	м	460	448		206080		206080	16486	222566
32	32	С123-010605-0104	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм	м	1320	344		454080		454080	36326	490406
33	33	Е11-210101-0107 Изм. и доп. вып. 16	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка	м	27	181,89 174,62	7,28 3,16	4911 4715	196 85	0	3456 669	9036
34	34	С123-010103-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	27,54	1257		34618		34618	2769	37387
35	35	С123-020501-0502	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	205	1748		358340		358340	28667	387007
36	36	С123-020501-0503	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 26х26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	28	2417		67676		67676	5414	73090
37	37	С123-020501-0504	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 32х32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	4	5346		21384		21384	1711	23095
38	38	С123-020501-0603	Угольник обжимной с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	4	1324		5296		5296	424	5720
39	39	С123-020501-0604	Угольник обжимной с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	2	1447		2894		2894	232	3126

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	С123-020501-0606	**Угольник обжимной с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 26x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	19	1831		34789		34789	2783	37572
41	41	С123-020501-0607	**Угольник обжимной с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 26x1 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	2	2116		4232		4232	339	4571
42	42	С123-020501-0608	**Угольник обжимной с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 32x1 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	13	4129		53677		53677	4294	57971
43	43	С123-020501-1102	**Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	259	2252		583268		583268	46661	629929
44	44	С123-020501-1210	**Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 26x20x26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	114	3445		392730		392730	31418	424148
45	45	С123-020501-1209	**Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 26x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	32	3311		105952		105952	8476	114428
46	46	С123-020501-1205	**Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 20x26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	1	5284		5284		5284	423	5707
47	47	С123-020501-1212	**Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 32x20x25 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	16	5936		94976		94976	7598	102574
48	48	С123-020501-1223	**Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 32x32x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	1	6635		6635		6635	531	7166
49	49	С123-020502-0212	**Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 32x26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	8	1902		15216		15216	1217	16433
50	50	С123-020502-0211	**Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 32x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 .**	шт.	3	2474		7422		7422	594	8016
			ИТОГО:					12 178 178	213 117	8 147 112	3 540 177	16 975 823
								3 817 953	102 837		1 257 469	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		203 710				
			Итого с временными									17 179 535
			Зимние удорожания			1,35 %		231 924				
			Итого с зимними удорожаниями									17 411 459
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		348 229				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**17 759 688**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**18 645 914**
			НДС			**12 %**		**2 237 510**				
			Итого с НДС									**20 883 424**
			тендерная скидка									**2 088 342**
			Итого по Акту к оплате:									**18 795 082**

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

расч. соотв

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Белгисев А.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Директор проектного департамента _____ Оспанов Т. С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №6

за **август 2020 (месяц, год) на 2-1-5 электрооборудование и электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Кабельная продукция									
1	1	**Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**		**20**	**112,73**	**1,2**	**2255**	**24**	**138**	**1507**	**4063**
				м		**104,62**	**0,03**	**2092**	**1**		**301**	
2	2	**Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**		**820**	**400,93**	**2,56**	**328761**	**2103**	**22925**	**218851**	**591421**
				м		**370,41**	**0,28**	**303734**	**226**		**43809**	
3	3	**С123-060144-0503**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		**0,2295**	**171889**		**39449**		**39449**		**42604**
				км							**3156**	
4	4	**С123-060144-0901**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		**0,051**	**287343**		**14654**		**14654**		**15827**
				км							**1172**	
5	5	**С123-060144-0504**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		**0,4437**	**269015**		**119362**		**119362**		**128911**
				км							**9549**	
6	6	**С123-060144-0902**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		**0,051**	**446094**		**22751**		**22751**		**24571**
				км							**1820**	
7	7	**С123-060144-0505**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		**0,0816**	**415465**		**33902**		**33902**		**36614**
				км							**2712**	
8	8	**Ц13-080206-0606**	**Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам**		**267**	**516,68**	**106,2**	**137954**	**28355**	**12211**	**77789**	**233002**
				м		**364,75**	**39,89**	**97388**	**10652**		**17259**	
9	9	**С123-061710-0730**	**Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 400 мм**		**48**	**3736**		**179328**		**179328**		**193674**
				м							**14346**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	С123-061710-0729	**Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 300 мм**	м	54	3449		186246		186246	14900	201146
11	11	С123-061710-1504	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 300 мм**	м	165	2272		374880		374880	29990	404870
12	12	С123-061710-2660	**Консоль типа VR300, высотой 170 мм, шириной 55 мм, длиной 345 мм для крепления кабельного лотка к потолку или стене**	шт.	110	1240		136400		136400	10912	147312
13	13	С123-061710-2203	**Соединитель безвинтовой CLW10-CF**	шт.	55	202		11110		11110	889	11999
14	14	С123-061710-2610	**Кронштейн настенный осн.400 CLP1CW-400-1**	шт.	8	5508		44064		44064	3525	47589
15	15	С123-061710-2628	**Держатель горизонтальный VH400 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 450 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек**	шт.	25	950		23750		23750	1900	25650
16	16	С123-061710-2627	**Держатель горизонтальный VH300 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 350 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек**	шт.	35	729		25515		25515	2041	27556
17	17	С121-130206-1713	**Шпилька резьбовая размерами 8 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87**	1000 шт.	0,12	135040		16205		16205	1296	17501
18	18	С123-061710-2646	**Пластина заземления GP шириной 18 мм, длиной 52 мм для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров**	шт.	100	221		22100		22100	1768	23868
19	19	Ц13-080206-0103	**Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования**	м	50	343,85 301,7	2,77 0,13	17192 15085	138 6	1969	10866 2245	30303
20	20	С123-061710-0115	**Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм**	м	50,5	508		25654		25654	2052	27706
21	21	Ц13-080206-0101	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	80	264,4 241,74	2,24 0,13	21152 19339	179 10	1633	13932 2807	37890
22	22	С123-061710-0102	**Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм**	м	80	40		3200		3200	256	3456
23	23	Ц13-080206-0605	**Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам**	м	12	637,21 466,88	124,6 46,85	7647 5603	1495 562	549	4439 967	13052
24	24	С123-061710-1704	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм**	м	12	3204		38448		38448	3076	41524
25	25	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	360	112,73 104,62	1,2 0,03	40584 37664	433 10	2488	27125 5417	73126

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**		1130	400,93	2,56	453049	2898	31591	301587	815007
				м		370,41	0,28	418560	311		60371	
27	27	С123-060144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		1,5198	171889		261237		261237		282136
				км							20899	
			Итого по разделу: 1. Кабельная продукция									3502378
			ИТОГО:					2 586 849	35 625	1 651 759	656 096	3 502 378
								899 465	11 778		259 435	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		42 029				
			Итого с временными									3 544 408
			Зимние удорожания			1,35 %		47 849				
			Итого с зимними удорожаниями									3 592 257
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		71 845				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 664 102
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									3 846 944
			НДС			12 %		461 633				
			Итого с НДС									4 308 577
			тендерная скидка									430 858
			Итого по Акту к оплате:									3 877 719

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

расц. соотв

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН * ARSO * БСН/БИН 050540000602 * ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Бегешев А.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Директор проектного департамента _____ Оспанов Е. С.