№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									7 077 083	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		141 542					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7 218 625	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									7 578 842	
			НДС			12 %		909 461					
			Итого с НДС									8 488 303	
			тендерная скидка									848 830	
			Итого по Акту к оплате:									7 639 473	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист _____ Жасыбаев Н.Е.

Отдел сметной работы _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Сметчик тех.надзора _____ Бегешов Э.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Эксперт: _____ Шулёнбай Серик

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42 от 07.05.2020г**

Акт выполненных работ №12

№ОФ 9740

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-9 Автоматическая пожарная сигнализация**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Автоматическая пожарная сигнализация										
1	15	Ц13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		3100	349,45	154,31	1083284	478375	137738	452725	1658890	
				м кабеля		150,7	52,13	467170	161615		122881		
2	16	Прайс-лист ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани" пункт 103	**Кабель сигнальный КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5мм**		3162	33,93		107282		107282		115865	
				м							8583		
			Итого по разделу: 1. Автоматическая пожарная сигнализация									1774755	
			ИТОГО:					1190566	478375	245020	452725	1774755	
								467170	161615		131464		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		21 297					
			Итого с временными									1 796 052	
			Зимние удорожания			1,35 %		24 247					
			Итого с зимними удорожаниями									1 820 299	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		36 406					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 856 705	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1 949 356	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**233 923**					
			Итого с НДС									**2 183 279**	
			тендерная скидка									**218 328**	
			Итого по Акту к оплате:									**1 964 951**	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ОРТАҒА ҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Отдел сметной работы _____

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Сметчик тех.надзора _____ Бегешов Э.Ж.

Республика Казахстан Алматы каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственный центр «Альянс»

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Республика Казахстан Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью ARSO БСН/БИН 050540006025

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Эксперт: _____ Шуленбай Серик

Республика Казахстан Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью «СП «NEFT» город Алматы Республика Казахстан

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №13

№ОФ 9720

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство территории**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Благоустройство										
1	1	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		484,155	1265,39	1102,52	612647	533788	983	225939	905672	
				м3 материала основания в плотном теле		160,85	271,25	77875	131327		67087		
2	2	С121-010202-0304	**Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**		484,155	1675		810960		810960		875836	
				м3							64877		
3	3	Е11-270401-0104	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**		248,994	1866,79	1619,17	464820	403163	505	174362	690316	
				м3 материала основания в плотном теле		245,59	402,8	61151	100295		51135		
4	4	С121-010201-0103	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**		248,994	2191		545546		545546		589190	
				м3							43644		
5	5	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(до 6 см)**		1383,3	1356,67	102,86	1876686	142290	1664352	127377	2164388	
				м2 покрытия		50,64	34,63	70044	47898		160325		
6	6	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306(до 5 см)**		1383,3	299,2	0,04	413885	56	413453	405	447433	
				м2 покрытия		0,27	0	375	0		33143		
7	7	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(до 5 см)**		1383,3	1446,39	103,11	2000790	142626	1788120	127541	2298597	
				м2 покрытия		50,64	34,74	70044	48050		170266		
8	8	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		590	1678,8	32,92	990493	19422	460825	559817	1674335	
				м бортового камня		864,82	13,74	510245	8104		124025		
9	9	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**		26,55	45536		1208981		1208981		1305699	
				м3							96718		
10	10	Е11-270401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		46,5	1227,58	1065,28	57082	49535	67	21148	84488	
				м3 материала основания в плотном теле		160,85	260,25	7479	12102		6258		
11	11	С121-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**		46,5	1655		76958		76958		83114	
				м3							6157		
12	12	Е11-270401-0104	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**		23,25	1866,79	1619,17	43403	37646	47	16281	64459	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 материала основания в плотном теле			245,59	402,8	5710	9365		4775		
13	13	С121-010201-0102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004		23,25	2474		57521		57521		62122	
				м3							4602		
14	14	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(до 5 см)		465	1446,39	103,11	672571	47944	601081	42873	772680	
				м2 покрытия		50,64	34,74	23545	16152		57236		
15	15	Е11-270602-0401 #К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		465	322,86	0,04	150131	20	149985	136	162289	
				м2 покрытия		0,27	0	126	0		12021		
16	16	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		191	1678,8	32,92	320651	6288	149182	181229	542030	
				м бортового камня		864,82	13,74	165181	2624		40150		
17	17	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		3,056	43685		133501		133501		144181	
				м3							10680		
18	18	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство		290,13	1866,79	1619,17	541612	469770	589	203168	804362	
			м3 материала основания в плотном теле			245,59	402,8	71254	116865		59582		
19	19	С121-010201-0103	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		290,13	2191		635675		635675		686529	
				м3							50854		
20	20	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1934,2	1446,39	103,11	2797605	199427	2500240	178334	3214015	
				м2 покрытия		50,64	34,74	97939	67186		238075		
21	24	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		28	1227,58	1065,28	34372	29828	41	12734	50875	
			м3 материала основания в плотном теле			160,85	260,25	4504	7287		3768		
22	25	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		28	1655		46340		46340		50047	
				м3							3707		
23	26	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство		14	1866,79	1619,17	26135	22668	28	9804	38814	
			м3 материала основания в плотном теле			245,59	402,8	3438	5639		2875		
24	27	С121-010201-0102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004		14	2474		34636		34636		37407	
				м3							2771		
25	28	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(до 5 см)		280	1446,39	103,11	404989	28870	361941	25816	465269	
				м2 покрытия		50,64	34,74	14178	9726		34464		
26	29	Е11-270602-0401 #К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		280	322,86	0,04	90402	12	90314	82	97722	
				м2 покрытия		0,27	0	76	0		7239		
27	30	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		290	1678,8	32,92	486852	9547	226507	275164	822978	
				м бортового камня		864,82	13,74	250798	3983		60961		
28	31	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		4,64	43685		202698		202698		218914	
				м3							16216		
29	32	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(до 5 см)		9	1446,39	103,11	13017	928	11634	830	14955	
				м2 покрытия		50,64	34,74	456	313		1108		
30	33	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306(до 5 см)		9	299,2	0,04	2693	0	2690	3	2911	
				м2 покрытия		0,27	0	2	0		216		
31	34	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		8,674	6355,36	1037,98	55126	9003	16116	31893	93981	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 подстилающего слоя		3459,43	452,1	30007	3922		6962		
32	35	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		86,74	1866,79	1619,17	161925	140447	176	60741	240480	
				м3 материала основания в плотном теле		245,59	402,8	21303	34939		17813		
33	36	С121-010201-0103	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		4,337	2191		9502		9502		10263	
				м3							760		
34	37	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		1,7348	1265,39	1102,52	2195	1913	4	810	3245	
				м3 материала основания в плотном теле		160,85	271,25	279	471		240		
35	38	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		1,7348	1251		2170		2170		2344	
				м3							174		
36	39	Е11-270701-0302	Плитки тактильные. Устройство с заполнением швов песком		86,74	480,57	39,75	41685	3448	0	42927	91380	
				м2 тротуара		440,82	17,42	38236	1511		6769		
37	40	С124-060101-0101	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007		88,4748	7478		661615		661615		714544	
				м2							52929		
			Итого по разделу: 1. Благоустройство									20527864	
			Раздел: 2. Ограждение территории										
38	41	У86-010602-0502	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м		75	39715	7610	2978625	570750	1959225	601419	3866448	
				секция		5982	2830	448650	212250		286404		
39	42	У86-010605-0201	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками		2	131437	5097	262874	10194	197644	53816	342025	
				шт.		27518	2051	55036	4102		25335		
40	43	У86-010605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками		2	72116	161	144232	322	118986	22792	180386	
				шт.		12462	61	24924	122		13362		
41	44	У86-010601-0101	Декоративный забор "Национальный стиль"		50	22539	2812	1126950	140600	895000	175171	1406291	
				секция		1827	1142	91350	57100		104170		
			Итого по разделу: 2. Ограждение территории									5795150	
			Раздел: 3. Пандус П-1										
42	45	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		1,6	1263,36	1102,52	2021	1764	0	747	2989	
				м3 материала основания в плотном теле		160,85	271,25	257	434		221		
43	46	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		1,6	1251		2002		2002		2162	
				м3							160		
44	47	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		6,4	16898,3	1727,01	108149	11053	82639	15719	133778	
				м3		2258,98	440,05	14457	2816		9909		
45	48	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,13549	244525		33131		33131		35781	
				т							2650		
46	49	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором		20,2	574,71	39,62	11609	800	105	11937	25430	
				м2 тротуара		529,91	17,27	10704	349		1884		
47	50	С121-040509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91		20,604	1694		34903		34903		37695	
				м2							2792		
48	51	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		15	764,01	82,17	11460	1233	1145	11391	24680	
				м ограждения		605,49	38,1	9082	572		1828		
49	52	С121-060208-0703	Ограждения четырехригельные горизонтальные хромированные, крепление сварное, высотой до 1200 мм		15	11643		174645		174645		188617	
				м							13972		
50	53	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,84	15143,46	1122,82	12721	943	10580	1299	15141	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1425,6	273,22	1198	230		1122		
51	54	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство		7,66	22522,15	2124,4	172520	16273	116235	40059	229585	
				м3		5223,4	523,43	40011	4009		17006		
52	55	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,37526	244525		91760		91760		99101	
				т							7341		
53	56	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором		45,7	574,71	39,62	26264	1811	237	27006	57532	
				м2 тротуара		529,91	17,27	24217	789		4262		
54	57	С121-040509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91		46,614	1694		78964		78964		85281	
				м2							6317		
55	58	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		16,8	2277,3	41,78	38259	702	25889	10981	53178	
				м2 поверхности		694,51	8,29	11668	139		3939		
56	59	Е11-230101-0101	Основание из ПГС толщ.100мм. Устройство		33,299	2720,36	164,12	90585	5465	45823	40643	141727	
				м3 основания		1180,14	52,74	39297	1756		10498		
57	60	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи		363,98	4072,66	1949,94	1482365	709738	81037	1064930	2751079	
				м лотка		1900,08	808,99	691591	294455		203784		
58	61	С121-040303-0133	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		12,172	76244		928042		928042		1002285	
				м3							74243		
59	62	С121-040303-0157	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В30, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		0,26	80214		20856		20856		22524	
				м3							1668		
60	63	Е11-231201-0101	Решетка дождеприемная. Установка		6	1887,03	202,37	11322	1214	0	10633	23712	
				шт.		1684,66	105,49	10108	633		1756		
61	64	С123-030101-0402	Дождеприемник малый для пешеходной зоны, тип Д (А15) ГОСТ 3634-99		6	20106		120636		120636		130287	
				комплект							9651		
62	65	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		592,4	905,39	19,88	536352	11777	338201	174988	768248	
				м2 поверхности		314,61	3,01	186374	1785		56907		
			Итого по разделу: 3. Пандус П-1									5830812	
			Раздел: 4. Беседка л.12,5 ГП										
63	66	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		101,53	1875,72	0	190442	0	0	137118	353765	
				м3 грунта		1875,72	0	190442	0		26205		
64	67	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		101,53	44,79	44,79	4548	4548	0	1295	6311	
				м3 грунта		0	17,72	0	1799		467		
65	68	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		101,53	18,2	15,27	1848	1551	5	684	2734	
				м3 грунта		2,87	6,48	292	658		203		
66	69	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /основание/		14,3	175,24	79,88	2506	1142	0	1389	4207	
				м3 уплотненного грунта		95,36	39,56	1364	566		312		
67	70	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		53,3	20646,54	2028,41	1100461	108114	735995	256068	1465051	
				м3		4809,6	469,82	256352	25041		108522		
68	71	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		280,8	2277,3	41,78	639465	11733	432713	183532	888837	
				м2 поверхности		694,51	8,29	195019	2327		65840		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	72	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Установка элементов каркаса из брусьев**	м3	9,126	103122,36	1097,31	941095	10014	680983	229544	1264290	
						27405	542,52	250098	4951		93651		
70	73	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	2,5545	105181,4	1488,79	268686	3803	197250	62374	357545	
						26475,8	654,49	67632	1672		26485		
71	74	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	442	3161,28	102,85	1397286	45460	379841	906937	2488561	
						2199,06	31,26	971985	13817		184338		
72	75	С121-100101-0701	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	486,2	3128		1520834		1520834		1642500	
											121667		
73	76	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	**Укладка лаг по кирпичным столбикам**	м2	260	2070,87	20,5	538427	5329	386428	140153	732866	
						564,11	9,34	146670	2429		54286		
74	77	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	260	5532,42	50,27	1438430	13069	1228160	191764	1760609	
						758,46	26,17	197200	6804		130415		
75	78	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Установка элементов каркаса из брусьев**	м3	0,2275	103122,36	1097,31	23460	250	16976	5722	31517	
						27405	542,52	6235	123		2335		
76	79	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	**Обшивка каркасных стен досками обшивки**	м2	36,4	572,36	16,23	20834	591	3251	15569	39316	
						466,82	8,44	16992	307		2912		
77	80	Е11-100112-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Беседка деревянная. Ограждение**	м ограждения	159,9	3237,83	22,72	517730	3632	133072	344426	931128	
						2382,9	10,44	381026	1670		68972		
78	81	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	**Поручни деревянные. Устройство**	м плинтусов	159,9	99,69	2,31	15940	370	133	14692	33083	
						96,54	1,21	15437	193		2451		
79	82	С121-070503-0302	**Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88**	м	159,9	1412		225779		225779		243841	
											18062		
80	83	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	2,5545	8954,54	60,73	22874	155	20157	2372	27267	
						1003,08	28,85	2562	74		2020		
81	84	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	10,1335	8621,83	43,96	87369	445	61948	22667	118839	
						2464,68	20,67	24976	209		8803		
82	85	Е11-100116-0102	**Ограждения. Антисептирование водными растворами**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	137,8	124,53	4,4	17160	606	3818	11719	31190	
						92,43	2,07	12736	285		2310		
83	86	Е11-100116-0103	**Полы. Антисептирование водными растворами**	м2 покрытия по фермам	260	72,84	2,2	18938	571	4630	12605	34066	
						52,83	1,03	13737	269		2523		
84	87	Е11-150403-0902 Изм. и доп. вып. 12	**Полы. Покрытие лаком за 2 раза**	м2 отделываемой поверхности	260	474,57	1,1	123388	285	79220	35227	171305	
						168,78	0,58	43884	150		12689		
85	88	Е11-150404-0111 Изм. и доп. вып. 4	**Ограждения деревянные. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	137,8	980,62	1,1	135129	151	71433	50900	200912	
						461,14	0,58	63545	80		14882		
86	89	Е11-150404-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхность стен проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 1 раз**	м2 покрытия	72,8	391,25	0,81	28483	59	21952	5203	36381	
						88,91	0,43	6473	31		2695		
87	90	Е11-150404-0202 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхность потолков проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 1 раз**	м2 покрытия	442	412,35	0,81	182260	356	133278	39051	239015	
						110,01	0,43	48625	189		17705		
			Итого по разделу: 4. Беседка л.12,5 ГП									13105136	
			Раздел: 5. Земляные работы л.7 ГП										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	91	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	9328,6	64,67	64,67	603281	603281	0	144608	807720	
						0	21,53	0	200845		59831		
89	92	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	9328,6	54,32	54,32	506756	506756	0	121471	678485	
						0	18,09	0	168710		50258		
90	93	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9328,6	18,2	15,27	169775	142492	488	62805	251186	
						2,87	6,48	26795	60434		18606		
91	94	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /вывоз излишнего грунта/	м3 грунта	9328,6	173,36	164,84	1617230	1537689	733	392233	2170220	
						8,45	49,95	78808	465960		160757		
92	95	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	16325,05	370		6040269				6523490	
											483221		
			Итого по разделу: 5. Земляные работы л.7 ГП									10431101	
			Раздел: 6. Озеленение										
93	110	Е11-470102-0208	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	яма	30	4456,79	372,9	133704	11187	36189	80058	230862	
						2877,6	154,89	86328	4647		17101		
94	111	С125-010203-0302	Береза обыкновенная, с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	16	2133		34128		34128		36858	
											2730		
95	112	С125-010203-2302	Клен красный, высотой от 1 м до 2 м	шт.	14	3402		47628		47628		51438	
											3810		
96	113	Е11-470102-0203	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	яма	143	2978,57	216,8	425936	31002	109076	262887	743929	
						1999,01	90,05	285858	12877		55106		
97	114	С125-010301-0301	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (сирень обыкновенная) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	20	4177		83540		83540		90223	
											6683		
98	115	С125-010302-0301	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (спирея Тунберга розовая) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	80	4177		334160		334160		360893	
											26733		
99	116	С125-010302-0301	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (спирея Вангаутта белая) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	43	4177		179611		179611		193980	
											14369		
100	117	Е11-470108-0106	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	550	360,19	41,28	198106	22704	0	163922	390990	
						318,91	19,77	175402	10874		28962		
101	118	С125-010302-0101	Саженцы бирючины, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	4400	418		1839200		1839200		1986336	
											147136		
102	119	Е11-470101-0101	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	2304,47	11,38	11,38	26225	26225	0	9131	38184	
						0	4,5	0	10376		2828		
103	120	Е11-470101-0102	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м2	987,63	107,71	0	106380	0	0	93614	215993	
						107,71	0	106380	0		15999		
104	121	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см		3292,1	444,36	10,15	1462865	33406	463198	858604	2507186	