Заказчик: Государственное учреждение "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ"
Подрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор №39 от 30.04.2020 года
Наименование
строительства и его адрес: Реконструкция КНС города Сарани

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя**	**м3 грунта**	**1604,53657**		**26,06**	**26,06**	**41821,44**	**41821,44**	**--**	**11621,40**	**57718,27**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**10,06**	**--**	**16140,84**		**4275,43**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением										
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**1604,53657**		**45,12**	**45,12**	**72389,12**	**72389,12**	**--**	**20115,59**	**99905,08**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**17,41**	**--**	**27938,32**		**7400,38**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением										
3	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**4011,341425**		**151,65**	**143,69**	**608335,41**	**576383,63**	**--**	**124956,67**	**791955,44**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,97**	**35,30**	**31951,78**	**141599,15**		**58663,37**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
4	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1203,402428**		**166,82**	**158,06**	**200750,69**	**190206,60**	**--**	**41235,70**	**261345,30**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,76**	**38,83**	**10544,09**	**46727,72**		**19358,91**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	80,2268285	1912,68	--	153448,25	--	--	110482,74	285045,47
		НР - 72%; СП - 8%			1912,68	--	153448,25	--		21114,48	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
6	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	1444,082913	1238,38	1238,38	1788323,40	1788323,40	--	799913,34	2795295,68
		НР - 72%; СП - 8%			--	769,34	--	1110990,75		207058,94	
		Состав работ: 1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций									
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	641,814628	757,56	--	486213,09	--	--	350073,42	903189,44
		НР - 72%; СП - 8%			757,56	--	486213,09	--		66902,92	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) траншей и разравнивание вытесненного грунта при перемещении грунта до 5 м и разравнивание вытесненного грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4813,60971	18,01	18,01	86684,45	86684,45	--	24088,00	119634,24
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,95	--	33455,55		8861,80	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	3209,07314	154,84	73,74	496906,52	236625,02	--	265097,23	822964,06
		НР - 72%; СП - 8%			81,11	33,63	260281,50	107909,10		60960,30	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	145,6116937	2642,45	155,89	384771,62	22699,41	216073,19	151002,25	578635,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1002,66	44,84	145999,02	6528,50		42861,91	
		Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением									
11	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,7621549	953650,80	352838,80	726829,63	268917,82	52512,47	478250,92	1301487,00
		НР - 99%; СП - 8%			531912,00	101924,69	405399,34	77682,40		96406,44	
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
12	С123-010501-1021 2301-0501-1021 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400x15,3 ГОСТ 18599-2001**	м	769,7764166	15292,00	--	11771420,96	--	11771420,96	--	12713134,64
		СП - 8%			--	--	--	--		941713,68	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20730310,38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1493837,07				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3284050,88			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1568972,32			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12040006,63		
		- Накладные расходы	Тенге							2376837,26	
		- Сметная прибыль	Тенге							1535578,55	

Временные здания и сооружения 1,6%	331 684,97
Итого	21 061 995,35
Доп. затрты при производстве работ в зимнее время 4,2%	884 603,80
Итого	21 946 599,15
Непредвиденные работы и затраты 2%	438 931,98
Итого в текущих ценах на 2019 год-100%, К=1	22 385 531,13
НДС 12%	2 686 263,74
Итого	25 071 794,87
Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,9000	22 564 615,38

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Сарани" Акпаров Б.К.

Подрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" Жайнаков Ж.Т.

Разработчик проекта строительства: ТОО "Гипроводхоз" Акашев Д.М.

расценки проверила

Эксперт технического надзора: ТОО "Компания Құрылыс Көмек" Воробьев А.В.