Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» сентября 2020 года

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства» руководитель управления Утешов Байрон Рскалиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии
«25» сентября 2020 г. ПК «Ерзат» № 19011329 от 22.05.2019г. Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, У.Бактыбай, 78 Аликулов Каржаубай Койшыбайулы
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
«28» сентября 2020 г. ТОО «Оразбай-2005» Кыдыралин Гибат Амзеевич аттестат эксперта №KZ23VJE00030047 от 31.08.2017 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
«28» сентября 2020 г. ТОО «ИнжЭнерго» Шауменов Аслан Петрович.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: СМР по объекту «Газоснабжение придорожного кемпинга для ИП Берденов А.М. по адресу: с. Кобда, тр. Самара-Шымкент уч. 619/2»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «28» июня 2018 года №85 Аким Кобдинского сельского округа Хобдинского района;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства» талон №KZ03REA00173184 от 18.05.2020 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ИнжЭнерго»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) ИП Берденов А.М. №20 от 29.06.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 05.2020 г.;

месяц, год

окончание работ 09.2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,5;

фактически, месяц: 4,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	метр	2472,5		2472,5	

газопровода					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Данный проект разработан на основании задания на проектирование, выданное ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства" и технических условий №03-2019-00719 от 27.02.2019г.. выданных АО "КазТрансГаз Аймак".

Точка врезки в существующий подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Ø110 Р(проект)=3,0 кгс/см2, Р(раб)=2,5 кгс/см2.

В точке подключения устанавливается надземно задвижка стальная диаметром Ø80 в ограждении 3х3м.

Подводящий газопровод среднего давления от точки врезки до кемпинга запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб ПНД Т ГАЗ д-90 мм с толщиной стенки 8,2мм, SDR

11 ПЭ 100 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и надземным способом из труб стальных электросварных Ø89х4,0 по ГОСТ 10704-91 из стали В20 по ГОСТ 1050-88.
Соединение полиэтиленового газопровода среднего давления со стальным газопроводом выполнить неразъёмным с помощью переходников «полиэтилен-сталь».
Проектируемый газопровод пересекает автодорогу. Коэффициент запаса прочности трубы на переходах должен быть не менее 2,8.
Стальные участки узлов неразъемного соединения должны быть покрыты изоляцией "весьма усиленного" типа. На выходе из земли газопровод заключить в стальной футляр. Средняя глубина заложения подземного газопровода h=1,0м.
Контроль качества сварных стыков полиэтиленового газопровода среднего давления со средней степенью автоматизации согласно МСН 4.03-01-2003г., табл.15 п.1 составляет 25%, но не менее одного стыка, надземного стального газопровода согласно табл. 14 МСН 4.03-01-2003г. - 5%, но не менее 1 стыка. Укладка газопровода и соединений должна осуществляться на местный мягкий грунт без твердых включений, толщиной не менее 10см, сверху слой грунта на высоту не менее 20см.
Через каждые 500,0 м и на углах поворота газопровода установить опознавательные знаки с правой стороны газопровода (по ходу газа) на расстоянии 1,0 м от газопровода. Для поиска трассы полиэтиленового газопровода необходимопредусмотреть прокладку вдоль присыпанного газопровода (на расстоянии 0,2-0,3 м) изолированного алюминиевого провода сечением 2,5 мм² по ГОСТ 6323-79 с выводом его концов под ковер по трассе газопровода через каждые 2,0 км (контрольные пункты) или футляр на выходе из земли для возможности подключения аппаратуры. Пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2м с есмываемой надписью «Сак болыныз! Осторожно! Газ!» укладывается на расстоянии 0,2м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.
На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями газопровод заключить в полиэтиленовый футляр и лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения в соответствии с проектом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **28 459,545** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **23 611,726** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **-** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **28 459,545**тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **23 611,726** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **-** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: <u>СМР по объекту «Газоснабжение придорожного кемпинга для ИП Берденов А.М. по адресу: с. Кобда, тр. Самара-Шымкент уч. 619/2»</u> принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Утешов Байрон Рскалиевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Кыдыралин Гибат Амзеевич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Шауменов Аслан Петрович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Аликулов Каржаубай Койшыбайулы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	2472,5	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	2466,5	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d = 80мм	шт	3	
6	Подземный кран d = 50 мм	шт	6	
7	Подземный кран d =	шт		

8	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки – качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	труба	SDR11	ПЭ	91x10,0	2 466,5	
2	труба	ГОСТ-10704-91	сталь	80x4,0	6	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик
Руководитель Утешов Б.Р._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Шауменов А.П._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» сентября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «Ерзат» Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, У.Бактыбай, 78
наименование организации, юридический адрес

в лице председатель Аликулов Каржаубай Койшыбайулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: СМР по объекту «Газоснабжение придорожного кемпинга для ИП Берденов А.М. по адресу: с. Кобда, тр. Самара-Шымкент уч. 619/2», Актюбинская область, Хобдинский район, с. Кобда
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» руководитель управления Утешов Байрон Рскалиевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):ТОО «ИнжЭнерго»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) приказом №20 от 29.06.2019 г. ИП Берденов А.М.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	2710,5		2710,5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Данный проект разработан на основании задания на проектирование, выданное ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства" и технических условий №03-2019-00719 от 27.02.2019г.. выданных АО "КазТрансГаз Аймак".

Точка врезки в существующий подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Ø110 Р(проект)=3,0 кгс/см2, Р(раб)=2,5 кгс/см2.

В точке подключения устанавливается надземно задвижка стальная диаметром Ø80 в ограждении 3х3м.

Подводящий газопровод среднего давления от точки врезки до кемпинга запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб ПНД Т ГАЗ д-90 мм с толщиной стенки 8,2мм, SDR 11 ПЭ 100 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и надземным способом из труб стальных электросварных Ø89х4,0 по ГОСТ 10704-91 из стали В20 по ГОСТ 1050-88.

Соединение полиэтиленового газопровода среднего давления со стальным газопроводом ыполнить неразъёмным с помощью переходников «полиэтилен-сталь».

Проектируемый газопровод пересекает автодорогу. Коэффициент запаса прочности трубы на переходах должен быть не менее 2,8.

Стальные участки узлов неразъемного соединения должны быть покрыты изоляцией "весьма

усиленного" типа. На выходе из земли газопровод заключить в стальной футляр. Средняя глубина заложения подземного газопровода h=1,0м.
Контроль качества сварных стыков полиэтиленового газопровода среднего давления со средней степенью автоматизации согласно МСН 4.03-01-2003г., табл.15 п.1 составляет 25%, но не менее одного стыка, надземного стального газопровода согласно табл. 14 МСН 4.03-01-2003г. - 5%, но не менее 1 стыка. Укладка газопровода и соединений должна осуществляться на местный мягкий грунт без твердых включений, толщиной не менее 10см, сверху слой грунта на высоту не менее 20см.
Через каждые 500,0 м и на углах поворота газопровода установить опознавательные знаки с правой стороны газопровода (по ходу газа) на расстоянии 1,0 м от газопровода. Для поиска трассы полиэтиленового газопровода необходимопредусмотреть прокладку вдоль присыпанного газопровода (на расстоянии 0,2-0,3 м) изолированного алюминиевого провода сечением 2,5 мм² по ГОСТ 6323-79 с выводом его концов под ковер по трассе газопровода через каждые 2,0 км (контрольные пункты) или футляр на выходе из земли для возможности подключения аппаратуры. Пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2м с есмываемой надписью «Сак болыныз! Осторожно! Газ!» укладывается на расстоянии 0,2м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.
На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями газопровод заключить в полиэтиленовый футляр и лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения в соответствии с проектом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____.;
месяц, год
окончание работ _____.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,5;
фактически, месяц: 4,5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Начальник ПТО АПР АО „КазТрансГаз Аймак"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

30.10.2020

подпись руководителя, дата

МП
(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект СМР по объекту «Газоснабжение придорожного кемпинга для ИП Берденов А.М. по адресу: с. Кобда, тр. Самара-Шымкент уч. 619/2» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «Ерзат» в лице председателя Аликулов Каржаубай Койшыбайулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

«ЕРЗАТ»

подпись, дата

МП
(при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«28» сентября 2020 года

Технический надзор ТОО «Оразбай-2005», Кыдыралин Гибат Амзеевич, Актюбинская область, г.Актобе, Маресьева, 95

наименование организации, ФИО (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Кыдыралина Гибата Амзеевича аттестат эксперта №KZ23VJE00030047 от 31.08.2017 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании №_____

№ договора и дата

по объекту: СМР по объекту «Газоснабжение придорожного кемпинга для ИП Берденов А.М. по адресу: с. Кобда, тр. Самара-Шымкент уч. 619/2», Актюбинская область, Хобдинский район, с. Кобда

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», Утешов Байрон Рскалиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ПК «Ерзат» № 19011329 от 22.05.2019г.

      наименование организации, № лицензии и дата получения

      в лице Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

      фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

   начало работ 05.2020;

   месяц, год

   окончание работ 09.2020;

   месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 4,5 месяцев;

фактически 4,5 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **28 459,545** тысяч тенге, в том числе:

   строительно-монтажных работ **23 611,726** тысяч тенге,

   оборудования, инструмента и инвентаря **-** тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **28 459,545** тысяч тенге, в том числе:

   строительно-монтажных работ **23 611,726** тысяч тенге,

   оборудования, инструмента и инвентаря **-** тысяч тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «ИнжЭнерго»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ИП Берденов А.М. №20 от 29.06.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО «Оразбай-2005», директор Кыдыралин Гибат Амзеевич,

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт (ы) по техническому надзору Кыдыралин Гибат Амзеевич аттестат эксперта № KZ23VJE00030047 от 31.08.2017 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

_____

подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«28» сентября 2020 года

Авторский надзор ТОО «ИнжЭнерго» директор Шауменов Аслан Петрович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Шауменова Аслана Петровича
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании _____
№ договора и дата

по объекту: СМР по объекту «Газоснабжение придорожного кемпинга для ИП Берденов А.М. по адресу: с. Кобда, тр. Самара-Шымкент уч. 619/2», Актюбинская область, Хобдинский район, с. Кобда
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства», Утешов Байрон Рскалиевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлялось подрядчиком (генеральным подрядчиком) ПК «Ерзат» № 19011329 от 22.05.2019г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Аликулова Каржаубая Койшыбайулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ 05.2020 г.
месяц, год
окончание работ 09.2020 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 4,5 месяцев; фактически 4,5 месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «ИнжЭнерго»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ИП Берденов А.М. №20 от 29.06.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: ТОО «ИнжЭнерго» директор Шауменов Аслан Петрович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору
Шауменов Аслан Петрович

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись, дата Место печати (при наличии)