Заказчик: Государственное учреждение "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ"
Подрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор №39 от 30.04.2020 года
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция КНС города Сарани

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 года

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1398,211697		26,06 --	26,06 10,06	36443,69 --	36443,69 14065,31	--	10127,02 3725,66	50296,37
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1398,211697		45,12 --	45,12 17,41	63080,71 --	63080,71 24345,77	--	17528,96 6448,77	87058,44
3	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2356,916836		151,65 7,97	143,69 35,30	357435,54 18773,69	338661,84 83198,46	--	73419,95 34468,44	465323,92
4	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1613,360919		166,82 8,76	158,06 38,83	269139,65 14136,10	255003,55 62646,27	--	55283,31 25953,84	350376,80
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	137,5962396		1912,68 1912,68	-- --	263177,58 263177,58	-- --	--	189487,85 36213,23	488878,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	178,1928	2199,58 2199,58	-- --	391949,68 391949,68	-- --	--	282203,77 53932,28	728085,72
7	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	1459,795182	1238,38 --	1238,38 769,34	1807781,16 --	1807781,16 1123078,83	--	808616,75 209311,83	2825709,74
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	349,0994	757,56 757,56	-- --	264463,74 264463,74	-- --	--	190413,89 36390,21	491267,85
9	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) траншей и разравнивание вытесненного грунта при перемещении грунта до 5 м и разравнивание вытесненного грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4359,64662	18,01 --	18,01 6,95	78509,39 --	78509,39 30300,42	--	21816,30 8026,06	108351,74
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2294,88866	154,84 81,11	73,74 33,63	355350,31 186133,83	169216,48 77168,50	--	189577,68 43594,24	588522,23
11	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	28,2613107	2642,45 1002,66	155,89 44,84	74679,10 28336,49	4405,66 1267,10	41936,96	29307,55 8318,93	112305,58
12	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,8191542	953650,80 531912,00	352838,80 101924,69	781187,06 435717,95	289029,38 83492,04	56439,72	514017,89 103616,40	1398821,34
13	С123-010501-1021 2301-0501-1021 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400x15,3 ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	826,605808	15292,00 --	-- --	12640456,02 --	-- --	12640456,02	-- 1011236,48	13651692,50
14	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=0,6	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,2	942769,96 334601,28	562571,83 177426,68	188553,99 66920,26	112514,37 35485,34	9119,37	101381,54 23194,84	313130,37
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								21659821,26
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1669609,30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3154646,23			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1535048,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12747952,07		
		- Накладные расходы	Тенге							2483182,45	
		- Сметная прибыль	Тенге							1604431,20	

Временные здания и сооружения 1,6%	346 557,14
Итого	22 006 378,40
Доп. затрты при производстве работ в зимнее время 4,2%	924 267,89
Итого	22 930 646,29
Непредвиденные работы и затраты 2%	458 612,93
Итого в текущих ценах на 2019 год-100%, К=1	23 389 259,22
НДС 12%	2 806 711,11
Итого	26 195 970,33
Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,9000	23 576 373,29

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Сарани" _____ Сулейменов А.Р.

Подрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" _____ Жайнаков Ж.Т.

Разработчик проекта строительства: ТОО "Гипроводхоз" расценки проверила _____ Мисонова В.И.

Разработчик проекта строительства: ТОО "Гипроводхоз" _____ Акашев Т. М.

Эксперт технического надзора: ТОО "Компания Құрылыс Көмек" _____ Воробьев А. В.