Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

Заказчик: Государственное учреждение "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ"
Подрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор №39 от 30.04.2020 года
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция КНС города Сарани

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 года

Составлен(а) в ценах 2019 года

						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛС-02-01 Строительство напорного коллектора от КНС-1										
		Земляные работы										
1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**2811,87**		**26,06** **--**	**26,06** **10,06**	**73289,99** **--**	**73289,99** **28286,01**	**--**	**20365,92** **7492,47**	**101148,38**
2	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**2811,87**		**45,12** **--**	**45,12** **17,41**	**126858,30** **--**	**126858,30** **48960,51**	**--**	**35251,56** **12968,79**	**175078,66**
3	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**6594,84**		**151,65** **7,97**	**143,69** **35,30**	**1000132,94** **52530,27**	**947602,67** **232795,87**	**--**	**205434,83** **96445,42**	**1302013,19**
4	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**2637,7**		**166,82**	**158,06**	**440019,13**	**416907,87**	**--**	**90383,24**	**572834,55**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			8,76	38,83	23111,25	102421,02		42432,19	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
5	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**203,95**	**1912,68**	**--**	**390091,09**	**--**	**--**	**280865,58**	**724633,20**
		НР - 72%; СП - 8%			**1912,68**	**--**	**390091,09**	**--**		**53676,53**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
6	**Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**2719,28**	**1238,38**	**1238,38**	**3367502,00**	**3367502,00**	**--**	**1506276,63**	**5263680,88**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**769,34**	**--**	**2092050,88**		**389902,29**	
		Состав работ: 1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций									
7	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**927,91**	**757,56**	**--**	**702947,50**	**--**	**--**	**506122,20**	**1305795,28**
		НР - 72%; СП - 8%			**757,56**	**--**	**702947,50**	**--**		**96725,58**	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
8	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) траншей и разравнивание вытесненного грунта при перемещении грунта до 5 м и разравнивание вытесненного грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8590,18**	**18,01**	**18,01**	**154693,68**	**154693,68**	**--**	**42986,50**	**213494,59**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**6,95**	**--**	**59703,47**		**15814,41**	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
9	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**5154,1**	**154,84**	**73,74**	**798082,75**	**380044,01**	**--**	**425773,29**	**1321764,53**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Уплотнение грунта			81,11	33,63	418038,74	173313,06		97908,48	
10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м3 основания	145,931	2642,45 1002,66	155,89 44,84	385615,37 146319,18	22749,18 6542,82	216547,01	151333,37 42955,90	579904,64
11	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	1,326	953650,80 531912,00	352838,80 101924,69	1264541,00 705315,31	467864,25 135152,14	91361,40	832062,78 167728,30	2264332,00
12	С123-010501-1021 2301-0501-1021 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400x15,3 ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	1340	15292,00 --	-- --	20491280,00 --	-- --	20491280,00	-- 1639302,40	22130582,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29195053,67	5957511,91	20799188,41	4096855,91	35955262,34
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2438353,34	2879225,76	--	2663352,77	
		Материалы	Тенге				8703773,67				
		Всего заработная плата	Тенге				307908,41				
		Накладные расходы	Тенге				4096855,91	5317579,11			
		Сметная прибыль	Тенге				1024050,37				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13824679,94				5431,01
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5317579,11			
		Сметная заработная плата	Тенге				20491280,00				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				20491280,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1639302,40				
		Сметная прибыль	Тенге				22130582,40				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				35955262,34				5431,01
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5317579,11			
		Сметная заработная плата	Тенге								35955262,34
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					2438353,34				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5957511,91			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2879225,76			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20799188,41		
		- Накладные расходы	Тенге							4096855,91	
		- Сметная прибыль	Тенге							2663352,77	

Временные здания и сооружения 1,6%	575 284,20
Итого	36 530 546,54
Доп. затрты при производстве работ в зимнее время 4,2%	1 534 282,95
Итого	38 064 829,49
Непредвиденные работы и затраты 2%	761 296,59
Итого в текущих ценах на 2019 год-100%, К=1	38 826 126,08
НДС 12%	4 659 135,13
Итого	43 485 261,21
Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,9000	39 136 735,09

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Сарани" _____ Акпаров Б.К.

Подрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" _____ Жайнаков Ж.Т.

Разработчик проекта строительства: ТОО "Гипроводхоз" расценки проверила _____ Мисонова В.И.

Разработчик проекта строительства: ТОО "Гипроводхоз" _____ Акашев Т. М.

Эксперт технического надзора: ТОО "Компания Құрылыс Көмек" _____ Воробьев А. В.