Форма 3

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»
Технический надзор: ТОО "Тұран Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "АлемСтрой -1"
Договор: №244 от 10 апреля 2020 г.
Наименование объекта -Строительство по объекту: « Строительство печи крематории в микрорайоне Актас города Шымкент»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
от 15 июля 2020 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2017 г)	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в базовом уровне цен 2017 г	дополнительные			
				в отчетном месяце	Оборудование		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Общестроительные работы	15 961 947,00	**14251739**							1 710 209,00	15 961 947,00
в том числе оборудование										
Итого затраты подрядчика	15 961 947	14 251 739							1 710 209,00	**15 961 947,00**

Заказчик

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства города Шымкент"

_____ **Куздеубаев Б.**

Главный специалист

_____ **Косаков К.**

Технический надзор:

Директор
ТОО "Тұран Құрылыс"

_____ **Курманов М.Ж.**

Подрядчик

Директор
ТОО "АлемСтрой-1"

_____ **Сапарбеков М.К.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление Строительства города Шымкент"

Технический надзор: ТОО "Тұран құрылыс"

Подрядчик: ТОО "АлемСтрой-1"

Договор : №244 от 10 апреля 2020 года

Наименование Объекта: Строительство по объекту:" Строительство печи крематори в микрорайоне Актас города Шымкента"

АКТ

Стоимости выполненных работ

на 15 июля 2020 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. Смета 2-1. ЗДАНИЕ ДЕЖУРНОГО									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	5,6	44,22	44,22	248	248	--	62	335
						--	15,47	--	87		25	
2	2	Е11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	80,122	154,45	148,74	12375	11918	--	2773	16360
						5,71	42,37	457	3395		1212	
3	3	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,478	1681,68	--	4167	--	--	3000	7741
						1681,68	--	4167	--		573	
4	4	Е11-010101-0402	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3/ВЪЕЗД-ЗАЕЗД**	м3 грунта	50,1	154,45	148,74	7738	7452	--	1734	10230
						5,71	42,37	286	2123		758	
5	5	Е11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ВЪЕЗД-ЗАЕЗД**	м3 грунта	50,1	23,18	23,18	1161	1161	--	319	1599

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	8,84	--	443		118	
6	6	Е11-010201-1001	Устройство ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ на просадочных грунтах методом послойной укатки (Н=1м)	м3 грунтовой подушки	40,3	404,26	402,86	16292	16235	5	3582	21464
						1,28	122,17	52	4923		1590	
7	7	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	10	26,57	26,57	266	266	--	67	359
						--	9,29	--	93		27	
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /для уплотнения грунта/	м3 грунта	2,5	665,52	--	1664	--	--	1198	3091
						665,52	--	1664	--		229	
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10	135,12	63,84	1351	638	--	726	2243
						71,28	29,56	713	296		166	
10	10	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	10	77,60	66,55	776	666	29	157	1008
						8,05	13,74	81	137		75	
11	11	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	м3 грунта	6,72	26,57	26,57	179	179	--	45	241
						--	9,29	--	62		18	
12	12	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	6,72	77,60	66,55	521	447	20	105	677
						8,05	13,74	54	92		50	
13	13	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,72	135,12	63,84	908	429	--	488	1508
						71,28	29,56	479	199		112	
14	14	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	м3 грунта	1,68	665,52	--	1118	--	--	805	2077
						665,52	--	1118	--		154	
15	15	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ЛИШНИЙ ГРУНТ	м3 грунта	12,8	44,22	44,22	566	566	--	143	765
						--	15,47	--	198		57	
			ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
16	16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5	м3	1,55	17208,47	1063,69	26673	1649	23375	1788	30738
						1063,80	204,14	1649	316		2277	
17	17	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /В15	м3	10,3	20516,36	1298,35	211319	13373	170033	27805	258253
						2710,02	256,47	27913	2642		19130	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/10мм	т	0,0672	214720,00	--	14429	--	14429	--	15584
						--	--	--	--		1154	
19	19	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т	0,0672	12860,66	1251,94	864	84	2	739	1731
						11576,80	505,00	778	34		128	
20	20	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	7,84	2028,24	44,53	15901	349	14068	1438	18727
						189,34	7,88	1484	62		1387	
21	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	32,5	828,67	20,45	26932	665	18633	7168	36827
						234,90	2,25	7634	73		2728	
			КРЫЛЬЦО Кр-1									
22	23	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/В12,5	м3	0,91	16914,52	1145,57	15392	1042	13518	947	17646
						913,74	229,25	832	209		1307	
23	24	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм	т	0,0099	254401,00	--	2519	--	2519	--	2720
						--	--	--	--		201	
24	25	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0099	12860,66	1251,94	127	12	--	109	255
						11576,80	505,00	115	5		19	
			СТЕНЫ									
25	26	Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/КИРПИЧ М100,Р-Р М50	м3 кладки	35,2944	20652,85	2338,40	728930	82532	477834	171548	972517
						4775,94	450,40	168564	15897		72038	
26	27	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	98,28	-246,59	--	-24235	--	--	-22539	-50516
						-246,59	--	-24235	--		-3742	
27	28	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279 2012/3мм	т	0,0045	254401,00	--	1145	--	1145	--	1236
						--	--	--	--		92	
28	29	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм	т	0,0252	254401,00	--	6411	--	6411	--	6924
						--	--	--	--		513	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	30	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м, КИРПИЧ М100, Р-Р М50. Кладка	м3 кладки	1,85992	19797,73	2338,40	36822	4349	25182	7560	47933
						3920,10	450,40	7291	838		3551	
			МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ									
30	31	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство /В15	м3	0,47	40414,10	4254,44	18995	2000	11078	5709	26680
						12589,10	760,09	5917	357		1976	
31	32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм,12мм	т	0,02376	192860,00	--	4582	--	4582	--	4949
						--	--	--	--		367	
32	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591 2014/6мм	т	0,01288	200098,00	--	2577	--	2577	--	2783
						--	--	--	--		206	
33	34	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03664	17006,34	1252,44	623	46	10	526	1241
						15462,90	321,60	567	12		92	
			ПОЯС ОБВЯЗКИ ТОЛЩ.380мм -18м, ТОЛЩ.250мм -18м									
34	35	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство/В12,5	м3	1,692	29490,75	4601,97	49898	7787	27929	14166	69189
						8382,00	818,26	14182	1384		5125	
35	36	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/6мм,12мм	т	0,18324	192860,00	--	35340	--	35340	--	38167
						--	--	--	--		2827	
36	37	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,18324	17006,34	1252,44	3116	229	54	2632	6208
						15462,90	321,60	2833	59		460	
37	38	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м/Ан-1	т	0,0294	208420,08	1834,08	6128	54	--	5547	12608
						206586,00	741,42	6074	22		934	
38	39	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/6мм,12мм	т	0,0294	192860,00	--	5670	--	5670	--	6124
						--	--	--	--		454	
			ПОКРЫТИЕ									
39	40	Е11-100104-0104	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия	14,5	1852,64	130,35	26863	1890	10353	13820	43938
						1008,25	50,79	14620	736		3255	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	41	С121-070202-0102	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,312	50782,00	--	15844	--	15844	--	17112
						--	--	--	--		1268	
41	42	С121-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486 86	м3	0,363	52390,00	--	19018	--	19018	--	20539
						--	--	--	--		1521	
42	43	С121-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,067	55994,00	--	3752	--	3752	--	4052
						--	--	--	--		300	
43	44	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	14,5	347,01	2,41	5032	35	4585	384	5848
						28,39	1,00	412	15		433	
44	45	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00587	681916,20	6764,34	4003	40	3659	367	4719
						51795,10	1159,78	304	7		350	
45	46	Е11-110101-0205	Слой обмазочный из глины.Устройство	м3	0,435	8862,63	2594,53	3855	1129	34	3106	7518
						6188,00	1407,50	2692	612		557	
46	49	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	14,5	252,31	21,63	3659	314	3191	210	4177
						10,64	5,07	154	73		309	
			КРОВЛЯ									
47	50	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/под мауэрлат ,по периметру	м2 изолируемой поверхности	16,77	319,26	12,12	5354	203	4012	1088	6958
						67,94	2,61	1139	44		515	
48	51	Е11-100105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,258	101299,30	1271,91	26135	328	20704	4706	33309
						19779,50	488,92	5103	126		2467	
49	52	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,258	8025,07	37,56	2070	10	1585	431	2702
						1840,52	15,44	475	4		200	
50	53	Е11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов/подшивка из досок, карнизный настил	м2 стен	20,88	1380,93	22,71	28834	474	233	25504	58685
						1347,06	10,13	28127	212		4347	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	54	С121-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНАЯ ДОСКА	м3	0,2268	52390,00	--	11882	--	11882	--	12833
						--	--	--	--		951	
52	55	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ НАСТИЛ	м3	0,21	68543,00	--	14394	--	14394	--	15546
						--	--	--	--		1152	
53	56	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКИ	м3	0,0735	68543,00	--	5038	--	5038	--	5441
						--	--	--	--		403	
54	59	Е11-100102-0401	Обрешетка. Установка	м3 древесины в конструкции	0,072	28222,66	952,38	2032	69	489	1353	3656
						20475,00	405,36	1474	29		271	
55	60	С121-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,072	55994,00	--	4032	--	4032	--	4354
						--	--	--	--		323	
56	62	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	29	660,36	19,08	19151	553	1913	15530	37454
						575,36	6,71	16685	194		2774	
57	63	С121-100103-0608	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	33,35	1836,00	--	61231	--	61231	--	66129
						--	--	--	--		4898	
58	64	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,2	2775,50	13,44	3331	16	2216	1014	4692
						915,62	3,04	1099	4		348	
			УЗЕЛ 1									
59	65	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,00288	397626,08	1834,08	1145	5	545	543	1824
						206586,00	741,42	595	2		135	
			КОЗЫРЕК К-1									
60	66	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнуто сварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05818	77219,88	19687,45	4493	1145	130	2417	7462
						55313,50	4893,40	3218	285		553	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	67	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,05818	6546,61	1091,08	381	63	55	182	608
						4528,80	2,25	263	--		45	
62	68	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05818	439279,00	--	25557	--	25557	--	27602
						--	--	--	--		2045	
63	69	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,68722	778,68	0,94	1314	2	224	871	2359
						644,71	0,43	1088	1		175	
64	70	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ФАРТУК,ВОДОСТОК	м2 покрытия	2,2	2775,50	13,44	6106	30	4062	1859	8603
						915,62	3,04	2014	7		637	
65	71	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	3,25	660,36	19,08	2146	62	214	1740	4197
						575,36	6,71	1870	22		311	
66	72	С121-100103-0608	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,7375	1836,00	--	6862	--	6862	--	7411
						--	--	--	--		549	
67	73	Е11-100102-0401	Обрешетка. Установка	м3 древесины в конструкции	0,015	28222,66	952,38	423	14	102	282	762
						20475,00	405,36	307	6		56	
68	74	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА	м3	0,015	68543,00	--	1028	--	1028	--	1110
						--	--	--	--		82	
69	75	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	3,25	347,01	2,41	1128	8	1028	86	1311
						28,39	1,00	92	3		97	
70	76	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство/В7,5	м3	0,04	22573,01	3966,17	903	159	575	179	1168
						4216,40	695,96	169	28		87	
71	77	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/Анкера	1т	0,00128	36630,35	1947,36	47	2	1	41	94
						34258,50	597,89	44	1		7	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	78	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм	т	0,00128	200098,00	--	256	--	256	--	277
						--	--	--	--		20	
			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6									
			ДЕТАЛЬ ПО ТИПУ 529 - 8,78м2									
73	79	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	8,78	239,82	28,10	2106	247	1315	593	2915
						61,97	9,91	544	87		216	
			ДЕТАЛЬ ПО ТИПУ 740 - 4,64 м2									
74	84	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	4,64	239,82	28,10	1113	130	695	314	1540
						61,97	9,91	288	46		114	
75	85	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В7,5, ТОЛЩ.80мм	м3 подстилающего слоя	0,3712	19250,27	8,16	7146	3	5969	1103	8909
						3162,24	--	1174	--		660	
76	86	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/ТОЛЩ.20мм	м2 покрытия	4,64	901,89	87,43	4185	406	2407	1422	6056
						295,66	30,45	1372	141		449	
77	87	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	4,64	-178,17	-7,63	-827	-35	-713	-90	-990
						-17,04	-3,58	-79	-17		-73	
			ОКНА									
78	89	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,8	3187,52	158,64	5738	286	3492	1877	8223
						1088,75	69,59	1960	125		609	
79	90	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,8	18230,00	--	32814	--	32814	--	35439
						--	--	--	--		2625	
80	91	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,08	3366,01	152,27	3635	164	2010	1382	5419
						1353,17	68,65	1461	74		401	
81	92	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,08	12627,00	--	13637	--	13637	--	14728
						--	--	--	--		1091	
82	93	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	2,3	1016,16	4,53	2337	10	1868	417	2975

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						199,61	2,07	459	5		220	
83	94	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	2,3	1389,00	--	3195	--	3195	--	3450
						--	--	--	--		256	
			ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
84	95	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,84	2444,35	520,69	4498	958	1798	1765	6764
						946,65	119,46	1742	220		501	
85	96	Е11-100107-0701 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	1,84	479,82	0,25	883	--	262	559	1557
						337,24	0,11	621	--		115	
86	97	С121-090102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9 СТ РК 943-92	м2	5,52	14879,00	--	82132	--	82132	--	88703
						--	--	--	--		6571	
87	98	С121-090404-0201	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
						--	--	--	--		78	
88	99	С121-090404-1003	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	1	4249,00	--	4249	--	4249	--	4589
						--	--	--	--		340	
89	100	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
						--	--	--	--		435	
			ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
90	102	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,8	4089,00	--	7360	--	7360	--	7949
						--	--	--	--		589	
91	103	С121-090404-0201	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
						--	--	--	--		78	
92	104	С121-090404-1003	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	1	4249,00	--	4249	--	4249	--	4589
						--	--	--	--		340	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
			СТЕНЫ									
93	108	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,66	1295,15	69,56	61727	3315	19969	32744	102028
						806,60	52,19	38443	2487		7558	
94	109	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	47,66	1330,55	10,88	63414	518	33441	23687	94069
						618,03	3,22	29455	154		6968	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	110	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборных конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	23,16	285,24	2,20	6606	51	3308	2616	9960
						140,21	1,00	3247	23		738	
96	111	Е11-150403-0705 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным подокраску	м2 окрашиваемой поверхности	23,16	-121,72	-0,94	-2819	-22	--	-2246	-5470
						-120,77	-0,43	-2797	-10		-405	
97	112	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	24,5	679,72	2,95	16653	72	4714	9520	28267
						484,38	1,33	11867	33		2094	
98	113	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,56	2775,31	39,88	12655	182	3723	7071	21304
						1918,88	19,41	8750	88		1578	
99	114	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4,56	285,24	2,20	1301	10	652	515	1961
						140,21	1,00	639	5		145	
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
100	115	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/ЦОКОЛЬ, СТЕНЫ ФАСАДА	м2 оштукатуриваемой поверхности	69,15	1071,46	27,73	74092	1917	24601	39310	122474
						687,99	22,61	47574	1563		9072	
101	118	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	14,7	487,18	0,77	7162	11	1854	4237	12311
						360,32	--	5297	--		912	
			ПЕЧЬ БЫТОВАЯ									
102	119	Е11-080801-0304 Изм. и доп. вып. 9	Печи, очаги отопительные с топкой под уголь в стальных футлярах. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,26	62453,27	1201,44	16238	312	11299	4434	22325
						17795,20	540,48	4627	141		1654	
103	120	С123-021104-0604	Фасонные части чугунные	т	0,05422	252365,00	--	13683	--	13683	--	14778
						--	--	--	--		1095	
104	121	С123-021199-9910	Фасонные части стальные	т	0,04561	343444,00	--	15664	--	15664	--	16918
						--	--	--	--		1253	
105	122	Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,25	29589,53	1759,32	7397	440	4044	2863	11081
						11650,10	664,14	2913	166		821	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	123	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/трубы снаружи и внутри	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,86	1071,46	27,73	16993	440	5642	9016	28090
						687,99	22,61	10911	359		2081	
107	124	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	2,66	46,16	0,54	123	1	16	85	224
						39,75	0,23	106	1		17	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2053522	170345	1399995	459254	2713797
								483185	42057	--	201025	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1977846				
		Материалы		Тенге				973861				
		Всего заработная плата		Тенге					521476			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				355147				
			Накладные расходы	Тенге				456657				
			Сметная прибыль	Тенге				194760				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2629264				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								523
			Сметная заработная плата	Тенге					521476			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				46328				
		Материалы		Тенге				183				
		Всего заработная плата		Тенге					3766			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41454				
			Накладные расходы	Тенге				2599				
			Сметная прибыль	Тенге				3914				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				52841				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					3766			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				29348				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29348				
			Сметная прибыль	Тенге				2348				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				31696				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2713800				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								527
			Сметная заработная плата	Тенге					525242			
ОТДЕЛ 2. Смета 2-2. НАВЕС ОГРАЖДАЕМЫЙ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ												
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
108	1	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	15,5	44,22	44,22	685	685	--	173	927
						--	15,47	--	240		69	
109	2	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	269,951	154,45	148,74	41693	40153	--	9344	55120
						5,71	42,37	1540	11437		4083	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	3	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,349	1681,68	--	14040	--	--	10109	26081
						1681,68	--	14040	--		1932	
111	4	Е11-010101-0402	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3/ВЪЕЗД-ЗАЕЗД	м3 грунта	55,6	154,45	148,74	8587	8270	--	1924	11353
						5,71	42,37	317	2356		841	
112	5	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ВЪЕЗД-ЗАЕЗД	м3 грунта	55,6	23,18	23,18	1289	1289	--	354	1774
						--	8,84	--	492		131	
113	6	Е11-010201-1001	Устройство ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ на просадочных грунтах методом послойной укатки (Н=1м)	м3 грунтовой подушки	150,6	404,26	402,86	60882	60671	18	13386	80210
						1,28	122,17	193	18398		5941	
114	7	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	69,36	26,57	26,57	1843	1843	--	464	2492
						--	9,29	--	645		185	
115	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /для уплотнения грунта/	м3 грунта	17,34	665,52	--	11540	--	--	8309	21437
						665,52	--	11540	--		1588	
116	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	69,36	135,12	63,84	9372	4428	--	5036	15560
						71,28	29,56	4944	2050		1153	
117	10	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	69,36	77,60	66,55	5383	4616	209	1088	6988
						8,05	13,74	558	953		518	
118	11	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ЛИШНИЙ ГРУНТ	м3 грунта	56,5	44,22	44,22	2498	2498	--	629	3378
						--	15,47	--	874		250	
			ФУНДАМЕНТ-ФМ1 -8шт									
119	15	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	1,568	17208,47	1063,69	26983	1668	23647	1809	31095
						1063,80	204,14	1668	320		2303	
120	16	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/В15	м3	6,912	25302,33	1858,17	174890	12844	120766	39873	231943
						5972,28	366,86	41280	2536		17181	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	17	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(10мм)	т	0,06816	214720,00	--	14635	--	14635	--	15806
						--	--	--	--		1171	
122	18	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка/ЗД-1	1т	0,18456	185337,08	1183,08	34206	218	30168	3557	40784
						20700,00	477,66	3820	88		3021	
123	19	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,18456	109661,00	--	20239	--	20239	--	21858
						--	--	--	--		1619	
124	20	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	35,52	618,92	44,74	21984	1589	8984	10877	35490
						321,25	4,51	11411	160		2629	
			ПОКРЫТИЕ ПОЛА									
125	21	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	48,51	2098,21	131,56	101784	6382	84175	12516	123444
						231,44	43,04	11227	2088		9144	
126	22	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/В12,5 ТОЛЩ.20мм	м2 покрытия	48,51	878,45	87,43	42614	4241	24031	14870	62083
						295,66	30,45	14342	1477		4599	
127	23	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	48,51	-170,35	-7,63	-8264	-370	-7068	-940	-9940
						-17,04	-3,58	-826	-174		-736	
128	24	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1397	12860,66	1251,94	1797	175	5	1536	3599
						11576,80	505,00	1617	71		267	
129	25	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0,1397	254401,00	--	35540	--	35540	--	38383
						--	--	--	--		2843	
			МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ									
130	27	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,107	439279,00	--	486282	--	486282	--	525184
						--	--	--	--		38903	
131	28	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,107	12057,51	1915,36	13348	2120	2028	6351	21274
						8310,75	3,38	9200	4		1576	
132	29	ССЦ РК 8.04-08-2018 т.6	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	1,107	5772,00	--	6390	--	6390	--	6901
						--	--	--	--		511	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	30	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	32,103	320,28	--	10282	--	--	7095	18767
						320,28	--	10282	--		1390	
134	31	Е11-130301-1412	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска нитроэмалями НЦ-132/ЗА 2 РАЗА	м2	32,103	127,25	7,34	4085	236	2939	658	5123
						28,36	1,35	910	43		379	
135	32	С122-040706-0101	Нитроэмаль НЦ-132 разных цветов ГОСТ 6631-74	кг	0,064206	1359,00	--	87	--	87	--	94
						--	--	--	--		7	
136	33	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Стены из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	144	660,36	19,08	95092	2747	9493	77112	185981
						575,36	6,71	82852	966		13776	
137	34	С121-100103-0608	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	165,6	1836,00	--	304042	--	304042	--	328365
						--	--	--	--		24323	
			ВОРОТА В-1(1шт) И РЕШЕТКА Р-1(2шт)									
138	35	Е11-090601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж/В-1,Р-1	т конструкций	0,225404	82634,86	4278,90	18626	964	230	12279	33377
						77338,20	1609,90	17432	363		2472	
139	36	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,082974	231063,00	--	19172	--	19172	--	20706
						--	--	--	--		1534	
140	37	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	0,14245	187146,00	--	26659	--	26659	--	28792
						--	--	--	--		2133	
141	38	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005/ШАРНИРЫ	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
						--	--	--	--		157	
142	39	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4249,00	--	8498	--	8498	--	9178
						--	--	--	--		680	
143	40	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
						--	--	--	--		435	
144	41	ССЦ РК 8.04-08-2018 т.6	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	0,225404	5772,00	--	1301	--	1301	--	1405
						--	--	--	--		104	