Заказчик : ТОО "Отдел строительства Кегенского района"

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование строительства и его адрес: Пристройка спортивного, актового зала и пищеблока средней школы имени А. Туркебаева в селе Саты Кегенского района

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№180540005053/190035/00	12.08.19				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	30 514 053	27 244 690							3 269 363	30 514 053

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства Кегенского района" _____

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____

МП

Технический надзор:

ТОО"УКС" _____

МП

Авторский надзор:

ТОО"DES Holding" _____

МП

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Отдел строительства Кегенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Риголит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Пристройка спортивного, актового зала и пищеблока средней школы имени А. Туркебаева в селе Саты Кегенского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№180540005053/190035/00** от **12.08.2019**

Акт №1

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц

Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен (а) в текущих ценах на 02.09.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Водопровод									
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		371,372735	205,97	194,88	76493	72371	0	16116	100017
				м3 грунта		11,1	49,17	4121	18262		7409	
2	2	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		27,952785	3525,98	0	98561	0	0	70964	183087
				м3 грунта		3525,98	0	98561	0		13562	
3	3	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		456,3	583,29	26,43	266157	12061	147820	80337	374214
				м2 креплений		232,91	11,63	106275	5305		27720	
4	4	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		136,89	3258,41	159,57	446043	21843	276614	152642	646580
				м3 основания		1078,14	48,2	147587	6597		47895	
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		27,378	814,2	0	22291	0	0	16050	41408
				м3 грунта		814,2	0	22291	0		3067	
6	6	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		353,0218828	30,38	30,38	10726	10726	0	2891	14706
				м3 грунта		0	11,37	0	4015		1089	
			Трубопровод									
7	7	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,0677	320516,83	84517,89	21699	5722	90	17376	42201
				км трубопровода		234669	24591	15887	1665		3126	
8	8	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,0589	364346,35	107032,47	21460	6304	176	16668	41179
				км трубопровода		254334	31520,59	14980	1857		3050	
9	9	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,0255	302388,57	74749,25	7711	1906	21	6276	15106
				км трубопровода		226803	21790,64	5783	556		1119	
10	10	С123-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		25,5	130		3315		3315		3580
				м							265	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	С123-010501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		68,377	810		55385		55385		59816
				м							4431	
12	12	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001		59,489	2423		144142		144142		155673
				м							11531	
13	13	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		1	2119,61	82,83	2120	83	327	1733	4161
			задвижка или клапан			1709,4	41,31	1709	41		308	
14	14	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		2	1275,21	27,61	2550	55	346	2155	5082
			задвижка или клапан			1074,48	13,77	2149	28		376	
15	15	С123-040102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002		1	31990		31990		31990		34549
				шт.							2559	
16	16	С123-040102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002		2	16370		32740		32740		35359
				шт.							2619	
17	17	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1275,21	27,61	1275	28	173	1077	2541
			задвижка или клапан			1074,48	13,77	1074	14		188	
18	18	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара. PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		1	1428		1428		1428		1542
				шт.							114	
19	19	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		8	1120,14	71,28	8961	570	490	7822	18126
				фланец		987,6	0	7901	0		1343	
20	20	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		6	583,48	35,64	3501	214	127	3129	7160
				фланец		526,72	0	3160	0		530	
21	21	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		3	583,48	35,64	1750	107	63	1564	3580
				фланец		526,72	0	1580	0		265	
22	22	С123-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80		8	2565		20520		20520		22162
				шт.							1642	
23	23	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80		6	1222		7332		7332		7919
				шт.							587	
24	24	С123-020103-0104	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80		3	552		1656		1656		1788
				шт.							132	
25	25	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		9	1449,11	924,99	13042	8325	0	6998	21643
				шт.		524,12	261,3	4717	2352		1603	
26	26	С123-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		6	1532		9192		9192		9927
				шт.							735	
27	27	С123-020303-7502	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	674		1348		1348		1456
				шт.							108	
28	28	С123-020303-7301	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	507		507		507		548
				шт.							41	
29	29	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		6	5228,35	69,25	31370	416	24847	6132	40502
				м трубопровода		1017,9	24,96	6107	150		3000	
30	30	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		3	2833,57	39,66	8501	119	6052	2327	11694
				м трубопровода		776,41	15,01	2329	45		866	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	31	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		3	1516,98	39,66	4551	119	2103	2327	7428
				м трубопровода		776,41	15,01	2329	45		550	
32	32	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		2	2836,33	183,25	5673	367	1109	4315	10786
				шт.		2098,46	80,65	4197	161		799	
33	33	С123-030103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85		2	44381		88762		88762		95863
				шт.							7101	
34	34	С123-020803-1303	Подставка пожарная фланцевая ПВФ для труб из ВМПП DN 150 ГОСТ 5525-88		2	142205		284410		284410		307163
				шт.							22753	
35	35	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием=ФУТЛЯР		0,0015	837086,04	241253,44	1256	362	78	932	2363
				км трубопровода		543600	84088,16	815	126		175	
36	36	С123-010201-0213	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		1,5	3634		5451		5451		5887
				м							436	
37	37	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,006	2282838,53	212408,08	13697	1274	10374	2269	17243
				км трубопровода		341504	40440,85	2049	243		1277	
38	38	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Лента сигнальная, прокладываемая в готовых траншеях		152,1	357,07	160,13	54310	24356	6916	22082	82503
				м		151,47	50,17	23039	7631		6111	
39	39	С123-061710-2616	Лента сигнальная		213,2	107		22812		22812		24637
				м							1825	
			Колодец водопроводный									
40	40	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		5,352	22290,61	9324,37	119299	49904	12588	76799	211786
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10614,28	3880,19	56808	20767		15688	
41	41	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	22383		67149		67149		72521
				шт.							5372	
42	42	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	15100		90600		90600		97848
				шт.							7248	
43	43	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	10397		31191		31191		33686
				шт.							2495	
44	44	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	18857		56571		56571		61097
				шт.							4526	
45	45	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	2917		8751		8751		9451
				шт.							700	
46	46	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	1740		5220		5220		5638
				шт.							418	
47	47	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,108	717806,61	7051,33	77523	762	69918	8256	92642
				т стальных элементов		63366,8	1418,31	6844	153		6862	
48	48	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,0774	573646		44400		44400		47952
				т							3552	
49	49	С123-030101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013		3	8376		25128		25128		27138
				комплект							2010	
50	50	Е11-130301-1418 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76		5,562	185,48	3,35	1032	19	713	209	1340
				м2		53,93	0,55	300	3		99	
51	51	Ц13-121001-0504	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм. Врезка в действующие магистрали		1	15876,08	193,74	15876	194	312	9376	27272

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				врезка		15370	0	15370	0		2020	
			Итого по разделу: 1. Водопровод									3149547
			Раздел: 2. Канализация									
52	52	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,65) м3		483,576936	205,97	194,88	99684	94237	0	20985	130236
				м3 грунта		11,1	49,17	5366	23780		9647	
53	53	Е11-010205-0108 #ТЗ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		36,398264	3525,98	0	128340	0	0	92405	238404
				м3 грунта		3525,98	0	128340	0		17660	
54	54	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		504,6	583,29	26,43	294330	13338	163467	88841	413825
				м2 креплений		232,93	11,63	117524	5866		30654	
55	55	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		151,38	3258,41	159,57	493257	24155	305894	168800	715021
				м3 основания		1078,14	48,2	163209	7296		52965	
56	56	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		30,276	814,2	0	24651	0	0	17749	45791
				м3 грунта		814,2	0	24651	0		3392	
57	57	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		470,1596767	30,38	30,38	14285	14285	0	3850	19586
				м3 грунта		0	11,37	0	5348		1451	
			Трубопровод									
58	58	Е11-220501-0105 Изм и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,1682	477443,4	151527,52	80306	25487	1309	60488	152057
				км трубопровода		3181,16	45113,16	53510	7588		11263	
59	59	С123-010501-0807	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001		168,2	1532		257682		257682		278297
				м							20615	
60	60	В13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Лента сигнальная, прокладываемая в готовых траншеях		168,2	357,07	160,13	60059	26934	7648	24419	91236
				м		151,47	50,17	25477	8438		6758	
61	61	С123-061710-2616	Лента сигнальная		168,2	107		17997		17997		19437
				м							1440	
			Колодцы канализационные									
62	62	Е11-221301-0101 Изм и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		13,52	22290,61	9324,37	301369	126065	31799	194006	535005
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10614,28	3880,19	143505	52460		39630	
63	63	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		10	22383		223830		223830		241736
				шт.							17906	
64	64	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		13	10397		135161		135161		145974
				шт.							10813	
65	65	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		7	15100		105700		105700		114156
				шт.							8456	
66	66	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		10	18857		188570		188570		203656
				шт.							15086	
67	67	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		17	1740		29580		29580		31946
				шт.							2366	
68	68	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		9	2917		26253		26253		28353
				шт.							2100	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	69	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,36	717806,61	7051,33	258410	2538	233060	27521	308806
				стальных элементов		63366,8	1418,31	22812	511		22874	
70	70	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,258	573646		148001		148001		159843
				т							11840	
71	71	С123-030101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013		10	8376		83760		83760		90461
				комплект							6701	
72	72	Е11-130301-1418 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76		18,54	185,48	3,35	3439	62	2377	697	4467
				м2		53,93	0,55	1000	10		331	
			Жироуловитель									
73	73	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,996	22290,61	9324,37	44492	18611	4695	28642	78984
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10614,28	3880,19	21186	7745		5851	
74	74	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	22383		22383		22383		24174
				шт.							1791	
75	75	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	10397		20794		20794		22458
				шт.							1664	
76	76	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	15100		30200		30200		32616
				шт.							2416	
77	77	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	18857		18857		18857		20366
				шт.							1509	
78	78	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	1740		1740		1740		1879
				шт.							139	
79	79	С123-030101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013		1	8376		8376		8376		9046
				комплект							670	
80	80	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием=ФУТЛЯР		0,0164	1536154,86	705076,44	25193	11563	1149	16175	44678
				км трубопровода		761040	235230,7	12481	3858		3309	
81	81	С123-010201-0247	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80		16,4656	21823		359329		359329		388075
				м							28746	
			Итого по разделу: 2. Канализация									4590569
			ИТОГО:					5 883 376	575 484	4 030 868	1 283 400	7 740 117
								1 277 023	192 916		573 340	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							-		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		116 102				
			Итого с временными									7 856 218
			Зимние удорожания			1,35 %		106 059				
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				159 246		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									[illegible]
			НДС			12 %		974 583				
			Итого с НДС									9 096 106
			Итого с тендерной скидкой									8 186 495

Подрядчик:

ТОО "Риголит"

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Кегенского района"

(Ознакомлен)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Технадзор:

ТОО"УКС"

(Расценки, сметы и качество соответствует ПСД)

Авторский надзор:

ТОО"DES Holding"

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Отдел строительства Кегенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Риголит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Пристройка спортивного, актового зала и пищеблока средней школы имени А. Туркебаева в селе Саты Кегенского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№180540005053/190035/00** от **12.08.2019**

Акт №3
о приемке выполненных работ за сентябрь месяц
Общестроительные работы КЖ, КМ

Составлен (а) в текущих ценах на 02.09.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Нулевой цикл									
1	1	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,4 м3		5355,504	387,91	373,82	2077438	2002017	1465	309853	2578274
				м3 грунта		13,81	66,55	73955	356397		190983	
2	2	Е11-010101-0408	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,4 м3		1810,379012	274,25	268,54	496438	486096	0	61035	602070
				м3 грунта		5,71	41,12	10341	74429		44598	
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзгр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		158,976	2056,82	0	326986	0	0	235430	607409
				м3 грунта		2056,82	0	326986	0		44993	
4	4	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		9372,132	130		1218377				1315847
				т							97470	
5	5	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		5355,504	17,39	14,72	93108	78807	244	32943	136136
				м3 грунта		2,62	5,92	14057	31698		10084	
6	6	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		2861,568	462,46	460,78	1323375	1318551	332	311211	1765353
				м3 грунтовой подушки		1,57	149,48	4492	427746		130767	
			Итого по разделу: 1. Нулевой цикл									7005089
			ИТОГО:					5 535 722	3 885 473	2 041	950 472	7 005 089
								429 831	890 270		518 895	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							-		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**105 076**				
			Итого с временными									**7 110 165**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**95 987**				
			Итого с зимними удорожаниями									**7 206 152**

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**144 123**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7 350 275**
			НДС			**12 %**		**882 033**				
			Итого с НДС									**8 232 308**
			Итого с тендерной скидкой									**7 409 077**

Подрядчик:

ТОО "Риголит"

Технадзор:

ТОО"УКС"

(Расценки, приемка и качество соответствует ПСД)

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Кегенского района"

(Ознакомлен)

Авторский надзор:

ТОО"DES Holding"

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Отдел строительства Кегенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Риголит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Пристройка спортивного, актового зала и пищеблока средней школы имени А. Туркебаева в селе Саты Кегенского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Теплосеть**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№180540005053/190035/00** от **12.08.2019**

Акт №2

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц

Теплосеть

Составлен (а) в текущих ценах на 02.09.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
2	2	Е11-010102-0411	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3,		77,6794	513,95	492,67	39923	38270	21	6741	50397
				м3 грунта		21,01	99,52	1632	7730		3733	
3	3	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет,		489,8206	218,73	208,21	107140	101987	0	32618	150938
				м3 грунта		10,52	81,97	5152	40151		11183	
4	4	С341-020101-1020	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1		135,93895	549		74630				80601
				т							5970	
5	5	Е11-070601-0301 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		68,15	12410,07	2830,56	845747	192903	360546	417371	1364167
				м3 сборных конструкций		4289,04	901,05	292298	61406		101049	
6	6	С121-040303-0110	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92		68,15	65900		4491085		4491085		4850372
				м3							359287	
7	7	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		48,98206	814,2	0	39881	0	0	28714	74083
				м3		814,2	0	39881	0		5488	
8	8	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		440,83854	30,38	30,38	13394	13394	0	3610	18365
				м3 грунта		0	11,37	0	5014		1360	
			Трубопроводы и запорные арматуры									
9	9	Е11-240101-0205 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12		0,0262	1508059,96	603028,88	39511	15799	777	26913	71736
				км трубопровода		875374,5	162144,52	22935	4248		5314	
10	10	Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12		0,0588	1275735,82	510166,45	75013	29998	1401	51100	136203
				км трубопровода		741741	136090,73	43614	8002		10089	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	Е11-248101-0203 Изм. в доп. вып. 29ЧЧ 24 п.3 Кзп=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации крепежа сварочных - 1,46, машин монтажных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12		0,0285	1134969,27	472315,22	32346	13461	399	22055	58753
				100 трубопровода		648648	13821,7	18486	3791		4352	
12	12	С123-010402-0105	Труба Ст 133х4-1-ВВУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		26,2	11599		303658		303658		327951
				м							24293	
13	13	С123-010402-0106	Труба Ст 89х4-1-ВВУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		58,8	7633		448820		448820		484726
				м							35906	
14	14	С123-010402-0105	Труба Ст 76х3-1-ВВУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		28,5	5800		165300		165300		178524
				м							13224	
15	15	Е11-250106-0101	Отводы гнутые, изготовленные на сварочной базе из трубопровод диаметром до 150 мм. Установка		26	79598,15	50956,56	2069544	1324870	5331	278936	3292128
				этот отводов		26598,1	14784,19	691343	384389		243863	
16	16	С123-020201-0105	Отвод Ст 76х3-90°-1-ВВУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		12	21466		257592		257592		278199
				шт.							20607	
17	17	С123-020201-0106	Отвод Ст 89х4-90°-1-ВВУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		6	31914		191484		191484		206803
				шт.							15319	
18	18	С123-020201-0108	Отвод Ст 133х4-90°-1-ВВУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		8	40356		322848		322848		348676
				шт.							25828	
19	19	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		6	2335,56	1362,83	12813	8172	9	6881	21270
				шт.		773,53	384,89	4641	2309		1576	
20	20	С123-020201-1535	Тройник параллельный Ст 133-108-1-ВВУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		2	35579		71158		71158		76851
				шт.							5693	
21	21	С123-020201-3145	Тройниковое ответвление Ст 159-159-1-ВВУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		2	51984		103968		103968		112285
				шт.							8317	
22	22	С123-020201-4015	Переход Ст 133-89-1-ВВУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		2	24362		48724		48724		52622
				шт.							3898	
23	23	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		4	4104,75	291,27	16419	1165	2687	13142	31925
				шт.		3293,6	60,98	13166	244		2365	
24	24	С123-040902-0705	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из конструкционной стали под приварку типа BOEHMER, Тмакс 200°С, PN 25, DN 65, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление T-образным ключом, А 515 мм ГОСТ 21345-2005		2	207186		414372		414372		447522
				шт.							33150	
25	25	С123-040902-0706	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из конструкционной стали под приварку типа BOEHMER, Тмакс 200°С, PN 25, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление T-образным ключом, А 549 мм ГОСТ 21345-2005		2	245332		490664		490664		529917
				шт.							39253	
26	26	С123-020201-0301	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006		78	4769		371988		371988		486982
				комплект							29782	
27	27	С123-040105-3201	T-образный ключ		2	11110		22220		22220		25998
				шт.							1778	
28	28	Ц13-080201-0201 Изм. в доп. вып. 9	Лента сигнальная, прокладываемая в готовых траншеях		39	357,07	166,33	13926	6245	1773	5662	21155
				м		151,42	50,17	5907	1957		1567	
29	29	С123-063730-2616	Лента сигнальная		39	107		4173		4173		4567
				м							354	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	Е11-280305-0301	Указатели кабельных трасс. Установка		0,07	84645,06	7963,68	5925	557	541	4349	11096
				100 шт.		68952	2456,84	4827	172		822	
			Итого по разделу:									13706743
			Раздел: 1. Элементы системы ОДК									
31	31	Ц13-080104-0301	Установка приборов контроля		6	30022,81	5640,76	180137	33845	38886	86289	287740
				шкаф		17901	2073,28	107406	12440		21314	
32	32	ТОО Арт строй интер	Терминал концевой КТ-11		1	8142,86		8143				8143
				шт						8143		
			Отпускная цена			8143		8143				
			Сметная стоимость оборудования					*8143*				
33	33	Ц13-101001-0401 Взм. и доп. вып. 7	Металлодетекторы стационарные арочного типа. Монтаж		1	2652,01	8,85	2652	9	0	1903	4919
				металлодетектор		2643,16	0	2643	0		364	
34	34	С123-060135-0301	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-3 3Х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,039	254268		9916		9916		10710
				км							793	
35	35	ТОО Арт строй интер	Ковер наземный		2	33928,57		67857		67857		73286
				шт							5429	
36	36	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		5	1174		5870		5870		6340
				м							470	
37	37	С123-020101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	636		1272		1272		1374
				шт.							102	
38	38	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67		2	2852		5704		5704		6160
				шт.							456	
			Итого по разделу: 1. Элементы системы ОДК									398671
			Раздел: 2. Топливопривод									
			ИТОГО:					11 374 908	1 780 675	8 257 527	1 686 262	14 105 416
								1 253 931	531 853	8 143	1 044 244	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							8 143		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		211 459				
			Итого с временными									14 316 874
			Зимние удорожания			1,35 %		193 168				
			Итого с зимними удорожаниями									14 510 042
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				290 038		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14 800 080
			НДС			12 %		1 776 010				
			Итого с НДС									16 576 090
			Итого с тендерной скидкой									14 918 481

Подрядчик:

ТОО "Риголит"

Технадзор:

ТОО"УКС"

(Расценки, объемы и качества соответствуют ГЕСН)

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Кегенского района"

(Отдел комитета)

Авторский надзор:

ТОО"DES Holding" _____