Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Рус Тал"
Наименование строительства и его адрес: Строительство трехэтажного 24-х квартирного жилого дома в мкр. №1 (Нур-Актобе) г.Актобе (дом № 20)(без наружных инженерных сетей)
Договор № 03-3/379 от 03.10.2018г., доп. соглашение № 1 от 08.10.2018г., доп. соглашение № 2 от 27.11.2018г

рассмотрено

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2019 года.

		код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование	код	наименование	код	
				03-3/379	03.10.2018г.					

наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы в текущем уровне цен 2018г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего к оплате
				строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	59 039 558		52 713 891						6 325 667	59 039 558
В том числе за август		29 015 226	25 906 452						3 108 774	29 015 226
Итого к оплате		29 015 226								29 015 226
Всего к оплате с НДС	Двадцать девять миллионов пятнадцать тысяч двести двадцать шесть тенге									

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик: Директор ТОО "Рус Тал" _____ **Алпанов А.С.**

Авторский надзор ТОО "Актобе Строй Эксперт" _____ **Абдраимов Ж.Ж.**

Тех. сопровождение: Тех.надзор ТОО "Строй-Мах" _____ **Жубаниязов А.У.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Рус Тал"

Наименование строительства и его адрес: Строительство трехэтажного 24-х квартирного жилого дома в мкр. №1 (Нур-Актобе) г.Актобе (дом № 20)(без наружных инженерных сетей)

Договор № 03-3/379 от 03.10.2018г., доп. соглашение № 1 от 08.10.2018г., доп. соглашение № 2 от 27.11.2018г

Наименование объекта: Строительство трехэтажного 24-х квартирного жилого дома в мкр. №1 (Нур-Актобе) г.Актобе (дом № 20)(без наружных инженерных сетей)

Акт № 1

приемки выполненных работ

за август 2019 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
ОТДЕЛ 4. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ								
1	**Е11-070519-0102 11-070519-0102**	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	**м ограждения**	**30,2200**		**13084,08**	**395401**	**62,1 21982**
		Итого оплата труда:				**1171,33**	**35397**	
		Итого эксплуатация машин:				**58,00**	**1753**	
		Итого материалов:				**9689,15**	**292806**	
		Итого прямые затраты:				**10894,72**	**329238**	
		Накладные расходы	%	--		1220,17	36874	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		969,19	29289	
2	**Е11-070107-0101 11-070107-0101**	**Детали соединения ограждения. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0040**		**550159,25**	**2201**	**62,1 386**
		Итого оплата труда:				**155310,35**	**621**	
		Итого эксплуатация машин:				**9744,31**	**39**	
		Итого материалов:				**228100,38**	**912**	
		Итого прямые затраты:				**392238,69**	**1569**	
		Накладные расходы	%	--		117168,03	469	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40752,54	163	
3	**Е11-150205-0102 11-150205-0102**	**Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**	**м2 горизонтал**	**12,4000**		**5375,35**	**66654**	**54,8 6977**
		Итого оплата труда:				**1026,80**	**12732**	
		Итого эксплуатация машин:				**50,91**	**631**	
		Итого материалов:				**3170,37**	**39313**	
		Итого прямые затраты:				**4212,04**	**52229**	
		Накладные расходы	%	--		765,13	9488	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		398,17	4937	
4	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**73,4184**		**85,58**	**6283**	**54,2 1119**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**28,11**	**2064**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**76**	
		Итого материалов:				**31,80**	**2335**	
		Итого прямые затраты:				**60,78**	**4462**	
		Накладные расходы	%	--		18,46	1355	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	465	
5	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**146,8368**		**87,32**	**12822**	**54,2 1383**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**2552**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**120**	
		Итого материалов:				**50,12**	**7360**	
		Итого прямые затраты:				**68,15**	**10006**	
		Накладные расходы	%	--		12,71	1866	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	950	
6	**Е11-130601-0207 11-130601-0207**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**73,4184**		**447,71**	**32870**	**54,2 10263**
		Итого оплата труда:				**257,90**	**18935**	
		Итого прямые затраты:				**257,90**	**18935**	
		Накладные расходы	%	--		156,65	11501	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,16	2435	
		ОТДЕЛ 6. КРОВЛЯ						
7	**Е11-120101-1503 11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**548,3000**		**351,21**	**192570**	**56,4 17306**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**30685**	
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**4206**	
		Итого материалов:				**218,71**	**119921**	
		Итого прямые затраты:				**280,41**	**153746**	
		Накладные расходы	%	--		44,79	24559	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,02	14264	
8	**Е11-120101-1303 11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемог**	**548,3000**		**919,73**	**504291**	**56,4 107912**
		Итого оплата труда:				**348,96**	**191333**	
		Итого эксплуатация машин:				**31,92**	**17499**	
		Итого материалов:				**246,98**	**135416**	
		Итого прямые затраты:				**620,16**	**340031**	
		Накладные расходы	%	--		231,45	126905	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	37355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	С121-110103-0101 21-110103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**112,9498**		**8541,69**	**964782**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**7587,27**	**856981**	
		Накладные расходы	%	--		321,70	36336	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		632,72	71465	
10	Е11-120101-1701 11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**548,3000**		**692,17**	**379516**	**56,4 57285**
		Итого оплата труда:				**185,24**	**101569**	
		Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**38659**	
		Итого материалов:				**271,21**	**148707**	
		Итого прямые затраты:				**510,35**	**279825**	
		Накладные расходы	%	--		130,55	71579	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,27	28112	
11	Е11-120101-1702 11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**548,3000**		**88,16**	**48340**	**56,4 1363**
		Итого оплата труда:				**4,41**	**2417**	
		Итого эксплуатация машин:				**5,19**	**2844**	
		Итого материалов:				**67,52**	**37019**	
		Итого прямые затраты:				**75,83**	**41576**	
		Накладные расходы	%	--		5,81	3184	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,53	3581	
12	С121-100101-0201 21-100101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Металлочерепица,с покрытием**	**м2**	**790,7900**		**1546,52**	**1222975**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1373,72**	**1086324**	
		Накладные расходы	%	--		58,25	46060	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,56	90591	
13	С121-100102-0101 21-100102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**100,4000**		**1742,75**	**174972**	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**м**			**1548,02**	**155421**	
		Накладные расходы	%	--		65,64	6590	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,09	12961	
14	**С121-100102-0102 21-100102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**100,4000**		**873,40**	**87689**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**775,81**	**77891**	
		Накладные расходы	%	--		32,89	3303	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,70	6496	
15	**С121-100102-0111 21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**171,8000**		**1052,37**	**180797**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**934,78**	**160595**	
		Накладные расходы	%	--		39,63	6809	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,95	13392	
16	**С121-050108-0210 21-050108-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**115,6900**		**1840,73**	**212954**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1635,05**	**189159**	
		Накладные расходы	%	--		69,33	8020	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,35	15774	
17	**С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**14,2400**		**8191,66**	**116649**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**7276,35**	**103615**	
		Накладные расходы	%	--		308,52	4393	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		606,79	8641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,5376**		**47916,33**	**25760**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**42562,33**	**22882**	
		Накладные расходы	%	--		1804,64	970	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3549,36	1908	
19	С121-050204-0703 21-050204-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,3329**		**411256,24**	**136919**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**365303,93**	**121620**	
		Накладные расходы	%	--		15488,89	5157	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30463,43	10142	
20	С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 300 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2774**		**237830,75**	**65984**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**211256,39**	**58611**	
		Накладные расходы	%	--		8957,27	2485	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17617,09	4888	
				Стремянка				
21	С121-060304-0401 21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,0411**		**381791,71**	**15692**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**339131,66**	**13938**	
		Накладные расходы	%	--		14379,18	591	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28280,87	1162	
				Люк выхода на кровлю				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0146**		**231496,27**	**3377**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**205629,70**	**3000**	
		Накладные расходы	%	--		8718,70	127	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17147,87	250	
23	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0010**		**225271,38**	**235**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**200100,36**	**209**	
		Накладные расходы	%	--		8484,26	9	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686,77	17	
24	С121-050101-0502 21-050101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,0344**		**238599,96**	**8204**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**211939,65**	**7288**	
		Накладные расходы	%	--		8986,24	309	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17674,07	608	
		ОТДЕЛ 7. ПРОЕМЫ						
		Р ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ						
25	С121-090102-0210 21-090102-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15АП; ДН 24-15АП СТ РК 943-92**	**м2**	**7,2000**		**14691,56**	**105779**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**13049,98**	**93960**	
		Накладные расходы	%	--		553,32	3984	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1088,26	7836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	**С121-090102-0212 21-090102-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП СТ РК 943-92**	**м2**	**5,4600**		**17605,21**	**96124**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**15638,07**	**85384**	
		Накладные расходы	%	--		663,05	3620	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1304,09	7120	
27	**С121-090102-0217 21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**52,5000**		**16217,10**	**851398**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**14405,06**	**756266**	
		Накладные расходы	%	--		610,77	32066	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1201,27	63067	
28	**С121-090102-0303 21-090102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92**	**м2**	**1,7000**		**32318,31**	**54941**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**28707,18**	**48802**	
		Накладные расходы	%	--		1217,18	2069	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2393,95	4070	
29	**С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**94,5000**		**11844,33**	**1119290**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**10520,89**	**994224**	
		Накладные расходы	%	--		446,09	42155	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		877,36	82910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	**С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**56,7000**		**11162,72**	**632926**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**9915,44**	**562205**	
		Накладные расходы	%	--		420,41	23838	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		826,87	46883	
31	**С121-090102-0105 21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**16,3800**		**9863,06**	**161557**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**8761,00**	**143505**	
		Накладные расходы	%	--		371,47	6085	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		730,60	11967	
32	**С121-130814-2210 21-130814-2210 РСНБ РК 2015**	**Скобяные изделия**	**комплект**	**126,0000**		**2882,03**	**363135**	
		Итого прямые затраты:				**2560,00**	**322560**	
		Накладные расходы	%	--		108,54	13677	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,48	26899	
						Р ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ		
33	**С121-090203-0504 21-090203-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**29,2896**		**32750,57**	**959251**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**29091,14**	**852068**	
		Накладные расходы	%	--		1233,46	36128	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2425,97	71056	
		ОТДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
						Техподполье		
34	**Е11-150203-0201 11-150203-0201**	**Стены внутри зданий. Заделка швов**	**м2 оштукатури**	**580,4000**		**1303,20**	**756378**	**54,8 179836**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**565,42**	**328169**	
		Итого эксплуатация машин:				**50,87**	**29523**	
		Итого материалов:				**271,81**	**157757**	
		Итого прямые затраты:				**847,74**	**492027**	
		Накладные расходы	%	--		358,93	208323	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,53	56028	
35	**Е11-150203-0202 11-150203-0202**	**Потолки.Заделка швов**	**м2 оштукатури**	**455,5000**		**1342,08**	**611315**	**54,8 147185**
		Итого оплата труда:				**589,65**	**268586**	
		Итого эксплуатация машин:				**50,87**	**23169**	
		Итого материалов:				**268,82**	**122450**	
		Итого прямые затраты:				**868,99**	**395824**	
		Накладные расходы	%	--		373,67	170209	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,41	45283	
36	**Е11-150401-0201 11-150401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашивае**	**1035,9000**		**121,58**	**125946**	**54,8 38086**
		Итого оплата труда:				**67,09**	**69499**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**517**	
		Итого материалов:				**3,89**	**4027**	
		Итого прямые затраты:				**71,23**	**73788**	
		Накладные расходы	%	--		41,34	42829	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,01	9329	
				Первый этаж				
37	**Е11-150203-0501 11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатури**	**974,2400**		**627,98**	**611803**	**54,8 154769**
		Итого оплата труда:				**289,89**	**282426**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,50**	**3407**	
		Итого материалов:				**107,46**	**104688**	
		Итого прямые затраты:				**398,95**	**388673**	
		Накладные расходы	%	--		182,51	177811	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,52	45319	
38	**Е11-150206-0101 11-150206-0101**	**Стены.Подготовка под облицовку**	**м2 отделываем**	**12,0000**		**149,09**	**1789**	**54,8 479**
		Итого оплата труда:				**72,78**	**873**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,96**	**23**	
		Итого материалов:				**18,87**	**226**	
		Итого прямые затраты:				**92,55**	**1111**	
		Накладные расходы	%	--		45,50	546	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,04	133	
39	**Е11-150203-0501 11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатури**	**8,0000**		**627,98**	**5024**	**54,8 1271**
		Итого оплата труда:				**289,89**	**2319**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**3,50**	**28**	
		Итого материалов:				**107,46**	**860**	
		Итого прямые затраты:				**398,95**	**3192**	
		Накладные расходы	%	--		182,51	1460	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,52	372	
40	**Е11-150203-0501 11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатури**	**136,4700**		**627,98**	**85700**	**54,8 21680**
		Итого оплата труда:				**289,89**	**39562**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,50**	**477**	
		Итого материалов:				**107,46**	**14665**	
		Итого прямые затраты:				**398,95**	**54445**	
		Накладные расходы	%	--		182,51	24908	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,52	6348	
				Типовой этаж				
41	**Е11-150203-0501 11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатури**	**2848,7000**		**627,98**	**1788926**	**54,8 452549**
		Итого оплата труда:				**289,89**	**825819**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,50**	**9962**	
		Итого материалов:				**107,46**	**306110**	
		Итого прямые затраты:				**398,95**	**1136489**	
		Накладные расходы	%	--		182,51	519924	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,52	132513	
42	**Е11-150206-0101 11-150206-0101**	**Стены.Подготовка под облицовку**	**м2 отделываем**	**24,0000**		**149,09**	**3578**	**54,8 957**
		Итого оплата труда:				**72,78**	**1747**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,96**	**47**	
		Итого материалов:				**18,87**	**453**	
		Итого прямые затраты:				**92,55**	**2221**	
		Накладные расходы	%	--		45,50	1092	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,04	265	
43	**Е11-150203-0501 11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатури**	**24,0000**		**627,98**	**15072**	**54,8 3813**
		Итого оплата труда:				**289,89**	**6957**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,50**	**84**	
		Итого материалов:				**107,46**	**2579**	
		Итого прямые затраты:				**398,95**	**9575**	
		Накладные расходы	%	--		182,51	4380	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,52	1116	
44	**Е11-150203-0501 11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатури**	**272,9400**		**627,98**	**171401**	**54,8 43360**
		Итого оплата труда:				**289,89**	**79123**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,50**	**954**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**107,46**	**29329**	
		Итого прямые затраты:				**398,95**	**108889**	
		Накладные расходы	%	--		182,51	49815	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,52	12696	
		ОТДЕЛ 9. ПОЛЫ						
45	**Е11-110101-0102 11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	Р ТИП 1 **м2 площади уплотнения**	**455,5000**		**289,18**	**131720**	**60,9 16178**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**26566**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**10191**	
		Итого материалов:				**148,19**	**67500**	
		Итого прямые затраты:				**221,35**	**100824**	
		Накладные расходы	%	--		46,41	21139	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,42	9757	
46	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**27,3300**		**26743,44**	**730898**	**60,9 44260**
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**72676**	
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**147**	
		Итого материалов:				**19471,20**	**532148**	
		Итого прямые затраты:				**22135,77**	**604971**	
		Накладные расходы	%	--		2626,68	71787	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1981,00	54141	
47	**Е11-110101-0401 11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо**	**455,5000**		**1453,06**	**661868**	**60,9 117877**
		Итого оплата труда:				**424,93**	**193558**	
		Итого эксплуатация машин:				**52,17**	**23763**	
		Итого материалов:				**562,82**	**256364**	
		Итого прямые затраты:				**1031,91**	**470036**	
		Накладные расходы	%	--		313,51	142804	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,63	49027	
48	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**36,4400**		**25645,25**	**934513**	**60,9 59013**
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**96902**	
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**195**	
		Итого материалов:				**18495,71**	**673984**	
		Итого прямые затраты:				**21160,28**	**771081**	
		Накладные расходы	%	--		2585,32	94209	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1899,65	69223	
49	**Е11-110101-1501 11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**455,5000**		**1234,38**	**562259**	**60,9 77295**
		Итого оплата труда:				**278,64**	**126922**	
		Итого эксплуатация машин:				**68,31**	**31113**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**603,32**	**274812**	
		Итого прямые затраты:				**926,76**	**422138**	
		Накладные расходы	%	--		216,18	98471	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,44	41649	
50	**Е11-110101-1502 11-110101-1502**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**455,5000**		**-238,08**	**-108444**	**60,9 -4877**
		Итого оплата труда:				**-17,58**	**-8009**	
		Итого эксплуатация машин:				**-5,50**	**-2504**	
		Итого материалов:				**-180,57**	**-82250**	
		Итого прямые затраты:				**-200,77**	**-91450**	
		Накладные расходы	%	--		-19,67	-8962	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-17,64	-8033	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:						
в том числе:	Тенге				**12891959**	
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2729034**	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**196925**	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**82965**	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9965999**	
- перевозка грузов	Тенге				**0**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня	Тенге				**1579705**	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**14471664**	
Накладные расходы II уровня	Тенге				**613599**	
ИТОГО:	Тенге				**15085263**	
Сметная прибыль	Тенге				**1206821**	
ИТОГО по смете:	Тенге				**16292084**	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ОТДЕЛ 1. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1	**С123-010601-0302 23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**61,0000**	**205,67**	**12546**	
		Итого прямые затраты:	**м**		**182,69**	**11144**	
		Накладные расходы	%	--	7,75	473	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,23	929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	С123-010601-0303 23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	30,0000		297,60	8928	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	м			264,35	7931	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		11,21	336	
3	С123-010601-0304 23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	%	8		22,04	661	
			м	94,0000		482,59	45364	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	м			428,67	40295	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		18,18	1709	
4	С123-020403-2601 23-020403-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013**	%	8		35,75	3360	
			шт.	246,0000		102,23	25149	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	шт.			90,81	22339	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		3,85	947	
5	С121-110403-0217 21-110403-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	%	8		7,57	1863	
			м	38,0000		428,26	16274	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	м			380,41	14456	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		16,13	613	
			%	8		31,72	1205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	С121-110403-0221 21-110403-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	м	3,0000		576,53	1730	
		Итого прямые затраты:	м			512,11	1536	
		Накладные расходы	%	--		21,71	65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,71	128	
7	С121-110403-0212 21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	18,0000		254,01	4572	
		Итого прямые затраты:	м			225,63	4061	
		Накладные расходы	%	--		9,57	172	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,82	339	
8	С121-110403-0413 21-110403-0413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	10,0000		914,33	9143	
		Итого прямые затраты:	м			812,17	8122	
		Накладные расходы	%	--		34,44	344	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,73	677	
		ОТДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4						
9	С123-010602-0302 23-010602-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	61,0000		193,08	11778	
		Итого прямые затраты:	м			171,51	10462	
		Накладные расходы	%	--		7,27	444	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,30	872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	С123-010602-0303 23-010602-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	30,0000		312,61	9378	
		Итого прямые затраты:				277,68	8330	
		Накладные расходы	%	--		11,77	353	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,16	695	
11	С123-010602-0304 23-010602-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	135,0000		505,69	68269	
		Итого прямые затраты:				449,19	60641	
		Накладные расходы	%	--		19,05	2571	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,46	5057	
12	С123-020403-2601 23-020403-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013**	шт.	284,0000		102,23	29034	
		Итого прямые затраты:				90,81	25790	
		Накладные расходы	%	--		3,85	1093	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,57	2151	
13	С121-110403-0415 21-110403-0415 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	28,0000		1105,47	30953	
		Итого прямые затраты:				981,95	27495	
		Накладные расходы	%	--		41,63	1166	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,89	2293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	С121-110403-0413 21-110403-0413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	10,0000		914,33	9143	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	м			812,17	8122	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		34,44	344	
			%	8		67,73	677	
15	С121-110403-0412 21-110403-0412 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	18,0000		820,79	14774	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	м			729,08	13123	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		30,91	556	
			%	8		60,80	1094	
16	С121-110403-0410 21-110403-0410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	31,0000		687,92	21325	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	м			611,05	18943	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		25,91	803	
			%	8		50,96	1580	
		ОТДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ						
17	С123-010506-0203 23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	55,0000		301,70	16594	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	м			267,99	14739	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		11,36	625	
			%	8		22,35	1229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	**С123-010506-0209 23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**106,0000**		**1106,23**	**117260**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**982,62**	**104158**	
		Накладные расходы	%	--		41,66	4416	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,94	8686	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**401686**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**401686**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**0**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**401686**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**17032**	
ИТОГО:			Тенге				**418718**	
Сметная прибыль			Тенге				**33497**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**452215**	
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
Р ОТОПЛЕНИЕ								
1	**С123-010602-0303 23-010602-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**1114,1000**		**312,61**	**348279**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**277,68**	**309363**	
		Накладные расходы	%	--		11,77	13117	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,16	25798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**С123-010602-0306 23-010602-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**85,8000**		**1412,33**	**121178**	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	**м**			**1254,52**	**107638**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		53,19	4564	
3	**С123-010602-0307 23-010602-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63x8,6 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	%	8		104,62	8976	
			м	**22,0000**		**2329,27**	**51244**	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	**м**			**2069,01**	**45518**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		87,73	1930	
4	**С123-051001-0237 23-051001-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	%	8		172,54	3796	
			секция	**448,0000**		**2576,74**	**1154377**	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	**секция**			**2288,82**	**1025391**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		97,05	43477	
			%	8		190,87	85509	
5	**С123-010602-0305 23-010602-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	Узел1,Узел2(6 комплектов) **6,6000**		**827,46**	**5461**	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	**м**			**735,00**	**4851**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		31,16	206	
			%	8		61,29	405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	С123-010602-0304 23-010602-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**6,6000**		**505,69**	**3338**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**449,19**	**2965**	
		Накладные расходы	%	--		19,05	126	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,46	247	
			Теплоизоляция					
7	С121-110203-0101 21-110203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,9785**		**4662,15**	**4562**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**4141,22**	**4052**	
		Накладные расходы	%	--		175,59	172	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		345,34	338	
			Р ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ					
8	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0000**		**237,36**	**475**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**210,84**	**422**	
		Накладные расходы	%	--		8,94	18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,58	35	
9	С123-010201-0116 23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0000**		**395,61**	**1187**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**351,41**	**1054**	
		Накладные расходы	%	--		14,90	45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,30	88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	С123-010201-0125 23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	8,0000		617,49	4940	
		Итого прямые затраты:	м			548,49	4388	
		Накладные расходы	%	--		23,26	186	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,74	366	
11	С123-010201-0133 23-010201-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,0000		767,89	2304	
		Итого прямые затраты:	м			682,09	2046	
		Накладные расходы	%	--		28,92	87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,88	171	
12	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	15,0000		1058,30	15875	
		Итого прямые затраты:	м			940,05	14101	
		Накладные расходы	%	--		39,86	598	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,39	1176	
13	С121-110203-0101 21-110203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,5150		4662,15	2401	
		Итого прямые затраты:	м3			4141,22	2133	
		Накладные расходы	%	--		175,59	90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		345,34	178	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				1523922	
	в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1523922	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				0	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1523922	
	ИТОГО:		Тенге				64614	
	Сметная прибыль		Тенге				1588536	
	ИТОГО по смете:		Тенге				127083	
			Тенге				1715619	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Р ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1	51-080401-0402 51-080401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-28-63, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**175689,97**	**175690**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**156059,00**	**156059**	
		Накладные расходы	%	--		6616,90	6617	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13014,07	13014	
2	С123-070201-0703 23-070201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-6 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**12370,66**	**12371**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10988,41**	**10988**	
		Накладные расходы	%	--		465,91	466	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		916,35	916	
3	С123-070203-0603 23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**7682,24**	**7682**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6823,85**	**6824**	
		Накладные расходы	%	--		289,33	289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		569,05	569	
4	С123-070201-0603 23-070201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щиты этажные модели ЩЭ-6-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**6,0000**		**20042,02**	**120252**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17802,60**	**106816**	
		Накладные расходы	%	--		754,83	4529	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1484,59	8908	
5	С123-070204-1614 23-070204-1614 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**24,0000**		**3364,14**	**80739**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2988,24**	**71718**	
		Накладные расходы	%	--		126,70	3041	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,20	5981	
6	С123-070201-0901 23-070201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щиты квартирные навесные ЩК1102 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**24,0000**		**7186,45**	**172475**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6383,46**	**153203**	
		Накладные расходы	%	--		270,66	6496	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,33	12776	
						Р СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ		
						Р КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТРУБЫ		
7	Ц13-080206-1101 13-080206-1101	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой**	**м кабеля**	**4005,0000**		**899,80**	**3603710**	**42,8 639552**
		Итого оплата труда:				**373,10**	**1494280**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,74**	**75072**	
		Итого материалов:				**252,74**	**1012217**	
		Итого прямые затраты:				**639,57**	**2561492**	
		Накладные расходы	%	--		193,58	775276	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,65	266941	
8	Ц13-080206-1302 13-080206-1302	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий**	**м**	**500,0000**		**213,33**	**106664**	**42,8 23402**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**109,36**	**54678**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**846**	
		Итого материалов:				**32,24**	**16121**	
		Итого прямые затраты:				**142,69**	**71344**	
		Накладные расходы	%	--		54,84	27419	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,80	7901	
9	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**60,0000**		**438,97**	**26338**	**42,8 4783**
		Итого оплата труда:				**186,25**	**11175**	
		Итого эксплуатация машин:				**11,04**	**662**	
		Итого материалов:				**115,13**	**6908**	
		Итого прямые затраты:				**310,21**	**18613**	
		Накладные расходы	%	--		96,25	5775	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,52	1951	
10	**Ц13-080206-1902 13-080206-1902**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**90,0000**		**550,05**	**49504**	**42,8 9600**
		Итого оплата труда:				**249,22**	**22430**	
		Итого эксплуатация машин:				**23,74**	**2137**	
		Итого материалов:				**115,57**	**10402**	
		Итого прямые затраты:				**381,92**	**34373**	
		Накладные расходы	%	--		127,38	11464	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,74	3667	
11	**Ц13-080206-2202 13-080206-2202**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и**	**м**	**150,0000**		**102,87**	**15430**	**42,8 3248**
		Итого оплата труда:				**50,60**	**7589**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**169**	
		Итого материалов:				**18,40**	**2759**	
		Итого прямые затраты:				**69,72**	**10458**	
		Накладные расходы	%	--		25,53	3829	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,62	1143	
12	**С123-060144-0303 23-060144-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1200**		**106110,20**	**12733**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**94253,82**	**11310**	
		Накладные расходы	%	--		3996,36	480	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7860,01	943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	С123-060144-0503 23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,2000		157350,11	346170	
		Итого прямые затраты:	км			139768,37	307490	
		Накладные расходы	%	--		5926,18	13038	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11655,56	25642	
14	С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,2000		252977,63	303573	
		Итого прямые затраты:	км			224710,81	269653	
		Накладные расходы	%	--		9527,74	11433	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18739,08	22487	
15	С123-060144-0505 23-060144-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,4850		385961,90	187192	
		Итого прямые затраты:	км			342835,89	166275	
		Накладные расходы	%	--		14536,24	7050	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		28589,77	13866	
16	С123-060902-0113 23-060902-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,5000		245169,02	122585	
		Итого прямые затраты:	км			217774,70	108887	
		Накладные расходы	%	--		9233,65	4617	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18160,67	9080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**60,0000**		**74,61**	**4476**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**66,27**	**3976**	
		Накладные расходы	%	--		2,81	169	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,53	332	
18	С123-010501-1403 23-010501-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**90,0000**		**155,92**	**14033**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**138,50**	**12465**	
		Накладные расходы	%	--		5,87	529	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,55	1039	
19	Ц13-080208-0101 13-080208-0101	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**4314,95**	**12945**	**42,8 1016**
		Итого оплата труда:				**791,01**	**2373**	
		Итого эксплуатация машин:				**134,09**	**402**	
		Итого материалов:				**2607,26**	**7822**	
		Итого прямые затраты:				**3494,26**	**10483**	
		Накладные расходы	%	--		501,06	1503	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		319,63	959	
20	Ц13-080208-0206 13-080208-0206	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**20,0000**		**491,03**	**9821**	**42,8 1178**
		Итого оплата труда:				**137,66**	**2753**	
		Итого эксплуатация машин:				**15,89**	**318**	
		Итого материалов:				**227,51**	**4550**	
		Итого прямые затраты:				**377,25**	**7545**	
		Накладные расходы	%	--		77,41	1548	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,37	727	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4099972**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1573923**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**79606**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**21355**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2290385	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				156059	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				682779	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4782751	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				202789	
	ИТОГО:		Тенге				4985540	
	Сметная прибыль		Тенге				398843	
	Оборудование						156059	
	ИТОГО по смете:		Тенге				5228324	

ИТОГО оборудование	156059
ИТОГО по смете	**23688242**
С временными зданиями и сооружениями 0,9%	23 901 436
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,6065%	383 977
Итого в ценах 2017г.	**24 441 472**
Итого в текущих ценах 2018г. К=1,0599383	**25 906 452**
НДС 12%	3 108 774
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**29 015 226**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Авторский надзор ТОО "Актобе Строй Эксперт" Абдраимов Ж.Ж.

Тех. сопровождение: Тех.надзор ТОО "Строй-Мах" Жубаниязов А.У.

Подрядчик:
Директор ТОО "Рус Тал" Алпанов А.С.