Заказчик : **Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области",Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918**
Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 31Б здание 4, 1 этаж тел 8/7292/77-61-61***
Наименование строительства и его адрес:

Полная стоимость строительства -572 662 603,30 тенге
Лимит финансирования за 2018г.- 79 168 000 тенге с НДС
Лимит финансирования за 2019г.- 418 382 748 тенге с НДС
Стоимость выполненных работ по настоящему акту:
а) с начала строительства, тг - 378 927 999,99
б) с начала года, тг - 299 759 999,99
в) за отчетный период, тг - 149 999 999,99

Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке
Адрес: ***Атырауская область,г.Кульсары микрорайон Береке***
Программа 037 "Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения"
Подпрограмма 015 "За счет местного бюджета"
Спецификация 431 "Спецификация новых объектов и реконструкция имеющих обьектов"

БИН 060440009800
ИИК KZ5384903KZ000976677
БИК NURSKZKX

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Дополнительные соглосования: наименование	Дополнительные соглосования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		165	*13.07.2018 г.*				
		1	*11.12.2018г.*				
		2	*06.02.2019г.*				
		3	*11.04.2019г.*				

№п.п	Наименование пусковых комплексов, объектов,	Ед.изм.	Стоимость работ с НДС	Аванс: Сумма аванса (тенге)	Аванс: Сумма погашения до	Аванс: Сумма погашения	Аванс: Остаток	Стоимость выполненных работ с начало года (тенге)	Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненные объемы работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке,в том числе**	**тенге**	**378 927 999,99**					**378 927 999,99**	**149 999 999,99**	**149 999 999,99**
	Акт №10	**тенге**							**42 244 702,73**	**42 244 702,73**
	Акт №11	**тенге**							**2 712 445,10**	**2 712 445,10**
	Акт №12	**тенге**							**5 125 220,79**	**5 125 220,79**
	Акт №13	**тенге**							**2 142 624,26**	**2 142 624,26**
	Акт №14	**тенге**							**1 330 817,86**	**1 330 817,86**
	Акт №15	**тенге**							**2 789 250,50**	**2 789 250,50**
	Акт №16	**тенге**							**47 483 022,19**	**47 483 022,19**
	Акт №17	**тенге**							**3 133 625,11**	**3 133 625,11**

	Акт №18	тенге							1 430 111,43	1 430 111,43
	Акт №19	тенге							1 809 478,94	1 809 478,94
	Акт №20	тенге							6 827 490,66	6 827 490,66
	Акт №21	тенге							10 205 924,74	10 205 924,74
	Акт №22	тенге							4 385 669,94	4 385 669,94
	Акт №23	тенге							1 676 860,67	1 676 860,67
	Акт №24	тенге							2 619 473,54	2 619 473,54
	Акт №25	тенге							4 205 360,11	4 205 360,11
	Акт №26	тенге							2 559 554,03	2 559 554,03
	Акт №27	тенге							7 318 367,39	7 318 367,39
	Итого	**тенге**	**378 927 999,99**						**149 999 999,99**	**149 999 999,99**
	Итого к оплате: 149 999 999,99 (Сто сорок девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) тенге, 99 тиын									

М.П. Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Атырауской области "
_____ Аманов. М.Х

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй"
_____ Боранбаев Б.О.

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №10
приемки выполненных работ
за май 2019 года

на 2-1-1И ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА								
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,35								
			Раздел: ПРОЕМЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
			Раздел: ПОЛЫ								
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХПОДПОЛЬЯ								
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
1	135	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 м3	4,58	26600		121828				
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				121828				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3,00								
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+6,30								
			Раздел: КРЫША И КРОВЛЯ								
2	231	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой./рубероид/ м2	1346	207,96	1,19	279907	1602	43968	0,15	209
					27	0,45	36342	606	119	0	3
3	232	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	1346	189,45	4,72	254993	6353	116382	0,4	542
					70,88	1,78	95404	2396	119	0,01	12
4	233	Е0112-13-4 К=3	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике м2	1346	473,67	14,16	637560	19059	271303	0,94	1260
					164,04	5,34	220798	7188	119	0,03	35
5	235	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм,раствор М100 м2	1346	281,75	15,94	379236	21455	65047	0,24	327
					34,65	5,96	46639	8022	119	0,03	39

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	236	Е0112-17-2#К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1346	162,85	2,1	219202	2827	3844	0,01	18
			м2		1,65	0,75	2221	1010	119	0	6
7	237	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида по периметру один слой	215	103,08	0,99	22162	213	3063	0,07	15
			м2		11,59	0,38	2492	82	119	0	0
8	238	Е0110-14-1	Установка стропил,стоек,подкосов,мауэрлата,кобылок и.т.д	51,93	23741,72	334,28	1232908	17359	219570	22,1	1148
			м3		3397,5	126	176432	6543	120	0,62	32
9	239	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов и т.д.	51,93	573,75	28,11	29795	1460	8371	0,78	41
			м3		123,75	10,58	6426	549	120	0,05	3
10	240	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	1769	496,09	8,2	877583	14506	581074	1,71	3025
			м2		272,95	3,08	482849	5449	119	0,01	27
11	241	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	1769	20,48	0,91	36233	1610	10656	0,03	51
			м2		4,68	0,34	8279	601	120	0	3
12	243	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой,пленка по обрешетке/	1769	12,58	0,99	22254	1751	25198	0,07	123
			м2		11,59	0,38	20503	672	119	0	3
13	244	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1,946	30400		59155				
			1000м2								
14	245	Е0112-10-1	Устройство подшивки карниза из профлиста	390	161,83	1,24	63114	484	71332	0,97	379
			м2		153,23	0,47	59760	183	119	0	1
15	247	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0796	149300		11884				
			т								
16	248	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /карниз,разжелобки,примыкания к стенам и т.п./ из листовой стали с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием толщ. 0,7мм	200	575,05	1,24	115010	248	36581	0,97	194
			м2		153,23	0,47	30646	94	119	0	0
17	249	Е0108-12-1	Ерши из арматуры 12АI в кладке стен	0,0184	58181,65	422,15	1068	8	182	56,4	1
			т		8257,5	157,5	152	3	118	0,77	0
18	250	Е0108-12-1	Проволока из арматуры	0,045	72779,65	422,15	3275	19	447	56,4	3
			т		8257,5	157,5	372	7	118	0,77	0
19	251	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2./выход на чердак/	2	375,5	30,89	751	62	489	1,23	2
			м2		191,93	11,68	384	23	120	0,06	0
20	252	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2	12300		24600				
			м2								
21	253	С11011-821	Ручка-скоба	2	308		616				
			шт								
22	254	С11011-819	Петля накладная	4	40		160				
			шт								
23	255	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	13,2	89,04	5,89	1175	78	1368	0,41	5
			м		71,78	2,23	947	29	140	0,01	0
24	256	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием круглых труб,/поручень/	0,0252	172800		4355				
			т								
25	257	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	0,7308	21,8	0,05	16	0	4	0,03	0
			м2		5,81	0,02	4	0	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	258	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за два раза	0,7308	47,18	0,04	34	0	5	0,04	0
			м2		8,32	0	6	0	90	0	0
27	259	Е0112-9-2	Устройство лотков из оцинкованной кровельной стали толщ.0,7мм	10,8	481,76	1,22	5203	13	573	0,28	3
			м		44,1	0,45	476	5	119	0	0
28	260	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из тонколистовой стали с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием	67	575,05	1,24	38528	83	12255	0,97	65
			м2		153,23	0,47	10266	31	119	0	0
29	261	Е0112-9-2	Разделка воротниками и фартуками труб вентиляции и канализации	42	481,76	1,22	20234	51	2227	0,28	12
			м		44,1	0,45	1852	19	119	0	0
30	262	Е0120-30-1	Крепления стойки телеантенны и радиостойки	35,2	107,97	1,26	3800	44	332	0,05	2
			кг		8,96	0,47	315	17	100	0	0
31	263	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон ОС-1	6	3282,79	81,61	19697	490	7160	6,08	36
			шт		963	31,5	5778	189	120	0,15	1
32	264	С11011-818	Петля врезная	24	21		504				
			шт								
33	265	С11011-812	Завертка оцинкованная	12	57		684				
			шт								
34	266	Е0110-14-1	Установка стропил	1,446	23741,72	334,28	34331	483	6114	22,1	32
			м3		3397,5	126	4913	182	120	0,62	1
35	267	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон из тонколистовой стали по деревянной обрешетке с ее устройством	57	759,32	8,2	43281	467	18723	1,71	97
			м2		272,95	3,08	15558	176	119	0,01	1
36	268	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - стропил и т.д.	1,446	573,75	28,11	830	41	233	0,78	1
			м3		123,75	10,58	179	15	120	0,05	0
37	269	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	57	20,48	0,91	1167	52	343	0,03	2
			м2		4,68	0,34	267	19	120	0	0
38	270	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,08	22951,16	316,57	1836	25	346	22,5	2
			м3		3487,5	119,25	279	10	120	0,58	0
39	271	Е0110-12-1#замена ресурса	Доски обшивки толщ.37мм	3,2	628,16	5,48	2010	18	331	0,53	2
			м2		84,15	2,07	269	7	120	0,01	0
40	272	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм	12,8	575,05	1,24	7361	16	2341	0,97	12
			м2		153,23	0,47	1961	6	119	0	0
41	273	С11011-819	Петля накладная	8	40		320				
			шт								
42	274	С11011-811	Шпингалет	4	88		352				
			шт								
43	275	С11011-821	Ручка деревянная РС-100	8	308		2464				
			шт								
44	276	Е0110-5-1#корректир.ресурса	Установка элементов каркаса из досок	0,05	22590,32	316,57	1130	16	216	22,5	1
			м3		3487,5	119,25	174	6	120	0,58	0
45	277	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 37 мм	1,83	1905,05	11,03	3487	20	224	0,6	1
			м2		95,18	4,14	174	8	123	0,02	0
46	278	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм	2,4	575,05	1,24	1380	3	439	0,97	2
			м2		153,23	0,47	368	1	119	0	0
47	279	Е0112-12-1	Устройство ограждения площадки из кв.трубы 25х25	3,84	13,42	2,49	52	10	48	0,06	0
			м		9,68	0,92	37	4	119	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	280	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,035	154400		5401				
			т								
49	281	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	0,7924	21,8	0,05	17	0	4	0,03	0
			м2		5,81	0,02	5	0	90	0	0
50	282	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за два раза	0,7924	47,18	0,04	37	0	6	0,04	0
			м2		8,32	0	7	0	90	0	0
51	283	Е0110-5-1	Изготовление и установка деревянной лестницы	0,36	22951,16	316,57	8262	114	1558	22,5	8
			м3		3487,5	119,25	1256	43	120	0,58	0
52	284	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,36	1862,35	14,17	670	5	134	1,88	1
			м3		303,75	5,4	109	2	120	0,03	0
53	285	Е0110-14-1	Установка стропил,стоек,подкосов,мауэрлата,кобылок и.т.д	20,829	23741,72	334,28	494512	6963	88068	22,1	460
			м3		3397,5	126	70766	2624	120	0,62	13
54	286	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов и т.д.	20,829	573,75	28,11	11950	585	3358	0,78	16
			м3		123,75	10,58	2578	220	120	0,05	1
55	287	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12#корректир.на расход древесины	Устройство кровельного покрытия из листовой стали по деревянной обрешетке с ее устройством	220	597,94	8,2	131548	1804	72265	1,71	376
			м2		272,95	3,08	60049	678	119	0,01	3
56	288	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	220	20,48	0,91	4506	200	1325	0,03	6
			м2		4,68	0,34	1030	75	120	0	0
57	289	С11011-437	Тонколистовая сталь с защитно-декоративным лакокрасочным толщ.0,7мм	243,32	587		142829				
			м2								
58	290	Е0112-10-1	Устройство подшивки карниза из профлиста	88	161,83	1,24	14241	109	16095	0,97	86
			м2		153,23	0,47	13484	41	119	0	0
59	291	С11011-3758 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010 С10-1000-0,6	97,328	463		45063				
			м2								
60	292	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /примыкания к стенам и т.п./ из листовой стали с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием толщ. 0,7мм	48	161,83	1,24	7768	60	8779	0,97	47
			м2		153,23	0,47	7355	23	119	0	0
61	293	С11011-437	Тонколистовая сталь с защитно-декоративным лакокрасочным толщ.0,7мм	53,088	587		31163				
			м2								
62	294	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг,М-1,М-3	0,1826	175710,1	1826,1	32085	333	2247	42,7	8
			т		8100	690,75	1479	126	140	3,37	1
63	295	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок,М-2,М-4	0,1378	89308,57	2434,57	12303	335	6339	170	23
			т		31950	920,25	4401	127	140	4,49	1
64	296	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3204	40200		12878				
			т								
65	297	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,36	22951,16	316,57	8262	114	1558	22,5	8
			м3		3487,5	119,25	1256	43	120	0,58	0
66	298	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,36	1862,35	14,17	670	5	134	1,88	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		303,75	5,4	109	2	120	0,03	0
67	299	E0112-12-1	Ограждение кровель перилами	210	13,42	2,49	2818	523	2649	0,06	12
			м		9,68	0,92	2033	193	119	0	1
68	300	C12021-268	Сварная решетка ограждения	2,287	134000		306443				
			т								
69	301	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,4589	154400		70853				
			т								
70	302	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0553	149300		8256				
			т								
71	303	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	52,5	21,8	0,05	1144	3	275	0,03	2
			м2		5,81	0,02	305	1	90	0	0
72	304	E0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за два раза	52,5	47,18	0,04	2477	2	393	0,04	2
			м2		8,32	0	437	0	90	0	0
			Итого по разделу: КРЫША И КРОВЛЯ				5821856		1715976		
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								
			Раздел: ПРОЕМЫ 1 и 2 этажи								
73	380	C12063-9	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10АП	12,6	6290		79254				
			м2								
74	381	C12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-12АП	5,04	6390		32206				
			м2								
75	382	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	6	1960		11760				
			комплект								
76	383	C11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980		5960				
			комплект								
77	388	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9; ДГ 21-10 внутренние	211,26	4010		847153				
			м2								
78	389	C12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	43,2	3500		151200				
			м2								
79	390	C12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	10,92	3540		38657				
			м2								
80	391	C12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-10П внутренние	12,6	3640		45864				
			м2								
81	392	C12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-10ГТ	16,8	16500		277200				
			м2								
82	393	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	115	1380		158700				
			комплект								
83	394	C11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	16	1500		24000				
			комплект								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	397	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	44,344	13000		576479				
85	400	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие,/фрамуги/ м2	29,163	4472		130418				
86	402	С12061-50	Фрамуги ФН 6-10 и ФН 6-12 для общественных зданий м2	5,04	4530		22831				
87	405	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	23,888	12700		303381				
88	406	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	25,195	13000		327535				
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ 1 и 2 этажи				3032597				
			Раздел: ПОЛЫ 1 И 2 ЭТАЖЕЙ (СЕРИЯ 2,244-1)								
89	408	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенополистирола м3	10,2	8390		85578				
90	422	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенополистирола м3	4,846	8390		40658				
91	437	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенополистирола м3	26,395	8390		221454				
			Итого по разделу: ПОЛЫ 1 И 2 ЭТАЖЕЙ (СЕРИЯ 2,244-1)				347691				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
92	487	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным конструкциям и штукатурке, подготовленных под окраску м2	1616,348	37,86	0,05	61195	81	32569	0,11	176
					19,17	0,02	30985	32	105	0	0
93	488	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	342,39	677,76	6,33	232058	2167	113296	1,79	613
					312,75	2,39	107082	818	105	0,01	4
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				293253		145865		
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
94	532	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,0804	172800		13886				
95	535	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	1,069	154400		165027				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	538	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E м3	3,821	4518		17265				
97	540	С11011-506	Пленка поливинилхлоридная 1000м2	0,0407	165000		6716				
98	545	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия НС44-1000-0,7 ГОСТ 24045-2010 м2	42,913	745		31970				
99	548	С11011-437	Тонколистовая сталь с защитно-декоративным лакокрасочным толщ.0,7мм м2	11,867	587		6966				
100	550	С12041-132	Металлизация закладных деталей т	0,0724	40200		2911				
101	554	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,0185	154200		2850				
102	563	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий т	0,1259	40200		5062				
103	565	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты бетонные тротуарные, толщина 24 мм м2	28,376	710		20147				
104	569	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,1412	172800		24405				
105	578	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты бетонные тротуарные, толщина 24 мм м2	22,95	710		16295				
106	580	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,235	172800		40611				
107	594	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,056	73000		4089				
108	597	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0689	40200		2770				
109	599	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты бетонные тротуарные, толщина 24 мм м2	24,46	710		17366				
110	601	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0021	40200		85				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	603	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,1839	172800		31781				
112	697	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты бетонные тротуарные, толщина 24 мм м2	31,763	710		22552				
113	699	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0032	40200		128				
114	701	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,2335	172800		40349				
115	721	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты бетонные тротуарные, толщина 24 мм м2	19,013	710		13499				
116	724	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,1091	172800		18852				
117	738	С11011-3758 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010 С10-1000-0,6 м2	42,028	463		19459				
118	740	С11011-437	Тонколистовая сталь с защитно-декоративным лакокрасочным толщ.0,7мм м2	15,705	587		9219				
119	742	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0668	40200		2684				
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				536945				
			ИТОГО:				10154164	104326			9460
							1538248	39200			192
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1861842				
			Всего накладных расходов:				1861842				
			Итого с накладными				12016006				
			- заработная плата				279276				
			- трудоемкость				931				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				720961				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12736967				
			Итого с временными, 1,8 %				12 966 232,41				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				13 141 276,54				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				13 193 141,47				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				13 322 803,80				
			ИТОГО				13 322 803,80				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в ценах 2019г., к = 1,050				**37 733 577,67**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**754 671,55**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**38 488 249,22**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4 618 589,91**				
			Итого с НДС				**43 106 839,13**				
			Всего:				**43 106 839,13**				
			С учетом договорного Коэф	**0,980000009**			**42 244 702,73**				
			в т.ч. НДС				**4 526 218,15**				
			Всего по акту				**42 244 702,73**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ **Нудин Н.М.**
(подпись)

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ **Сакпаров Н.К.**
(подпись)

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль" _____ **Нурмуханов А.**
Эксперт технического надзора
(подпись)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ **Боранбаев Б.О.**
(подпись)

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №11
приемки выполненных работ
за май 2019 года

на 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20х2,2 мм	0,5	264,48	3,96	132	2	34	0,3	0
			м		52,2	1,49	26	1	128	0,01	0
2	2	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25х2,6 мм	1	343,48	3,96	343	4	69	0,3	0
			м		52,2	1,49	52	1	128	0,01	0
3	3	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 38х2,5 мм	1	330,7	14,12	331	14	135	0,55	1
			м		100,35	5,29	100	5	128	0,03	0
4	4	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89х3,5 мм	2	935,75	20,8	1872	42	354	0,72	1
			м		130,5	7,79	261	16	128	0,04	0
5	7	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
			1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	0
6	8	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
			1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
7	9	С130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа, DУ 15 мм	2	275		550				
			шт								
8	10	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dу 25 мм	4	430		1720				
			шт								
9	11	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dу 32 мм	2	530		1060				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	23	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	32	801,76	15,99	25656	512	5001	0,66	21
			м		116,1	5,99	3715	192	128	0,03	1
11	24	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	30	266,48	3,96	7994	119	2062	0,3	9
			м		52,2	1,49	1566	45	128	0,01	0
12	25	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	350	264,48	3,96	92568	1386	24053	0,3	104
			м		52,2	1,49	18270	522	128	0,01	3
13	26	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	370	343,48	3,96	127088	1465	25428	0,3	110
			м		52,2	1,49	19314	551	128	0,01	3
14	27	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	90	422,48	3,96	38023	356	6185	0,3	27
			м		52,2	1,49	4698	134	128	0,01	1
15	28	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	15	472,48	3,96	7087	59	1031	0,3	4
			м		52,2	1,49	783	22	128	0,01	0
16	29	E0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	70	606,31	7,95	42442	557	6133	0,37	26
			м		65,48	2,97	4584	208	128	0,01	1
17	32	C130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	280		1120				
			шт								
18	33	C130901-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа, DУ 20 мм	4	319		1276				
			шт								
19	34	C130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	18	430		7740				
			шт								
20	35	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
			1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
21	36	C130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	3500		14000				
			шт								
22	37	C130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	202		1616				
			шт.								
23	51	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	600	343,48	3,96	206088	2376	41234	0,3	178
			м		52,2	1,49	31320	894	128	0,01	4
24	53	C130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	8	430		3440				
			шт								
25	54	C130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	530		2120				
			шт								
26	55	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	8	28,81	0	230	0	237	0,12	1
			комплект		23,18	0	185	0	128	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	56	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б19бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	8	331		2648				
			шт								
28	57	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15	21,8	0,05	327	1	79	0,03	0
			м2		5.81	0,02	87	0	90	0	0
29	62	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	42	801,76	15,99	33674	672	6564	0,66	28
			м		116,1	5,99	4876	252	128	0,03	1
30	64	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	430		860				
			шт								
31	65	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
			1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
32	66	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400		20800				
			шт								
33	67	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	419		838				
			шт.								
34	73	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	16	330,7	14,12	5291	226	2164	0,55	9
			м		100,35	5,29	1606	85	128	0,03	0
35	74	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,3	1
			м		52,2	1,49	104	3	128	0,01	0
36	78	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
			1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
37	79	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	280		560				
			шт								
			ИТОГО:				658440	8525			546
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				79				
			На сантехнические работы				126891				
			Всего накладных расходов:				126970				
			Итого с накладными				785410				
			- заработная плата				19046				
			- трудоемкость				63				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				47125				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				832535				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				843 774,22				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				847 104,36				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				855 429,71				
			ИТОГО				855 429,71				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в ценах 2019г., к = 1,050				**2 422 795,08**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**48 455,90**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 471 250,98**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**296 550,12**				
			Итого с НДС				**2 767 801,10**				
			Всего:				**2 767 801,10**				
			С учетом договорного Коэф	**0,980000009**			**2 712 445,10**				
			в т.ч. НДС				**290 619,12**				
			Всего по акту				**2 712 445,10**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ (подпись) **Нудин Н.М.**

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ (подпись) **Сакпаров Н.К.**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль"
Эксперт технического надзора _____ (подпись) **Нурмуханов А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ (подпись) **Боранбаев Б.О.**

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №12
приемки выполненных работ
за май 2019 года

на 2-1-4 ВОДОПРОВОД

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1	Е0116-14-7 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	6	448,26	16,1	2690	97	1947	1,4	8		
			м		247,5	6,03	1485	36	128	0,03	0		
2	2	С130804-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	6	361	0	2166	0	0	0	0		
			м		0	0	0	0		0	0		
3	3	Е0106-1-20	Упор из бетона В7,5	0,5	11195,24	311,32	5598	156	293	2,82	1		
			м3		441	117,61	221	59	105	0,57	0		
4	4	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 15,20 мм	290	439,78	12,19	127536	3535	110272	1,64	476		
			м		292,5	4,57	84825	1325	128	0,02	6		
5	5	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм	37	336,95	7,9	12467	292	11115	1,29	48		
			м		231,75	2,95	8575	109	128	0,01	1		
6	6	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 32 мм	15	310,32	5,28	4655	79	3658	1,05	16		
			м		188,55	1,98	2828	30	128	0,01	0		
7	7	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 40 мм	6	412,02	6,65	2472	40	1955	1,4	8		
			м		252	2,5	1512	15	128	0,01	0		
8	8	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 50 мм	25	402,02	9,63	10051	241	7020	1,22	31		
			м		215,78	3,6	5395	90	128	0,02	0		
9	9	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 65 мм	70	465,38	9,63	32576	674	19656	1,22	85		
			м		215,78	3,6	15105	252	128	0,02	1		
10	10	С130804-2360 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления	205	73		14965						
			м										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11	С130804-94 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления м	85	95		8075				
12	12	С130804-95 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления м	37	122		4514				
13	13	С130804-96 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления м	15	174		2610				
14	14	С130804-97 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления м	6	237		1422				
15	15	С130804-1030 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 5,0 мм для систем водоснабжения и отопления м	25	292		7300				
16	16	С130804-1031 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 65 мм, толщиной стенки 7,0 мм для систем водоснабжения и отопления м	70	327		22890				
17	17	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм м	206 	693,07 76,95	10,34 3,87	142772 15852	2130 797	21311 128	0,43 0,02	89 4
18	18	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм шт	62	266		16492				
19	19	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм шт	4	313		1252				
20	20	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм шт	7	403		2821				
21	21	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм шт	4	499		1996				
22	22	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм шт	2	1130		2260				
23	23	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм шт	2	1130		2260				
24	28	Ц0112-792-2#К-1,25	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 32-50 мм /с электроприводом/ шт	1 	818,95 748,75	64,3 15,8	819 749	64 16	688 90	5 0,09	5 0
25	29	2307-10485#	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦ. С ЭЛ.ПРИВОДОМ 15С922НЖ ДУ50;РУ40 шт	1	67980		67980				
			Отпускная цена		67980		67980				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость оборудования				*67980*				
26	30	С130809-230 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	858		1716				
			шт.								
27	33	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	14	15493,47	23,09	216909	323	2984	0,9	13
			1кран		157,5	9	2205	126	128	0,04	1
28	41	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб диам. до 20 мм	310	439,78	12,19	136331	3779	117877	1,64	508
			м		292,5	4,57	90675	1417	128	0,02	7
29	42	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб диам. 25 мм	6	336,95	7,9	2022	47	1802	1,29	8
			м		231,75	2,95	1391	18	128	0,01	0
30	43	С130804-2360 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления	300	73		21900				
			м								
31	44	С130804-94 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления	10	95		950				
			м								
32	45	С130804-95 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм длясистем водоснабжения и отопления	6	122		732				
			м								
33	46	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	16	329,67	4,19	5275	67	1258	0,34	5
			м		59,85	1,58	958	25	128	0,01	0
34	47	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	53	364,67	4,19	19328	222	4167	0,34	18
			м		59,85	1,58	3172	84	128	0,01	0
35	48	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	306	362,67	4,19	110977	1282	24061	0,34	103
			м		59,85	1,58	18314	483	128	0,01	2
36	49	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	40	471,67	4,19	18867	168	3145	0,34	13
			м		59,85	1,58	2394	63	128	0,01	0
37	50	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	54	596,67	4,19	32220	226	4246	0,34	18
			м		59,85	1,58	3232	85	128	0,01	0
38	51	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	20	693,07	10,34	13861	207	2069	0,43	9
			м		76,95	3,87	1539	77	128	0,02	0
39	52	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	28	965,42	12,21	27032	342	3494	0,56	16
			м		92,93	4,57	2602	128	128	0,02	1
40	55	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	1	1130		1130				
			шт								
41	56	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	16	266		4256				
			шт								
42	57	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	17	313		5321				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	58	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм шт	57	403		22971				
44	59	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм шт	2	499		998				
45	60	С130901-22	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа, DУ 40 мм шт	2	721		1442				
			ИТОГО:				**1144877**	**13971**			**1478**
							263026	**5235**			**25**
			Всего прямые затраты:				**1144877**				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				**343021**				
			Итого с накладными				**1487897**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**85195**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1573092**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**1 594 328,74**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 600 621,11**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 616 352,03**				
			ИТОГО				**1 616 352,03**				
			Итого в ценах 2019г., к = 1,050				**4 577 921,12**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**91 558,42**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4 669 479,54**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**560 337,54**				
			Итого с НДС				**5 229 817,09**				
			Всего:				**5 229 817,09**				
			С учетом договорного Коэф	**0,980000009**			**5 125 220,79**				
			в т.ч. НДС				**549 130,80**				
			Всего по акту				**5 125 220,79**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ **Нудин Н.М.**
(подпись)

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ **Сакпаров Н.К.**
(подпись)

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль"
Эксперт технического надзора _____ **Нурмуханов А.**
(подпись)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ **Боранбаев Б.О.**
(подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2)

Заказчик: Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №13
приемки выполненных работ
за май 2019 года

на 2-1-5 КАНАЛИЗАЦИЮ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	140	620,54	0,64	86876	90	19076	0,58	82		
			м		106,2	0,25	14868	35	128	0	0		
2	2	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	366	748,88	1,43	274090	523	48216	0,56	205		
			м		102,38	0,54	37471	198	128	0	1		
3	3	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	623,7	14,12	1247	28	270	0,55	1		
			м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	0		
4	4	Е0122-20-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,002	147303,59	29540,14	295	59	121	202,9	0		
			км		35280	11160	71	22	130	54,5	0		
5	5	С131101-60	Сифоны-ревизии диаметром 50 мм	1	284		284						
			шт										
6	6	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 105х4,5-57х3 мм (сливная воронка)	2	338		676						
			шт										
7	7	С130810-182 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии к канализационным трубам, диаметр 50 мм	1	488		488						
			шт										
8	8	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	21	1137		23877						
			шт										
9	9	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	80	200		16000						
			кг										
10	10	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1		
			1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0		
11	11	С130902-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	5210		5210						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
12	12	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dv 50 мм	2	202		404				
			шт								
13	13	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков /бетон В12,5/	0,043	12016,56	95,97	517	4	36	4,9	0
			м3		771,75	36,25	33	2	105	0,18	0
14	14	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	17	109,01	1,23	1853	21	2272	0,61	10
			шт		102,38	0,45	1740	8	130	0,33	6
15	15	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	17	620,54	0,64	10549	11	2316	0,58	10
			м		106,2	0,25	1805	4	128	0	0
16	16	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	1,7	820		1394				
			10шт								
17	17	С130804-2179 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Пробка канализационная ПП50мм	34	41		1394				
			шт								
18	18	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	22	109,01	1,23	2398	27	2941	0,61	13
			шт		102,38	0,45	2252	10	130	0,33	7
19	19	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	22	748,88	1,43	16475	31	2898	0,56	12
			м		102,38	0,54	2252	12	128	0	0
20	20	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	2,2	6190		13618				
			10шт								
21	21	С130804-2182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Пробка канализационная ПП110мм	44	282		12408				
			шт								
22	22	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	20	620,54	0,64	12411	13	2725	0,58	12
			м		106,2	0,25	2124	5	128	0	0
23	23	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	40	748,88	1,43	29955	57	5270	0,56	22
			м		102,38	0,54	4095	22	128	0	0
24	24	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	5	1137		5685				
			шт								
25	25	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	30	200		6000				
			кг								
26	26	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков /бетон В12,5/	0,008	12016,56	95,97	96	1	7	4,9	0
			м3		771,75	36,25	6	0	105	0,18	0
27	27	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	2	109,01	1,23	218	2	267	0,61	1
			шт		102,38	0,45	205	1	130	0,33	1
28	28	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	620,54	0,64	1241	1	273	0,58	1
			м		106,2	0,25	212	1	128	0	0
29	29	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	0,2	820		164				
			10шт								
30	30	С130804-2179 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Пробка канализационная ПП50мм	4	41		164				
			шт								
31	31	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	3	109,01	1,23	327	4	401	0,61	2
			шт		102,38	0,45	307	1	130	0,33	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	32	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	3	748,88	1,43	2247	4	395	0,56	2
			м		102,38	0,54	307	2	128	0	0
33	33	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	0,3	6190		1857				
			10шт								
34	34	С130804-2182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Пробка канализационная ПП110мм	6	282		1692				
			шт								
			ИТОГО:				532583	920			376
							68203	349			16
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				6046				
			На сантехнические работы				81785				
			Всего накладных расходов:				87831				
			Итого с накладными				620414				
			- заработная плата				13175				
			- трудоемкость				44				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				37225				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				657639				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				666 517,13				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				669 147,68				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				675 724,07				
			ИТОГО				675 724,07				
			Итого в ценах 2019г., к = 1,050				1 913 822,88				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				38 276,46				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 952 099,34				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				234 251,92				
			Итого с НДС				2 186 351,26				
			Всего:				2 186 351,26				
			С учетом договорного Коэф	0,980000009			2 142 624,26				
			в т.ч. НДС				229 566,88				
			Всего по акту				2 142 624,26				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ (подпись) **Нудин Н.М.**

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ (подпись) **Сакпаров Н.К.**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль"
Эксперт технического надзора _____ (подпись) **Нурмуханов А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ (подпись) **Боранбаев Б.О.**

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №14
приемки выполненных работ
за май 2019 года

на 2-1-6 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	755	28,1	0	21216	0	14694	0,11	83
			м		18,02	0	13605	0	108	0	0
2	13	Е0121-3-5	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм по основанию пола	100	44,94	0	4494	0	2105	0,12	12
			м		19,49	0	1949	0	108	0	0
3	14	Е0121-3-6	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм по основанию пола	20	46,26	0	925	0	449	0,13	3
			м		20,81	0	416	0	108	0	0
4	15	Е0121-1-5	Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 25 мм	31	38,32	4,16	1188	129	1049	0,18	5
			м		29,7	1,63	921	51	108	0,01	0
5	16	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	11	114,4	7,8	1258	86	515	0,29	3
			м		48,8	0,5	537	5	95	0	0
6	17	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	362	9,33	0,82	3376	296	3320	0,05	18
			м		7,99	0,5	2892	182	108	0	1
7	18	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	103	11,04	1,09	1138	113	1100	0,06	6
			м		9,23	0,66	951	68	108	0	0
8	19	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	376	16,24	1,95	6104	731	5886	0,08	31
			м		13,34	1,16	5016	434	108	0,01	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	20	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	60	21,79	2,88	1307	173	1260	0,11	7
			м		17,8	1,64	1068	98	108	0,01	0
10	21	Е0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	15	23,41	3,47	351	52	322	0,11	2
			м		17,98	1,89	270	28	108	0,01	0
11	22	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	368	3,98	0	1465	0	1475	0,02	8
			м		3,71	0	1365	0	108	0	0
12	23	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	512	4,55	0	2330	0	2278	0,03	13
			м		4,12	0	2109	0	108	0	0
13	24	Е0121-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	180	8	0	1440	0	1448	0,04	8
			м		7,45	0	1341	0	108	0	0
14	25	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	1850	20,78	0	38443	0	36184	0,11	209
			м		18,11	0	33504	0	108	0	0
15	26	Ц0108-745-1	Устройство вводов в здание	1	6086	635	6086	635	3143	18	18
			шт		3218	90	3218	90	95	0,52	1
16	28	Е0146-31-1	Пробивка борозд для устройства электропроводки	250	42,56	19,79	10640	4947	7560	0,13	34
			м		22,77	7,47	5693	1867	100	0,04	9
17	39	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 15-25 мм	75,5	777		58664				
			10м								
18	40	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10	999		9990				
			10м								
19	41	С130804-11	Трубы напорные среднего типаиз полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	2	2130		4260				
			10м								
20	42	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	31	81		2511				
			м								
21	43	Ком.пр.ТОО"ТансКом",РК	Металлорукав Р3-Ц-Х Д-25мм	11	48,86		537				
			м								
22	44	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1,85	9081		16800				
			км								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	45	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,73	15071		11002				
24	46	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,37	23772		8796				
25	47	С151607-123 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,19	34697		6592				
26	48	С151607-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,545	103179		56233				
27	49	С151607-128 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,06	223406		13404				
28	50	С151607-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,015	433884		6508				
29	51	С151601-353 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами, маркаВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 6 мм2 1000м	0,008	52837		423				
30	52	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,015	32123		482				
31	53	С151601-332 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	0,017	21720		369				
32	54	С151603-21 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,055	52860		2907				
33	55	С151603-24 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2 1000м	0,011	120257		1323				
			ИТОГО:				302562	7161			460
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				75227				
			На общестроительные работы				7560				
			Всего накладных расходов:				82787				
			Итого с накладными				385349				
			- заработная плата				12418				
			- трудоемкость				41				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				23121				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				408470				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				413 984,35				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				415 618,23				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				419 702,93				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО				**419 702,93**				
			Итого в ценах 2019г., к = 1,050				**1 188 705,71**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**23 774,11**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 212 479,82**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**145 497,58**				
			Итого с НДС				**1 357 977,40**				
			Всего:				**1 357 977,40**				
			С учетом договорного Коэф	**0,980000009**			**1 330 817,86**				
			в т.ч. НДС				**142 587,63**				
			Всего по акту				**1 330 817,86**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ (подпись) **Нудин Н.М.**

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ (подпись) **Сакпаров Н.К.**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль"
Эксперт технического надзора _____ (подпись) **Нурмуханов А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ (подпись) **Боранбаев Б.О.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.2)

Заказчик: Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №15
приемки выполненных работ

за май 2019 года

на 2-1-7 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13	Е0121-1-5	Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 25 мм	180	38,32	4,16	6897	748	6091	0,18	32
			м		29,7	1,63	5346	293	108	0,01	1
2	14	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	2200	36,51	0	80322	0	62560	0,16	356
			м		26,33	0	57926	0	108	0	0
3	15	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	2380	9,33	0,82	22198	1944	21827	0,05	119
			м		7,99	0,5	19016	1194	108	0	5
4	16	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	14970	3,98	0	59581	0	59982	0,02	343
			м		3,71	0	55539	0	108	0	0
5	17	Е0146-31-1	Пробивка борозд для устройства электропроводки	1800	42,56	19,79	76608	35622	54432	0,13	243
			м		22,77	7,47	40986	13446	100	0,04	66
6	48	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	15	9081		136215				
			км								
7	49	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	2,35	15071		35417				
			км								
8	50	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 15 мм	220	777		170940				
			10м								
9	51	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	180	81		14580				
			м								
			ИТОГО:				602758	38314			1093
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				204892				
			Итого с накладными				807650				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				48459				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**856109**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**867 666,47**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**871 090,91**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**879 652,00**				
			ИТОГО				**879 652,00**				
			Итого в ценах 2019г., к = 1,050				**2 491 398,77**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**49 827,98**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 541 226,74**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**304 947,21**				
			Итого с НДС				**2 846 173,95**				
			Всего:				**2 846 173,95**				
			С учетом договорного Коэф	**0,980000009**			**2 789 250,50**				
			в т.ч. НДС				**298 848,27**				
			Всего по акту				**2 789 250,50**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя :

_____ (подпись) **Нудин Н.М.**

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области"

_____ (подпись) **Сакпаров Н.К.**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль"
Эксперт технического надзора

_____ (подпись) **Нурмуханов А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор

_____ (подпись) **Боранбаев Б.О.**

Заказчик Государственное
Подрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №16
приемки выполненных работ
за май 2019 года

на 2-1-11 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ
Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ								
1	3	СН РК 8.02.13-2004 Сб.5-3 Т.1А"Детск.дошк.учрежден."	**Мебель(приемная,игральная-столовая, туалетная, буфетная, спальня)**	260	23338		6067880				
			место								
			Отпускная цена		23338		6067880				
			Сметная стоимость оборудования				***6067880***				
2	4	СН РК 8.02.13-2004 Сб.5-3 Т.1А"Детск.дошк.учрежден."	**Инвентарь (педагогического процесса и учебно-наглядных пособий,игры и игрушки,мелкийспортивный)**	260	13022		3385720				
			место								
			Отпускная цена		13022		3385720				
			Сметная стоимость оборудования				***3385720***				
			Итого по разделу: МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ				**9453600**				
			Раздел: МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЙ								
3	6	СН РК 8.02.13-2004 Сб.5-3 Т.2А"Детск.дошк.учрежден."#интерполяц.	**Оборудование монтируемое(Кухня)**	280	4545,6		1272768				
			место								
			Отпускная цена		4546		1272768				
			Сметная стоимость оборудования				***1272768***				
4	9	СН РК 8.02.13-2004 Сб.5-3 Т.2А"Детск.дошк.учрежден."#интерполяц.	**Оборудование монтируемое(Постирочная)**	280	5078,4		1421952				
			место								
			Отпускная цена		5078		1421952				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость оборудования				*1421952*				
5	11	СН РК 8.02.13-2004 Сб.5-3 Т.2А"Детск.дошк.учрежден."#интерполяц.	Оборудованиене монтируемое (Постирочная)	280	278,2		77896				
			место								
			Отпускная цена		278		77896				
			Сметная стоимость оборудования				*77896*				
6	12	СН РК 8.02.13-2004 Сб.5-3 Т.2А"Детск.дошк.учрежден."#интерполяц.	Оборудованиемедицинское не монтируемое	280	422		118160				
			место								
			Отпускная цена		422		118160				
			Сметная стоимость оборудования				*118160*				
7	13	СН РК 8.02.13-2004 Сб.5-3 Т.2А"Детск.дошк.учрежден."	Инвентарь (жесткий хозяйственный,мелкий хозяйственный,медицинский,медицинский инструмент,спортивный и музыкальный,технические средства информации)	280	8892,6		2489928				
			место								
			Отпускная цена		8893		2489928				
			Сметная стоимость оборудования				*2489928*				
			Итого по разделу: МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЙ				**5380704**				
			Раздел: Доб-ся к типовому набору								
8	15	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 310	Телевизор	1	25000		25000				
			компл.								
			Отпускная цена		25000		25000				
			Сметная стоимость оборудования				*25000*				
9	16	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 135	Компьютер	2	57760		115520				
			компл.								
			Отпускная цена		57760		115520				
			Сметная стоимость оборудования				*115520*				
			Итого по разделу: Доб-ся к типовому набору				**140520**				
			ИТОГО:				14974824	0			0
			Всего прямые затраты:				**14974824**				
			в том числе стоимость:								
			- оборудования				**14974824**				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				**0**				
			Итого с накладными				**14974824**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**0**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**14974824**				
			ИТОГО:				**14974824**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в ценах 2019г., к = 1,050				**42 412 520,15**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**848 250,40**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**43 260 770,55**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5 191 292,47**				
			Итого с НДС				**48 452 063,02**				
			Всего:				**48 452 063,02**				
			С учетом договорного Коэф	**0,980000009**			**47 483 022,19**				
			в т.ч. НДС				**5 087 466,66**				
			Всего по акту				**47 483 022,19**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ (подпись) **Нудин Н.М.**

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ (подпись) **Сакпаров Н.К.**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль"
Эксперт технического надзора _____ (подпись) **Нурмуханов А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ (подпись) **Боранбаев Б.О.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №17
приемки выполненных работ

за май 2019 года

на 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: ВОДОПРОВОД В1										
1	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	584,3	27,84	26,18	16264	15294	5022	0,01	7		
			м3		1,66	7,2	970	4207	97	0,03	15		
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18	262,72	0	4729	0	5344	1,85	33		
			м3		262,72	0	4729	0	113	0	0		
3	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	89,7	134,1	0	12029	0	13593	0,97	87		
			м3		134,1	0	12029	0	113	0	0		
4	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	508,4	21,55	4,52	10954	2296	8398	0,11	55		
			м3		17,03	0	8658	0	97	0	0		
5	7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 100 мм	0,195	58881,69	25695,31	11482	5011	10112	194	38		
			км		33075	6813,45	6450	1329	130	26,38	5		
6	8	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	40,4	228		9211						
			м										
7	9	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	156,55	468		73265						
			м										
8	11	Е0122-9-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /ФУТЛЯР/	0,006	258148,62	119848,99	1549	719	1259	607	4		
			км		116100	45274,5	697	272	130	221,12	1		
9	12	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	6,024	2696		16241						
			м										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	14	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм /ФУТЛЯР в колодце/	0,002	199804,17	95036,29	400	190	318	458	1
			км		86400	35901	173	72	130	175,34	0
11	15	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	2,008	1751		3516				
			м								
12	16	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	8	244,98	0,28	1960	2	1529	0,84	7
			м		146,93	0,11	1175	1	130	0	0
13	19	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
			шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	0
14	20	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	2	15504		31008				
			шт.								
15	21	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384		1536				
			шт.								
16	22	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 65 мм	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
			шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	0
17	23	С130902-65 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	9705		9705				
			шт.								
18	24	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	2	268		536				
			шт.								
19	25	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 65 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
			фланец		96,75	0	194	0	130	0	0
20	26	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	2	268		536				
			шт.								
21	27	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок под фланец	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
			шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
22	28	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	1	552		552				
			шт.								
23	29	С130804-3378 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	1	316		316				
			шт.								
24	30	С130804-3692 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 127° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	1	633		633				
			шт.								
25	31	С130804-3588 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	1	631		631				
			шт.								
26	32	С130804-3671 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	1	1844		1844				
			шт.								
27	36	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,355	7715,1	1879,87	10454	2547	3477	8,86	12
			м3		1435,5	538,43	1945	730	130	2,06	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,355	132		179				
			м3								
29	38	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	1	6020		6020				
			шт.								
30	39	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	1	8547		8547				
			шт.								
31	40	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1131		1131				
			шт.								
32	41	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	1	8270		8270				
			шт.								
33	42	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	6631		6631				
			шт.								
34	43	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060		8060				
			шт								
35	44	С12021-222	Лестницы приставные	0,0138	151200		2093				
			т								
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД В1				263249				
			Раздел: ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД								
36	53	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	179	27,84	26,18	4982	4685	1538	0,01	2
			м3		1,66	7,2	297	1289	97	0,03	4
37	54	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5	262,72	0	1314	0	1484	1,85	9
			м3		262,72	0	1314	0	113	0	0
38	58	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	136	21,55	4,52	2930	614	2247	0,11	15
			м3		17,03	0	2316	0	97	0	0
39	59	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,018	154891,68	66009,8	2788	1188	2226	376	7
			км		70200	24936,75	1264	449	130	121,79	2
40	60	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5 мм	18,072	1751		31644				
			м								
41	61	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,083	62566,88	6788,5	5193	563	5205	253	21
			км		45675	2565	3791	213	130	12,52	1
42	62	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	76,304	250		19076				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	63	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2 мм м	7,028	168		1181				
44	68	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм шт	1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
					513	175,5	513	176	130	0,86	1
45	69	С130902-5	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм шт	1	24160		24160				
46	70	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 шт.	2	904		1808				
47	71	Ц0112-1105-1	Колонка управления задвижкой компл	1	1728	181	1728	181	1230	7	7
					1337	29,3	1337	29	90	0,17	0
48	72	С12021-237	Стоимость колонки управления задвижной т	0,042	154400		6485				
49	73	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 65 мм шт	2	405,4	16,15	811	32	608	1,36	3
					227,25	6,75	455	14	130	0,03	0
50	74	С130902-65 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	2	9705		19410				
51	75	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 шт.	4	268		1072				
52	77	С130903-57 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91 шт.	2	2000		4000				
53	78	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	4	305		1220				
54	92	Ком.пр.ТОО"TESCO", РК	Центробежный насос WILO в комплекте со шкафом управления Q 7,2м3/час H компл.	2	99340,33		198681				
			Отпускная цена		99340		198681				
			Сметная стоимость оборудования				*198681*				
55	93	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-06	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	6,16	7753,8	1879,87	47763	11580	15807	8,86	55
					1435,5	538,43	8843	3317	130	2,06	13
56	94	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	6,16	132		813				
57	95	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 шт.	2	2038		4076				
58	96	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 шт.	2	6020		12040				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	97	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б шт.	1	8547		8547				
60	98	С143018-334 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6 шт.	1	9331		9331				
61	99	С143018-336 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9 шт.	1	12806		12806				
62	100	С143018-336 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9б шт.	2	12806		25612				
63	101	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	3	1131		3393				
64	102	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН15 шт.	1	8270		8270				
65	103	С143018-343 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН20 шт.	2	13779		27558				
66	104	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1 шт.	1	6631		6631				
67	105	С143018-348 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1 шт.	2	13342		26684				
68	106	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	3	8060		24180				
69	107	С12021-222	Лестницы приставные т	0,0532	151200		8047				
70	108	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,0532	18000		958				
71	111	Е0146-30-1	Пробивка отверстий	8	43,33	20,47	347	164	245	0,13	1
			отверст.		22,86	7,74	183	62	100	0,04	0
			Итого по разделу: ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД				556769				
			ИТОГО:				820021	46750			373
							58371	12476			47
			Всего прямые затраты:				820021				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				516219				
			- оборудования				198681				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				82548				
			Итого с накладными				902569				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				42233				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				944802				
			Итого с временными, 1,8 %				961 808,44				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**974 792,85**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**978 640,08**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**988 258,17**				
			ИТОГО				**988 258,17**				
			Итого в ценах 2019г., к = 1,050				**2 798 999,14**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**55 979,98**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 854 979,12**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**342 597,49**				
			Итого с НДС				**3 197 576,61**				
			Всего:				**3 197 576,61**				
			С учетом договорного Коэф	**0,980000009**			**3 133 625,11**				
			в т.ч. НДС				**335 745,55**				
			Всего по акту				**3 133 625,11**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя :

_____ (подпись) **Нудин Н.М.**

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области"

_____ (подпись) **Сакпаров Н.К.**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжинеринг Контроль"
Эксперт технического надзора

_____ (подпись) **Нурмуханов А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор

_____ (подпись) **Боранбаев Б.О.**

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №18
приемки выполненных работ
за май 2019 года

на 6-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1								
1	8	С130804-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-160x2,2 мм м	122,21	908		110967				
2	16	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 шт.	1	2038		2038				
3	17	С143018-322 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.9 шт.	1	3291		3291				
4	18	С143018-324 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6 шт.	2	3921		7842				
5	19	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 шт.	7	5227		36589				
6	20	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 шт.	4	6020		24080				
7	21	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 шт.	2	8547		17094				
8	22	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	10	1131		11310				
9	23	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10 шт.	8	4288		34304				
10	24	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	2	8270		16540				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
11	25	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	8	3208		25664				
			шт.								
12	26	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	2	6631		13262				
			шт.								
13	27	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	10	8060		80600				
			шт								
14	28	С12021-222	Лестницы приставные	0,1262	151200		19081				
			т								
15	29	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,1311	18000		2359				
			т								
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1				405022				
			Раздел: НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К-3								
16	42	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм	7,028	250		1757				
			м								
			Итого по разделу: НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К-3				1757				
			ИТОГО:				406778	0			0
							0	0			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				406778				
			- заработная плата				0				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				24407				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				431185				
			Итого с временными, 1,8 %				438 946,33				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				444 872,11				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				446 627,89				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				451 017,35				
			ИТОГО				451 017,35				
			Итого в ценах 2019г., к = 1,050				1 277 396,16				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				25 547,92				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 302 944,08				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				156 353,29				
			Итого с НДС				1 459 297,37				
			Всего:				1 459 297,37				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			С учетом договорного Коэф	**0,980000009**			**1 430 111,43**				
			в т.ч. НДС				**153 226,23**				
			Всего по акту				**1 430 111,43**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя :

_____ (подпись) **Нудин Н.М.**

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области"

_____ (подпись) **Сакпаров Н.К.**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль"
Эксперт технического надзора

_____ (подпись) **Нурмуханов А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор

_____ (подпись) **Боранбаев Б.О.**

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №19
приемки выполненных работ
за май 2019 года

на 6-4 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	14	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 м3	1,02	26800		27336				
2	15	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 м3	7,86	24700		194142				
3	16	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22.5. плоские площадью до 3 м2 м3	4,4	26100		114840				
4	17	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22.5, добопы объемом до 0.2 м3 м3	1,2	28200		33840				
5	18	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /Б-2/ м3	0,45	24700		11115				
6	19	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты подкладные из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские /ОП-1/ м3	0,24	24900		5976				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	23	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0018	40200		72				
8	31	С130806-45 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм м	39,39	261		10281				
9	32	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм м	39,39	389		15323				
10	33	С130806-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 65х4 мм м	39,39	601		23673				
11	34	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм м	78,78	384		30252				
12	35	С12021-262	Опоры скользящие т	0,0596	107900		6429				
13	41	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, маркаKIM AL фольгированные м3	4,02	10300		41406				
			ИТОГО:				514685	0			0
							0	0			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				514685				
			- заработная плата				0				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				30881				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				545566				
			Итого с временными, 1,8 %				555 386,19				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				562 883,90				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				565 105,45				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				570 659,31				
			ИТОГО				570 659,31				
			Итого в ценах 2019г., к = 1,050				1 616 252,68				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				32 325,05				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 648 577,73				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				197 829,33				
			Итого с НДС				1 846 407,06				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего:				**1 846 407,06**				
			С учетом договорного Коэф	**0,980000009**			**1 809 478,94**				
			в т.ч. НДС				**193 872,74**				
			Всего по акту				**1 809 478,94**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ **Нудин Н.М.**
(подпись)

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ **Сакпаров Н.К.**
(подпись)

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль"
Эксперт технического надзора _____ **Нурмуханов А.**
(подпись)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ **Боранбаев Б.О.**
(подпись)

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №20
приемки выполненных работ
за май 2019 года

на 5-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	У53-7-1 Изм. и доп. вып. 15	Прокладка трубопроводов кабельной канализации из полиэтиленовых труб d 63 мм при разработке грунта механизированным способом, емкость блока, каналов 1	1,6	366533,4	34406	586453	55050	95990	287	459
			км		43875	10665	70200	17064	110	43	69
2	2	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	160	2590		414400				
			10м								
3	3	У53-11-4	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на пешеходной части улиц при разработке грунта механизированным способом ККС-2	22	15701,7	4170	345437	91740	75843	14	308
			колодец		2295	839	50490	18458	110	3	66
4	4	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	10,78	27300		294294				
			м3								
5	5	С11041-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 600 мм, ККП-1-600	22	411		9042				
			шт								
6	6	С11041-52	Комплект кренежных деталей /крюк,консоль/	27	182		4914				
			шт								
7	7	Е0134-109-3	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев ККС-2	5	1806,11	0	9031	0	3193	3,19	16
			вставка		580,5	0	2903	0	110	0	0
8	8	Е0122-9-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 133 мм /ФУТЛЯР/	0,06	127395,56	41432,06	7644	2486	7082	411	25
			км		75150	15651	4509	939	130	76,44	5
9	9	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	60,24	806		48553				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	10	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 63 мм	60	244,98	0,28	14699	17	9705	0,84	51
			м		146,93	0,11	8816	7	110	0	0
11	11	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	22	190,24	0	4185	0	3175	0,78	17
			канал		131,18	0	2886	0	110	0	0
12	14	С151606-15#прим.	Кабели телефонные, марка UTP, сечением 4х2,5 мм	0,2	41800		8360				
			1000м								
			ИТОГО:				1747011	149293			876
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				194988				
			Итого с накладными				1941999				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				116520				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2058519				
			Итого с временными, 1,8 %				2 095 572,34				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2 123 862,57				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 132 244,86				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 153 200,58				
			ИТОГО				2 153 200,58				
			Итого в ценах 2019г., к = 1,050				6 098 413,11				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				121 968,26				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6 220 381,37				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				746 445,76				
			Итого с НДС				6 966 827,14				
			Всего:				6 966 827,14				
			С учетом договорного Коэф	0,980000009			6 827 490,66				
			в т.ч. НДС				731 516,86				
			Всего по акту				6 827 490,66				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя :

_____ (подпись) **Нудин Н.М.**

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области"

_____ (подпись) **Сакпаров Н.К.**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль"
Эксперт технического надзора

_____ (подпись) **Нурмуханов А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор

_____ (подпись) **Боранбаев Б.О.**

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №21
приемки выполненных работ
за май 2019 года

на 7-1 ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	13901,2	14,01	14,01	194695	194695	64657	0	0
			м3		0	4,8	0	66657	97	0,02	218
2	5	Е0101-130-7#к=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	13901,2	8,36	8,36	116188	116188	33917	0	0
			м3		0	2,52	0	34966	97	0,01	114
3	6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	13901,2	14,12	12	196250	166779	58858	0,01	170
			м3		1,62	2,75	22520	38159	97	0,01	170
4	8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1/недостающий грунт/	9516,965	196	196	1865325	1865325	373065	0	0
			т		0	39,2	0	373065	100	0,82	7834
			ИТОГО:				2372458	2342988			170
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				530497				
			Всего накладных расходов:				530497				
			Итого с накладными				2902955				
			- заработная плата				79575				
			- трудоемкость				265				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				174177				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3077132				
			Итого с временными, 1,8 %				3 132 520,38				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				3 174 809,40				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 187 339,48				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 218 664,69				
			ИТОГО				3 218 664,69				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в ценах 2019г., к = 1,050				**9 116 079,15**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**182 321,58**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**9 298 400,73**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 115 808,09**				
			Итого с НДС				**10 414 208,82**				
			Всего:				**10 414 208,82**				
			С учетом договорного Коэф	**0,980000009**			**10 205 924,74**				
			в т.ч. НДС				**1 093 491,94**				
			Всего по акту				**10 205 924,74**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ (подпись) **Нудин Н.М.**

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ (подпись) **Сакпаров Н.К.**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль"
Эксперт технического надзора _____ (подпись) **Нурмуханов А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ (подпись) **Боранбаев Б.О.**

Заказчик Государственное учереждение "Управление

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №22
приемки выполненных работ
за май 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
2	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС12.6.6-4шт/	1,592	11521,00	--	18341	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 КВ								
12	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105	23	25500,00	--	586500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, приствки /П-3и/	0,65	24900,00	--	16185	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С11071-44 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Траверсы, ТМ2,ТМ3	26	4080,00	--	106080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С11071-46 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Траверсы, ТМ6	4	5320,00	--	21280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С11071-33 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Накладка ОГ2, ОГ5	0,07	33800,00	--	2366	--	--	--	--
		100компл		--	--	--	--	--	--	--
19	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х1,Х7,Х8	0,0423	147300,00	--	6231	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--