3 экз.

Заказчик : **Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области",Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918**
Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 31Б здание 4, 1 этаж тел 8/7292/77-61-61***
Наименование строительства и его адрес:

Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке
Адрес: ***Атырауская область,г.Кульсары микрорайон Береке***
Программа 037 "Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения"
Подпрограмма 015 "За счет местного бюджета"
Спецификация 431 "Спецификация новых объектов и реконструкция имеющих обьектов"

БИН 060440009800
ИИК KZ5384903KZ000976677
БИК NURSKZKX

Полная стоимость строительства -572 662 603,30 тенге
Лимит финансирования 49 220 000 тенге с НДС
Стоимость выполненных работ по настоящему акту:
а) с начала строительства - 49 220 000,0 тг.
б) с начала года - 49 220 000,0 тг.
в) за отчетный период - 22 700 583,0 тг.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года

Код	Код	Договор		Дополнительные соглосования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		165	*13.07.2018 г.*				

№п.п	Наименование пусковых комплексов, объектов,	Ед.изм.	Стоимость работ с НДС	Аванс				Стоимость выполненных работ с начало года (тенге)	Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненные объемы работ
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения до	Сумма погашения	Остаток			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке,в том числе**	**тенге**	**49 220 000,00**					**49 220 000,00**	**22 700 583,00**	**22 700 583,00**
	Итого	**тенге**	**49 220 000,00**					**49 220 000,00**	**22 700 583,00**	**22 700 583,00**
	Итого к оплате: 22 700 583,00 (двадцать два миллиона, семьсот тысячи пятьсот восемьдесят три) тенге,00 тиын									

М.П. Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Атырауской области "
Аманов. М.Х

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй"
Боранбаев Б.О.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №3
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

на 2-1-1И Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	245,2	134,1	0	32881	0	37156	0,97	238		
			м3		134,1	0	32881	0	113	0	0		
2	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени и 2 группы грунтов до 5 м	990,8	6,48	6,48	6420	6420	2022	0	0		
			м3		0	2,1	0	2084	97	0,01	8		
3	10	Е0101-169-2	Подсыпка под полы с перемещением грунта передвижными транспортерами	1250	179,63	41,03	224543	51293	224091	1,01	1263		
			м3		138,6	20,05	173250	25061	113	0,1	122		
4	11	Е0101-136-1	Уплотнение грунта оснований под полы	1300	4,31	4,31	5607	5607	2296	0	0		
			м2		0	1,82	0	2367	97	0,01	9		
5	12	Е0101-137-1	Полив водой основания под полы	1300	6,11	0	7943	0	7579	0,06	79		
			м2		6,01	0	7813	0	97	0	0		
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				277394		273144				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА										
6	21	Е0106-1-15	Устройство монолитных заделок в фундаментных плитах из бетона В15	5	11370,29	100,65	56851	503	967	0,97	5		
			м3		146,25	38,03	731	190	105	0,19	1		
7	22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,1	132		673						
			м3										
8	23	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	216	414,7	172,69	89574	37301	41275	0,48	103		
			шт		76,28	60,21	16476	13005	140	0,24	51		
9	24	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	261	592,73	243,37	154703	63521	70142	0,67	174		
			шт		106,88	85,08	27896	22206	140	0,34	88		
10	25	Е0107-42-3	Установка блоков стен и подвалов массой до 1,5 т	112	896,68	389,08	100428	43577	45601	0,94	105		
			шт		153,9	136,92	17237	15335	140	0,55	62		
11	26	Е0107-42-4	Установка блоков стен и подвалов массой более 1,5 т1шт	168	1298,46	598,4	218142	100532	96359	1,18	198		
			шт		195,53	214,16	32849	35979	140	0,91	153		
12	27	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бето на: В7,5 /М-100/	42,259	11416		482429						
			м3										
13	31	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона В12,5 в стеновых блоках	46	11507,86	311,32	529362	14321	26981	2,82	130		
			м3		441	117,61	20286	5410	105	0,57	26		
14	32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	46,69	132		6163						
			м3										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	33	Е106-19-1	Устройство армированного шва фундаментов из бетона В15	10,5	14125,74	316,01	148320	3318	16398	8,25	87
			м3		1368	119,39	14364	1254	105	0,58	6
16	34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,6575	132		1407				
			м3								
17	37	Е0106-19-1	Устройство цокольного ж/б пояса,бетон В12,5	47	13285,32	316,01	624410	14852	73403	8,25	388
			м3		1368	119,39	64296	5611	105	0,58	27
18	38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	47,705	132		6297				
			м3								
19	44	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций,/сетки армирования стен подвала С1 и С2/и стержневая арматура над проемами	0,8102	8679,65	422,15	7032	342	8045	56,4	46
			т		8257,5	157,5	6690	128	118	0,77	1
20	47	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,/под перегородки из бетона В12,5/	7,8	10576,87	66,01	82500	515	1807	1,35	11
			м3		195,75	24,93	1527	194	105	0,12	1
21	49	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,11259	5239,08	327,33	590	37	238	11,6	1
			1т		1890	123,75	213	14	105	0,6	0
22	52	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов, /на отм.-0,37, -2,40, -2,70, -3,0/	363,1	335,78	4,19	121923	1521	25549	0,38	139
			м2		58,05	1,58	21078	574	118	0,01	3
23	53	Е0113-15-1К-2	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпокси дно-полимерным покрытием за 2 раза	723,3	453,79	0,36	328225	260	10637	0,08	60
			м2		16,2	0,14	11717	101	90	0	0
24	54	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734,/боковые поверхности стен подвала и техподполья/	585	102,33	0,12	59860	70	4280	0,04	24
			м2		8,08	0,05	4727	29	90	0	0
25	55	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	16	116,28	66,43	1861	1063	1068	0,15	2
			шт		23,85	23,85	382	382	140	0,11	2
26	56	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,712	27429		19529				
			м3								
28	58	Е0107-53-11	Установка плит ПТ8-16.14	4	539,22	24,15	2157	97	1012	1,03	4
			шт		171,9	8,83	688	35	140	0,04	0
29	59	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,716	25300		18115				
			м3								
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА				3060551		423762		
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,35								
37	67	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	12	1086,26	200,77	13035	2409	6223	1,74	21
			шт		299,25	71,15	3591	854	140	0,31	4
39	69	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	318,864998	2610		832238				
			м2								
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,35				845273		6223		
			Раздел: ПРОЕМЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
			Раздел: ПОЛЫ	Страниц - 4							
50	97	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	120,66	112,13	2,62	13530	316	1707	0,07	8
			м2		10,51	0,99	1268	119	123	0	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	98	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных(В7,5)-80мм	9,65	11195,52	0	108037	0	6730	3,66	35
			м3		567	0	5472	0	123	0	0
52	99	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,843	132		1299				
			м3								
54	103	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	22,57	688,62	24,55	15542	554	1361	0,26	6
			м2		39,83	9,2	899	208	123	0,04	1
55	104	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,бетон В3,5	1,129	11037,42	0	12456	0	787	3,66	4
			м3		567	0	640	0	123	0	0
56	105	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,151	132		152				
			м3								
57	106	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,бетон В3,5	110,335	11037,42	0	1217814	0	76949	3,66	404
			м3		567	0	62560	0	123	0	0
58	107	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	112,542	132		14856				
			м3								
			Итого по разделу: ПОЛЫ				1383686		87534		
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХПОДПОЛЬЯ								
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
59	109	Е0106-1-13	Устройство бетонного фундамента ФМ-1,бетон В15	0,22	12861,12	95,97	2829	21	187	4,9	1
			м3		771,75	36,25	170	8	105	0,18	0
60	110	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,2244	132		30				
			м3								
61	111	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений (приямок)	1,02	15236,83	1327,03	15542	1354	2778	12,49	13
			м3		2137,5	456,24	2180	465	105	1,72	2
62	112	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,035	132		137				
			м3								
63	113	Е0106-13-1	Устройство бетонного приямка	5,8	11188,66	86,6	64894	502	3186	3,06	18
			м3		490,5	32,72	2845	190	105	0,16	1
64	114	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,916	132		781				
			м3								
65	115	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона	23,76	245,44	3,82	5832	91	1088	0,21	5
			м2		37,35	1,44	887	34	118	0,01	0
66	116	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,016	93997,62	304,24	1504	5	558	198	3
			1т		33075	114,75	529	2	105	0,56	0
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				91549		7797		
			ИТОГО:				5 658 453		798 460		
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				798 460				
			Итого с накладными				6 456 913				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				387 415				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6 844 327				
			Итого с временными, 1,8 %				6 967 525				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				7 061 587				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7 089 457				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7 159 132				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				**7 159 132**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,832255				**20 276 488**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**405 530**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**20 682 018**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2 481 842**				
			Итого с НДС				**23 163 860**				
			Всего:				**23 163 860**				
			С учетом договорного Коэф	**0,980000009**			**22 700 583**				
			в т.ч. НДС				**2 432 205,32**				
			Всего по акту				**22 700 583,00**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ (подпись) **Жантуреев М.Ж.**

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ (подпись) **Сакпаров Н.К.**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль"
Эксперт технического надзора _____ (подпись) **Алагазиев А.О.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ (подпись) **Боранбаев Б.О.**

Заказчик:Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Договор №165 от 13.07.2018г
Наименование строительства и его адрес:Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

РЕЕСТР

выполненных работ заоктябрь месяц 2018 г.

№	Наименование объектов,работ и затрат	общая стоимость	Освоено с начала года	сентябрь 2018г	октябрь	% с начала строительства
	Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке, в том числе	**572 662 603,30**	**49 220 000,00**	**26 519 417,00**	22 700 583,00	**8,59%**
1.	Разбивка основных осей здания и перенос их в натуру	180 902,20	180 902,20	180 902,20		100%
1.	Земляные работы здания сада	4 783 200,62	4 783 200,62	2 847 672,88	1 935 527,74	100,00%
2.	фундаменты и стены подвала	40 106 644,91	35 366 851,41	23 117 043,98	12 249 807,43	88,18%
3.	перекрытие на отметке -0,35	14 558 348,30	3 367 403,18	373 797,94	2 993 605,24	23,13%
4.	Проемы техподполья	921 065,75				
5.	Полы	5 930 606,99	5 172 371,62		5 172 371,62	87,21%
6.	Внутренняя отделка техподполья	153 350,61				
7.	Разные работы	2 899 349,29	349 270,97		349 270,97	12,05%
8.	Б.Стены и перегородки	69 516 794,57				
9.	Перекрытие на отметке +3.00	14 556 509,83				
10.	Перекрытие на отметке +6.30	14 446 659,74				
11.	Крыша и кровля	42 327 833,53				
12.	Лестницы	8 006 055,86				
13.	Проемы 1 и 2 этажи	22 164 142,06				
14.	Полы 1 и2 этажи	22 031 574,70				
15.	Внутреннняя отделка	33 438 248,95				
16.	Наружная отделка	21 592 912,34				
17.	Разные работы	13 246 202,90				
18.	Отопление	8 344 393,23				
19.	Вентиляция	6 508 136,27				
20.	Водопровод	6 921 231,40				
21.	Канализация	5 695 503,87				
22.	Силовое электрооборудование	3 071 684,23				
23.	Электроосвещение	9 289 777,49				
24.	Слаботочные сети	1 762 092,26				
25.	Пожарная сигнализация	4 987 192,99				
26.	Приобрет. и монтаж лифта груз. на 100кг 2 ост./2шт	5 621 408,35				
27.	Технологическое оборудование и инвентарь	57 527 711,53				
28.	Наружные сети электроснабжения и освещение	9 453 216,62				
29.	Наружные сети телефонизации	7 760 851,05				
30.	Наружные сети водопровода	4 528 946,67				
31.	Наружные сети канализации	2 975 042,76				
21.	Наружные сети газоснабжения	2 479 074,91				
33.	Наружные сети теплоснабжения	3 185 464,95				
34.	Резервуар пожарный стальной 1000м3-2 шт	7 115 338,01				
35.	Блочная модульная котельная	20 885 260,41				
36.	Септик на 12м3/сутки	2 783 331,43				
37.	Вертикальная планировка	19 582 155,79				
38.	Покрытие	17 826 926,49				
39.	Озеленение	6 131 619,39				
40.	Ограждение	9 606 863,76				
41.	МАФ	17 507 173,85				
42.	Сарай для хозинвентаря	284 092,69				

Заказчик ГУ"Управление строительста Атырауской области",заместитель руководителя : _____ Жантуреев М.Ж.

Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ Сакпаров Н.К.

Технадзор ТОО "Инжинеринг Контроль" Эксперт технического надзора : _____ Алагазиев А.О.

Подрядчик ТОО"Ондасын Строй", директор: _____ Боранбаев Б.О.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области",0, Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау г., Айтеке Би, дом № 77** — **050140003056**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,Мангистауская область, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайұлы, здание 117, тел.: 776161 776363** — **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 165 от 13.07.2018г.

Номер документа	Дата составления
71	25.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство детского сада на 280 мест г.Кульсары в мкр.Береке			раб	1	22 700 583,00	22 700 583,00
				Итого	1	x	22 700 583,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Тажибаева Гаухар Балагажиевна

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.10.2018

М.П.