2 экз

Заказчик : **Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области",Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918**
Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 31Б здание 4, 1 этаж тел 8/7292/77-61-61***
Наименование строительства и его адрес:

Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке
Адрес: ***Атырауская область,г.Кульсары микрорайон Береке***
Программа 037 "Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения"
Подпрограмма 015 "За счет местного бюджета"
Спецификация 431 "Спецификация новых объектов и реконструкция имеющих обьектов"

БИН 060440009800
ИИК KZ5384903KZ000976677
БИК NURSKZKX

Полная стоимость строительства -572 662 603,3 тенге
Лимит финансирования 49 200 000 тенге с НДС
Стоимость выполненных работ по настоящему акту:
а) с начала строительства - 26 519 417,0 тг.
б) с начала года - 26 519 417,0 тг.
в) за отчетный период - 26 519 417,0 тг.

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительные соглосования наименование	Дополнительные соглосования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		165	*13.07.2018 г.*				

№п.п	Наименование пусковых комплексов, объектов,	Ед.изм.	Стоимость работ с НДС	Аванс: Сумма аванса (тенге)	Аванс: Сумма погашения до	Аванс: Сумма погашения	Аванс: Остаток	Стоимость выполненных работ с начало года (тенге)	Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненные объемы работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке,в том числе**	**тенге**	**26 519 417,00**					**26 519 417**	**26 519 417**	**26 519 417,00**
	Акт №1	**тенге**	**180 902,20**					**180 902,20**	**180 902,20**	**180 902,20**
	Акт №2	**тенге**	**26 338 514,80**					**26 338 514,80**	**26 338 514,80**	**26 338 514,80**
	итого		**26 519 417,00**					**26 519 417,00**	**26 519 417,00**	**26 519 417,00**
	Итого к оплате: 26 519 417,00 (двадцать шесть миллионов, пятьсот девятнадцать тысяч, четыресто семнадцать) тенге,00 тиын									

М.П. Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Атырауской области "
_____ Аманов. М.Х

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй"
_____ Боранбаев Б.О.

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 2-1-1И Разбивка основных осей здания и перенос их в натуру

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	РДС РК 8-02-03-2002г	Разбивка основных осей здания	0,8	44825,67	0	35861	0	0	0	0
			км		0	0	0	0		0	0
2	2	РДС РК 8-02-03-2002г	Установка центров геодезических пунктов	24	649,31	0	15583	0	0	0	0
			1 центр		0	0	0	0		0	0
			ИТОГО:				51444	0			0
							0	0			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				51444				
			- заработная плата				0				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3 086,64				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				54 530,64				
			Итого с временными, 1,8 %				55 512,19				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				56 261,61				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				56 486,65				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				57 051,52				
			ИТОГО:				57 051,52				
			Сметная заработная плата								
			Нормативная трудоемкость								
			Итого в текущих ценах, к = 2,832255				161 584,45				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**3 231,69**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**164 816,14**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**19 777,94**				
			Итого с НДС				**184 594,08**				
			Всего:				**184 594,08**				
			С учетом договорного К	**0,980000009**			**180 902,20**				
			Итого к оплате				**180 902,20**				
			в том числе НДС 12%				**19 382,38**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ **Жантуреев М.Ж.**

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ **Сакпаров Н.К.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ **Боранбаев Б.О.**
(подпись)

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль" _____ **Алагазиев А.О.**
Эксперт технического надзора (подпись)

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №2
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 2-1-1И Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Земляные работы								
1	1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	5482	27,84	26,18	152591	143491	47113	0,01	63
			м3		1,66	7,2	9100	39470	97	0,03	137
2	2	Е0101-164-2#Т.Ч. П.3.187#К=1,2	**Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом**	98	262,72	0	25746	0	29093	1,85	181
			м3		262,72	0	25746	0	113	0	0
3	3	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	5580	9,24	9,24	51586	51586	16246	0	0
			м3		0	3	0	16748	97	0,01	64
4	4	Е0101-24-10#К=5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	5580	39,55	39,55	220699	220699	69504	0	0
			м3		0	12,84	0	71654	97	0,05	275
5	5	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	2486	9,24	9,24	22983	22983	7238	0	0
			м3		0	3	0	7462	97	0,01	29
6	6	Е0101-24-10#К=5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	2486	39,55	39,55	98326	98326	30966	0	0
			м3		0	12,84	0	31923	97	0,05	122
7	9	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	990,8	21,55	4,52	21348	4475	16367	0,11	107
			м3		17,03	0	16873	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				593279		216527		
			Раздел: Фундаменты и стены подвала								
8	13	Е0111-13-3К=2	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	554	1377,23	49,1	762987	27201	66820	0,53	291
			м2		79,66	18,4	44132	10194	123	0,09	50
9	14	Е0111-5-1	**Устройство гидроизоляции из геотекстиля**	554	294,24	2,07	163007	1147	176856	1,38	765

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		258,75	0,79	143348	438	123	0	2
10	15	С11011-8415 Изм. и доп. вып. 20	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	620,48	48		29783				
			м2								
11	16	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	16	302,09	197,24	4833	3156	3861	0,65	10
			шт		104,85	67,51	1678	1080	140	0,25	4
12	17	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	165	408,67	272,99	67431	45044	53167	0,82	136
			шт		135,68	94,48	22387	15589	140	0,36	60
13	18	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	20	626,36	424,53	12527	8491	9837	1,21	24
			шт		201,83	149,49	4037	2990	140	0,61	12
14	19	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	84,14	24900		2095086				
			м3								
15	20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	84,14	132		11106				
			м3								
16	27	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	39,70	11416		453201,12				
			м3								
17	28	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	19,679	11521		226722				
			м3								
18	29	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	174,888	11502		2011562				
			м3								
19	30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	276,526	132		36501				
			м3								
20	35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,193	52400		114934				
			т								
21	36	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0764	55620		4249				
			т								
22	39	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,027	73000		1971				
			т								
23	40	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,02135	68200		1456				
			т								
24	41	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04795	65900		3160				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	42	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	3,552	52400		186125				
26	43	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,3797	52102		19783				
27	45	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,7732	62000		47938				
28	46	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,037	53000		1961				
29	48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	7,956	132		1050				
30	50	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0077	55620		428				
31	51	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1049	53000		5559				
			Итого по разделу: Фундаменты и стены подвала				6263360,46		310541		
			Раздел: Перекрытие								
34	80	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,032408	55620		1803				
35	81	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,04522	58600		2650				
36	82	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,02688	53000		1425				
37	83	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,18236	73000		13312				
38	84	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,147048	65000		9558				
39	85	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,2279	67700		15429				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	86	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04752	61200		2908				
			т								
41	87	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,00874	58700		59213				
			т								
			Итого по разделу: Перекрытие				106298,662				
			ИТОГО:				6962938,127	626600			1578
							267301	197548			755
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				527068				
			Всего накладных расходов:				527068				
			Итого с накладными				7490006,127				
			- заработная плата				79060				
			- трудоемкость				264				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				449 400,4				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7 939 406,5				
			Итого с временными, 1,8 %				8 082 315,8				
			Итого с зимними удорожаниями 1,35 %				8 191 427,1				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8 224 192,8				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8 306 434,7				
			ИТОГО:				8 306 434,7				
			Сметная заработная плата				543 909,0				
			Нормативная трудоемкость				2 597,0				
			Итого в текущих ценах, к = 2,832255				23 525 941,2				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				470 518,8				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				23 996 460,1				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 879 575,2				
			Итого с НДС				26 876 035,3				
			Всего:				26 876 035,3				
			С учетом договорного К	0,980000009			26 338 514,80				
			Итого к оплате				26 338 514,8				
			в том числе НДС 12%				2 821 983,7				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ Жантуреев М.Ж.

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ Сакпаров Н.К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор
_____ Боранбаев Б.О.
(подпись)

Техадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль"
Эксперт технического надзора
_____ Алагазиев А.О.
(подпись)

Заказчик:Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61

Договор №165 от 13.07.2018г

Наименование строительства и его адрес:Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

РЕЕСТР №1

выполненных работ за сентябрь месяц 2018 г.

№	Наименование объектов,работ и затрат	общая стоимость	Освоено с начала года	сентябрь 2018г	октябрь	% с начала строительства
	Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке, в том числе	**572 662 603,30**	**26 519 417,00**	**26 519 417,00**		**4,63%**
1.	Разбивка основных осей здания и перенос их в натуру	180 902,20	180 902,20	0,00		100%
1.	Земляные работы здания сада	4 750 910,35	2 847 672,88	2 847 672,88		59,94%
2.	фундаменты и стены подвала	40 106 644,91	23 117 043,98	23 117 043,98		57,64%
3.	перекрытие на отметке -0,35	14 558 348,30	373 797,94	373 797,94		2,57%
4.	Проемы техподполья	921 065,75				
5.	Полы	5 930 606,99				
6.	Внутренняя отделка техподполья	153 350,61				
7.	Разные работы	2 899 349,29				
8.	Б.Стены и перегородки	69 516 794,57				
9.	Перекрытие на отметке +3.00	14 556 509,83				
10.	Перекрытие на отметке +6.30	14 446 659,74				
11.	Крыша и кровля	42 327 833,53				
12.	Лестницы	8 006 055,86				
13.	Проемы 1 и 2 этажи	22 164 142,06				
14.	Полы 1 и2 этажи	22 031 574,70				
15.	Внутреннняя отделка	33 438 248,95				
16.	Наружная отделка	21 592 912,34				
17.	Разные работы	13 246 202,90				
18.	Отопление	8 344 393,23				
19.	Вентиляция	6 508 136,27				
20.	Водопровод	6 921 231,40				
21.	Канализация	5 695 503,87				
22.	Силовое электрооборудование	3 071 684,23				
23.	Электроосвещение	9 289 777,49				
24.	Слаботочные сети	1 762 092,26				
25.	Пожарная сигнализация	4 987 192,99				
26.	Приобрет. и монтаж лифта груз. на 100кг 2 ост./2шт	5 621 408,35				
27.	Технологическое оборудование и инвентарь	57 527 711,53				
28.	Наружные сети электроснабжения и освещение	9 453 216,62				
29.	Наружные сети телефонизации	7 760 851,05				
30.	Наружные сети водопровода	4 528 946,67				
31.	Наружные сети канализации	2 975 042,76				
21.	Наружные сети газоснабжения	2 479 074,91				
33.	Наружные сети теплоснабжения	3 185 464,95				
34.	Резервуар пожарный стальной 1000м3-2 шт	7 115 338,01				
35.	Блочная модульная котельная	20 885 260,41				
36.	Септик на 12м3/сутки	2 783 331,43				
37.	Вертикальная планировка	19 582 155,79				
38.	Покрытие	17 826 926,49				
39.	Озеленение	6 131 619,39				
40.	Ограждение	9 606 863,76				
41.	МАФ	17 507 173,85				
42.	Сарай для хозинвентаря	284 092,69				

Заказчик ГУ"Управление строительста Атырауской области",заместитель руководителя : _____ Жантуреев М.Ж.

Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области": _____ Сакпаров Н.К.

Технадзор ТОО "Инжиниринг Контроль",Эксперт технического надзора : _____ Алагазиев А.О.

Подрядчик ТОО"Ондасын Строй", директор: _____ Борянбаев Б.О.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области",0, Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау г., Айтеке Би, дом № 77** — **050140003056**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,Мангистауская область, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайұлы, здание 117, тел.: 776161 776363** — **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Без договора

Номер документа	Дата составления
60	17.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство детского сада на 280 мест г.Кульсары в мкр.Береке			раб	1	26 519 417,00	26 519 417,00
				Итого	1	x	26 519 417,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Тажибаева Гаухар Балагажиевна
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.09.2018

М.П.