Заказчик : **Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области",Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918**
Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 31Б здание 4, 1 этаж тел 8/7292/77-61-61***
Наименование строительства и его адрес:

Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке
Адрес: ***Атырауская область,г.Кульсары микрорайон Береке***
Программа 037 "Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения"
Подпрограмма 015 "За счет местного бюджета"
Спецификация 431 "Спецификация новых объектов и реконструкция имеющих обьектов"

БИН 060440009800
ИИК KZ5384903KZ000976677
БИК NURSKZKX

Полная стоимость строительства -572 662 603,30 тенге
Лимит финансирования за 2018г.- 79 168 000 тенге с НДС
Лимит финансирования за 2019г.- 418 382 748 тенге с НДС
Стоимость выполненных работ по настоящему акту:
а) с начала строительства, тг - 539 230 999,99
б) с начала года, тг - 460 062 999,99
в) за отчетный период, тг - 70 000 000,00

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Дополнительные соглосования: наименование	Дополнительные соглосования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		165	*13.07.2018 г.*				
		1	*11.12.2018г.*				
		2	*06.02.2019г.*				
		3	*11.04.2019г.*				
		4	*12.07.2019г.*				

№п.п	Наименование пусковых комплексов, объектов,	Ед.изм.	Стоимость работ с НДС	Аванс: Сумма аванса (тенге)	Аванс: Сумма погашения до	Аванс: Сумма погашения	Аванс: Остаток	Стоимость выполненных работ с начало года (тенге)	Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненные объемы работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке,в том числе**	**тенге**	**539 230 999,99**					**539 230 999,99**	**70 000 000,00**	**70 000 000,00**
	Акт №33	**тенге**							**690 589,41**	**690 589,41**
	Акт №34	**тенге**							**3 049 112,27**	**3 049 112,27**
	Акт №35	**тенге**							**4 982 499,08**	**4 982 499,08**
	Акт №36	**тенге**							**2 534 910,50**	**2 534 910,50**
	Акт №37	**тенге**							**2 054 852,87**	**2 054 852,87**
	Акт №38	**тенге**							**5 521 571,09**	**5 521 571,09**

69999999,99

	Акт №39	тенге							5 002 062,62	5 002 062,62
	Акт №40	тенге							2 020 402,72	2 020 402,72
	Акт №41	тенге							1 557 764,97	1 557 764,97
	Акт №42	тенге							2 271 692,86	2 271 692,86
	Акт №43	тенге							1 241 415,48	1 241 415,48
	Акт №44	тенге							20 166 499,14	20 166 499,14
	Акт №45	тенге							896 882,20	896 882,20
	Акт №46	тенге							13 740 342,17	13 740 342,17
	Акт №47	тенге							4 269 402,61	4 269 402,61
	Итого	**тенге**	**539 230 999,99**						**70 000 000,00**	**70 000 000,00**
	Итого к оплате: 70 000 000 (Семьдесят миллионов) тенге, 00 тиын									

М.П. Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Атырауской области "
_____ Аманов. М.Х

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй"
_____ Боранбаев Б.О.

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №33
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на 2-1-1И ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА								
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,35								
			Раздел: ПРОЕМЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
			Раздел: ПОЛЫ								
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХПОДПОЛЬЯ								
1	108	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону./стены и потолок/	2577,13	9,9	0,12	25508	309	18401	0,04	113
			м2		6,75	0,05	17396	129	105	0	1
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХПОДПОЛЬЯ				25508		18401		
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
2	118	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0708	176077,1	1941,97	12466	137	643	42,3	3
			т		6975	726,75	494	51	118	3,55	0
3	119	Е0109-24-1	Монтаж металлоконструкций навеса приямка	0,2761	13864,97	4022,39	3829	1111	2525	56,5	16
			т		9090	1071,86	2510	296	90	3,81	1
4	120	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	0,069	1333,5	312,12	92	22	42	2,96	0
			т		679,5	0	47	0	90	0	0
5	122	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	7,6	21,8	0,05	166	0	40	0,03	0
			м2		5,81	0,02	44	0	90	0	0
6	123	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за два раза	7,6	47,18	0,04	359	0	57	0,04	0
			м2		8,32	0	63	0	90	0	0
7	124	Е0108-12-2	Крепление анкерами из арматуры к стене	0,0114	161258,56	846,56	1845	10	85	32,7	0
			т		5985	317,25	68	4	118	1,55	0
8	126	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	18	121,68	8,3	2190	149	2042	0,57	10
			м2		94,18	1,17	1695	21	119	0	0
9	128	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали./фартук/	3,2	575,05	1,24	1840	4	585	0,97	3
			м2		153,23	0,47	490	2	119	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	129	Е0106-11-7	Установка скоб из арматуры	0,029	93997,62	304,24	2726	9	1011	198	6
			1т		33075	114,75	959	3	105	0,56	0
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				25512		7030		
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3,00								
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+6,30								
			Раздел: КРЫША И КРОВЛЯ								
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								
			Раздел: ПРОЕМЫ 1 и 2 этажи								
11	384	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	-43,68	400,18	102,53	-17480	-4479	-9819	0,9	39
			м2		151,65	35,67	-6624	-1558	120	0,14	6
12	386	Е0110-23-3	Установка дверных блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2	82,11	636,69	31,85	52279	2615	19986	1,15	94
			м2		190,8	12,04	15667	989	120	0,06	5
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ 1 и 2 этажи				34799		10167		
			Раздел: ПОЛЫ 1 И 2 ЭТАЖЕЙ (СЕРИЯ 2,244-1)								
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
13	702	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,772	21,8	0,05	148	0	36	0,03	0
			м2		5,81	0,02	39	0	90	0	0
14	703	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,772	40,72	0,04	276	0	51	0,04	0
			м2		8,32	0	56	0	90	0	0
15	704	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямка	0,0152	176077,1	1941,97	2671	29	138	42,3	1
			т		6975	726,75	106	11	118	3,55	0
16	728	Е0109-24-1	Монтаж каркаса козырька	0,3431	13864,97	4022,39	4757	1380	3138	56,5	19
			т		9090	1071,86	3119	368	90	3,81	1
17	729	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	0,3431	1333,5	312,12	458	107	210	2,96	1
			т		679,5	0	233	0	90	0	0
18	730	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	1	0,34		1				
			т								
19	731	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,951	21,8	0,05	217	0	52	0,03	0
			м2		5,81	0,02	58	0	90	0	0
20	732	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	9,951	40,72	0,04	405	0	75	0,04	0
			м2		8,32	0	83	0	90	0	0
21	733	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	26,6	112,45	34,24	2991	911	1425	0,32	8
			м2		51,08	8,45	1359	225	90	0,03	1
22	734	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия НС44-1000-0.7 ГОСТ 24045-2010	29,42	745		21918				
			м2								
23	735	Е0110-14-1	Установка обрешетки из брусьев	0,182	23741,72	334,28	4321	61	770	22,1	4
			м3		3397,5	126	618	23	120	0,62	0
24	736	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,182	1862,35	14,17	339	3	68	1,88	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		303,75	5,4	55	1	120	0,03	0
25	737	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /устройство подшивки навеса из профилированного листа/	38	161,83	1,24	6150	47	6950	0,97	37
			м2		153,23	0,47	5823	18	119	0	0
26	739	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	14,2	161,83	1,24	2298	18	2597	0,97	14
			м2		153,23	0,47	2176	7	119	0	0
27	741	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0668	175710,1	1826,1	11732	122	822	42,7	3
			т		8100	690,75	541	46	140	3,37	0
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				58681		16332		
			ИТОГО:				144500		51930		
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				51930				
			Итого с накладными				196430				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				11 786				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				208 216				
			Итого с временными, 1,8 %				211 964				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				214 825				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				215 673				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				217 793				
			ИТОГО				217 793				
			Итого в ценах 2019г., к = 1,050				616 844,42				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				12 336,89				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				629 181,31				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				75 501,76				
			Итого с НДС				704 683,07				
			Всего:				704 683,07				
			С учетом договорного Коэф	0,980000009			690 589,41				
			в т.ч. НДС				73 991,72				
			Всего по акту				690 589,41				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ (подпись) **Нудин Н.М.**

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ (подпись) **Сакпаров Н.К.**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль"
Эксперт технического надзора _____ (подпись) **Нурмуханов А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №34
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на 2-1-5 КАНАЛИЗАЦИЮ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	36	Е0117-3-1	Установка унитазов детских с бачком непосредственно присоединенным	21	7046,62	39,24	147979	824	10826	2,22	47
			комплект		387	15,75	8127	331	128	0,07	1
2	37	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	13	5930,28	21,53	77094	280	5916	1,95	25
			комплект		346,5	9	4505	117	128	0,04	1
3	38	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	13	1430		18590				
			компл								
4	39	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников детских с подводкой холодной и горячей воды	49	460,28	21,53	22554	1055	22297	1,95	96
			комплект		346,5	9	16979	441	128	0,04	2
5	40	С131101-68	Умывальники керамические овальные детские с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями	49	5220		255780				
			комплект								
6	41	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	49	1430		70070				
			компл								
7	42	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	11	4260,08	54,7	46861	602	2629	0,99	11
			комплект		166,5	20,25	1832	223	128	0,1	1
8	43	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	4	12095,38	47,75	48382	191	1417	1,55	6
			комплект		258,75	18	1035	72	128	0,09	0
9	44	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	4	2037,7	6,95	8151	28	426	0,46	2
			комплект		81	2,25	324	9	128	0,01	0
10	45	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	5	3365,08	9,2	16825	46	922	0,79	4
			комплект		139,5	4,5	698	22	128	0,02	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	46	С130804-33	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	42	659		27678				
			шт								
12	47	Е0117-2-3	Установка смесителей для комнаты уборочного инвентаря	2	143,32	1,57	287	3	323	0,7	1
			шт		126	0	252	0	128	0	0
13	48	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	2	1750		3500				
			компл								
14	49	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 5 мм	50	49,1	7,3	2455	365	1354	0,15	8
			м		27,7	0,8	1385	40	95	0	0
15	50	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	3	3977,4	13,9	11932	42	1089	1,56	5
			комплект		279	4,5	837	14	128	0,03	0
16	51	Е0117-2-3	Установка смесителей	3	143,32	1,57	430	5	484	0,7	2
			шт		126	0	378	0	128	0	0
17	52	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	3	1430		4290				
			компл								
18	53	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	469	1,95	2
			комплект		330,75	36	331	36	128	0,17	0
19	54	Е0117-2-3	Установка смесителей для ванн	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
			шт		126	0	126	0	128	0	0
20	55	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным /слив/	4	9126,62	39,24	36506	157	2062	2,22	9
			комплект		387	15,75	1548	63	128	0,07	0
21	56	Е0117-1-8	Установка биде	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
			комплект		483,75	11,25	484	11	128	0,05	0
22	57	Е0117-2-3	Установка смесителей для биде	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
			шт		126	0	126	0	128	0	0
			ИТОГО:				816115	3723			221
							38965	1378			6
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				51169				
			Итого с накладными				867284				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				52037				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				919321				
			Итого с временными, 1,8 %				935 869				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				948 503				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				952 246				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				961 605				
			ИТОГО				961 605				
			Итого в ценах 2019г., к = 1,050				2 723 511,05				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				54 470,22				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2 777 981,27				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				333 357,75				
			Итого с НДС				3 111 339,02				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего:				**3 111 339,02**				
			С учетом договорного Коэф	**0,980000009**			**3 049 112,27**				
			в т.ч. НДС				**326 690,60**				
			Всего по акту				**3 049 112,27**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ **Нудин Н.М.**
(подпись)

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ **Сакпаров Н.К.**
(подпись)

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль"
Эксперт технического надзора _____ **Нурмуханов А.**
(подпись)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №35
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на ВЕНТИЛЯЦИЮ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В1,В5,В6								
10	Е0120-12-2	**Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х580 мм**	3	358,43	16,96	1075	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
11	Е0120-3-9	**Короб из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 660х340х300**	0,73	1210,51	11,11	884	8	227	1,48	1
		м2		238,61	4,16	174	3	128	0,02	--
12	Е0120-28-5	**Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм**	1	5068,98	127,82	5069	128	565	2,10	2
		шт		394,54	47,25	395	47	128	0,23	--
13	Е0120-13-15	**Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм**	1	838,47	12,95	838	13	907	4,22	4
		шт		704,03	4,73	704	5	128	0,02	--
14	Ком.пр.ТОО"Веза-Азия",РК	**КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩ. КПУ-1М 500Х200**	1	21420,97	--	21421	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0120-13-6	**Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм**	2	336,25	9,66	673	19	575	1,34	3
		шт		219,71	4,72	439	9	128	0,02	--
16	Ком.пр.ЗАО"Арктика-Груп",РФ	**СТОИМОСТЬ КЛАПАНА АВК-300Х150**	1	2696,49	--	2696	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
17	Ком.пр.ЗАО"Арктика-Груп",РФ	**СТОИМОСТЬ КЛАПАНА АВК-400Х200**	1	3545,38	--	3545	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	6	863,19	5,65	5179	34	508	0,38	2
		шт		63,79	2,36	383	14	128	0,01	--
19	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	3	964,19	5,65	2893	17	254	0,38	1
		шт		63,79	2,36	191	7	128	0,01	--
20	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1088,10	7,30	1088	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
21	Е0120-20-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 400 мм	3	1335,52	9,66	4007	29	390	0,60	2
		шт		96,86	4,72	291	14	128	0,02	--
22	Е0120-20-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 450 мм	2	1451,22	12,95	2902	26	363	0,81	2
		шт		137,03	4,73	274	9	128	0,02	--
23	Е0120-20-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 500 мм	6	1611,22	12,95	9667	78	1089	0,81	5
		шт		137,03	4,73	822	28	128	0,02	--
24	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,30	3
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	--
25	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	9	498,77	24,24	4489	218	4953	2,71	24
		шт		420,53	9,45	3785	85	128	0,04	--
26	С131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 200 мм	6	2720,00	--	16320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С131305-11	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП1-01, d патрубка 250 мм	3	2890,00	--	8670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	2	548,46	25,89	1097	52	1204	2,96	6
		шт		460,69	9,45	921	19	128	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С131305-12	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП1-02, d патрубка 315 мм	2	3080,00	--	6160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	11	681,41	55,80	7496	614	7983	3,51	39
		шт		545,74	21,26	6003	234	128	0,11	1
31	С131305-13	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП1-03, d патрубка 400 мм	3	4720,00	--	14160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С131305-14	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП1-04, d патрубка 450 мм	2	4830,00	--	9660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С131305-15	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП1-05, d патрубка 500 мм	6	4970,00	--	29820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	116	241,85	16,96	28054	1967	28764	1,12	130
		шт		186,64	7,09	21650	822	128	0,03	4
35	Ком.пр.ЗАО"Арктика-Групп",РФ	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕШЕТОК АДН 150Х150	29	696,82	--	20208	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
36	Ком.пр.ЗАО"Арктика-Групп",РФ	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕШЕТОК АДН 200Х200	11	922,66	--	10149	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
37	Ком.пр.ЗАО"Арктика-Групп",РФ	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕШЕТОК АДН 300Х150	13	1013,45	--	13175	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
38	Ком.пр.ЗАО"Арктика-Групп",РФ	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕШЕТОК АДН 150Х300	2	1150,77	--	2302	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
39	Ком.пр.ЗАО"Арктика-Групп",РФ	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕШЕТОК АДН 200Х100	2	693,42	--	1387	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
40	Ком.пр.ЗАО"Арктика-Групп",РФ	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕШЕТОК АДН 200Х400	1	1617,21	--	1617	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
41	Ком.пр.ЗАО"Аркт ика-Груп",РФ	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕШЕТОК АДН 200Х300	49	1332,36	--	65285	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
42	Ком.пр.ЗАО"Аркт ика-Груп",РФ	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕШЕТОК АДН 400Х100	2	1040,69	--	2081	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
43	Ком.пр.ЗАО"Аркт ика-Груп",РФ	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕШЕТОК АДН 400Х200	5	1417,47	--	7087	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
44	С131312-64	Решетка инерционная VK200мм	0,04	1330,00	--	53	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0120-10-1	УСТАНОВКА ДИФФУЗОРА	3	326,23	29,90	979	90	898	1,28	4
		шт		222,08	11,81	666	35	128	0,05	--
46	Ком.пр.ЗАО"Аркт ика-Груп",РФ	ДИФФУЗОР ВЫТЯЖНОЙ ДПУ-М Д100	3	183,85	--	552	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0120-14-1	Монтаж шибера	2	255,17	5,65	510	11	478	1,11	2
		шт		184,28	2,36	369	5	128	0,01	--
48	С131310-17	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм	2	984,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0120-3-9	Переходы класса Н /нормальные/ периметром 900-1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,52	1210,51	11,11	629	6	162	1,48	1
		м2		238,61	4,16	124	2	128	0,02	--
50	Е0120-3-10	Переходы класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,04	1174,73	9,61	2396	20	549	1,28	3
		м2		206,72	3,59	422	7	128	0,02	--
51	Е0120-3-3	Переходы класса Н/нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,75	1144,51	11,11	2003	19	544	1,48	3
		м2		238,61	4,16	418	7	128	0,02	--
52	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	14,93	1151,91	13,82	17198	206	5065	1,62	24
		м2		259,88	5,18	3880	77	128	0,03	--
53	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	7,9	1234,91	13,82	9756	109	2680	1,62	13
		м2		259,88	5,18	2053	41	128	0,03	--
54	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	7	1209,51	11,11	8467	78	2175	1,48	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		238,61	4,16	1670	29	128	0,02	--
55	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	25,2	1173,73	9,61	29578	242	6784	1,28	32
		м2		206,72	3,59	5209	90	128	0,02	--
56	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованнойстали толщиной 0,7 мм	29,8	1222,73	9,61	36437	286	8022	1,28	38
		м2		206,72	3,59	6160	107	128	0,02	1
57	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	56,6	1169,91	13,82	66217	782	19202	1,62	92
		м2		259,88	5,18	14709	293	128	0,03	1
58	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	88,5	1144,51	11,11	101289	983	27501	1,48	131
		м2		238,61	4,16	21117	368	128	0,02	2
59	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	28,8	1210,51	11,11	34863	320	8949	1,48	43
		м2		238,61	4,16	6872	120	128	0,02	1
60	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	112,8	1174,73	9,61	132510	1084	30366	1,28	144
		м2		206,72	3,59	23318	405	128	0,02	2
61	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,5	1115,92	8,82	8369	66	1522	0,96	7
		м2		155,22	3,31	1164	25	128	0,02	--
62	Е0120-29-1	Установка гибкого воздуховода	2,2	1309,04	7,30	2880	16	2741	6,04	13
		м2		970,99	2,36	2136	5	128	0,01	--
63	С131303-5 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Воздуховоды гибкие COMBIDEC 2100	2,2	626,00	--	1377	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0120-14-1	Установка лючка	5	255,17	5,65	1276	28	1194	1,11	6
		шт		184,28	2,36	921	12	128	0,01	--
65	С131306-2	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРА ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ СТД	5	3600,00	--	18000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21	21,80	0,05	458	1	110	0,03	1
		м2		5,81	0,02	122	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21	20,36	0,02	428	--	79	0,02	--
		м2		4,16	--	87	--	90	--	--
68	Е0126-10-10	Изоляция воздуховодов в пределах чердака	240	681,84	115,77	163642	27785	103303	1,79	430
		м		387,00	43,43	92880	10423	100	0,21	51
69	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	14	10300,00	--	144200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0120-30-1	Крепление воздуховодов	290	107,97	1,26	31310	365	3500	0,05	15
		кг		8,96	0,47	2597	137	128	--	1
71	Ц0111-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	1	845,67	1,58	846	2	583	4,00	4
		шт		648,00	--	648	--	90	--	--
72	Ком.пр.ЗАО"Арктика-Груп",РФ	РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ VRTE 1,5	1	8779,11	--	8779	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			1141479		275734		

		ИТОГО:				1141479		275734		
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				275734				
		Итого с накладными				1417213				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				85 033				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 502 246				
		Итого с временными, 1,8 %				1 529 286				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1 549 932				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 556 049				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 571 342				
		ИТОГО				1 571 342				
		Итого в ценах 2019г., к = 1,050				4 450 440,03				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				89 008,80				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 539 448,83				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				544 733,86				
		Итого с НДС				5 084 182,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего:				**5 084 182,69**				
		С учетом договорного Коэф	**0,98000001**			**4 982 499,08**				
		в т.ч. НДС				**533 839,19**				
		Всего по акту				**4 982 499,08**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ (подпись) **Нудин Н.М.**

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ (подпись) **Сакпаров Н.К.**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль"
Эксперт технического надзора _____ (подпись) **Нурмуханов А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №36
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на 2-1-6 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	У65-2-1 СКЦЭ	Распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ-Р11	1	184412,63	399	184413	399	3458	20	20
			устр-во		3549,31	91,08	3549	91	95	0,5	1
2	2	У65-5-9 СКЦЭ	Распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-47	2	63230,53	399	126461	798	5428	16	32
			устр-во		2766,01	91,08	5532	182	95	0,5	1
3	3	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу	1	2862	172	2862	172	551	3	3
			шт		540	40,5	540	41	95	0,23	0
4	4	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
			шт		261	13,5	261	14	95	0,08	0
5	5	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	15	496,94	3,06	7454	46	3846	1,4	21
			шт		236,25	1,15	3544	17	108	0,01	0
6	6	Е0121-22-14	Установка выключателей, переключателей 2-х и 3-х полюсных на ток до 250 а	1	947,1	3,06	947	3	497	2,48	2
			шт		459	1,15	459	1	108	0,01	0
7	7	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	2	782,9	17,9	1566	36	740	3	6
			шт		387	2,3	774	5	95	0,01	0
8	8	У65-34-8 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные реверсивные Я5411-1874...3074	2	3810,94	324,13	7622	648	3599	9	18
			устр-во		1823,61	70,84	3647	142	95	0,4	1
9	9	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	5	467,4	9,4	2337	47	1249	2	10

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		263	0	1315	0	95	0	0
10	10	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	22	35,4	0	779	0	700	0,19	4
			шт		29,48	0	649	0	108	0	0
11	11	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	9	34,7	0	312	0	287	0,19	2
			шт		29,48	0	265	0	108	0	0
12	27	Ц0108-524-4	Ящик с одним двухполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	888,3	23,3	1777	47	685	2	4
			шт		356	4,5	712	9	95	0,03	0
13	29	75-6-84	Пункт /шкаф/ распределительный в комплекте с выключателями, типа ПР 11-7086	1	41639		41639				
			комплект								
			Отпускная цена		41639		41639				
			Сметная стоимость оборудования				*41639*				
14	30	75-6-73	Пункт /шкаф/ распределительный в комплекте с выключателями, типа ПР 11-3053-21У3	1	22042		22042				
			комплект								
			Отпускная цена		22042		22042				
			Сметная стоимость оборудования				*22042*				
15	31	Ком.пр.ТОО"ТаисКом",РК	Пускатели электромагнитные ПМЛ-111	1	945,74		946				
			шт								
16	32	Ком.пр.ТОО"ТаисКом",РК	Пускатели электромагнитные ПМЛ-1220 02Б	1	1103,36		1103				
			шт								
17	33	75-6-16	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-1874	2	23462		46924				
			шт								
			Отпускная цена		23462		46924				
			Сметная стоимость оборудования				*46924*				
18	34	Ком.пр.ИП"ЭлектроМонтаж",РК	Посты управления ПКЕ212-1 У3	4	128,31		513				
			шт								
19	35	Ком.пр.ИП"ЭлектроМонтаж",РК	Посты управления ПКЕ212-2 У3	1	238,01		238				
			шт								
20	36	С151801-12	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	22	156		3432				
			шт								
21	37	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом	9	195		1755				
			шт								
22	38	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, К1134	0,031	28100		871				
			1000шт								
23	56	С151803-54	Коробка протяжная	25	381		9525				
			шт								
24	57	С151803-163	Ящик с рубильником ЯПМ-60	2	3640		7280				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	58	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	3,3	2476	132	889	0,14	6
			м		23	0,4	920	16	95	0	0
26	59	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
			шт		149	2,9	447	9	95	0,02	0
			ИТОГО:				477815				
			в том числе стоимость:								
			- оборудования				110605				
			Стоимость СМР без Оборудования				367210				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				22624				
			Итого с накладными				389834				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				23390				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				413224				
			Итого с временными, 1,8 %				420662				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				426341				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				428024				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				432230				
			ИТОГО				799440				
			Итого в ценах 2019г., к = 1,050				2 264 218,61				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				45 284,37				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2 309 502,98				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				277 140,36				
			Итого с НДС				2 586 643,34				
			Всего:				2 586 643,34				
			С учетом договорного Коэф	0,980000009			2 534 910,50				
			в т.ч. НДС				271 597,55				
			Всего по акту				2 534 910,50				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ **Нудин Н.М.**
(подпись)

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ **Сакпаров Н.К.**
(подпись)

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжинеринг Контроль"
Эксперт технического надзора _____ **Нурмуханов А.**
(подпись)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №37
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на 2-1-11 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ								
1	1	СН РК 8.02.13-2004 Сб.5-3 Т.1А"Детск.дошк.учрежден."	**Мебель(приемная,игральная-столовая,туалетная, буфетная,спальня)**	**20**	**17997**		**359940**				
			место								
			Отпускная цена		17997		359940				
			Сметная стоимость оборудования				***359940***				
2	2	СН РК 8.02.13-2004 Сб.5-3 Т.1А"Детск.дошк.учрежден."	**Инвентарь(педагогического процесса иучебно-наглядных пособий,игры и игрушки,мелкий спортивный)**	**20**	**9916**		**198320**				
			место								
			Отпускная цена		9916		198320				
			Сметная стоимость оборудования				***198320***				
			Итого по разделу: МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ				**558260**				
			Раздел: МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЙ								
3	5	СН РК 8.02.13-2004 Сб.5-3 Т.2А"Детск.дошк.учрежден."#интерполяц.	**Мебель (общего назначения,зала музыкальных и гимнастических занятий,помещения для бассейна,игротека,медкабинет)**	**280**	**3880,8**		**1086624**				
			место								
			Отпускная цена		3881		1086624				
			Сметная стоимость оборудования				***1086624***				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	7	ЦСН РК 8.02.13-2004 Сб.5-3 Т.2А"Детск.дошк.учреждeн."#интерполяц.	Монтаж (кухня)	280	466	0	130480	0	117432	0	0
			место		466	0	130480	0	90	0	0
5	8	СН РК 8.02.13-2004 Сб.5-3 Т.2А"Детск.дошк.учреждeн."#интерполяц.	Оборудование не монтируемое (кухня)	280	1223,8		342664				
			место								
			Отпускная цена		1224		342664				
			Сметная стоимость оборудования				*342664*				
6	10	ЦСН РК 8.02.13-2004 Сб.5-3 Т.2А"Детск.дошк.учреждeн."#интерполяц.	Монтаж (Постирочная)	280	279	0	78120	0	70308	0	0
			место		279	0	78120	0	90	0	0
7	14	СН РК 8.02.13-2004 Сб.5-3 "Детск.дошк.учреждeн."	Противопожарный инвентарь	280	278,4		77952				
			место								
			Отпускная цена		278		77952				
			Сметная стоимость оборудования				*77952*				
			Итого по разделу: МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЙ				1715840				
			ИТОГО:				2274100		187740		
			в том числе стоимость:								
			- оборудования				2065500				
			Стоимость СМР без Оборудования				208600				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				187740				
			Итого с накладными				396340				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				23780				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				420120				
			Итого с временными, 1,8 %				427682				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				433456				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				435167				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				439443				
			ИТОГО				648043				
			Итого в ценах 2019г., к = 1,050				1 835 424,21				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				36 708,48				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 872 132,70				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				224 655,92				
			Итого с НДС				2 096 788,62				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего:				**2 096 788,62**				
			С учетом договорного Коэф	**0,980000009**			**2 054 852,87**				
			в т.ч. НДС				**220 162,81**				
			Всего по акту				**2 054 852,87**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ **Нудин Н.М.**
(подпись)

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ **Сакпаров Н.К.**
(подпись)

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль"
Эксперт технического надзора _____ **Нурмуханов А.**
(подпись)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №38
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТА ГРУЗОВОГО НА 100КГ НА 2 ОСТАНОВКИ(2ШТ)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	У214-41-1	**Лифт грузовой со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, грузоподъемкостью 100 кг, на 6 остановок, при высоте шахты 21 м**	2	413229,00	13082,00	826458	26164	171236	553,00	1106
		лифт		89415,00	1205,41	178830	2411	94,48	7,00	14
2	У214-41-6	**Лифт грузовой со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, добавлять при изменении на 1 остановку**	8	-10458,00	-199,00	-83664	-1592	-36183	-29,00	-232
		останов		-4712,00	-55,00	-37696	-440	94,88	-0,32	-3
3	У214-41-10	**Лифт грузовой со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, добавлять при изменении на 1 м высоты шахты**	30	-3679,00	-30,00	-110370	-900	-45992	-10,00	-300
		м высоты		-1557,00	-12,00	-46710	-360	97,71	-0,07	-2
		ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
4	75-7-1	**Лифт грузовой, типа ЛГМ-0101А, грузоподъемность- 100 кг, скорость- 0,5 м/с, размер шахты: ширина-1500, глубина- 870, проем дверей- 860/900, высота подъема кабины- 5,2, количество остановок- 2, кабина: ширина- 890, глубина- 630**	2	470700,00	--	941400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1573824**		**89061**		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**941400**				

		ИТОГО:				**1573824**		**89061**		**0**
		в том числе стоимость:								
		- оборудования				**941400**				
		Стоимость СМР без оборудования				**632424**				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				**89061**				
		Итого с накладными				**721485**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**43289**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**764774**				
		Итого с временными, 1,8 %				**778540**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**789050**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**792164**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**799950**				
		ИТОГО				**1741350**				
		Итого в ценах 2019г., к = 1,050				**4 931 946,92**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**98 638,94**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5 030 585,86**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**603 670,30**				
		Итого с НДС				**5 634 256,16**				
		Всего:				**5 634 256,16**				
		С учетом договорного Коэф	**0,98000001**			**5 521 571,09**				
		в т.ч. НДС				**591 596,90**				
		Всего по акту				**5 521 571,09**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ (подпись) **Нудин Н.М.**

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ (подпись) **Сакпаров Н.К.**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль"
Эксперт технического надзора _____ (подпись) **Нурмуханов А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №39
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0133-117-1	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам**	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
3	Е0133-117-2	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
4	75-4-37 Изм. и доп. вып. 20	**Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97**	1	468170,00	--	468170	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	75-3-5 Изм. и доп. вып. 20	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	1	264803,00	--	264803	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-489-1	**Монтаж дизельной генераторной установки, масса до 0.1 т**	1	1918,00	218,00	1918	218	1349	7,00	7
		шт		1348,00	72,00	1348	72	95	0,42	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	"PORT group" РФ	Дизель-генератор мощностью 3,4кВт, 220В с автозапуском, SDMO Disel 4000T/EXLA AVTO	1	215094,62	--	215095	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
8	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	50	51,70	2,80	2585	140	1320	0,16	8
		м		27,50	0,30	1375	15	95	--	--
9	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			960227		6881		
	Стоимость оборудования -		Тенге			948068				
		РАЗДЕЛ 2. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 КВ								
10	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	10	1534,11	878,23	15341	8782	7903	3,06	31
		опора		506,25	246,42	5063	2464	105	1,03	10
11	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных анкерных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	3155,76	1990,26	15779	9951	8061	5,98	30
		опора		985,50	549,90	4928	2750	105	2,29	11
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	23,92	245,44	3,82	5871	91	1095	0,21	5
		м2		37,35	1,44	893	34	118	0,01	--
14	Е0133-107-6	Установка опорных плит объемом до 0,65 м3	13	797,30	518,30	10365	6738	5744	1,59	21
		шт		279,00	141,84	3627	1844	105	0,52	7
24	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий ЗП1	15	93,50	3,10	1403	47	466	0,18	3
		м		32,40	0,30	486	4	95	--	--
37	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,615	41504,56	31105,06	25525	19130	10056	51,10	31
		1км		9157,50	6414,57	5632	3945	105	22,72	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	75	53,87	12,24	4040	918	2481	0,18	14
		м шин		29,25	2,25	2194	169	105	0,01	1
41	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	15	146,87	41,12	2203	617	1807	0,67	10
		шт		105,75	9,00	1586	135	105	0,04	1
43	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
		шт		1386,00	236,48	2772	473	105	1,03	2
44	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	2	943,80	3,80	1888	8	1441	4,00	8
		шт		756,00	2,30	1512	5	95	0,01	--
47	Е0133-114-6	Устройство ответвлений к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 3/	1	620,93	83,18	621	83	494	2,62	3
		шт		438,75	31,50	439	32	105	0,15	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			87564		42955		
		РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4КВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
48	Е0133-258-1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	13	479,14	191,14	6229	2485	4596	1,96	25
		опора		288,00	48,74	3744	634	105	0,19	2
49	Е0133-257-1	Сборка и установка железобетонных одностоечных опор с кабельным вводом	13	2456,71	1422,34	31937	18490	18988	6,42	83
		опора		1005,75	385,34	13075	5009	105	1,48	19
51	Е0106-1-1	Заливка пробуренного котлована бетоном /бетон В15/	0,65	11421,43	66,01	7424	43	151	1,35	1
		м3		195,75	24,93	127	16	105	0,12	--
53	У2-7-2	Траншеи для кабелей, количество кабелей в одной траншее 1-2, группа грунтов 2	0,39	86718,00	--	33820	--	32805	611,00	238
		км каб		86718,00	--	33820	--	97	--	--
54	У2-8-1	Постель для кабеля, устройство постели для одного кабеля в траншее	0,39	34939,56	26472,92	13626	10324	5266	51,00	20
		км каб		7586,64	6627,60	2959	2585	95	38,00	15
55	У2-8-2	Постель для кабеля, добавлять на каждый последующий кабель	0,15	10942,68	7546,16	1641	1132	722	21,00	3
		км каб		3176,52	1890,00	476	283	95	11,00	2
56	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	450	31,50	7,50	14175	3375	9148	0,12	54
		м		19,80	1,60	8910	720	95	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,09	231363,68	--	20823	--	2718	175,00	16
		кан.-км		27450,00	--	2471	--	110	--	--
58	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	90	45,00	6,70	4050	603	2890	0,19	17
		м		32,20	1,60	2898	144	95	0,01	1
59	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	30	175,20	75,70	5256	2271	2659	0,44	13
		м		72,70	20,60	2181	618	95	0,12	4
60	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в опоры	130	8,50	0,10	1105	13	902	0,05	7
		м		7,30	--	949	--	95	--	--
65	Ц0108-165-7	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	4	3372,60	2056,00	13490	8224	6601	6,00	24
		шт		1280,00	457,01	5120	1828	95	2,65	11
66	Ц0108-165-5	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	2	2352,90	1407,00	4706	2814	2352	5,00	10
		шт		927,00	311,00	1854	622	95	1,80	4
69	Ц0108-158-16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	4	309,20	--	1237	--	897	1,00	4
		шт		236,00	--	944	--	95	--	--
70	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	2	273,20	--	546	--	380	1,00	2
		шт		200,00	--	400	--	95	--	--
71	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	26	269,19	38,56	6999	1003	6634	1,29	34
		шт		229,50	13,50	5967	351	105	0,07	2
72	С151703-4	Светильники тип РКУ12-125-001-У1	26	4460,00	--	115960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125 и дросель ПРА ДРЛ 1И125 встраиваемый	26	496,00	--	12896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С11011-2072 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кронштейн металлический на два светильника, КДР-0,5-3	13	64,76	--	842	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С151802-8	Профиль монтажный перфорированный, длиной 653 мм, тип К1086 У3	13	523,00	--	6799	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок А-635	52	13,00	--	676	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	С11051-214 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Скобы предохранительные ПРС-6-П	13	154,00	--	2002	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С11011-58	Метизы оцинкованные	0,0039	154700,00	--	603	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОЛНИЕЗАЩИТА								
79	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	9	247,70	20,70	2229	186	963	0,70	6
		шт		111,00	1,60	999	14	95	0,01	--
80	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	90	84,60	2,80	7614	252	2787	0,17	15
		м		32,40	0,20	2916	18	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			316685		101459		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			948068				

		ИТОГО:				1364476		151295		0
		в том числе стоимость:								
		- оборудования				948068				
		Стоимость СМР без оборудования				416408				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				151295				
		Итого с накладными				567703				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				34062				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				601765				
		Итого с временными, 1,8 %				612597				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				620867				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				623317				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				629443				
		ИТОГО				1577511				
		Итого в ценах 2019г., к = 1,050				4 467 914,46				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				89 358,29				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 557 272,75				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				546 872,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				**5 104 145,48**				
		Всего:				**5 104 145,48**				
		С учетом договорного Коэф	**0,98000001**			**5 002 062,62**				
		в т.ч. НДС				**535 935,28**				
		Всего по акту				**5 002 062,62**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ (подпись) **Нудин Н.М.**

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ (подпись) **Сакпаров Н.К.**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжинеринг Контроль"
Эксперт технического надзора _____ (подпись) **Нурмуханов А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ (подпись) **Боранбаев Б.О.**

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №40
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ВОДОПРОВОД В1								
1	4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	508,4	3,35	3,35	1704	1704	573	0	0
			м3		0	1,16	0	591	97	0	2
2	5	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	508,4	1,48	1,48	753	753	254	0	0
			м3		0	0,51	0	261	97	0	1
3	10	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,195	8287,75	0	1616	0	2036	51,5	10
			км		8032,5	0	1566	0	130	0	0
4	13	Е0122-20-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,006	626062,25	104375,72	3756	626	792	356,7	2
			км		62122,5	39429	373	237	130	192,57	1
5	17	Е0122-48-1 К=0,375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм	1	1732,01	209,93	1732	210	648	3	3
			футляр		495,28	3,48	495	3	130	0,01	0
6	18	Е0122-48-1 К=0,25	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	1	1154,67	139,95	1155	140	432	2	2
			футляр		330,19	2,32	330	2	130	0,01	0
7	19	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
			шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	0
8	33	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /тройник,заглушка,переход/	0,0185	247994,13	49389,75	4588	914	1958	312,7	6
			т		62775	18657	1161	345	130	91,12	2
9	34	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть трубопровода диам. 75 мм	1	732,12	120,17	732	120	529	1,86	2
			врезка		362,25	45	362	45	130	0,22	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	35	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть трубопровода диам. 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
			врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	0
11	46	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,1	245,44	3,82	3215	50	600	0,21	3
			м2		37,35	1,44	489	19	118	0,01	0
12	47	Е0106-1-20	Упор из бетона	1	11195,24	311,32	11195	311	587	2,82	3
			м3		441	117,61	441	118	105	0,57	1
13	48	Е0146-30-1	Пробивка отверстий	2	43,33	20,47	87	41	61	0,13	0
			отверст.		22,86	7,74	46	15	100	0,04	0
14	49	Е0146-33-3	Заделка отверстий, бетон В7,5	0,1	30177	355,81	3018	36	1144	75,58	8
			м3		11301,75	135	1130	14	100	0,66	0
15	50	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,5	112,13	2,62	617	14	78	0,07	0
			м2		10,51	0,99	58	5	123	0	0
16	51	Е0127-38-1	Устройство отмостки из бетона В15 толщ.16см	5,5	1923,89	14,12	10581	78	337	0,27	1
			м2		42,98	3,08	236	17	133	0,01	0
17	52	Е0127-38-2	Исключается 1 см толщины слоя	5,5	112,43	0	-618	0	-7	0,01	0
			м2		0,9	0	-5	0	133	0	0
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД В1				45871				
			Раздел: ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД								
18	55	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24	134,1	0	3218	0	3637	0,97	23
			м3		134,1	0	3218	0	113	0	0
19	56	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	136	3,35	3,35	456	456	153	0	0
			м3		0	1,16	0	158	97	0	1
20	57	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	136	1,48	1,48	202	202	68	0	0
			м3		0	0,51	0	70	97	0	0
21	58	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	136	21,55	4,52	2930	614	2247	0,11	15
			м3		17,03	0	2316	0	97	0	0
22	59	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,018	154891,68	66009,8	2788	1188	2226	376	7
			км		70200	24936,75	1264	449	130	121,79	2
23	64	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,018	438829,54	80944,76	7899	1457	1849	278,5	5
			км		48442,5	30577,5	872	550	130	149,34	3
24	65	Е0122-20-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,083	147303,59	29540,14	12226	2452	5011	202,9	17
			км		35280	11160	2928	926	130	54,5	5
25	66	Е0122-32-6	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм	0,018	4435	0	80	0	91	24,7	0
			км		3870	0	70	0	130	0	0
26	67	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм	0,083	3253	0	270	0	347	20,6	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км		3217,5	0	267	0	130	0	0
27	76	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
			шт		186,75	6,75	374	14	130	0,03	0
28	79	Ц0112-790-3#К-1,25	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм /с электроприводом/	2	839,25	59,6	1679	119	1421	5	10
			шт		773,75	15,8	1548	32	90	0,09	0
29	80	2307-10485#	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦ. С ЭЛ.ПРИВОДОМ 15С922НЖ ДУ50;РУ40	2	67980		135960				
			шт								
			Отпускная цена		67980		135960				
			Сметная стоимость оборудования				*135960*				
30	81	С130809-230 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	858		3432				
			шт.								
31	82	Ц0112-630-1	Компенсаторы стальные на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода до 100 мм	1	1243	145	1243	145	836	5	5
			шт		911	18	911	18	90	0,1	0
32	83	С130905-25 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5000, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	2	2736		5472				
			шт.								
33	84	С130905-1221 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	2	2525		5050				
			шт.								
34	85	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	228		912				
			шт.								
35	86	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	1	594,94	450,71	595	451	333	0,83	1
			шт		138,83	117,67	139	118	130	0,45	0
36	87	С130804-5039 Изм. и доп.вып.18	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 200x200, PN 10	1	6069		6069				
			шт.								
37	88	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
			шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	0
38	89	С130804-2816 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200x200, PN 10	1	2711		2711				
			шт.								
39	90	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0678	247994,13	49389,75	16816	3349	7178	312,7	21
			т		62775	18657	4257	1265	130	91,12	6
40	91	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные. масса 0.17 т	2	6282	508	12564	1016	8691	28	56
			шт		4770	58,5	9540	117	90	0,34	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	109	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	57,5	245,44	3,82	14113	220	2632	0,21	12
			м2		37,35	1,44	2148	83	118	0,01	0
42	110	Е0106-1-20	Упор из бетона	1,05	11195,24	311,32	11755	327	616	2,82	3
			м3		441	117,61	463	123	105	0,57	1
43	112	Е0146-33-3	Заделка отверстий, бетон В7,5	0,4	30177	355,81	12071	142	4575	75,58	30
			м3		11301,75	135	4521	54	100	0,66	0
44	113	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	16,5	112,13	2,62	1850	43	233	0,07	1
			м2		10,51	0,99	173	16	123	0	0
45	114	Е0127-38-1	Устройство отмостки из бетона В15 толщ.16см	16,5	1923,89	14,12	31744	233	1011	0,27	4
			м2		42,98	3,08	709	51	133	0,01	0
46	115	Е0127-38-2	Исключается 1 см толщины слоя	16,5	112,43	0	-1855	0	-20	0,01	0
			м2		0,9	0	-15	0	133	0	0
47	116	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
			шт		288	13,5	288	14	130	0,07	0
48	117	С130810-362 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002#прим.	Тройник фланцевый с пожарной подставкой Д200х200	1	5417,8		5418				
			шт								
49	118	С130810-73#прим.	Втулка под фланец, d 225 мм	3	2140		6420				
			шт								
			Итого по разделу: ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД				323157				
			ИТОГО:				369027				
			Всего прямые затраты:				369027				
			в том числе стоимость:								
			- оборудования				135960				
			Стоимость СМР без Оборудования				233067				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				55523				
			Итого с накладными				369027				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				17315				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				386342				
			Итого с временными, 1,8 %				393296				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				398606				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				400179				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				404112				
			ИТОГО				637179				
			Итого в ценах 2019г., к = 1,050				1 804 652,84				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				36 093,06				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 840 745,90				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				220 889,51				
			Итого с НДС				2 061 635,41				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего:				**2 061 635,41**				
			С учетом договорного Коэф	**0,980000009**			**2 020 402,72**				
			в т.ч. НДС				**216 471,72**				
			Всего по акту				**2 020 402,72**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ (подпись) **Нудин Н.М.**

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ (подпись) **Сакпаров Н.К.**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжинеринг Контроль"
Эксперт технического надзора _____ (подпись) **Нурмуханов А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №41
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на 6-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1								
1	1	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3**	425,5	27,84	26,18	11844	11137	3657	0,01	5
			м3		1,66	7,2	706	3064	97	0,03	11
2	2	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	12	262,72	0	3153	0	3562	1,85	22
			м3		262,72	0	3153	0	113	0	0
3	3	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	62,6	134,1	0	8395	0	9486	0,97	61
			м3		134,1	0	8395	0	113	0	0
4	4	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	354,8	3,35	3,35	1189	1189	400	0	0
			м3		0	1,16	0	413	97	0	1
5	5	E0101-27-11	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	354,8	1,48	1,48	526	526	177	0	0
			м3		0	0,51	0	182	97	0	1
6	6	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	354,8	21,55	4,52	7645	1602	5861	0,11	38
			м3		17,03	0	6042	0	97	0	0
7	7	E0122-11-5	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм**	0,121	78245	36133,62	9468	4372	8095	247	30
			км		41850	9612,9	5064	1163	130	37,3	5
8	9	E0122-32-5	**Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 160 мм**	0,121	4194	0	507	0	609	24,7	3
			км		3870	0	468	0	130	0	0
9	10	E0123-2-3	**Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм /ФУТЛЯР/**	0,004	815398,71	28043,08	3262	112	491	499	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км		83961	10500,76	336	42	130	51,29	0
10	11	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 160 мм	4	282,86	0,37	1131	1	814	0,9	4
			м		156,38	0,14	626	1	130	0	0
11	12	Е0122-48-1 К=0,375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм	1	1732,01	209,93	1732	210	648	3	3
			футляр		495,28	3,48	495	3	130	0,01	0
12	13	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	7,55	10663,9	2308,84	80512	17432	30924	13,87	105
			м3		2286	864,68	17259	6528	130	4,22	32
13	14	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	4,32	6765,22	1538,85	29226	6648	12311	9,65	42
			м3		1615,95	576,23	6981	2489	130	2,81	12
14	15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,87	132		1567				
			м3								
15	30	Е0108-6-9	Кладка кирпичная	0,672	13701,89	296,6	9208	199	814	5,95	4
			м3		915,75	110,25	615	74	118	0,54	0
16	31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	61	245,44	3,82	14972	233	2792	0,21	13
			м2		37,35	1,44	2278	88	118	0,01	0
17	32	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	55	112,13	2,62	6167	144	778	0,07	4
			м2		10,51	0,99	578	54	123	0	0
18	33	Е0127-38-1	Устройство отмостки из бетона В15 толщ.16см	55	1923,89	14,12	105814	777	3369	0,27	15
			м2		42,98	3,08	2364	169	133	0,01	1
19	34	Е0127-38-2	Исключается 1 см толщины слоя	55	112,43	0	-6184	0	-66	0,01	0
			м2		0,9	0	-50	0	133	0	0
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1				290133				
			Раздел: НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К-3								
20	35	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	18,5	27,84	26,18	515	484	159	0,01	0
			м3		1,66	7,2	31	133	97	0,03	0
21	36	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,6	262,72	0	158	0	178	1,85	1
			м3		262,72	0	158	0	113	0	0
22	37	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3	134,1	0	402	0	455	0,97	3
			м3		134,1	0	402	0	113	0	0
23	38	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	16,1	3,35	3,35	54	54	18	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		0	1,16	0	19	97	0	0
24	39	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	16,1	1,48	1,48	24	24	8	0	0
			м3		0	0,51	0	8	97	0	0
25	40	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16,1	21,55	4,52	347	73	266	0,11	2
			м3		17,03	0	274	0	97	0	0
26	41	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,007	121367,16	49858,78	850	349	730	336	2
			км		61425	18834,75	430	132	130	91,99	1
27	43	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные. масса 0.17 т	1	6282	508	6282	508	4346	28	28
			шт		4770	58,5	4770	59	90	0,34	0
28	44	Ком.пр.ТОО"TESCO", РК	Дренажный насос WILO в комплекте со шкафом управления 3-5м3/час напор 10м	1	47982,02		47982				
			компл.								
			Отпускная цена		47982		47982				
			Сметная стоимость оборудования				*47982*				
29	45	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек иликлапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
			шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	0
30	46	С130903-57 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF	1	2000		2000				
			шт.								
31	47	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек иликлапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
			шт		144	2,25	144	2	130	0,01	0
32	48	С130903-73 Изм. и доп.вып.19#прим.	Кран шаровый фланцевый модели 1220, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF	1	6593		6593				
			шт.								
33	49	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	305		610				
			шт.								
			Итого по разделу: НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К-3				66335				
			ИТОГО:				356469				
			Всего прямые затраты:				356469				
			в том числе стоимость:								
			- оборудования				47982				
			Стоимость СМР без оборудования				308487				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				91325				
			Итого с накладными				399812				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				23989				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				423801				
			Итого с временными, 1,8 %				431429				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				437254				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**438979**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**443294**				
			ИТОГО				**491276**				
			Итого в ценах 2019г., к = 1,050				**1 391 418,13**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**27 828,36**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 419 246,50**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**170 309,58**				
			Итого с НДС				**1 589 556,08**				
			Всего:				**1 589 556,08**				
			С учетом договорного Коэф	**0,980000009**			**1 557 764,97**				
			в т.ч. НДС				**166 903,39**				
			Всего по акту				**1 557 764,97**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ (подпись) **Нудин Н.М.**

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ (подпись) **Сакпаров Н.К.**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль"
Эксперт технического надзора _____ (подпись) **Нурмуханов А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №42
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на 6-3и НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	336	27,84	26,18	9353	8795	2888	0,01	4
			м3		1,66	7,2	558	2419	97	0,03	8
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10	262,72	0	2627	0	2969	1,85	18
			м3		262,72	0	2627	0	113	0	0
3	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	47	134,1	0	6303	0	7122	0,97	46
			м3		134,1	0	6303	0	113	0	0
4	4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	268	3,35	3,35	898	898	302	0	0
			м3		0	1,16	0	312	97	0	1
5	5	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	268	1,48	1,48	397	397	134	0	0
			м3		0	0,51	0	138	97	0	0
6	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	268	21,55	4,52	5774	1210	4427	0,11	29
			м3		17,03	0	4564	0	97	0	0
7	7	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты в траншее	320	26,4	3,1	8448	992	5958	0,11	35
			м		19,1	0,5	6112	160	95	0	1
8	8	С11011-2683 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Лента сигнальная с медным проводом ЛСГ200 "ГАЗ"	320	2		640				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	9	Е0124-106-6	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов	1	5684,1	2950,67	5684	2951	3288	5,97	6
			отключ		1415,25	1113,75	1415	1114	130	5,44	5
10	10	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,32	51202,26	20326,01	16385	6504	15050	179	57
			км		30825	5353,43	9864	1713	130	20,64	7
11	11	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8	323,2	231		74659				
			м								
12	12	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,015	121367,16	49858,78	1821	748	1565	336	5
			км		61425	18834,75	921	283	130	91,99	1
13	13	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	15,06	250		3765				
			м								
14	14	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,004	129222,58	54072,58	517	216	442	352	1
			км		64575	20425,5	258	82	130	99,76	0
15	15	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	4,016	629		2526				
			м								
16	16	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
			шт		186,75	6,75	374	14	130	0,03	0
17	17	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижнымшпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880		13760				
			шт								
18	18	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	305		1220				
			шт								
19	19	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
			шт		342	11,25	342	11	130	0,05	0
20	20	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	11800		11800				
			шт								
21	21	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	552		1104				
			шт.								
22	22	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
			шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
23	23	С130804-2783 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	1	281		281				
			шт.								
24	24	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,0005	121294,13	49389,75	61	25	53	312,7	0
			т		62775	18657	31	9	130	91,12	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	25	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20. 57х3 мм	1	227		227				
			шт								
26	29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4	21,8	0,05	87	0	21	0,03	0
			м2		5,81	0,02	23	0	90	0	0
27	30	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1	20,36	0,02	20	0	4	0,02	0
			м2		4,16	0	4	0	90	0	0
28	31	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 75 мм с гидравлическим испытанием	0,32	64200,36	8122,48	-20544	-2599	-20371	254	-81
			км		45900	3069	-14688	-982	130	14,99	-5
29	32	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 75 мм с пневматическим испытанием	0,32	123549,87	51496,99	39536	16479	33833	337	108
			км		61875	19453,5	19800	6225	130	95,01	30
30	33	Е0106-1-1	Устройство бетонного основания	0,03	10576,87	66,01	317	2	7	1,35	0
			м3		195,75	24,93	6	1	105	0,12	0
31	35	Е0124-102-2	Устройство подземного выхода газопровода диаметром 200 мм	3	9453,95	1266,95	28362	3801	9556	10,7	32
			ввод		1971	479,25	5913	1438	130	2,34	7
32	36	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0081	429743,14	80944,76	3481	656	832	278,5	2
			км		48442,5	30577,5	392	248	130	149,34	1
33	37	С11011-505	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм (ТУ 102-284-81)	10,17	123		1251				
			м2								
34	38	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 63 мм	6,9	244,98	0,28	1690	2	1319	0,84	6
			м		146,93	0,11	1014	1	130	0	0
35	39	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 80 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8	6,9	231		1594				
			м								
36	40	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	3	958,17	290,34	2875	871	2325	2,74	8
			шт		486	110,25	1458	331	130	0,53	2
37	41	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм	1,5	56		84				
			м								
38	42	Е0122-34-1	Установка неразъемных соединений	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
			шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
39	43	С130804-1857 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Неразъемное фланцевое соединение DN 63Х5,8-57	3	1107		3321				
			шт.								
40	44	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	0,276	2700,27	33,19	745	9	58	0,87	0
			м2		151,2	11,81	42	3	128	0,06	0
41	45	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,005	58881,69	25695,31	294	128	259	194	1
			км		33075	6813,45	165	34	130	26,38	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	46	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 80 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4	5,05	692		3495				
			м								
43	47	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 63 мм	5	244,98	0,28	1225	1	956	0,84	4
			м		146,93	0,11	735	1	130	0	0
44	48	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,005	367004,63	32537	1835	163	302	196	1
			км		34200	12291,75	171	61	130	60,03	0
45	49	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 100 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
			футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
46	50	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов /бетон В15/	0,02	12861,12	95,97	257	2	17	4,9	0
			м3		771,75	36,25	15	1	105	0,18	0
47	51	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,0204	132		3				
			м3								
48	52	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	958,17	290,34	958	290	775	2,74	3
			шт		486	110,25	486	110	130	0,53	1
49	53	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 80 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8	1,5	231		347				
			м								
50	54	С12021-245	Ковер	0,0243	172800		4201				
			т								
51	55	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,02	2701,2	97,07	54	2	4	0,78	0
			м3		112,5	36	2	1	118	0,18	0
52	56	Е0106-1-16	Устройство подушки из бетона В12,5	0,2	10817,94	196,62	2164	39	73	1,79	0
			м3		272,25	74,27	54	15	105	0,36	0
53	57	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,203	132		27				
			м3								
54	58	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0021	55620		117				
			т								
55	59	Е0106-1-20	Устройство бетонных заделок	0,001	11557,79	311,32	12	0	1	2,82	0
			м3		441	117,61	0	0	105	0,57	0
56	60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,001	132		1				
			м3								
57	61	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
			комплект								
58	62	Е0106-1-16	Устройство опорной подушки из бетона В15	0,06	11658,36	196,62	700	12	22	1,79	0
			м3		272,25	74,27	16	4	105	0,36	0
59	63	Е0122-36-2	Установка крана диам. до 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
			шт		342	11,25	342	11	130	0,05	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	64	С131404-2	Краны газовые шаровые равнопроходные из полиэтилена, Ру 1,6МПа, Dv 63 мм "FLOWSERVE"	1	3680		3680				
			шт								
61	65	С130905-1897 Изм. и доп.вып.19	Удлинительный шток телескопический DN 63	1	4067		4067				
			шт.								
62	66	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
			шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
63	67	С130804-5346 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	2	753		1506				
			шт.								
64	68	Е0106-1-1	Устройство бетонных заделок /бетон В12,5/	0,001	10576,87	66,01	11	0	0	1,35	0
			м3		195,75	24,93	0	0	105	0,12	0
65	69	Ц0107-1-1	Монтаж шкафного газорегуляторнго пункта	1	24951	4653	24951	4653	14542	78	78
			шт		14380	1778	14380	1778	90	10,31	10
66	70	Ком.пр.ТОО"АКВАГАЗ",РК	Стоимость ГРПШ-07У1-1 с регулятором давления РДНК-400М	1	35622,8		35623				
			к-т								
			Отпускная цена		35623		35623				
			Сметная стоимость оборудования				*35623*				
67	71	С131401-15	Счетчики газовые ротационные РГА-65	1	19800		19800				
			шт								
68	72	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	3,2	218,93	0	701	0	792	1,54	5
			м3		218,93	0	701	0	113	0	0
69	73	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,62	218,93	0	574	0	648	1,54	4
			м3		218,93	0	574	0	113	0	0
70	74	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную	3,3	134,1	0	443	0	500	0,97	3
			м3		134,1	0	443	0	113	0	0
71	75	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под ГРПШ, бетон В15	2,1	12754,37	260,48	26784	547	1552	3,94	8
			м3		614,25	89,46	1290	188	105	0,35	1
72	76	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов /бетон В15/	0,78	12861,12	95,97	10032	75	662	4,9	4
			м3		771,75	36,25	602	28	105	0,18	0
73	77	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,938	132		388				
			м3								
74	78	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,0669	17355,77	2191,29	1162	147	762	73,6	5
			т		12555	101,25	840	7	90	0,49	0
75	79	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0669	172800		11567				
			т								
76	80	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,941	21,8	0,05	42	0	10	0,03	0
			м2		5,81	0,02	11	0	90	0	0
77	81	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,941	20,36	0,02	40	0	7	0,02	0
			м2		4,16	0	8	0	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	82	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	11	61,9	3,3	681	36	245	0,14	2
			м		23	0,4	253	4	95	0	0
79	83	Ц0108-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	1	568,8	27,8	569	28	146	1	1
			шт		149	4,5	149	4	95	0,03	0
80	84	Ц0108-471-2	Молниеприемник вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	1	568,8	27,8	569	28	146	1	1
			шт		149	4,5	149	4	95	0,03	0
81	85	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	1,5	51,7	2,8	78	4	40	0,16	0
			м		27,5	0,3	41	0	95	0	0
82	86	Е0107-24-12	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	14	2142,84	243,27	30000	3406	6420	1,49	21
			м		261	66,53	3654	931	140	0,24	3
83	87	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
			шт		112,5	4,59	113	5	140	0,02	0
84	88	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,1	132		277				
			м3								
85	89	С12021-245	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварныхпрофилей и круглых труб массой до 0.1 т /стойки/	0,3263	172800		56392				
			т								
86	90	С12021-268	Сварная решеткаограждения	0,3712	134000		49737				
			т								
87	91	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	20,228	43,6	0,1	882	2	212	0,06	1
			м2		11,62	0,04	235	1	90	0	0
88	92	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	20,228	40,72	0,04	824	1	151	0,04	1
			м2		8,32	0	168	0	90	0	0
			ИТОГО:				544310				
			Всего прямые затраты:				544310				
			в том числе стоимость:								
			- оборудования				35623				
			Стоимость СМР без оборудования				508687				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				105341				
			Итого с накладными				614028				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				36841				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				650869				
			Итого с временными, 1,8 %				662585				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				671530				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				674180				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				680806				
			ИТОГО				716429				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в ценах 2019г., к = 1,050				**2 029 108,82**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**40 582,18**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 069 691,00**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**248 362,92**				
			Итого с НДС				**2 318 053,92**				
			Всего:				**2 318 053,92**				
			С учетом договорного Коэф	**0,980000009**			**2 271 692,86**				
			в т.ч. НДС				**243 395,66**				
			Всего по акту				**2 271 692,86**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ (подпись) **Нудин Н.М.**

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ (подпись) **Сакпаров Н.К.**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжинеринг Контроль"
Эксперт технического надзора _____ (подпись) **Нурмуханов А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №43
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на 6-4 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	137	27,84	26,18	3813	3586	1177	0,01	2
			м3		1,66	7,2	227	986	97	0,03	3
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4	262,72	0	1051	0	1187	1,85	7
			м3		262,72	0	1051	0	113	0	0
3	3	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в резерв/	141	6,01	6,01	847	847	285	0	0
			м3		0	2,08	0	294	97	0,01	1
4	4	Е0101-24-14#к=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	141	23,77	23,77	3352	3352	1128	0	0
			м3		0	8,25	0	1163	97	0,03	4
5	5	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /из резерва/	103,2	6,01	6,01	620	620	209	0	0
			м3		0	2,08	0	215	97	0,01	1
6	6	Е0101-24-14#к=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	103,2	23,77	23,77	2453	2453	826	0	0
			м3		0	8,25	0	851	97	0,03	3
7	10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	88,2	21,55	4,52	1900	398	1457	0,11	10
			м3		17,03	0	1502	0	97	0	0
8	11	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под лотки	6,6	2701,2	97,07	17828	641	1157	0,78	5
			м3		112,5	36	743	238	118	0,18	1
9	12	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	17,17	1986,57	564,43	34109	9691	18329	3,33	57

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		567	195,49	9735	3357	140	0,75	13
10	13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,17	132		2266				
			м3								
11	20	Е0106-13-1	Монолитные бетонные вставки /бетон В15/	1	12347,38	86,6	12347	87	549	3,06	3
			м3		490,5	32,72	491	33	105	0,16	0
12	21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,02	132		135				
			м3								
13	22	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /М-14/	0,0018	175710,1	1826,1	316	3	22	42,7	0
			т		8100	690,75	15	1	140	3,37	0
14	24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	41,3	245,44	3,82	10137	158	1890	0,21	9
			м2		37,35	1,44	1543	59	118	0,01	0
15	25	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	73,5	546,37	7,14	40158	525	2149	0,14	11
			м2		22,1	2,68	1624	197	118	0,01	1
16	26	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	73,5	848,01	11,21	62329	824	3097	0,2	15
			м2		31,5	4,21	2315	309	118	0,02	2
17	27	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	57,9	344,38	9,95	19939	576	3984	0,36	21
			м2		52,2	3,74	3022	217	123	0,02	1
18	28	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	57,9	372,02	5,36	21540	310	501	0,04	2
			м2		5,04	2	292	116	123	0,01	1
19	29	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,078	124998,88	45997,13	9750	3588	9136	415	32
			км		73125	16970,25	5704	1324	130	88,16	7
20	30	Е0124-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром до 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,117	127662,59	46177,71	14937	5403	13842	420	49
			км		74025	16979,25	8661	1987	130	88,2	10
21	36	Е0109-25-1	Монтаж стальных упоров к неподвижным опорам	0,0504	5030,5	2020,02	254	102	126	14,1	1
			т		2272,5	502,43	115	25	90	1,79	0
22	37	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Упоры неподвижных опор МВН1 316-02,03,04	0,0448	69700		3123				
			т								
23	38	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	37	21,8	0,05	807	2	194	0,03	1
			м2		5,81	0,02	215	1	90	0	0
24	39	Е0113-29-4#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-12-01	37	127,21	0,14	4707	5	96	0,01	1
			м2		2,84	0,05	105	2	90	0	0
25	40	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводовдиаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, толщиной 40 мм	119,0794	91,02	8,47	10839	1009	6162	0,28	33
			м		48,6	3,15	5787	375	100	0,01	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	42	Е0106-13-1	Устройство монолитнойстенки /бетон В15/	0,464	12347,38	86,6	5729	40	255	3,06	1
			м3		490,5	32,72	228	15	105	0,16	0
27	43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,471	132		62				
			м3								
			ИТОГО:				285348		67758		
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				67758				
			Итого с накладными				353106				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				21186				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				374292				
			Итого с временными, 1,8 %				381 030				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				386 173				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				387 698				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				391 508				
			ИТОГО				391 508				
			Итого в ценах 2019г., к = 1,050				1 108 850,21				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				22 177,00				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 131 027,21				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				135 723,27				
			Итого с НДС				1 266 750,47				
			Всего:				1 266 750,47				
			С учетом договорного Коэф	0,980000009			1 241 415,48				
			в т.ч. НДС				133 008,80				
			Всего по акту				1 241 415,48				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ (подпись) **Нудин Н.М.**

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ (подпись) **Сакпаров Н.К.**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль"
Эксперт технического надзора _____ (подпись) **Нурмуханов А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №44
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на 6-6 БЛОЧНУЮ МОДУЛЬНУЮ КОТЕЛЬНУЮ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по см	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	19,5	6,01	6,01	117	117	39	0	0
			м3		0	2,08	0	41	97	0,01	0
2	2	Е0101-24-14#к=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	19,5	23,77	23,77	464	464	156	0	0
			м3		0	8,25	0	161	97	0,03	1
3	3	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4	10104,61	66,01	40418	264	927	1,35	5
			м3		195,75	24,93	783	100	105	0,12	0
4	4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,08	132		539				
			м3								
5	5	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	11,5	11658,36	196,62	134071	2261	4184	1,79	21
			м3		272,25	74,27	3131	854	105	0,36	4
6	6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,673	132		1541				
			м3								
7	7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4795	65900		31599				
			т								
8	8	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,6	218,93	0	1664	0	1880	1,54	12
			м3		218,93	0	1664	0	113	0	0
9	9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,4	134,1	0	456	0	515	0,97	3
			м3		134,1	0	456	0	113	0	0
10	10	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,242	2701,2	97,07	654	23	42	0,78	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		112,5	36	27	9	118	0,18	0
11	11	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общегоназначения объемом до 3 м3	4	13125,81	112,36	52503	449	4469	6,34	25
			м3		1021,5	42,44	4086	170	105	0,21	1
12	12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,06	132		536				
			м3								
13	13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,18	65900		11862				
			т								
14	14	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0174	156751,29	477,54	2721	8	623	207	4
			1т		33975	180	590	3	105	0,88	0
15	15	С12041-132	Металлизация закладных и анкерныхизделий и выпусков арматуры	0,0174	40200		698				
			т								
16	16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	14	245,44	3,82	3436	53	641	0,21	3
			м2		37,35	1,44	523	20	118	0,01	0
17	17	Е0125-64-2	Установка зданий из одиночных блок-боксов	12	5136,21	2723,08	61635	32677	35924	10	120
			т		1777,5	717,22	21330	8607	120	3,14	38
18	18	Ком.пр.ТОО"Виаст",РК	Блочно-модульная котельная "Виктория" тип БМК2-400Г	1	5882569,72		5882570				
			шт								
			Отпускная цена		5882570		5882570				
			Сметная стоимость оборудования				*5882570*				
19	19	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,15	389,25	0	1226	0	1386	2,48	8
			м3		389,25	0	1226	0	113	0	0
20	20	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	3,15	167,18	0	527	0	595	1,21	4
			м3		167,18	0	527	0	113	0	0
21	21	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
			шт		149	2,9	447	9	95	0,02	0
22	22	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,9	3,3	929	50	333	0,14	2
			м		23	0,4	345	6	95	0	0
23	23	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	11	93,5	3,1	1029	34	342	0,18	2
			м		32,4	0,3	356	3	95	0	0
24	24	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,6	3242,3	0	11672	0	2351	3,24	12
			м3		531	0	1912	0	123	0	0
25	25	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБВ	24	757,81	15,35	18187	368	351	0,03	1
			м2		5,94	5,06	143	121	133	0,02	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	26	Е0127-54-1#К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	24	183,74	0	-4410	0	-1	0	0
			м2		0,02	0	0	0	133	0	0
			ИТОГО:				6257937				
			Всего прямые затраты:				6257937				
			в том числе стоимость:								
			- оборудования				5882570				
			Стоимость СМР без Оборудования				375367				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				55191				
			Итого с накладными				430558				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				25833				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				456391				
			Итого с временными, 1,8 %				464606				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				470878				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				472737				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				477383				
			ИТОГО				6359953				
			Итого в ценах 2019г., к = 1,050				18 013 007,85				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				360 260,16				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				18 373 268,00				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 204 792,16				
			Итого с НДС				20 578 060,16				
			Всего:				20 578 060,16				
			С учетом договорного Коэф	0,980000009			20 166 499,14				
			в т.ч. НДС				2 160 696,34				
			Всего по акту				20 166 499,14				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ (подпись) **Нудин Н.М.**

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ (подпись) **Сакпаров Н.К.**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжинеринг Контроль" _____ (подпись) **Нурмуханов А.**
Эксперт технического надзора

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" _____ **Боранбаев Б.О.**
Директор

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №45
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на 7-1 ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	6	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	13901,2	14,12	12	196250	166779	58858	0,01	170		
			м3		1,62	2,75	22520	38159	97	0,01	170		
			ИТОГО:				196250	166780			170		
							22520	38159			170		
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы				58858						
			Всего накладных расходов:				58858						
			Итого с накладными				255108						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				15306						
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				270414						
			Итого с временными, 1,8 %				275 281						
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				278 998						
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				280 099						
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				282 852						
			ИТОГО				282 852						
			Итого в ценах 2019г., к = 2,832255				801 108,12						
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				16 022,16						
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				817 130,28						
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				98 055,63						
			Итого с НДС				915 185,91						
			Всего:				915 185,91						
			С учетом договорного Коэф	0,980000009			896 882,20						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. НДС				**96 094,52**				
			Всего по акту				**896 882,20**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ (подпись) **Нудин Н.М.**

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ (подпись) **Сакпаров Н.К.**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль"
Эксперт технического надзора _____ (подпись) **Нурмуханов А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №46
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на ПОКРЫТИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ПО СЕЧ.3-3,4-4 - 1215 М2								
1	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /устройство дорожного корыта/**	376,65	9,24	9,24	3482	3482	1097	--	--
		м3		--	3,00	--	1131	97	0,01	4
2	Е0101-24-10	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м**	376,65	7,91	7,91	2979	2979	938	--	--
		м3		--	2,57	--	967	97	0,01	4
3	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси(т.10см)**	121,5	3438,28	73,75	417751	8961	5341	0,14	17
		м3		21,38	11,67	2598	1418	133	0,04	5
4	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М600(т16см)**	1215	312,95	34,29	380235	41663	23924	0,04	48
		м2		6,01	8,79	7302	10686	133	0,03	37
5	Е0127-26-3 К=4	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М600, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2**	1215	94,51	5,47	114831	6646	3238	--	3
		м2		0,40	1,60	486	1949	133	0,01	6
6	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,6075	40097,59	339,59	24359	206	114	0,58	--
		т		--	140,94	--	86	133	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки МII	1215	757,81	15,35	920742	18652	17775	0,03	41
		м2		5,94	5,06	7217	6148	133	0,02	21
8	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа Б марки МII, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1215	183,74	--	223247	--	32	--	--
		м2		0,02	--	24	--	133	--	--
		ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК СПЕЦСМЕСЬЮ ПО СЕЧ.2-2 - 755 М2								
9	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /устройство дорожного корыта/	143,45	9,24	9,24	1326	1326	418	--	--
		м3		--	3,00	--	431	97	0,01	2
10	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	143,45	7,91	7,91	1135	1135	357	--	--
		м3		--	2,57	--	368	97	0,01	1
11	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси(т.10см)	75,5	3438,28	73,75	259590	5568	3319	0,14	11
		м3		21,38	11,67	1614	881	133	0,04	3
12	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М300(т.5см)	755	265,22	34,29	200238	25889	14866	0,04	30
		м2		6,01	8,79	4538	6640	133	0,03	23
13	Е0127-26-3 К=7	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя искл. к гр.1.2	755	-139,20	-9,57	-105099	-7227	-3522	--	-3
		м2		-0,70	-2,81	-529	-2119	133	-0,01	-7
14	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из спец.смеси	755	24,29	17,83	18337	13458	11525	0,04	31
		м2		6,41	5,07	4840	3826	133	0,02	14
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО СЕЧ.1-1 - 395 М2								
17	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /устройство дорожного корыта/	108,625	9,24	9,24	1004	1004	316	--	--
		м3		--	3,00	--	326	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	108,625	7,91	7,91	859	859	271	--	--
		м3		--	2,57	--	279	97	0,01	1
19	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М300(т.15см)	395	265,22	34,29	104760	13545	7778	0,04	16
		м2		6,01	8,79	2374	3474	133	0,03	12
20	Е0127-26-3 К=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М300, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	395	39,77	2,73	15710	1080	526	--	--
		м2		0,20	0,80	79	317	133	--	1
21	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси(т.5см)	19,75	3438,28	73,75	67906	1457	868	0,14	3
		м3		21,38	11,67	422	230	133	0,04	1
22	Е0127-14-1	Устройство цементно-песчаного основания т.3см (5:1)	11,85	89,76	68,13	1064	807	538	0,14	2
		м3		21,38	12,76	253	151	133	0,04	1
25	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	395	187,79	21,26	74176	8398	79738	0,95	374
		м2		156,15	7,97	61679	3148	123	0,04	15
		ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПО СЕЧ.5-5 - 37 М2								
27	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /устройство дорожного корыта/	8,14	9,24	9,24	75	75	24	--	--
		м3		--	3,00	--	24	97	0,01	--
28	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	8,14	7,91	7,91	64	64	20	--	--
		м3		--	2,57	--	21	97	0,01	--
29	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси(т.8см)	2,96	3438,28	73,75	10177	218	130	0,14	--
		м3		21,38	11,67	63	35	133	0,04	--
30	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М300(т.10см)	37	265,22	34,29	9813	1269	729	0,04	1
		м2		6,01	8,79	222	325	133	0,03	1
31	Е0127-26-3 К=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М300, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	37	-39,77	-2,73	-1472	-101	-49	--	--
		м2		-0,20	-0,80	-7	-30	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0111	40097,59	339,59	445	4	2	0,58	--
		т		--	140,94	--	2	133	0,58	--
33	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки МII	37	757,81	15,35	28039	568	541	0,03	1
		м2		5,94	5,06	220	187	133	0,02	1
		БОРТОВЫЕ КАМНИ								
34	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	523	747,95	6,63	391178	3468	76819	0,70	365
		м		108,68	1,76	56840	919	133	0,01	3
36	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней М-300	110	541,95	6,63	59615	729	16157	0,70	77
		м		108,68	1,76	11955	193	133	0,01	1
		ПОДЪЕЗДЫ К УЧАСТКУ СЕЧ.3-3 - 190 М2								
38	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /устройство дорожного корыта/	58,9	9,24	9,24	545	545	171	--	--
		м3		--	3,00	--	177	97	0,01	1
39	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	58,9	7,91	7,91	466	466	147	--	--
		м3		--	2,57	--	151	97	0,01	1
40	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси(т.10см)	19	3438,28	73,75	65327	1401	835	0,14	3
		м3		21,38	11,67	406	222	133	0,04	1
41	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М600(т16см)	190	312,95	34,29	59461	6515	3741	0,04	8
		м2		6,01	8,79	1142	1671	133	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0127-26-3 К=4	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М600, на каждый 1 см измененияотолщины слоя добавлять к гр.1,2	190	94,51	5,47	17957	1039	506	--	--
		м2		0,40	1,60	76	305	133	0,01	1
43	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,095	40097,59	339,59	3809	32	18	0,58	--
		т		--	140,94	--	13	133	0,58	--
44	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа Б марки МII	190	757,81	15,35	143984	2917	2780	0,03	6
		м2		5,94	5,06	1129	961	133	0,02	3
45	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа Б марки МII, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	190	183,74	--	34911	--	5	--	--
		м2		0,02	--	4	--	133	--	--
		БОРТОВЫЕ КАМНИ								
46	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	93	747,95	6,63	69559	617	13660	0,70	65
		м		108,68	1,76	10107	163	133	0,01	1

ИТОГО:	3622585
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	285693
Итого с накладными	3908278
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	234 497
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4 142 775
Итого с временными, 1,8 %	4 217 345
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4 274 279
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4 291 148
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4 333 322
ИТОГО	4 333 322
Итого в ценах 2019г., к = 1,050	12 273 071,77
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	245 461,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**12 518 533,21**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 502 223,98**				
		Итого с НДС				**14 020 757,19**				
		Всего:				**14 020 757,19**				
		С учетом договорного Коэф	**0,98000001**			**13 740 342,17**				
		в т.ч. НДС				**1 472 179,52**				
		Всего по акту				**13 740 342,17**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ (подпись) **Нудин Н.М.**

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ (подпись) **Сакпаров Н.К.**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль"
Эксперт технического надзора _____ (подпись) **Нурмуханов А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №47
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на 7-5 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	У1-28-6	Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	1	36014,54	9,37	36015	9	4514	29	29		
			навес		5013,97	1,87	5014	2	90	0,01	0		
2	15	У1-28-6	Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	3	36014,54	9,37	108044	28	13543	29	87		
			навес		5013,97	1,87	15042	6	90	0,01	0		
3	28	У1-28-5	Навес теневой типа II-А, строительные работы	2	101635,8	753,36	203272	1507	39407	99	198		
			навес		16351,5	205,86	32703	412	119	1	2		
4	29	У1-28-6	Навес теневой типа II-А, монтаж металлоконструкций	4	36014,54	9,37	144058	37	18057	29	116		
			навес		5013,97	1,87	20056	7	90	0,01	0		
5	42	У1-28-5	Навес теневой типа II-А, строительные работы	4	101635,8	753,36	406543	3013	78813	99	396		
			навес		16351,5	205,86	65406	823	119	1	4		
6	43	У1-28-6	Навес теневой типа II-А, монтаж металлоконструкций	4	36014,54	9,37	144058	37	18057	29	116		
			навес		5013,97	1,87	20056	7	90	0,01	0		
			ИТОГО:				1041990						
			Накладные расходы :										
			Всего накладных расходов:				172391						
			Итого с накладными				1214381						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				72863						
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1287244						
			Итого с временными, 1,8 %				1 310 414						
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1 328 105						
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 333 347						
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 346 451						
			ИТОГО				1 346 451						
			Итого в ценах 2019г., к = 2,832255				3 813 491,98						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**76 269,84**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3 889 761,82**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**466 771,42**				
			Итого с НДС				**4 356 533,23**				
			Всего:				**4 356 533,23**				
			С учетом договорного Коэф	**0,980000009**			**4 269 402,61**				
			в т.ч. НДС				**457 435,99**				
			Всего по акту				**4 269 402,61**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ **Нудин Н.М.**
(подпись)

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ **Сакпаров Н.К.**
(подпись)

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль" _____ **Нурмуханов А.**
Эксперт технического надзора (подпись)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ **Боранбаев Б.О.**