Заказчик : **Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области",Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918**
Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 31Б здание 4, 1 этаж тел 8/7292/77-61-61***
Наименование строительства и его адрес:

Полная стоимость строительства -572 662 603,30 тенге
Лимит финансирования за 2018г.- 79 168 000 тенге с НДС
Лимит финансирования за 2019г.- 49 760 000 тенге с НДС
Стоимость выполненных работ по настоящему акту:
а) с начала строительства, тг - 128 928 000,00
б) с начала года, тг - 49 760 000,00
в) за отчетный период, тг - 49 760 000,00

Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке
Адрес: ***Атырауская область,г.Кульсары микрорайон Береке***
Программа 037 "Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения"
Подпрограмма 015 "За счет местного бюджета"
Спецификация 431 "Спецификация новых объектов и реконструкция имеющих обьектов"

БИН 060440009800
ИИК KZ5384903KZ000976677
БИК NURSKZKX

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2019 года

Код	Код	Договор		Дополнительные соглосования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		165	*13.07.2018 г.*				
		1	*11.12.2018г.*				
		2	*06.02.2019г.*				

№п.п	Наименование пусковых комплексов, объектов,	Ед.изм.	Стоимость работ с НДС	Аванс				Стоимость выполненных работ с начало года (тенге)	Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненные объемы работ
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения до	Сумма погашения	Остаток			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке,в том числе**	**тенге**	**128 928 000,00**					**128 928 000,00**	**49 760 000,00**	**49 760 000,00**
	Акт №7	**тенге**							**49 760 000,00**	**49 760 000,00**
	Итого	**тенге**	**128 928 000,00**					**128 928 000,00**	**49 760 000,00**	**49 760 000,00**
	Итого к оплате: 49 760 000 (сорок девять миллионов семьсот шестьдесят тысячи) тенге,00 тиын									

М.П. Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Атырауской области "
_____ Аманов. М.Х

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй"
_____ Боранбаев Б.О.

Заказчик: Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №7
приемки выполненных работ
за февраль 2019 года

на 2-1-1И Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА										
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,35										
			Раздел: ПРОЕМЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ										
			Раздел: ПОЛЫ										
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХПОДПОЛЬЯ										
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	136	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых из силикатного кирпича М100 (ГОСТ 379-95)при высоте этажа до 4 м	479,97	9040,64	335,84	4339236	161193	467676	4,54	2179		
			м3		699,75	126	335859	60476	118	0,61	293		
2	137	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних из силикатного кирпича М100 (ГОСТ 379-95)при высоте этажа до 4 м	39,8	8999,46	337,41	358179	13429	37407	4,38	174		
			м3		670,5	126	26686	5015	118	0,62	25		
3	138	Е0108-6-7	Кладка стен с вентканалами,кирпич керамический М100(ГОСТ 530-2007),при высоте этажа до 4 м	166,8	12322,56	337,41	2055403	56280	156770	4,38	731		
			м3		670,5	126	111839	21017	118	0,62	103		
4	148	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых толщ.380 мм при высоте этажа до 4 м,/стены главного входа и башенок до отм.+9,70м/,кирпич керамич. М100	62,11	12363,74	335,84	767912	20859	60519	4,54	282		
			м3		699,75	126	43461	7826	118	0,61	38		
5	149	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	355	116,28	66,43	41280	23584	23707	0,15	53		
			шт		23,85	23,85	8467	8467	140	0,11	37		
6	150	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	27	402,32	250,96	10863	6776	8276	0,81	22		
			шт		130,73	88,22	3530	2382	140	0,37	10		
7	151	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	15,388	27429		422077						
			м3										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	152	Е0107-44-3	Укладка прогонов, масса до 1 т шт	4	480,01	242,86	1920	971	1594	1,19	5
					198,68	86,05	795	344	140	0,37	1
9	153	Е0107-44-4	Укладка прогонов, масса до 3 т шт	7	700,91	340,68	4906	2385	4322	1,89	13
					321,75	119,29	2252	835	140	0,5	3
10	154	С143015-32	**Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3** м3	0,68	26000		17680				
11	155	С143015-34	**Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3** м3	4,1	26500		108650				
12	156	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /опорные плиты/ шт	11	539,22	24,15	5931	266	2783	1,03	11
					171,9	8,83	1891	97	140	0,04	0
13	157	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	**Опорные плиты** м3	0,236	24900		5876				
14	158	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек из швеллера № 20 т	1,014	5030,5	2020,02	5102	2049	2533	14,1	14
					2272,5	502,43	2305	510	90	1,79	2
15	159	Е0109-48-2	Электродуговая сварка т	1,014	542,84	144,52	551	147	267	1,34	1
					292,5	0	297	0	90	0	0
16	160	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	1,014	154400		156592				
			Итого по разделу: **СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ**				8302159				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3,00								
17	188	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	1170,47	2610		3054927				
18	189	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	1170,47	45		52671				
19	190	С143017-60-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м м2	50,75	9		457				
20	191	С143017-66-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м м2	14,4	185		2664				
21	192	С143017-69-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	59,28	301		17843				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2								
22	193	С143017-70-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	433,2	346		149887				
			м2								
23	194	С143017-71-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	569,64	389		221590				
			м2								
24	195	С143017-74-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м	43,2	545		23544				
			м2								
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3,00				3523583				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+6,30								
25	209	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	598,485871	2610		1562048,123				
			м2								
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+6,30				1562048,123				
			Раздел: КРЫША И КРОВЛЯ								
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								
			Раздел: ПРОЕМЫ 1 и 2 этажи								
			Раздел: ПОЛЫ 1 И 2 ЭТАЖЕЙ (СЕРИЯ 2,244-1)								
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
			ИТОГО:				13 387 790		765 854		
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				765 854				
			Итого с накладными				14 153 644				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				849 219				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				15 002 863				
			Итого с временными, 1,8 %				15 272 914				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				15 479 099				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				15 540 190				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				15 692 919				
			ИТОГО:				15 692 919				
			Итого в текущих ценах, к = 2,832255				44 446 350				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				888 927				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				45 335 277				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				5 440 233				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с НДС				**50 775 510**				
			Всего:				**50 775 510**				
			С учетом договорного Коэф	**0,980000009**			**49 760 000,00**				
			в т.ч. НДС				**5 331 428,57**				
			Всего по акту				**49 760 000,00**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ **Жантуреев М.Ж.**
(подпись)

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ **Сакпаров Н.К.**
(подпись)

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль"
Эксперт технического надзора _____ Орынбасар Б.О. **Орынбасар Б.О.**
(подпись)
«____»_____ 20___г.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ **Боранбаев Б.О.**
(подпись)

Заказчик:Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Договор №165 от 13.07.2018г
Наименование строительства и его адрес:Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

РЕЕСТР

выполненных работ за февраль месяц 2019 г.

№	Наименование объектов,работ и затрат	общая стоимость	Освоено с начала года	сентябрь 2018г	октябрь	ноябрь	январь	% с начала строительства
	Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке, в том числе	**572 662 603,30**	**128 928 000,00**	**26 519 417,00**	**22 700 583,00**	**29 948 000**	**49 760 000,00**	**22,51%**
1.	Разбивка основных осей здания и перенос их в натуру	180 902,20	180 902,20	180 902,20				100%
1.	Земляные работы здания сада	4 783 200,62	4 783 200,62	2 847 672,88	1 935 527,74			100,00%
2.	фундаменты и стены подвала	40 106 644,91	35 490 758,81	23 117 043,98	12 249 807,43	123 907		88,49%
3.	перекрытие на отметке -0,35	14 655 430,78	14 655 430,78	373 797,94	2 993 605,24	11 288 028		100,00%
4.	Проемы техподполья	921 065,75	0,00					0,00%
5.	Полы	5 930 606,99	5 172 371,62		5 172 371,62			87,21%
6.	Внутренняя отделка техподполья	153 350,61	0,00					0,00%
7.	Разные работы	2 899 349,29	349 270,97		349 270,97			12,05%
8.	Б.Стены и перегородки	69 516 794,57	31 880 422,72				31 880 422,72	45,86%
9.	Перекрытие на отметке +3.00	14 556 509,83	12 387 869,06				12 387 869,06	85,10%
10.	Перекрытие на отметке +6.30	14 446 659,74	5 491 708,22				5 491 708,22	38,01%
11.	Крыша и кровля	42 327 833,53	0,00					0,00%
12.	Лестницы	8 006 055,86	0,00					0,00%
13.	Проемы 1 и 2 этажи	22 164 142,06	0,00					0,00%
14.	Полы 1 и2 этажи	22 031 574,70	0,00					0,00%
15.	Внутреннняя отделка	33 438 248,95	0,00					0,00%
16.	Наружная отделка	21 592 912,34	0,00					0,00%
17.	Разные работы	13 246 202,90	3 543 807,00			3 543 807		26,75%
18.	Отопление	8 344 393,23	0,00					0,00%
19.	Вентиляция	6 508 136,27	0,00					0,00%
20.	Водопровод	6 921 231,40	0,00					0,00%
21.	Канализация	5 695 503,87	0,00					0,00%
22.	Силовое электрооборудование	3 071 684,23	0,00					0,00%
23.	Электроосвещение	9 289 777,49	0,00					0,00%
24.	Слаботочные сети	1 762 092,26	0,00					0,00%
25.	Пожарная сигнализация	4 987 192,99	0,00					0,00%
26.	Приобрет. и монтаж лифта груз. на 100кг 2 ост./2шт	5 621 408,35	0,00					0,00%
27.	Технологическое оборудование и инвентарь	57 527 711,53	0,00					0,00%
28.	Наружные сети электроснабжения и освещение	9 453 216,62	0,00					0,00%
29.	Наружные сети телефонизации	7 760 851,05	0,00					0,00%
30.	Наружные сети водопровода	4 528 946,67	0,00					0,00%
31.	Наружные сети канализации	2 975 042,76	0,00					0,00%
21.	Наружные сети газоснабжения	2 479 074,91	0,00					0,00%
33.	Наружные сети теплоснабжения	3 185 464,95	0,00					0,00%
34.	Резервуар пожарный стальной 1000м3-2 шт	7 115 338,01	5 485 536,00			5 485 536		77,09%
35.	Блочная модульная котельная	20 885 260,41	0,00					0,00%
36.	Септик на 12м3/сутки	2 783 331,43	0,00					0,00%
37.	Вертикальная планировка	19 582 155,79	9 506 722,00			9 506 722		48,55%
38.	Покрытие	17 826 926,49	0,00					0,00%
39.	Озеленение	6 131 619,39	0,00					0,00%
40.	Ограждение	9 606 863,76	0,00					0,00%
41.	МАФ	17 507 173,85	0,00					0,00%
42.	Сарай для хозинвентаря	284 092,69	0,00					0,00%

Заказчик ГУ"Управление строительста Атырауской области",заместитель руководителя : _____ Жантуреев М.Ж.

Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ Сакпаров Н.К.

Технадзор ТОО "Инжиниринг Контроль",Эксперт технического надзора _____ Орынбасар Б.О.

Казиев А.П.

Подрядчик ТОО"Ондасын Строй", директор: _____ Боранбаев Б.О.