«УТВЕРЖДАЮ»
Директор КГУ «Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека» отдела образования города Шымкент

_____ Мусаева В.К.

«20» 07 2020 г.

Дефектный акт
по объекту:: «Капитальный ремонт зданий КГУ «Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека» отдела образования города Шымкент»

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Мусаева В.К.- директор общей средней школы им.Айбека, Ешбаев Ш.Ю. - зам. директора по учебно-воспитательной работе, Сванова У.Б. – зам. директора по хозяйственной части, Исламханова С. – председатель профкома, Абдуметов И.- рабочий по школе составили настоящий акт на предмет определения объёмов демонтажных работ.

В ходе обследования были выявлены следующие виды демонтажных работ:

№пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество				
			блок А.1	блок А.2	блок А.3	блок $А^1$	блок $А^2$
Архитектурно-строительная часть							
1.	Снятие облицовки из керамических плиток	$м^2$	420,36				
2.	Отбивка штукатурки цоколя	$м^2$	149,9				
3.	Демонтаж покрытия кровли из асбестоцементных волнистых листов с обрешеткой	$м^2$	490,0	650,2	374,4	474,0	511,2
4.	Демонтаж деревянных несущих элементов крыши (стропила, мауэрлат, стойки и т.д.)	$м^2$	490,0	650,2	374,4	474,0	511,2
5.	Демонтаж кирпичной перегородки толщ.120мм	$м^2$	40,8	35,6	42,0	-	18,3
6.	Пробивка ранее заложенного проема, толщ.120мм	$м^2$	-	-	5,46	-	
7.	Демонтаж закладки проема толщ.250мм	м3	-	-	-	-	1,425
8.	Демонтаж наружных металлических жалюзей	кг.	727,5	-	-	-	-
9.	Демонтаж металлического ограждения балкона	м/кг	-	24,0/472,0	-	-	-
10.	Демонтаж перегородки из ДСП	м2	20,55	-	-	-	-
11.	Демонтаж перегородки из фанеры	м2	-	41,84	-	-	-
12.	Демонтаж кирпичных стен толщ.250мм выхода на	$м^3$	4,5	4,5	4,5	-	-

	кровлю						
13.	Демонтаж плит покрытия выхода на кровлю	м2	4,5	4,5	4,5	-	-
14.	Снятие набела потолков	м2	1102,74	1161,0	508,10	653,90	1223,17
15.	Демонтаж подвесного потолка	м2	-	-	54,7	-	-
16.	Снятие набела с бетонных поверхностей стен	м2	768,65	1068,36	480,43	-	927,97
17.	Отбивка штукатурки кирпичных стен и перегородок	м2	139,88	1051,18	825,40	1186,18	1707,39
18.	Снятие масляной окраски с бетонных поверхностей стен	м2	175,49	-	-	-	-
19.	Снятие покрытий стен из керамических плиток	м2	189,82	13,15	44,48	78,14	393,61
20.	Демонтаж деревянных оконных блоков						
	1400x1800(h)	шт	59	27	24	1	27
	2100x1500(h)	шт	5	-	-	-	-
	5700x1500(h)	шт	2	-	-	-	-
	3200x1500(h)	шт	1	-	-	-	-
	1000x2800(h)	шт	-	45	-	-	3
	2100x1800(h)	шт	-	2	-	-	-
	1200x1800(h)	шт	-	4	-	-	-
	1700x1700(h)	шт	-	-	-	45	-
	1700x1500(h)	шт	-	-	-	12	-
	1400x900(h)	шт	-	-	-	-	8
	1000x900(h)	шт	-	-	-	-	3
	900x1800(h)	шт	-	-	-	-	3
	5600x1800(h)	шт	-	-	-	-	8
21.	Демонтаж внутренних деревянных дверей						
	1310x2400(h)	шт	7	11	3	10	13
	1010x2100(h)	шт	1	-	-	-	-
	910x2100(h)	шт	12	17	12	1	16
	710x2100(h)	шт	10	-	6	4	13
	1710x2400(h)	шт	1	-	-	-	-
	1510x2400(h)	шт	1	-	-	-	-
	2010x2400(h)	шт	-	-	-	-	1
22.	Демонтаж наружных деревянных дверей						
	1710x2400(h)	шт	1	-	-	-	-
	1510x2400(h)	шт	1	-	-	-	-
	1310x2400(h)	шт	1	-	1	1	3
	910x2100(h)	шт	-	-	2	-	-
23.	Демонтаж деревянных витражей						
	3400x3000(h)	шт	1	-	-	-	-
	3330x3000(h)	шт	1	-	-	-	-
	4800x2400(h)	шт	2	-	-	-	-
	9500x3000(h)	шт	-	1	-	-	-
	5100x2800(h)	шт	-	1	-	-	-

	3100x2800(h)	шт	-	1	-	-	-
24.	Демонтаж металлических решеток 1400x1800(h) 1300x2100(h) 1700x1700(h) 1400x900(h)	 шт. шт. шт шт	 6 - - -	 - 4 - -	 - - - -	 - - 8 -	 - - - 4
25.	Отбивка штукатурки внутренних откосов	м2	71,1	71,3	28,3	50,03	65,0
26.	Отбивка штукатурки наружных откосов	м2	54,5	41,7	17,8	46,8	42,32
27.	Демонтаж подоконных сливов	м2	114,4	99,6	45,6	24,3	107,7
28.	Демонтаж покрытий полов из линолеума Демонтаж досок толщ.35мм Демонтаж лаг Демонтаж прокладки из доски	м2	146,2	179,60	-	-	-
29.	Демонтаж покрытий полов из линолеума Демонтаж досок толщ.35мм Демонтаж лаг	м2	249,2	582,20	274,20	-	-
30.	Демонтаж покрытий пола из керамических плиток демонтаж прослойки из цем-песчаного раствора	м2	145,60	53,60	11,80	52,51	254,30
31.	Демонтаж покрытия из линолеума Демонтаж досок толщ.35мм Демонтаж лаг Демонтаж деревянных стоек и прогонов	м2	-	-	152,0	-	-
32.	Демонтаж покрытия из линолеума Демонтаж стяжки из цем-песчаного раствора толщ.20мм	м2	-	-	-	249,50	102,30
33.	Демонтаж досок толщ.35мм Демонтаж лаг Демонтаж прокладки из доски 150x25x200 по 2 слоям пергамина	м2	-	-	-	50,1	-
34.	Демонтаж реек толщ.60мм Демонтаж лаг	м2	-	-	-	-	297,0
35.	Пробивка дверного проема размером 900x2100(h) в кирпичной перегородке	шт	2	-	3	-	-
36.	Пробивка оконного проема в наружной стене 1400x1800(h)	шт	-	-	4	-	-
Генеральный план							

1.	Асфальтобетонное покрытие (тип-1)	м3	410				
2.	Бордюр БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	П.м.	135				
3.	Асфальтобетонное покрытие (тип-2)	м3	245				
4.	Бордюр БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	П.м.	294				
5.	Мусорный площадка (бетон)	м3	11,8				
6.	Ограждение металлические	П.м. Тонн.	39 1,170				
	Водопровод и канализация					Ед. изм.	Кол-во
1.	Демонтаж трубопровода из стальных водогазопровобных труб Ø40	м.п.	20	20	15	10	20
2.	Демонтаж трубопровода из стальных водогазопровобных труб Ø25	м.п.	25	25	20	20	20
3.	Демонтаж трубопровода из стальных водогазопровобных труб Ø15	м.п.	15	15	10	10	10
4.	Демонтаж смесителя для умывальника	шт.	6	6	5	5	4
5.	Демонтаж смесителя для душа	шт.	1	1	1	1	-
6.	Демонтаж проходного муфтового латунного вентиля Ø15	шт.	2	2	2	2	2
	Отопление					Ед. изм.	Кол-во
1.	Радиатор чугунный секционный	секц./шт	149\52	149\52	149\52	149\52	149\52
2.	Трубопроводы стальные водогазопроводные обыкновенные: Ø20	м	532,5	532,5	532,5	532,5	532,5
3.	Трубопроводы стальные водогазопроводные обыкновенные: Ø32	м	56,2	56,2	56,2	56,2	56,2
4.	Трубопроводы стальные водогазопроводные обыкновенные: Ø40	м	3	3	3	-	3
5.	Трубопроводы стальные водогазопроводные обыкновенные: Ø50	м	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
6.	Трубопроводы стальные водогазопроводные обыкновенные: Ø65	м	23	23	23	23	23
	Вентиляция						
1.	Приточная установка VVS055-R-HVS:	шт	-	-	-	-	3
2.	Вытяжная установка NVS-N65-R-S/NVS_V	шт	-	-	-	-	3

3.	Вытяжная установка NVS-N80-R-S/NVS_V	шт	2	2	1	-	-
4.	Воздуховод из тонколистового горячекатаного проката толщиной 0,5 мм:	м2	24	24	24	24	24
5.	Воздуховод из тонколистового горячекатаного проката толщиной 0,7 мм:	м2	58,6	58,6	58,6	58,6	58,6
	Тепловые сети						
1.	Трубопроводы стальные электросварные Ø50					м	122
2.	Опоры для труб бетонные Н=3м					шт	2
3.	Опоры для труб металлические Н=2,5м					шт	14
	Электроосвещение						
1.	Щиток силовой					шт.	22
2.	Светильник					шт.	740
3.	Кабель силовой					п.м.	5625

Объемы строительно-монтажных работ определить проектом.

Нурмаханбетов Г. _____

Ешбаев Ш._____

Сванова У. _____

Исламханова С._____