Заказчик:
Подрядчик:
Наименование стройки

ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района" БИН 110740008617 Павлодарская область, Актогайский район
ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061240000416 г. Нур-Султан, Жилой массив ШУБАР, ул. ЖЕКЕБАТЫР, 35
Строительство оросительной системы для ТОО фирмы "Актогай-Агро" на участке площадью 300 га в Муткенова Актогайского

Форма КС-3

СПРАВКА №1 от 14 декабря 2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	Код	наименование	Код
		145	19.11.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство оросительной системы для ТОО фирмы "Актогай-Агро" на участке площадью 300 га в Муткенова Актогайского района Павлодарской области "	42 674 089,25	38 101 865,40							4 572 223,85	42 674 089,25
Всего по стройке:	**42 674 089,25**	**38 101 865,40**							**4 572 223,85**	**42 674 089,25**
Удержание 5%	2 133 704,46	1 905 093,27							228 611,19	2 133 704,46
Возврат аванса 30%	12 802 226,78	11 430 559,62							1 371 667,16	12 802 226,78
Всего к оплате:	**27 738 158,01**	**24 766 212,51**							**2 971 945,50**	**27 738 158,01**

Всего к оплате: Двадцать семь миллионов семьсот тридцать восемь тысяч сто пятьдесят восемь тенге 01 тиына

Заказчик:
ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
БИН110740008617
Руководитель
_____Байбусинов С.У.

Технический надзор:
ТОО«Saulet Trans Servis»
БИН 110140018612
Эксперт
_____Исаев К.К
Аттестат № KZ 92VJE00030066

Подрядчик:
ТОО "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416
Директор
_____Оспанов Б.С.

Авторский надзор:
ТОО «EGGOHOLDING»
БИН 060940002980
Эксперт
_____ Терешков В.И.
Приказ № 147 от 25.11.20

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района" БИН 110740008617 Павлодарская область, Актогайский район с.Актогай, Кабылбека Алина, 97

Подрядчик: ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061240000416 г. Нур-Султан, Жилой массив ШУБАР, ул. ЖЕКЕБАТЫР, 35

Наименование стройки: Строительство оросительной системы для ТОО фирмы "Актогай-Агро"на участке площадью 300 га в Муткенова Актогайского района Павлодарской области "

Наименование объекта: Строительство оросительной системы для ТОО фирмы "Актогай-Агро" на участке площадью 300 га в Муткенова Актогайского района Павлодарской области "

Договор №145 от 19.11.2020г

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельтности и осуществления функций заказзчика (застройщика)

Заказ 10

Акт №1
приемки выполненных работ от 14 декабря 2020г
(локальная смета № 2-1-1)
Сети орошения Муткеновский с/округ на участке 1200 м

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Сети орошения - на участке 1200 м											
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5250	160,84	152,58	844419	801039		169695	1095243
					8,26	36,63	43380	192308		81129	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кмат1=1,2;	м3 грунта	52,5	1482,55	–	77834			56040	144584
					1482,55	–	77834			10710	

3 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	5250	16,93	14,41	88887	75674	261	30367	128794
				2,47	5,57	12952	29225		9540	
4 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4862,5	29,78	29,78	144815	144815		37449	196845
				–	10,7		52013		14581	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	324,3	765,53	–	248260			178747	461168
				765,53	–	248260			34161	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4862,5	156,94	74,97	763131	364542		405996	1262657
				81,97	33,99	398589	165295		93530	
7 1122-0501-0111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 500 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,2	1164616,67	427332,5	1397540	512799	49151	971949	2559048
				696325	121814,17	835590	146177		189559	
8 2301-0405-0312	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 355x20,1 ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1212	21014		25468968		25468968		27506485
									2037517	
9 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	5	1407,2	914,6	7036	4573		3654	11545
				492,6	245,6	2463	1228		855	
10 2302-0302-8027	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 800, PN 10	шт.	2	151827		303654		303654		327946

										24292	
11	2302-0302-8020	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10	шт.	3	21763		65289		65289	5223	70512
12	1122-0901-0109	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 350 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	16557,5 7665,5	8040 2425,5	33115 15331	16080 4851	1704	19980 4248	57343
13	5101-0101-0502 (об)	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 350 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	303253 –		303253		303253		303253
14	5101-0103-6702 (об)	Затвор поворотный дисковый межфланцевый со штурвалом, для воды, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, Т от -29 °С до +110 °С, PN 16, DN 350, типа Raphael ГОСТ 13547-79	шт.	1	521741 –		521741		521741		521741
15	1122-1001-0101	Вантузы одинарные (сбросник). Установка НР = 99 %	шт.	1	66325 1928	54 26	66325 1928	54 26	64343	1934 5461	73720
16	1312-1305-0407	Клапан чугунный переключающий с пневмоприводом, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	57231 44030	10907 4216	57231 44030	10907 4216	2294	29430 6933	93594

17	5101-1001-2202 (об)	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10 °С до +80 °С, PN 16, DN 350, ГОСТ 33423-2015	шт.	1	732090 –		732090		732090		732090
18	2302-0103-0317	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 350 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	18705 –		299280		299280	23942	323222
19	2302-0103-0323	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 800 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	90467		361868		361868	28949	390817
20	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,159	1022911,95 228641,51	441603,77 119245,28	162643 36354	70215 18960	56074	54761 17392	234796
21	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	6,4	5563,44 844,84	1715,94 719,53	35606 5407	10982 4605	19217	9311 3593	48510
22	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,86	21918,72 9976,34	9151,44 3649,18	106525 48485	44476 17735	13564	65558 13767	185850
23	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	24712		49424		49424		53378

										3954	
24	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	24234		48468		48468	3877	52345
25	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2556		2556		2556	204	2760
26	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,0026	49669,99	2814,87	496829	28156	366519	114728	660482
					10212,74	1372,94	102154	13733		48925	
27	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2556		2556		2556	204	2760
28	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	37401		74802		74802	5984	80786
29	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	22,34	1587,82	43,91	35472	981	29623	4716	43403
					217,91	9,09	4868	203		3215	

30	2110-0403-0305	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97 (два слоя) К=1,140;	м2	50,9352	402 –		20476		20476	1638	22114
31	1108-0101-0312	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 НР = 93 %	м2 поверхности	22,34	301,7 254,16	5,73 2,6	6740 5678	128 58	934	5334 966	13040
32	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,72	581945 –		419000		419000	33520	452520
33	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,56	5563,67 844,92	1716,02 719,53	14243 2163	4393 1842	7687	3725 1437	19405
34	1106-0101-0119	Устройство отмостки из бетона. Устройство НР = 91 %	м3	2,56	23419,53 3116,02	1326,56 294,92	59954 7977	3396 755	48581	7946 5432	73332
		Итого по разделу 1 в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге - затраты на эксплуатацию машин, тенге - в т.ч. зарплата машинистов, тенге					33320030 1 893 443 2 093 210 653 230	2093210 653 230	27776293	2171320 2 714 738	38206088

- материалы, изделия и конструкции, тенге		27 776 293
- оборудование, тенге		1 557 084
- накладные расходы, тенге		2 171 320
в т.ч. зарплата, тенге		195 419
- сметная прибыль (8 %), тенге		2 714 738
Всего		38 206 088
Временные здания и сооружения (4,3 %), K=0,8		952 874
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,27 %)		2 357 638
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**799 190**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.		**42 315 790,00**
С коэффициентом снижения	0,900417183	38 101 865,40
НДС (12 %)		4 572 223,85
Итого		**42 674 089,25**

Заказчик:
ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
БИН110740008617
Руководитель
_____Байбусинов С.У.

Технический надзор:
ТОО«Saulet Trans Servis»
БИН 110140018612
Эксперт
_____Исаев К.К
Аттестат № KZ 92VJE00030066

Подрядчик:
ТОО "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416
Директор
_____Оспанов Б.С.

Авторский надзор:
ТОО «EGGOHOLDING»
БИН 060940002980
Эксперт
_____Терешков В.И.
Приказ № 147 от 25.11.20