Заказчик (застройщик) КГУ Детско юношеская спортивная школа Илийского района

Подрядчик (субподрядчик) Филиал ТОО РСП "Эталон"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания ДЮСШ и центрального стадиона Илийского района

Договор № 200014/00 от 11.05.2020г.

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за август 2020г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них			дополнительные затраты		
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие дополн затраты	
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9
Текущий ремонт ДЮСШ и центрального стадиона	73 000 000	73 000 000	24 339 140		21 731 375					2 607 765
Снять по замечаниям			1 727 723		1 542 610					185 113
Итого к оплате	73 000 000	73 000 000	22 611 417		20 188 765					2 422 652

Заказчик
Руководитель
КГУ ДЮСШ Илийского района
С.Н.Тарасов

Подрядчик
Руководитель
Филиала ТОО РСП "Эталон"
Е.Ф.Константинов

Филиал ТОО "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН"

Заказчик КГУ «Детско-юношеская спортивная школа Илийского района» Форма N 2в

Подрядчик Филиал ТОО РСП "Эталон"

Субподрядчик

Договор №200014/00 от 11.05.2020г.

Наименование обьекта: Текущий ремонт здания детской юношеской спортивной школы и центрального стадиона

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. 1 этаж									
		Раздевалка №1 и №2									
1.				8	195,95	1,84	1568	15	--	1124	2907
	Е12-17010 1-0705	-Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.		194,11	0,98	1553	8	--	215	
2.				8	2093,85	817,85	16751	6543	1082	9843	28722
	Ц13-08030 5-0306 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		1140,75	568,19	9126	4545	--	2128	
3.				8	10999	--	87992	--	87992	--	95031
	С123-0701 06-0824	-Светильник потолочный для светодиодных ламп 36 Вт	шт.		--	--	--	--	--	7039	
		Короидор									
4.				9	195,95	1,84	1764	17	--	1264	3270
	Е12-17010	-Светильники для	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0705	люминесцентных ламп. Демонтаж			194,11	0,98	1747	9	--	242	
5.	Ц13-08030 5-0306 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	9	2093,85 / 1140,75	817,85 / 568,19	18845 / 10267	7361 / 5114	1217 / --	11074 / 2393	32312
6.	С123-0701 06-0824	-Светильник потолочный для светодиодных ламп 36 Вт	шт.	9	10999 / --	-- / --	98991 / --	-- / --	98991 / --	-- / 7919	106910
						Душевые и туалетная комната					
7.	Е11-17020 1-0103 Изм. и доп. вып. 16	-Смесители. Установка	шт.	4	-1047,08 / -1024,8	-0,14 / --	-4188 / -4099	-1 / --	-88 / --	-4017 / -656	-8862
8.	Е12-15010 1-0507 Изм. и доп. вып. 17	-Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	4	2724,81 / 2692	2,58 / 1,32	10899 / 10768	10 / 5	121 / --	7757 / 1492	20148
9.	С123-0301 02-3321	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	-4784 / --	-- / --	-19136 / --	-- / --	-19136 / --	-- / -1531	-20667
10.	С123-0301 02-3319	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	4	9372 / --	-- / --	37488 / --	-- / --	37488 / --	-- / 2999	40487
11.	Е12-15010 1-0406	-Сифон. Демонтаж	прибор	4	722,93 / 722,24	0,69 / 0,37	2892 / 2889	3 / 1	-- / --	2081 / 398	5371
12.	Е12-15010	-Бачок смывной. Смена	прибор	6	-1365,35	-19,35	-8192	-116	--	-5858	-15174

1-0608 Изм. и доп. вып. 7	санитарно-технических приборов			-1346	-10,08	-8076	-60	--	-1124	
13. С123-0301 02-0603	-Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96	комплект	6	-7719 --- --	-- --- --	-46314 --- --	-- --- --	-46314 --- --	-- --- -3705	-50019
14. Е12-15010 1-0602	-Трап диаметром до 100 мм. Смена санитарно-технических приборов	прибор	4	-3399,96 --- -3149,64	-28,94 --- -15,06	-13600 --- -12599	-116 --- -60	-885 --- --	-9114 --- -1817	-24531
15. С123-0301 02-2201	-Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	4	-16220 --- --	-- --- --	-64880 --- --	-- --- --	-64880 --- --	-- --- -5190	-70070
16. Е11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8	706,09 --- 379,14	30,72 --- 15,57	5649 --- 3033	246 --- 125	2370 --- --	2968 --- 689	9306
17. Е12-17010 1-0703	-Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	4	65,53 --- 64,84	0,69 --- 0,37	262 --- 259	3 --- 1	-- --- --	188 --- 36	486
18. Ц13-08030 5-0306 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	2093,85 --- 1140,75	817,85 --- 568,19	8375 --- 4563	3271 --- 2273	541 --- --	4922 --- 1064	14361
19. С123-0701 06-0824	-Светильник потолочный для светодиодных ламп 36 Вт	шт.	4	10999 --- --	-- --- --	43996 --- --	-- --- --	43996 --- --	-- --- 3520	47516
					Кабинет, тренерская					
20. Е12-12010 1-0704	-Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	9	-491,91 --- -353,75	-4,02 --- -2,1	-4427 --- -3184	-36 --- -19	-1207 --- --	-2306 --- -539	-7272
21. Е12-12010 1-1704	-Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными	м2	21	585,55 --- 326,25	4,02 --- 2,1	12297 --- 6851	84 --- 44	5362 --- --	4965 --- 1381	18642

		составами с расчисткой старой краски до 10 %							
22.			0,4	1134,36	5,76	454	2	--	326	842
	Е12-13010 1-0105	-Стеклопакеты.Выемка.Площадь остекления до 0,5м2	м2	1128,6	3,07	451	1	--	62	
23.			0,4	9726,9	73,54	3891	29	3092	624	4876
	Е11-15050 3-0301 Изм. и доп. вып. 4	-Остекление стеклопакетами площадью до 0,5м2	м2	1924,82	25,18	770	10	--	361	
24.			4	195,95	1,84	784	7	--	562	1453
	Е12-17010 1-0705	-Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	194,11	0,98	776	4	--	108	
25.			4	2093,85	817,85	8375	3271	541	4922	14361
	Ц13-08030 5-0306 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1140,75	568,19	4563	2273	--	1064	
26.			4	10999	--	43996	--	43996	--	47516
	С123-0701 06-0824	-Светильник потолочный для светодиодных ламп 36 Вт	шт.	--	--	--	--	--	3520	
					Спортзал					
27.			104	491,91	4,02	51159	418	13951	26646	84030
	Е12-12010 1-0704	-Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	353,75	2,1	36790	219	--	6224	
28.			637	362,54	0,29	230935	182	83053	106411	364334
	Е12-12010 3-0202 Изм. и доп. вып. 17	-Поверхности металлические ранее окрашенные площадью более 5 м2 (кроме кровли). Окраска масляными составами за два раза	м2	231,87	0,15	147700	93	--	26988	
29.			2170	491,91	4,02	1067454	8728	291088	555987	1753316
	Е12-12010 1-0704	-Стены.Окраска "сэндвич" панелей	м2	353,75	2,1	767638	4567	--	129875	
30.			32	27966	--	894912	--	894912	--	966505
	С123-0701 01-0566	-Светильники, тип РСП02С-400-232 У3 ГОСТ 17677-82	шт.	--	--	--	--	--	71593	
31.			3	-195,95	-1,84	-588	-6	--	-421	-1090
	Е12-17010 1-0705	-Светильники для люминесцентных ламп.	шт.	-194,11	-0,98	-582	-3	--	-81	

		Демонтаж							
32.	Ц13-08030 5-0306 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	-2093,85	-817,85	-6282	-2454	-406	-3691	-10771
					-1140,75	-568,19	-3422	-1705	--	-798	
33.	С123-0701 06-0124	-Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6563 мощность 15 Вт, световой поток 1200 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	35	-2700	--	-94500	--	-94500	--	-102060
					--	--	--	--	--	-7560	
34.	Е11-11010 1-1203	-Каркас для пандуса.Укладка по плитам перекрытий	м2	6	992,04	11,63	5952	70	3513	2260	8870
					394,77	6,01	2369	36	--	657	
35.	Е11-11010 1-3303 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытия из брусков для пандуса.Устройство.	м2	6	6555,85	65,89	39335	395	34365	4490	47331
					762,57	33,49	4575	201	--	3506	
36.	Е11-15040 3-0303 Изм. и доп. вып. 17	-Полы (пандус).Окраска улучшенная масляными составами по дереву.	м2 окрашеваемой поверхности	6	802,74	3,61	4816	22	1023	3026	8470
					628,58	1,86	3771	11	--	627	
37.	Е12-13010 1-0105	-Стеклопакеты.Выемка.Площадь остекления до 0,5м2	м2	1,8	1134,36	5,76	2042	10	--	1467	3789
					1128,6	3,07	2031	6	--	281	
38.	Е11-15050 3-0301 Изм. и доп. вып. 4	-Остекление стеклопакетами площадью до 0,5м2	м2	1,8	9726,9	73,54	17508	132	13911	2808	21942
					1924,82	25,18	3465	45	--	1625	

РАЗДЕЛ 2. 2 этаж

Коридор и медицинский кабинет

39.	Е12-17010 1-0705	-Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	4	-195,95	-1,84	-784	-7	--	-562	-1453
					-194,11	-0,98	-776	-4	--	-108	

40.	Ц13-08030 5-0306 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	-2093,85	-817,85	-8375	-3271	-541	-4922	-14361
					-1140,75	-568,19	-4563	-2273	--	-1064	
41.	С123-0701 06-0124	-Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6563 мощность 15 Вт, световой поток 1200 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	9	-2700	--	-24300	--	-24300	--	-26244
					--	--	--	--	--	-1944	
42.	С123-0701 06-0110	-Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 LED СТ РК 2595-2014	шт.	2	-6342	--	-12684	--	-12684	--	-13699
					--	--	--	--	--	-1015	
43.	С123-0701 06-0824	-Светильник офисный светодиодный 36 Вт	шт.	7	10999	--	76993	--	76993	--	83152
					--	--	--	--	--	6159	
44.	Е12-15010 1-0609	-Подводка гибкая. Смена санитарно-технических приборов	прибор	2	707,89	2,58	1416	5	--	1018	2628
					705,3	1,35	1411	3	--	195	
45.	Е12-15010 1-0623 Изм. и доп. вып. 17	-Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	3071,57	36,17	3072	36	182	2068	5551
					2853,52	18,83	2854	19	--	411	
46.	Прайс лист	-Умывальник с тумбой	шт	1	53571,43	--	53571	--	53571	--	57857
					--	--	--	--	--	4286	
47.	Е11-17020 1-0104	-Гарнитура туалетная. Зеркало.Установка	шт.	1	412,22	0,14	412	--	2	402	879
					409,92	--	410	--	--	65	
48.	Прайс лист	-Зеркало	шт	1	10714,29	--	10714	--	10714	--	11571
					--	--	--	--	--	857	
49.	Е12-06010 1-0901	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	2248,52	121,6	2249	122	--	1573	4127
					2126,93	58,12	2127	58	--	306	

50.	E12-06010 1-1001	-Полотна дверные. Снятие	м2	1,89	386,38	--	730	--	--	526	1357
					386,38	--	730	--	--	100	
51.	E11-10010 7-0106 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,89	1868,81	80,72	3532	153	1031	2178	6167
					1242,53	37,82	2348	71	--	457	
52.	С121-0901 02-0801	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	1,89	25366	--	47942	--	47942	--	51777
					--	--	--	--	--	3835	
						Кабинеты					
53.	E12-12010 1-0704	-Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	99	491,91	4,02	48700	398	13281	25365	79990
					353,75	2,1	35021	208	--	5925	
54.	E12-12010 1-1604	-Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	111	506,9	4,02	56266	446	27945	20238	82625
					251,13	2,1	27875	234	--	6120	
55.	E12-12010 1-1704	-Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	150	585,55	4,02	87832	603	38291	35462	133158
					326,25	2,1	48938	316	--	9864	
56.	E12-17010 1-0705	-Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	8	195,95	1,84	1568	15	--	1124	2907
					194,11	0,98	1553	8	--	215	
57.	Ц13-08030 5-0306 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	8	2093,85	817,85	16751	6543	1082	9843	28722
					1140,75	568,19	9126	4545	--	2128	

58.	С123-0701 06-0824	-Светильник офисный светодиодный 36 Вт	шт.	8	10999	--	87992	--	87992	--	95031
					--	--	--	--	--	7039	
59.	Е11-11010 1-4301 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия наливные . Устройство	м2	16	-1870,31	-20,11	-29925	-322	-5873	-22356	-56463
					-1483,14	-3,28	-23730	-52	--	-4182	
60.	Е11-10040 3-0101 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	14	-2619,33	-14,79	-36671	-207	-17708	-16957	-57917
					-1339,72	-6,05	-18756	-85	--	-4290	
61.	Е11-10040 4-0201 Изм. и доп. вып. 17	-Короба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	8	-1436,59	-15,34	-11493	-123	-5862	-5003	-17816
					-688,48	-6,4	-5508	-51	--	-1320	
						Туалетные комнаты №1 и №2					
62.	Е11-10040 3-0101 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	14	2619,33	14,79	36671	207	17708	16957	57917
					1339,72	6,05	18756	85	--	4290	
63.	Е11-10040 4-0201 Изм. и доп. вып. 17	-Короба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	8	1436,59	15,34	11493	123	5862	5003	17816
					688,48	6,4	5508	51	--	1320	
64.	Е12-12010 3-0213 Изм. и доп. вып. 17	-Радиаторы и трубы ребристые ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	2	976,41	0,29	1953	1	337	1163	3365
					807,72	0,15	1615	--	--	249	
65.	Е12-15010 1-0609	-Подводка гибкая. Смена санитарно-технических приборов	прибор	6	707,89	2,58	4247	16	--	3053	7884
					705,3	1,35	4232	8	--	584	

66.	E12-15010 1-0406	-Сифон. Демонтаж	прибор	2	722,93	0,69	1446	1	--	1041	2685
					722,24	0,37	1444	1	--	199	
67.	С123-0301 02-1301	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	1028	--	2056	--	2056	--	2220
					--	--	--	--	--	164	
68.	E12-15010 1-0507 Изм. и доп. вып. 17	-Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	2	2724,81	2,58	5450	5	61	3878	10074
					2692	1,32	5384	3	--	746	
69.	С123-0301 02-3319	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	9372	--	18744	--	18744	--	20244
					--	--	--	--	--	1500	
70.	E12-15010 1-0608 Изм. и доп. вып. 7	-Бачок смывной. Смена санитарно-технических приборов	прибор	6	-1365,35	-19,35	-8192	-116	--	-5858	-15174
					-1346	-10,08	-8076	-60	--	-1124	
71.	С123-0301 02-0603	-Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96	комплект	6	-7719	--	-46314	--	-46314	--	-50019
					--	--	--	--	--	-3705	
72.	С123-0301 02-0501	-Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	4	-1435	--	-5740	--	-5740	--	-6199
					--	--	--	--	--	-459	
73.	E12-15010 1-0607	-Выпуск к умывальникам и мойкам. Смена санитарно-технических приборов	прибор	4	-623,25	-2,58	-2493	-10	-222	-1632	-4455
					-565,32	-1,35	-2261	-5	--	-330	
74.	E12-15010 1-0902 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Смена	м трубопровода	2	2595,89	20,34	5192	41	2636	1819	7572
					1257,58	5,65	2515	11	--	561	
75.				1	2404,31	20,34	2404	20	1245	824	3487

	Е12-15010 1-0901 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 15 мм. Смена	м трубопровода		--- 1138,99	--- 5,65	--- 1139	--- 6	--- --	--- 258	
76.	Е12-15010 1-0613 Изм. и доп. вып. 7	-Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	2	4889,72 --- 4774,26	20,67 --- 10,76	9779 --- 9549	41 --- 22	189 --- --	6890 --- 1334	18003
77.	Е12-15010 1-0623 Изм. и доп. вып. 17	-Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	3071,57 --- 2853,52	36,17 --- 18,83	3072 --- 2854	36 --- 19	182 --- --	2068 --- 411	5551
78.	С123-0301 02-0302	-Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	18984 --- --	-- --- --	37968 --- --	-- --- --	37968 --- --	-- --- 3037	41005
79.	Прайс лист	-Умывальник Тюльпан	шт	1	18750 --- --	-- --- --	18750 --- --	-- --- --	18750 --- --	-- --- 1500	20250
80.	Е12-17010 1-0705	-Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2	195,95 --- 194,11	1,84 --- 0,98	392 --- 388	4 --- 2	-- --- --	281 --- 54	727
81.	Ц13-08030 5-0306 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2	2093,85 --- 1140,75	817,85 --- 568,19	4188 --- 2282	1636 --- 1136	270 --- --	2461 --- 532	7180
82.	С123-0701 06-0824	-Светильник офисный светодиодный 36 Вт	шт.	2	10999 --- --	-- --- --	21998 --- --	-- --- --	21998 --- --	-- --- 1760	23758
83.	Е12-06010 1-0901	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	2248,52 --- 2126,93	121,6 --- 58,12	4497 --- 4254	243 --- 116	-- --- --	3146 --- 611	8255
84.	Е12-06010 1-1001	-Полотна дверные. Снятие	м2	3,78	386,38 --- 386,38	-- --- --	1461 --- 1461	-- --- --	-- --- --	1052 --- 201	2713
85.	Е11-10010 7-0106 Изм. и доп. вып.	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на	м2	3,78	1868,81 --- 1242,53	80,72 --- 37,82	7064 --- 4697	305 --- 143	2062 --- --	4356 --- 914	12333

	16	распорных дюбелях							
86.	С121-0901 02-0801	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	3,78	25366	--	95883	--	95883	--	103554
					--	--	--	--	--	7671	
		Зал бокса									
87.	Е12-12010 1-0704	-Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	51	491,91	4,02	25088	205	6842	13067	41207
					353,75	2,1	18041	107	--	3052	
88.	Е12-12010 1-1604	-Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	50	506,9	4,02	25345	201	12588	9116	37218
					251,13	2,1	12556	105	--	2757	
89.	Е12-12010 1-1704	-Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	70	585,55	4,02	40988	282	17868	16549	62141
					326,25	2,1	22838	147	--	4603	
90.	С123-0701 06-0824	-Светильник офисный светодиодный 36 Вт	шт.	12	10999	--	131988	--	131988	--	142547
					--	--	--	--	--	10559	
91.	С123-0701 06-0124	-Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6563 мощность 15 Вт, световой поток 1200 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	12	-2700	--	-32400	--	-32400	--	-34992
					--	--	--	--	--	-2592	
92.	Е12-07010 1-0207	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	14	-889,8	-33,19	-12457	-465	--	-8813	-22971
					-856,61	-17,65	-11992	-247	--	-1702	
93.	Е11-11010	-Покрытия из плиток	м2	14	-4243,02	-81,25	-59402	-1137	-38082	-19467	-85178

	1-2705 Изм. и доп. вып. 17	многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	покрытия		-1441,66	-37,57	-20183	-526	--	-6310	
94.	E11-11010 1-4301 Изм. и	-Покрытия наливные . Устройство	м2	16	1870,31 --- 1483,14	20,11 --- 3,28	29925 --- 23730	322 --- 52	5873 --- --	22356 --- 4182	56463

РАЗДЕЛ 3. Подтрибунные помещения стадиона

95.	E12-07010 1-0207	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	18	-889,8 --- -856,61	-33,19 --- -17,65	-16016 --- -15419	-597 --- -318	-- --- --	-11330 --- -2188	-29535
96.	E11-11010 1-2705 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	18	-4243,02 --- -1441,66	-81,25 --- -37,57	-76374 --- -25950	-1462 --- -676	-48962 --- --	-25029 --- -8112	-109515
97.	E12-13010 3-0105	-Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	18	834,74 --- 776,44	58,3 --- 28,3	15025 --- 13976	1049 --- 509	-- --- --	10429 --- 2036	27491
98.	E11-15010 7-0105 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	18	3707,56 --- 1613,18	36,11 --- 18,34	66736 --- 29037	650 --- 330	37049 --- --	23494 --- 7218	97448
99.	E12-15010 2-0801	-Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	2	1201,13 --- 1149,5	51,63 --- 27,46	2402 --- 2299	103 --- 55	-- --- --	1695 --- 328	4425
100.	E11-18030 1-0101	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт	4,4	18642,28 --- 928,65	167,2 --- 85,96	82026 --- 4086	736 --- 378	77204 --- --	4375 --- 6912	93313
101.	E11-08020 1-1401 Изм. и доп. вып. 9	-Стены . Кладка из сплиторных блоков при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,6	-14412,24 --- -6742,2	-2291,04 --- -541,68	-37472 --- -17530	-5957 --- -1408	-13985 --- --	-17612 --- -4407	-59491
102.	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	-224534 --- --	-- --- --	-26944 --- --	-- --- --	-26944 --- --	-- --- -2156	-29100

103.	С121-0303 02-0104	-Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм x 190 мм x 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	116	-236 ---	-- --	-27376 ---	-- --	-27376 ---	-- -2190	-29566
104.	Е12-11010 1-0109 Изм. и доп. вып. 10	-Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	10	-1992,91 -1101,83	-29,4 -23,29	-19929 -11018	-294 -233	-8617 --	-8101 -2242	-30272
105.	Е11-15020 3-0601 Изм. и доп. вып. 15	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	1538,41 1031,28	20,16 6,83	15384 10313	202 68	4869 --	8305 1895	25584
106.	Е11-15020 6-0203 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1431	-1169,42 -753,53	-7,7 -2,64	-1673443 -1078295	-11022 -3772	-584126 --	-865654 -203128	-2742224
107.	Е11-15020 6-0206 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	910	-1298,31 -874,86	-7,7 -2,64	-1181460 -796124	-7009 -2399	-378327 --	-638818 -145622	-1965901
108.	Е12-11010 1-0109 Изм. и доп. вып. 10	-Левкас стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	686	1992,91 1101,83	29,4 23,29	1367133 755858	20165 15980	591110 --	555723 153829	2076685
109.	Е12-11010 1-0110 Изм. и доп. вып.	-Левкас потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой	м2	241	2453,12 1416,41	32,53 26,24	591201 341355	7839 6323	242007 --	250328 67322	908852

	10	растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями								
110.	Е11-15040 5-0105 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	214	-447,85	-3,09	-95841	-662	-29827	-52553	-160265
					-305,38	-1,59	-65352	-340	--	-11871	
111.	Е11-15040 5-0106 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	379	-499,32	-3,09	-189244	-1172	-57802	-104697	-317456
					-343,72	-1,59	-130270	-601	--	-23515	
112.	Е12-13010 1-0105	-Стеклопакеты.Выемка.Площадь остекления до 0,5м2	м2	8,8	-1134,36	-5,76	-9982	-51	--	-7170	-18525
					-1128,6	-3,07	-9932	-27	--	-1372	
113.	Е11-15050 3-0301 Изм. и доп. вып. 4	-Остекление стеклопакетами площадью до 0,5м2	м2	8,8	-9726,9	-73,54	-85597	-647	-68012	-13728	-107271
					-1924,82	-25,18	-16938	-222	--	-7946	

РАЗДЕЛ 4. VIP-ложа

114.	Е11-10010 4-0203 Изм. и доп. вып. 16	-Потолки.Подшивка из ПВХ панелей	м2	13	-1245,42	-15,54	-16190	-202	-5084	-9906	-28184
					-838,75	-7,91	-10904	-103	--	-2088	
115.	С122-0303 01-0201	-Подвесной потолок из ПВХ панелей	м2	13,65	-4936	--	-67376	--	-67376	--	-72767
					--	--	--	--	--	-5390	
116.	С121-1001 01-0402	-Профлист	м2	22	-2539	--	-55858	--	-55858	--	-60327
					--	--	--	--	--	-4469	
117.	Е11-09030 6-0301 Изм. и доп. вып. 16	-Обшивка металлосайдингом. Монтаж	м2	13	5580,03	1278,47	72540	16620	12175	32538	113484
					3365	262,41	43745	3411	--	8406	
118.	С122-0301 01-0401	-Металлосайдинг	м2	13,26	3980	--	52775	--	52775	--	56997
					--	--	--	--	--	4222	
119.	Е11-10010	-Устройство фронтонов из	м2	11	-3450,14	-30,14	-37952	-332	-28450	-8406	-50066

	2-0204 Изм. и доп. вып. 16	профлиста		-833,68	-15,37	-9170	-169	--	-3709	
120.	С121-1001 03-0710	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,22	2750	--	30855	--	30855	--	33323
					--	--	--	--	--	2468	
121.	Е12-08010 1-0204	-Арки из профлиста. Разборка покрытий	м2 кровли	48	296,6	1,63	14237	78	--	10194	26386
					294,98	--	14159	--	--	1954	
122.	Е11-09040 1-0201 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие из профилированного листа арок. Монтаж	м2 покрытия	48	662,24	171,61	31788	8237	4166	15166	50710
					403,86	54,04	19385	2594	--	3756	
123.	С121-1001 03-0710	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	48,96	2750	--	134640	--	134640	--	145411
					--	--	--	--	--	10771	
124.	Е12-13010 1-0105	-Стеклопакеты.Выемка.Площадь остекления до 0,5м2	м2	1,1	1134,36	5,76	1248	6	--	896	2316
					1128,6	3,07	1241	3	--	172	
125.	Е11-15050 3-0301 Изм. и доп. вып. 4	-Остекление стеклопакетами площадью до 0,5м2	м2	1,1	9726,9	73,54	10700	81	8502	1716	13409
					1924,82	25,18	2117	28	--	993	
126.	Е12-07010 1-0205	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	13	-119,86	-3	-1558	-39	--	-1109	-2880
					-116,86	-1,59	-1519	-21	--	-213	
127.	Е11-11010 1-3601 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	13	-2941,98	-22,38	-38246	-291	-32175	-5575	-47327
					-444,65	-11,61	-5780	-151	--	-3506	
128.	Е12-07010 1-0301	-Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	20	-38,68	--	-774	--	--	-557	-1437
					-38,68	--	-774	--	--	-106	
129.	Е11-11010 1-4001 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	20	-358,61	-0,86	-7172	-17	-4471	-2532	-10480
					-134,22	-0,44	-2684	-9	--	-776	

РАЗДЕЛ 5. Стадион

130.				211,5	362,54	0,29	76676	61	27575	35331	120968
	Е12-12010 3-0202 Изм. и доп. вып. 17	-Поверхности металлические (стойки сеток,конструкций табло,пожарных щитов,футбольных ворот,урн).Окраска масляными составами за 2 раза	м2		231,87	0,15	49040	31	--	8961	
131.				110	700,19	4,75	77021	523	19784	45586	132416
	Е11-15040 5-0103 Изм. и доп. вып. 4	-Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная наружных стен трибун 52020-2007	м2		515,58	2,44	56714	269	--	9809	
132.				12	1134,36	5,76	13612	69	--	9778	25261
	Е12-13010 1-0105	-Стеклопакеты.Выемка.Площадь остекления до 0,5м2	м2		1128,6	3,07	13543	37	--	1871	
133.				12	9726,9	73,54	116723	882	92743	18720	146278
	Е11-15050 3-0301 Изм. и доп. вып. 4	-Остекление стеклопакетами площадью до 0,5м2	м2		1924,82	25,18	23098	302	--	10835	
134.				1405	7387,9	24,34	10380001	34204	9335048	1105159	12403974
	Е11-27130 1-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия спортивные типа "Тартан". Устройство.	м2 покрытия		719,39	8,93	1010749	12547	--	918813	
135.				415	718,16	--	298034	--	--	262270	605129
	Е11-47011 3-0102	-Выемка грунта вручную глубиной 40 см	м2		718,16	--	298034	--	--	44824	
136.				415	-208,83	--	-86662	--	--	-76263	-175960
	Е11-47011 3-0104	-Устройство вручную. исключить на каждые 10 см изменения глубины к норме 1147-0113-0102 (до 30см)	м2		-208,83	--	-86662	--	--	-13034	
137.				124,5	585,28	--	72867	--	--	52464	135358
	Е11-01020 5-1302	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта		585,28	--	72867	--	--	10027	
138.				174,3	1948	--	339536	--	--	--	366699
	С341-0101 01-1030	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.	т		--	--	--	--	--	27163	

		Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км								
139.	Е11-27040 1-0102 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчан о-гравийной смеси.Устройство	м3	124,5	3314,98	1098,78	412715	136798	256465	506693
					156,24	263,55	19452	32812	--	56445 37533
140.	Е11-27060 2-0901	-Основания.Розлив вяжущих материалов с расходом 0,9л на м2	т	0,373	146999,38	1882,68	54831	702	54129	59659
					--	1015	--	379	--	409 4419
141.	Е11-27060 2-0301	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смес ей плотных мелкозернистых тип Б марка 1,плотност ь каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2	415	1438,26	128,84	596878	53470	522994	684777
					49,19	33,75	20414	14007	--	37175 50724
142.	Е11-27060 2-0401	-Покрытия из горячих асфальтобетонны Х смесей.Устройство,добав лять на каждые 0,5 см и вменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	415	314,74	0,04	130616	18	130489	141193
					0,26	--	109	--	--	118 10459
143.	Е11-27020 1-1002 Изм. и доп. вып. 16	-Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8мм при других видах покрытий	м	78	1347,25	32,69	105086	2550	37040	71860 191102
					839,69	13,35	65496	1041	--	14156
144.	С121-0405 08-9901	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	1,248	54924	--	68545	--	68545	-- 74029
					--	--	--	--	--	5484
145.	Е12-12010 2-0301	-Окраска масляная улучшенная фундаментов трибун	м2	110	-489,09	-5,75	-53800	-633	-13617	-28708 -89108
					-359,55	-2,93	-39550	-322	--	-6601
						Прочие работы				
146.	Ц13-08020 1-0701 Изм. и	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением	м кабеля	930	671,37	375,19	624378	348926	112070	206290 897121
					175,68	132,4	163382	123131	--	66453

	доп. вып. 17	накладными скобами								
147.	С123-0601 28-0205	-Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,9486	180250	--	170985	--	170985	--	184664
					--	--	--	--	--	13679	
148.	Ц13-08030 3-0601 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2803,84	25,13	28038	251	13367	10382	41494
					1442	--	14420	--	--	3074	
149.	С123-0702 04-0812	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	665	--	5985	--	5985	--	6464
					--	--	--	--	--	479	
150.	С123-0702 04-0931	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7513	--	7513	--	7513	--	8114
					--	--	--	--	--	601	
151.	Ц13-08020 1-0301 Изм. и доп. вып. 17	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	25	-507	-419,16	-12675	-10479	--	-4775	-18846
					-87,84	-177,44	-2196	-4436	--	-1396	
152.	С121-0104 01-0101	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,25	-1778	--	-2223	--	-2223	--	-2400
					--	--	--	--	--	-178	
153.	Ц13-08020 1-0401 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	25	-444	-356,16	-11100	-8904	--	-4295	-16627
					-87,84	-150,77	-2196	-3769	--	-1232	
154.	С121-0301 01-0203	-Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,12	-68610	--	-8233	--	-8233	--	-8892
					--	--	--	--	--	-659	
155.	Е11-34020 1-0301	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,025	161692,84	--	4042	--	42	3040	7649
					159999	--	4000	--	--	567	
156.	С123-0105 03-0201	-Трубы полиэтиленовые безнапорные	м	25	546	--	13650	--	13650	--	14742
					--	--	--	--	--	1092	

	ПРИМ.	гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011							
157.			25	343	152,22	8575	3806	1109	3547	13092
	Ц13-08020 1-0901 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	146,4	50,65	3660	1266	--	970	
		РАЗДЕЛ 6. Входная группа								
158.			10	-911,53	-5,96	-9115	-60	-3503	-5075	-15325
	Е11-06030 1-0201 Изм. и доп. вып. 16	-Фундамент ограждения.Ремонт	м2	-555,24	-2,41	-5552	-24	--	-1135	
159.			70	362,54	0,29	25377	20	9126	11694	40037
	Е12-12010 3-0202 Изм. и доп. вып. 17	-Окраска ограды,навеса,аварийного выхода	м2	231,87	0,15	16231	10	--	2966	
160.			1,5	15298,88	1125,96	22948	1689	19181	2253	27217
	Е11-06010 1-0101	-Отмостка бетонная и пандус.Устройство	м3	1385,1	265,42	2078	398	--	2016	
161.			1	-992,04	-11,63	-992	-12	-585	-377	-1478
	Е11-11010 1-1203	-Каркас для пандуса.Укладка по плитам перекрытий	м2	-394,77	-6,01	-395	-6	--	-110	
162.			1	-6555,85	-65,89	-6556	-66	-5727	-748	-7888
	Е11-11010 1-3303 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытие из брусков для пандуса.Устройство	м2	-762,57	-33,49	-763	-33	--	-584	
163.			660	59,09	--	39002	--	1748	26823	71091
	Е12-12010 4-0304	-Промывка наружной плитки фасадов,"сэндвич" панелей,окон	м2	56,45	--	37254	--	--	5266	
164.			43	107,7	0,07	4631	3	--	3332	8600
	Е12-08010 1-0202	-Обшивка металлосайдингом. Демонтаж	м2	107,63	--	4628	--	--	637	
165.			43	5580,03	1278,47	239941	54974	40272	107625	375372
	Е11-09030 6-0301 Изм. и доп. вып.	-Обшивка металлосайдингом. Монтаж	м2	3365	262,41	144695	11284	--	27805	

166.			48,16	3980	--	191677	--	191677	--	207011
	С122-0301 01-0401	-Металлосайдинг	м2	--	--	--	--	--	15334	
167.			47	889,8	33,19	41821	1560	--	29585	77118
	Е12-07010 1-0207	-Облицовка ступеней из керамогранита. Разборка покрытия	м2	856,61	17,65	40260	830	--	5712	
168.			47	9640,22	69,08	453091	3247	19958	345123	862071
	Е11-15010 5-0101	-Ступени и подступенки. Облицовка гранитными плитами	м2 поверхности облицовк	9146,5	32,31	429886	1519	--	63857	
169.			47,47	18278	--	867657	--	867657	--	937069
	С122-0101 01-0329	-Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 50 мм ГОСТ 9480-2012	м2	--	--	--	--	--	69413	
170.			311	-1435,26	-166,67	-446366	-51835	-2764	-300430	-806540
	Е12-18010 1-1601	-Тротуары из литого асфальта.Ремонт	м2	-1259,7	-81,98	-391767	-25497	--	-59744	
171.			1	1260,66	--	1261	--	40	879	2311
	Е12-06010 1-1201	-Приборы дверные. Смена петель	шт.	1221,1	--	1221	--	--	171	
172.			1	500	--	500	--	500	--	540
	С121-0904 04-0201	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	--	--	--	--	--	40	
173.			1	411,53	--	412	--	10	289	757
	Е12-06010 1-1208	-Приборы дверные. Смена задвижек	шт.	401,64	--	402	--	--	56	
174.			1	503	--	503	--	503	--	543
	С121-0904 04-0507	-Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-2016	шт.	--	--	--	--	--	40	
175.			77,3	2198,92	--	169977	--	--	122383	315749
	Е12-19010 1-0901	-Помещения. Очистка от строительного мусора	т	2198,92	--	169977	--	--	23389	
176.			77,3	656	--	50709	--	--	--	54766
	С341-3101 04-0601	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	--	--	--	--	--	4057	
177.			77,3	1948	--	150580	--	--	--	162627
	С341-0101 01-1030	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30	т	--	--	--	--	--	12046	

км

РАЗДЕЛ 7. Спортивные площадки

178.	Е11-27040 1-0102 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчан о-гравийной смеси.Устройство	м3	107,52	3314,98	1098,78	356427	118141	221487	48747	437587
					156,24	263,55	16799	28337	--	32414	
179.	Е11-27060 2-0901	-Основания.Розлив вяжущих материалов с расходом 0,9л на м2	т	0,07	146999,38	1882,68	10290	132	10158	77	11196
					--	1015	--	71	--	829	
180.	Е11-27060 2-0301	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смес ей плотных мелкозернистых тип Б марка 1,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2	10	-1438,26	-128,84	-14383	-1288	-12603	-896	-16501
					-49,19	-33,75	-492	-338	--	-1222	
181.	Е11-27060 2-0401	-Покрытия из горячих асфальтобетонны Х смесей.Устройство,добав лять на каждые 0,5 см и вменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	10	-314,74	-0,04	-3147	--	-3144	-3	-3402
					-0,26	--	-3	--	--	-252	
182.	Е11-27130 1-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия спортивные типа "Тартан". Устройство.	м2 покрытия	10	-7387,9	-24,34	-73879	-243	-66442	-7866	-88285
					-719,39	-8,93	-7194	-89	--	-6540	
183.	Е11-01020 5-0402	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,2	2872,8	--	6320	--	--	4551	11740
					2872,8	--	6320	--	--	870	
184.	Е11-06010 1-0102 Изм. и доп. вып. 16	-Бетонирование	м3	1,5	20192,14	1783,57	30288	2675	19503	7964	41312
					5406,66	427,62	8110	641	--	3060	
185.	86-010602	-Ограждение футбольного	секция	64	-35316,99	-7407,99	-2260288	-474112	1436352	-471103	-2949903

	-0501(ВП)	поля из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м		-5465,99	-2622,99	-349824	-167872	--	-218511	
85.1.	У86-01060 2-0501	-Ограждение из панелей с секция прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	64	-35317 --- -5466	-7408 --- -2623	-2260288 --- -349824	-474112 --- -167872	-1436352 --- --	-471103 --- -218511	-2949903
186.	Прайс-лист	-Ограждение футбольного поля	м	36037,25 --- --	-- --- --	2882980 --- --	-- --- --	2882980 --- --	-- --- 230638	3113618
187.	Прайс-лист	-Волейбольная стойка	шт	-30000 --- --	-- --- --	-60000 --- --	-- --- --	-60000 --- --	-- --- -4800	-64800
188.	Прайс-лист	-Баскетбольная стойка	шт	185000 --- --	-- --- --	370000 --- --	-- --- --	370000 --- --	-- --- 29600	399600
					Варкаут зона					
189.	Прайс-лист	-Кенгуру стандарт	шт	-514800 --- --	-- --- --	-514800 --- --	-- --- --	-514800 --- --	-- --- -41184	-555984

ИТОГО ПО ФОРМЕ: тенге 21305270
Непредвиденные работы и затраты 2% 426105
Итого 21731375
НДС 12% 2607765
ИТОГО: 24 339 140

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
КГУ ДЮСШ Илийского района

----------Тарасов С.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель
Филиала ТОО РСП «Эталон»

----------Константинов Е.Ф.