Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Подрядчик: ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 20-ти арендных жилых домов в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2019 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 24-АРС/19	29 11 19				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 20-ти арендных жилых домов в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области	475 000	475 000						50 892,86	475 000
Итого									475 000

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов Р.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
Садырбай К.К.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Алматы Production Construction & Invest»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 20-ти арендных жилых домов в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор: № 24-АРС/19 от 29.11.2019 (Узынагаш)

Акт приемки выполненных работ №1

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водоснабжение										
10		1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,128	325069	95866,76	41710	12301	385	0	45046
						—	—	—	—	—	—	
						226203,86	28048,63	29024	3599	–	3337	
12		1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,200	269457	66897,47	53881	13377	168	43771	105464
			0,99			—	—	—	—	—	—	
						201717,71	19392,81	40335	3878	–	7812	
14		1122-0301-0108	Футляры стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,100	1389933	640733,33	138993	64073	7180	87787	244922
			0,99			—	—	—	—	—	—	

						677400	209333,33	67740	20933	–	18142	
20		1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1,0	1929	78	1929	78	331	1542	3748
			0,99									
						1520,33	36,83	1520	37	–	278	
22		1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2,0	2047	91,45	4095	183	601	3268	7952
			0,98									
						1655,23	12,25	3310	25	–	589	
29		1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1,0	524	33,5	524	34	21	464	1067
			0,99									
						469	0	469	0	–	79	
32		1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	2,0	1293	827,05	2571	1644	0	1375	4262
			0,99									
						466,16	232,49	927	462	–	316	
38		1106-0101-0101	Упор бетонный, бетон В7,5 (на поворотах труб) НР = 91 % К=23.000:	м3	0,1	16381	1078,26	1012	67	874	78	1177
			0,91									
						1158,26	222,61	72	14	–	87	
39		1122-1101-0103	Врезка в пластиковый водопровод, диаметр 100 мм НР = 99 %	врезка	1,0	7928	3848,33	7928	3848	1283	3990	12871
			0,99									
						2796	1234	2796	1234	–	953	
			Итого по разделу 1					**426514**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					146 194				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					95 605				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					30 181				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 843				
			Накладные расходы, тенге					142 274				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					31 593				

			Итого СМР					426514				
			Оборудование					0				
			Прочие					0				

			Итого по Акту выполненных работ					**426514**				
			Временные здания и сооружения		**0,013**			**5545**				
			Итого свременными					**432059**				
			Зимнее удорожание		**0,01836**			**7933**				
			Итого с зимними					**439991**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**0,02**			**8800**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**448791**				
			Итого в ценах 2019 г., Иинф=1,050					**471231**				
			НДС 12%					**56548**				
			Итого с НДС					**527778**				
			Итого с учетом скидки 10%					**475 000**				

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов Р.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
Садырбай К.К.