Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Подрядчик: ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 20-ти арендных жилых домов в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2020 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 24-АРС/19	29 11 19				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 20-ти арендных жилых домов в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области	31 599 500	31 124 500						3 334 767,86	31 124 500
Итого									31 124 500

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
Садырбай К.К.

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Алматы Production Construction & Invest»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 20-ти арендных жилых домов в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор: № 24-АРС/19 от 29.11.2019 (Узынагаш)

Акт приемки выполненных работ №2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Канализация											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	989,6	143,96	136,34	142 469	134 928	0	29 492	185 718
		0,72									
					7,62	33,77	7 541	33 420	–	13 757	
2	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %, т.ч. п.3.179, ктрр1=1,2;	м3 грунта	29,7	4383,04	0	130 130	-	-	93 693	241 729
		0,72									
					4383,04	0	130 130	-	–	17 906	
3	1101-0205-0502	Подбивка пазух вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	313,4	796,07	0	249 478	-	-	179 624	463 431
		0,72									
					796,07	0	249 478	-	–	34 328	
4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	705,9	16,56	16,56	11 690	11 690	-	3 380	16 276
		0,72									

					0	6,65	-	4 695	–	1 206	
5	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	705,9	68,96	68,96	48 682	48 682	-	13 739	67 415
		0,72			0	27,03	-	19 082	–	4 994	
6	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,8	1989860,71	3300	1 641 046	2 722	1 303 094	333 024	2 131 995
		0,99			406485,71	1403,57	335 230	1 158	–	157 926	
7	1116-1101-0103	Гидравлическое испытание д.150мм НР = 98 %	м трубопровода	824,7	84,14	1,17	69 391	965	4 346	62 798	142 764
		0,98			77,7	0	64 079	-	–	10 575	
		Итого по разделу 1					**3 249 327**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					786 459				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					198 987				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					58 354				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 307 440				
		Накладные расходы, тенге					715 751				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					240 691				
	Раздел 2 Колодец д.1000-20шт										
8	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=20,000;	м3 грунта	488,9	192,44	182,57	94 090	89 264	0	18 876	122 003
		0,72			9,87	43,75	4 826	21 391	–	9 037	
9	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=20,000;	м2 спланированной поверхности	88,4	132,37	0	11 696	-	-	8 421	21 727
		0,72			132,37	0	11 696	-	–	1 609	

10	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=20.000:	м3 грунта	424,1	16,56	16,56	7 024	7 024	-	2 031	9 779
		0,72									
					0	6,65	-	2 820	–	724	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=20.000:	м3 уплотненного грунта	424,1	143,96	66,42	61 058	28 171	-	33 500	102 123
		0,72									
					77,54	32,16	32 887	13 640	–	7 565	
12	1101-0107-1305	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=20.000:	м3 грунта	123,7	37,67	37,67	4 660	4 660	-	1 179	6 306
		0,72									
					0	13,24	-	1 638	–	467	
13	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие (9.2ж/б+7.2поток) НР = 99 %	м3 конструкций колодца	48,3	27906,65	9852,01	1 348 005	475 892	117 771	933 738	2 464 282
		0,99									
					15616,52	3909,15	754 342	188 828	–	182 539	
14	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	21,2	12153		257 725	-	257 725	-	278 343
					0		-	-	–	20 618	
15	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 К=20.000:	шт.	59	10768		634 315	-	634 315	-	685 060
					0		-	-	–	50 745	
16	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=20.000:	шт.	59	7337		432 204	-	432 204	-	466 780
					0		-	-	–	34 576	
17	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=20.000:	шт.	59	10848		639 028	-	639 028	-	690 150
					0		-	-	–	51 122	
18	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 К=20.000:	шт.	59	1479		87 124	-	87 124	-	94 094

					0		-	-	–	6 970	
19	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=20,000;	т стальных элементов	1,5	686403,3	6652,91	1 028 647	9 970	934 210	101 903	1 220 994
		1,18									
					56363,99	1261,79	84 467	1 891	–	90 444	
20	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные (стремянки) К=20,000;	т	0,4	550868		214 171	-	214 171	-	231 305
					0		-	-	–	17 134	
21	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 К=20,000;	комплект	59	18977		1 117 886	-	1 117 886	-	1 207 317
					0		-	-	–	89 431	
22	1106-0101-0101	Отмостка вокруг колодца. Устройство НР = 91 % К=20,000;	м3	32,4	15355,55	1077,64	497 506	34 915	425 064	40 700	581 262
		0,91									
					1158,27	222,18	37 527	7 198	–	43 056	
		Итого по разделу 2					**2 777 757**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					314 305				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					220 650				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					80 604				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 649 877				
		Накладные расходы, тенге					387 167				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					205 758				
	Раздел 3 Септик д.2000-20шт										
23	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 % К=20,000;	м3 конструкций колодца	130,8	27341,01	6575,99	3 575 506	859 971	1 293 816	1 754 466	5 756 369
		0,99									
					10871,53	2679,95	1 421 718	350 469	–	426 398	
24	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=20,000;	шт.	59	43704		2 574 489	-	2 574 489	-	2 780 449
					0		-	-	–	205 959	
25	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=20,000;	шт.	59	32185		1 895 935	-	1 895 935	-	2 047 610

					0		-	-	–	151 675	
26	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90 К=20,000;	шт.	59	19182		1 129 962	-	1 129 962	-	1 220 359
					0		-	-	–	90 397	
27	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90 К=20,000;	шт.	59	35064		2 065 529	-	2 065 529	-	2 230 772
					0		-	-	–	165 242	
28	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90 К=20,000;	шт.	59	7001		412 411	-	412 411	-	445 404
					0		-	-	–	32 993	
29	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 К=20,000;	шт.	59	1479		87 124	-	87 124	-	94 094
					0		-	-	–	6 970	
30	1106-0301-0407	Детали соединительные. Установка НР = 91 % К=20,000;	т	1,2	387624,87	1223,24	448 003	1 414	188 913	235 032	737 677
		0,91									
					222948,52	519,88	257 676	601	–	54 643	
31	2113-0814-2208	Скобы ходовые К=20,000;	шт.	1060	599		635 140	-	635 140	-	685 951
					0		-	-	–	50 811	
32	2109-0102-0305	Крышка утепленная К=20,000;	м2	45,4	33423		1 516 024	-	1 516 024	-	1 637 306
					0		-	-	–	121 282	
33	1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 % К=20,000;	км трубопровода	0,1	1297625	6750	152 879	795	115 629	36 481	204 509
		0,99									
					309425	3350	36 455	395	–	15 149	
34	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 % К=20,000;	зонт	59	2792,65	39,95	164 508	2 353	137 852	24 523	204 154
		0,98									
					412,55	12,25	24 302	722	–	15 122	
35	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 К=20,000;	комплект	70,0	18977		1 328 390	-	1 328 390	-	1 434 661

					0		-	-	–	106 271	
36	1106-0101-0101	Отмостка вокруг колодца. Устройство НР = 91 % К=20,000;	м3	32,4	15355,55	1077,64	497 506	34 915	425 064	40 700	581 262
		0,91									
					1158,27	222,18	37 527	7 198	–	43 056	
37	1115-0203-0201	Простая штукатурка днища септика НР = 80 % К=20,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	200,0	1030,45	69,22	206 090	13 844	45 868	125 834	358 477
		0,8									
					731,89	54,57	146 378	10 914	–	26 554	
38	1115-0203-0201	Простая штукатурка стен септика НР = 80 % К=20,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	837,6	1030,44	69,21	863 077	57 969	192 082	526 993	1 501 275
		0,8									
					731,9	54,58	613 026	45 715	–	111 206	

Итого по разделу 3 **21 920 328**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 537 082
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 971 261
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 416 014
- материалы, изделия и конструкции, тенге 14 044 230

Накладные расходы, тенге 2 744 028

Сметная прибыль (8 %), тенге 1 623 728

Итого по смете 27 947 413

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 637 845
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 390 898
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 554 972
- материалы, изделия и конструкции, тенге 17 001 547

Накладные расходы, тенге 3 846 945

Сметная прибыль (8 %), тенге 2 070 177

		Итого СМР					27 947 413				
		Оборудование					-				
		Прочие					-				
		Итого по Акту выполненных работ					**27 947 413**				
		Временные здания и сооружения		**1,3%**			**363 316**				

		Итого с временными					**28 310 729**				
		Зимнее удорожание		**1,84%**			**519 785**				
		Итого с зимними					**28 830 514**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**2%**			**576 610**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**29 407 124**				
		Итого в ценах 2019 г., Иинф=1,050					**30 877 480**				
		НДС 12%					**3 705 298**				
		Итого с НДС					**34 582 778**				
		Итого с учетом скидки 10%					**31 124 500**				

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
Садырбай К.К.