Форма №3
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Макатский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Жайық Жарығы"
Договор №6 от 15.04.2020г.
Наименование стройки: Строительство уличного освещения в поселке Макат Макатского района
Наименование объекта: Строительство уличного освещения в поселке Макат Макатского района

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№6	15.04.2020г.			ТОО	

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
			Из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (за июль) без НДС	СМР в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты, расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство уличного освещения в поселке Макат Макатского района	3 260 000	2 910 714							349 286	3 260 000
ИТОГО	3 260 000	2 910 714							349 286	3 260 000
Всего к оплате: 3 260 000 (три миллиона двести шестьдесят тысяч) тенге 00 тиын										

Заказчик:
ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Руководитель _____ **Шаргабаев К.С.**

Подрядчик;
ТОО "Жайық Жарығы"

Директор _____ **Сагынов Ж.К.**

Заказчик: ГУ "Макатский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Жайық Жарығы"
Наименование стройки - Строительство уличного освещения в поселке Макат Макатского района
Наименование объекта - поселок Макат Макатского района

Форма 4

АКТ выполненных работ №1

на строительство уличного освещения в поселке Макат Макатского района за июль 2020 года (договора №6 от 15.04.2020г.)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Улица 4-й участок										
		Электроосвещение										
63	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**10**		**6875,50**	**2947,63**	**68755,01**	**29476,30**	**6720,31**	**37409,36**	**114657,52**
						3255,84	**1420,33**	**32558,40**	**14203,30**		**8493,15**	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	3,06	30,6	1064,00		32558,40				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	8,7							
63.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	6,8		3608,00		24534,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	6,8		1747,00		11879,60			
63.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,9		2601,00		4941,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	1,9		1223,00		2323,70			
63.5	146692 С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,0003	384370,00				115,31		
63.6	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1	1399,00				1399,00		
63.7	147047 С	Ветошь	кг	0,02	0,2	90,00				18,00		
63.8	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	60	45,00				2700,00		
63.9	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	4	510,00				2040,00		
63.10	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	1	448,00				448,00		
64	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2**		**13847,95**	**6813,20**	**27695,90**	**13626,40**	**1344,06**	**15435,39**	**46581,80**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов				6362,72	3284,40	12725,44	6568,80		3450,50	
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,98	11,96	1064,00		12725,44				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	4							
64.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	3,2		3608,00		11545,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	3,2		1747,00		5590,40			
64.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,8		2601,00		2080,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,8		1223,00		978,40			
64.5	146692 С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	384370,00				23,06		
64.6	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1399,00				279,80		
64.7	147047 С	Ветошь	кг	0,02	0,04	90,00				3,60		
64.8	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12	45,00				540,00		
64.9	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	510,00				408,00		
64.10	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	448,00				89,60		
65	**С121-040405-0202**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**14**		**38384,00**	**--**	**537376,00**	**--**	**537376,00**	**--**	**580366,08**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**42990,08**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**633826,91**	**43102,70**	**545440,37**	**52844,75**	**741605,40**
								45283,84	**20772,10**	**--**	**54933,73**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**633826,91**				
	Материалы		Тенге					**8064,37**				
	Всего заработная плата		Тенге						**66055,94**			
	Местные материалы		Тенге					**537376,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**52844,75**				
		Сметная прибыль	Тенге					**54933,73**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**741605,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**55,26**
		Сметная заработная плата	Тенге						**66055,94**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**741605,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**55,26**
		Сметная заработная плата	Тенге						**66055,94**			
		РАЗДЕЛ 2. Улица Бекжанова										
		Электроосвещение										
63	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**31**		**6875,50**	**2947,63**	**213140,53**	**91376,53**	**20832,96**	**115969,02**	**355438,31**
		НР - 80%; СП - 8%				**3255,84**	**1420,33**	**100931,04**	**44030,23**		**26328,76**	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов										
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	3,06	94,86	1064,00		100931,04				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	26,97							
63.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	21,08		3608,00		76056,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	21,08		1747,00		36826,76			
63.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	5,89		2601,00		15319,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	5,89		1223,00		7203,47			
63.5	146692 С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00093	384370,00				357,46		
63.6	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	3,1	1399,00				4336,90		
63.7	147047 С	Ветошь	кг	0,02	0,62	90,00				55,80		
63.8	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	186	45,00				8370,00		
63.9	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	12,4	510,00				6324,00		
63.10	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	3,1	448,00				1388,80		
64	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**2**		**13847,95** **6362,72**	**6813,20** **3284,40**	**27695,90** **12725,44**	**13626,40** **6568,80**	**1344,06**	**15435,39** **3450,50**	**46581,80**
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,98	11,96	1064,00		12725,44				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	4							
64.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	3,2		3608,00		11545,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	3,2		1747,00		5590,40			
64.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,8		2601,00		2080,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,8		1223,00		978,40			
64.5	146692 С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	384370,00				23,06		
64.6	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1399,00				279,80		
64.7	147047 С	Ветошь	кг	0,02	0,04	90,00				3,60		
64.8	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12	45,00				540,00		
64.9	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	510,00				408,00		
64.10	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	448,00				89,60		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65	С121-040405-0202	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**35**		**38384,00**	**--**	**1343440,00**	**--**	**1343440,00**	**--**	**1450915,20**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**107475,20**	
66	Ц13-080103-3603	**Металлические конструкции. Монтаж (Кронштейн У)** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление 2. Установка	**т**	**0,021538**		**601902,51** **63596,00**	**17140,74** **5167,80**	**12963,78** **1369,73**	**369,18** **111,30**	**11224,87**	**1066,35** **1122,41**	**15152,53**
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	52	1,12	1223,00		1369,73				
66.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,48	0,075							
66.1	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,74	0,037476		4888,00		183,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,74	0,037476		1747,00		65,47			
66.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,1	0,325224		174,00		56,59			
66.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,74	0,037476		3453,00		129,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,74	0,037476		1223,00		45,83			
66.6	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,15	0,003231	1476,00				4,77		
66.7	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	1	0,021538	504781,00				10871,97		
66.8	144477 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,18	0,003877	19132,00				74,17		
66.9	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,027	0,000582	404706,00				235,35		
66.10	145783 С	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,8	0,01723	1004,00				17,30		
66.11	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,00009	235559,00				21,31		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1597240,21** **115026,21**	**105372,11** **50710,33**	**1376841,89** **--**	**132470,75** **138376,88**	**1868087,84**
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**12963,78**				
	Материалы		Тенге					**11224,87**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1481,03**			
		Накладные расходы	Тенге					**1066,35**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1122,41**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**15152,53**				**1,19**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**1481,03**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1584276,44**				
	Материалы		Тенге					**22177,03**				
	Всего заработная плата		Тенге						**164255,51**			
	Местные материалы		Тенге					**1343440,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**131404,41**				
		Сметная прибыль	Тенге					**137254,47**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1852935,31**				**137,79**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**164255,51**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					**1868087,84**				**138,98**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**165736,54**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		**Тенге**									**2609693,24**
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге					**160310,05**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					148474,81			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					71482,43			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1922282,27		
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Итого сметная стоимость в текущих ценах 2018г.	Тенге								2609693
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге								62633
		Итого:									2672326
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,71%	Тенге								45697
		Итого:									2718023
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								54360
		Итого:	Тенге								2772383
		в т.ч. в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,0498961	Тенге								2910714
		НДС 12%	Тенге								349286
		ИТОГО С НДС:	Тенге								3260000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Шаргабаев К.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Жайық Жарығы"

Сағынов Ж.К.

Технический надзор
ТОО "Стройинтеграция"

Ермуханов К.Н.

Авторский надзор
ТОО "АтырауЭкспертПроект"

Мухтаров К.С.