Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в с. Яйсан Мартукского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	103	15.06.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в с. Яйсан Мартукского района Актюбинской области	20 303 239,36	18 127 892,28	18 127 892,28	18 127 892,28		2 175 347,07			2 175 347,07	20 303 239,36
Итого за отч. м-ц август 2020г.	20 303 239,36	18 127 892,28	18 127 892,28	18 127 892,28		2 175 347,07			2 175 347,07	20 303 239,36

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Руководитель Утешов Б.Р. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Инженерное проектирование" БИН 061140001183
ГСЛ №18002597 от 08.02.2018г.
ГИП Бухарников Ю.Г. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ23VJE00030047 от 31.08.2017г.
Кыдыралин Г.А. _____

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в с. Яйсан Мартукского района Актюбинской области
Договор №103 от 15.06.2020г.

Акт
приемки выполненных работ
Август 2020 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	426,8	186,96	178,07	79796	76002	–	14839	102206
					8,89	39,4	3794	16816	–	7571	
2	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	13,2	1685,91	–	22254	–	–	16023	41339
					1685,91	–	22254	–	–	3062	
3	4102-0103-2010	Вывоз грунта. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км (240м3)	т	432	251		108432		–	–	117107
					–		–		–	8675	

4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	228	30,77	30,77	7016	7016	–	1744	9461
				–	10,62	–	2422	–	701	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12	716,33	–	8596	–	–	6189	15968
				716,33	–	8596	–	–	1183	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	228	133,11	63,24	30350	14418	–	16224	50300
				69,88	28,95	15932	6601	–	3726	
Раздел 2 Фундамент										
7 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	28,61	4939,57	1462,67	141321	41847	78876	35462	190926
				719,96	612,83	20598	17533	–	14143	
8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,7	16819,73	1047,03	62233	3874	54498	4187	71734
				1043,51	200	3861	740	–	5314	
9 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	47,7	24714,21	1891,57	1178868	90228	920698	167754	1454352
				3520,8	343,88	167942	16403	–	107730	
10 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,3551	12617,52	1241,24	17098	1682	43	14600	34234
				11344,55	495,17	15373	671	–	2536	
11 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3551	196387		266124		266124	–	287414
				–		–		–	21290	

12 1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	69	2812,77	1585,83	194081	109422	–	144023	365152
				1226,94	541,94	84659	37394	–	27048	
13 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	58	1947,55	1140,71	112958	66161	–	81321	209821
				806,84	381,36	46797	22119	–	15542	
14 1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	1468	842	4404	2526	–	3205	8218
				626	279,33	1878	838	–	609	
15 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 24-6-6 -69шт., ФБС 12-6-6 -2шт., ФБС 9-6-6 -19шт., ФБС 24-4-6 -31шт., ФБС 12-4-6 -6шт.)	м3	81,021	21531		1744463		1744463	–	1884020
				–		–		–	139557	
16 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 12-4-6 -6шт.)	м3	0,585	22975		13440		13440	–	14515
				–		–		–	1075	
17 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,13	24714,16	1891,15	27927	2137	21811	3974	34453
				3521,24	343,36	3979	388	–	2552	
18 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,03644	12596,05	1234,91	459	45	1	392	919
				11333,7	493,96	413	18	–	68	

19	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,02593	196387		5092		5092	–	5499
					–		–		–	407	
20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,01051	201618		2119		2119	–	2289
					–		–		–	170	
21	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %								
			м3	6,7	24714,33	1891,64	165586	12674	129323	23563	204281
					3520,75	343,88	23589	2304	–	15132	
22	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %								
			т	0,23543	12619,46	1240,28	2971	292	8	2536	5948
					11345,2	492,72	2671	116	–	441	
23	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,23543	201618		47467		47467	–	51264
					–		–		–	3797	
24	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %								
			м3	1,6	24713,13	1891,25	39541	3026	30882	5627	48781
					3520,63	344,38	5633	551	–	3613	
25	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %								
			т	0,04753	12623,61	1241,32	600	59	2	512	1201
					11340,21	504,94	539	24	–	89	
26	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,2042	196387		40102		40102	–	43310
					–		–		–	3208	

27 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,00533	201618		1075		1075	–	1161
				–		–		–	86	
28 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02523	365358,7	1149,43	9218	29	4124	4620	14945
				200753,07	475,62	5065	12	–	1107	
29 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									
		т	0,01884	220004		4145		4145	–	4477
				–		–		–	332	
30 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,00639	196387		1255		1255	–	1355
				–		–		–	100	
39 1108-0101-0307	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	474	823,56	18,61	390367	8821	272416	102464	532257
				230,23	2,21	109130	1046	–	39426	
40 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	85,6	2008,07	41,23	171891	3529	152481	15384	202257
				185,53	7,72	15881	661	–	14982	
41 1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство НР = 91 %	м3	15,22	26138,04	3840,47	397821	58452	276459	66691	501673
				4133,38	681,8	62910	10377	–	37161	
42 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %									
		т	0,74397	12618,79	1241,99	9388	924	24	8016	18796
				11344,54	495,99	8440	369	–	1392	

43 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,56887	196387		111719		111719	–	120657
				–		–		–	8938	
44 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,1751	201618		35303		35303	–	38127
				–		–		–	2824	
Раздел 3 Стены										
45 1108-0201-1010	Стены наружные из камней, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %									
		м3 кладки	122,2	9481,64	1497,08	1158657	182943	345749	618459	1919285
				5155,2	286,78	629965	35045	–	142169	
46 2103-0301-0401	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007									
		м3	122,2	17281		2111738		2111738	–	2280677
				–		–		–	168939	
47 2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006									
		кг	3055	44		134420		134420	–	145174
				–		–		–	10754	
48 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		т	1,205	292198		352099		352099	–	380267
				–		–		–	28168	
50 2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015									
		1000 шт.	1,833	34651		63515		63515	–	68596
				–		–		–	5081	
51 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича толщ.380мм. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	31,05	9715,56	2303,19	301668	71514	110883	123662	459356

				3841,26	441,19	119271	13699	–	34026	
52	2103-0102-0505	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М175, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	9,085	38882		353243		353243	–	381502
					–		–		–	28259	
54	2103-0102-0505	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый толщ. 250 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	9,176	38882		356781		356781	–	385323
					–		–		–	28542	
58	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4307	201618		86837		86837	–	93784
					–		–		–	6947	
60	2103-0301-0401	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	31,06	17281		536748		536748	–	579688
					–		–		–	42940	
61	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	790	44		34760		34760	–	37541
					–		–		–	2781	
62	2105-0104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3392	314416		106650		106650	–	115182
					–		–		–	8532	
65	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	312,32	224,78	2,98	70202	931	–	55630	135899
					221,79	0,85	69271	266	–	10067	
66	2111-0401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	15,62	30720		479846		479846	–	518234
					–		–		–	38388	

Раздел 4 Перемычки

69 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5,745	76069		437016	437016	–	471977
				–		–	–	34961	
70 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005								
		т	0,9844	225714		222193	222193	–	239968
				–		–	–	17775	
71 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0639	201618		12883	12883	–	13914
				–		–	–	1031	
Раздел 5 Перекрытия									
72 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	402,5	5264		2118760	2118760	–	2288261
				–		–	–	169501	
73 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10317	195698		20190	20190	–	21805
				–		–	–	1615	

Итого	**17 226 850**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 448 441
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 017 778
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	241 010
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 751 664
- перевозка грузов, тенге	108 432
Накладные расходы, тенге	1 413 439
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 276 063
Всего	**17 226 850**
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (2,9%)	499 579
Итого по главе 8	499 579

Итого по главам 1-8	17 726 429
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	350 983
Итого по главе 9	350 983
Итого по главам 1-9	18 077 412
Непревиденные работы и затраты (2%)	**361 548**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.2018	**18 438 960**
в т.ч. с разбивкой по годам 2020 г.-100% (МРП=2525 тенге)	**18 438 960**
- в текущих и прогнозных ценах	**19 360 908,18**
в т.ч. с разбивкой по годам 2020-100% (Иинф=1,050)	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	**17 424 817,48**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**2 090 978,10**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**19 515 795,58**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Руководитель Утешов Б.Р._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Инженерное проектирование" БИН 061140001183
ГСЛ №18002597 от 08.02.2018г.
ГИП Булайчиков Ю.Г._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ23VJE00030047 от 31.08.2017г.
Кыдыралин Г.А._____

Соот рос Ф-2 по смете
пров. [signature]

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в с. Яйсан Мартукского района Актюбинской области
Договор №103 от 15.06.2020г.

Акт
приемки выполненных работ
Август 2020 г.
(локальная смета 6-1-1)
Наружные сети водопровода

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0203	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (толщ.20см) НР = 72 %	м3 грунта	105	59,83	59,83	6282	6282	–	1310	8199
					–	17,33	–	1820	–	607	
2	1101-0104-0211	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	420	47,32	47,32	19874	19874	–	4146	25942
					–	13,71	–	5759	–	1922	
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	252	139,82	132,96	35235	33505	–	6764	45359
					6,87	30,42	1730	7665	–	3360	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	20	1648,4	–	32968	–	–	23737	61241
					1648,4	–	32968	–	–	4536	

5 1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	10	2212,2	–	22122	–	–	15928	41094
				2212,2	–	22122	–	–	3044	
6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	189	30,77	30,77	5816	5816	–	1446	7843
				–	10,62	–	2008	–	581	
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	63	716,37	–	45131	–	–	32494	83835
				716,37	–	45131	–	–	6210	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	189	133,12	63,24	25159	11952	–	13449	41697
				69,88	28,95	13207	5472	–	3089	
Раздел 2 Трубопроводы										
9 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,072	263819,44	73375	18995	5283	180	14801	36500
				187944,44	19694,44	13532	1418	–	2704	
10 2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	73	419		30587		30587	–	33034
				–		–		–	2447	
11 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 63 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,072	51333,33	–	3696	–	274	3388	7651
				47527,78	–	3422	–	–	567	
12 1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	4264	2068	4264	2068	568	2215	6997
				1628	609	1628	609	–	518	
13 1106-0101-0113	Упоры бетонные. Устройство - 1шт НР = 91 %	м3	0,05	23420	1120	1171	56	889	217	1499
				4520	240	226	12	–	111	

Раздел 3 Колодцы водопроводные Ду 1500мм - 2 шт

14	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для водопроводных колодцев Ду1500мм 1шт) НР = 72 %								
			м3 грунта	9,42	139,81	132,91	1317	1252	–	253	1696
					6,9	30,47	65	287	–	126	
15	1101-0205-0302	Зачистка дна колодца вручную НР = 72 %	м3 грунта	0,63	1649,21	–	1039	–	–	748	1930
					1649,21	–	1039	–	–	143	
16	1101-0104-0402	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
			м3 грунта	4,1	30,73	30,73	126	126	–	32	171
					–	10,73	–	44	–	13	
17	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,1	132,93	63,17	545	259	–	292	904
					69,76	29,02	286	119	–	67	
18	1101-0102-0314	Разработка вытесненного грунта колодцами Ду 1500мм с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	8,3	248,67	240,12	2064	1993	1	405	2667
					8,43	59,28	70	492	–	198	
19	4102-0101-1010	Вывоз вытесненного грунта колодцами. Расстояние перевозки 10 км	т	15	412		6180		–	–	6674
					–		–		–	494	
20	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	8,3	17,95	15,3	149	127	1	50	215
					2,53	5,76	21	48	–	16	

21 1122-1301-0101	Колодцы круглые водопроводные Ду 1500мм - 1 шт из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,87	32613,37	8154,01	60987	15248	29834	21502	89088
				8505,35	3109,09	15905	5814	–	6599	
22 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18073		18073		18073	–	19519
				–		–		–	1446	
23 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15796		31592		31592	–	34119
				–		–		–	2527	
24 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17235		17235		17235	–	18614
				–		–		–	1379	
25 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5042		5042		5042	–	5445
				–		–		–	403	
26 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4601		4601		4601	–	4969
				–		–		–	368	
27 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5042		5042		5042	–	5445
				–		–		–	403	
28 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,65	7743,08	1478,46	5033	961	2288	2048	7647

38	2304-0102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002								
			шт.	1	22777		22777		22777	–	24599
					–		–		–	1822	
39	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %									
			фланец	2	472,5	29,5	945	59	42	836	1923
					422	–	844	–	–	142	
40	2302-0103-0607	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80									
			шт.	2	2193		4386		4386	–	4737
					–		–		–	351	
41	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %									
			врезка	1	4264	2068	4264	2068	568	2215	6997
					1628	609	1628	609	–	518	
42	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Упор бетонный НР = 91 %									
			м3	0,02	16850	1050	337	21	295	23	389
					1050	200	21	4	–	29	

Итого	**695 087**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	163 142
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	109 825
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 333
- материалы, изделия и конструкции, тенге	208 295
- перевозка грузов, тенге	6 180
Накладные расходы, тенге	156 157
Сметная прибыль (8 %), тенге	51 488
Всего	**695 087**
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (2,9%)	20 158
Итого по главе 8	20 158
Итого по главам 1-8	715 245
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	14 162
Итого по главе 9	14 162
Итого по главам 1-9	729 406
Непревиденные работы и затраты (2%)	**14 588**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.2018	**743 994**
в т.ч. с разбивкой по годам 2020 г.-100% (МРП=2525 тенге)	**743 994**
- в текущих и прогнозных ценах	**781 194,22**
в т.ч. с разбивкой по годам 2020-100% (Иинф=1,050)	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	**703 074,80**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**84 368,98**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**787 443,78**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Руководитель Утешов Б.Р. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Разработчики проекта строительства или экспертиза авторского надзора
ТОО "Инженерное проектирование" БИН 061140001183
ГСЛ №18002597 от 08.02.2018г.
ГИП Булайчиков Ю.Г. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ23VJE00030047 от 31.08.2017г.
Кыдыралин Г.А. _____

Сост рис Ф-2 на смете
прав.