Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" декабрь 2020 года

Заказчик **ГУ «Макатский районный отдел строительства», Руководитель: Шаргабаев К. С., 060600, Атырауской область, Макатский район, п.Макат, ул. Ағайынды Тілешевтер, д. 140**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 29.12.20г. **ТОО «Жайык Жарыгы» г.Уральск, ул.Демократическая, д.1/2 ГСЛ №16020092 29.12.2016**,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 29.12.20г. **ТОО "Стройинтеграция" Директор Манасов Е.Э., г. Алматы, ул.пр. Аль-Фараби, д.15, руководитель филиала эксперт Ермуханов К.Н., аттестат эксперта: № KZ47VJE00036211 от 20.03.2018 г.; № KZ27VJE00036959 от 17.04.2018 г., № KZ17VJE00035587 от 26.02.2018г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 29.12.20г. **ТОО «АтырауЭкспертПроект» Директор Мухтаров К.С., ГИП Дюсегалиев А.А., приказ №3, от 28.09.2017, ГСЛ №16002228 от 08.02.2016 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство уличного освещения в поселке Макат, Макатского района»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Атырауская область, Макатский район, п.Макат**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **" 03 "_ноября_2017 года № 157___Акимат п.Макат, Макатского района, Атырауской области.** наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20__ года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **KZ45REA00182031 от 02.07.2020 г., ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «АтырауЭкспертПроект» ГСЛ №16002228 от 08.02.2016 г., №12-17-12-ЭС,ЭН**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Макатский районный отдел строительства» №21, от 27.11.2018 г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2020 ;
месяц, год

окончание работ декабрь 2020 ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 ;

фактически, месяц: 5 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Технико-экономические показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			Общая (учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1	Строительство воздушной линии 0,4 кВ, (провод СИП-4 4*25)	км	1,810		4,160	
2	Строительство воздушной линии 0,4 кВ (провод СИП 4*16)	км	4,535		9,550	
3	Провод АС-50	км	3,667		0,300	
4	стойки ж/б СВ	шт	280		323	

5	Стальная опора СТВ-10-0,3	шт	-		2	
6	Светильник LED-150	шт	262		324	
7	блоки ФБС-24-4-6	шт	16		16	
8	Разъединитель линейный однополю 6-20кВ	шт	-		7	
9	КТПНГ-25кВа с ТМ-25кВа	шт	8		7	
10	Кабель АСБл 3*50	км	0,06		0,03	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,
соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

По электроснабжению:

Общие данные:

Проект выполнен на основании:
- технических условий АО «Атырау Жарык» от 31.05.2018г. за №27-4688, 31.05.2018г. за №27-4689, от 13.11.2017г. за № 27-13106, от 13.11.2017г. за № 27-13112, от 13.11.2017г. за № 27-13113, от 13.11.2017г. за № 27-13105, от 13.11.2017г. за № 27-13111, от 13.11.2017г. за № 27-13104, от 13.11.2017г. за № 27-13109 и в соответствии с требованиями.

Установлены семь комплектных трансформаторных подстанций типа КТПНГ-25/6/0,4кВа,с трансформаторами мощностью 25кВа.

Строительство ВЛ-0,4кВ на типовых ж/б опорах СВ-95 с применением самонесущих изолированных проводов СИП-4 сечением (4х25)мм2, (4х16)мм2 и КЛ-6/10кВ кабелем марки АСБ2Л сечением 3х50мм2, ВЛ-10кВ проводом марки АС-50 от существующих ВЛ 6/10 кВ до проектируемых КТПНГ. Установлены светодиодные светильники LED-150Вт.

Все электромонтажные работы выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ РК 2015 и СНИП РК 4.04-10-2002.

Основные показатели:
-Категория надежности электроснабжения-III;
-Расчетная мощность нагрузок – 100,8кВт.
-Протяженность сети КЛ-6кВ – 0,30км.
-Протяженность сети ВЛ-0,4кВ – 13,71км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 94147,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 73725,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 10334,0 тысяч тенге, прочие затраты 10088,0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 94147,0 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 73725,0 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 10334,0 тысяч тенге;

стоимость прочих затрат 10088,0 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект **«Строительство уличного освещения в поселке Макат, Макатского района»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Шаргабаев К.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Манасов Е.Э.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Мухтаров К.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сагынов Ж.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	13,71
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,30
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	0,03
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		325
	1) металлические	штук (далее – шт)	2
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	323
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	14,01
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники светодиодные	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	42
14	Устройства грозозащиты	шт	

15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик ГУ «Макатский районный отдел строительства»

Шаргабаев К.С. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «АтырауЭкспертПроект»

Мухтаров К.С. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)