Наименование стройки: Реконструкция водопровода хоз.питьевой воды диаметром 800 мм по ул. Ворушина от ул. Каз. Правды до ул. Ломова Заказ 6

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

ПОДРЯДЧИК ТОО фирма "В и К ЛТД"

СУБПОДРЯДЧИК ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Договор №01/08-2020 от 01 августа 2020 года

Акт №1 от 03 сентября 2020 года

приемки выполненных работ

Наружные сети водопровода

за сентябрь 2020 года

лок. смета 6-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
		1.1 Участок №1									
1	1101-0102-03(	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6138,87	172,08	165,03	1056395	1013093	435	213530	1371519
					6,98	41,33	42867	253703	–	101594	
2	1101-0205-03(	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (вблизи существующего водопровода) НР = 72 % т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15; кэкс2=1,15;	м3 грунта	3242	1367,04	–	4431944	–	–	3191004	8232784
					1367,04	–	4431950	–	–	609836	
3	1101-0205-03(	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (при пересечении с существующими коммуникацмями) НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3;	м3 грунта	418	1545,35	–	645956	–	–	465089	1199929
					1545,35	–	645957	–	–	88884	
4	1101-0102-03(	Грунты 1 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3660	172,08	165,03	629823	604007	259	127306	817699
					6,98	41,33	25557	151257	–	60570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	4102-0103-10(	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км К=1,840;	т	18029,9208	70		1262094		–	–	1363062
					–		–		–	100968	
6	1101-0102-03(	Грунты 1 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (из бурта временного хранения для обратной засыпки) НР = 72 %	м3 грунта	8475	172,08	165,03	1458402	1398622	601	294788	1893445
					6,98	41,33	59179	350249	–	140255	
7	4102-0103-10(	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км К=1,840;	т	15594	70		1091580		–	–	1178906
					–		–		–	87326	
8	1101-0102-06(	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	8475	16,82	14,39	142512	121977	401	47204	204893
					2,38	5,36	20134	45427	–	15177	
9	1101-0205-05(	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1695	736,85	–	1248961	–	–	899253	2320071
					736,85	–	1248962	–	–	171857	
10	1101-0104-06(	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 1 НР = 72 %	м3 грунта	6800	15,77	15,77	107231	107231	–	15699	132764
					–	3,21	–	21804	–	9834	
11	1101-0104-06(	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	6800	8,15	8,15	55403	55403	–	8111	68595
					–	1,66	–	11265	–	5081	
12	1101-0201-05(	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	енного грунта	6800	151,02	72,15	1026903	490607	–	546346	1699109
					78,87	32,72	536296	222518	–	125860	
13	1123-0101-01(	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	90,6	3156,5	170,86	285979	15480	182079	91449	407622
					975,94	43,63	88420	3953	–	30194	
14	1101-0205-05(	Подсыпка песчаная вручную. Группа грунтов 1 (под существующие коммуникации) НР = 72 %	м3 грунта	210	736,85	–	154739	–	–	111412	287443
					736,85	–	154739	–	–	21292	
16	1122-1501-01(	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР = 99 %	м короба	90,8	2728,54	1375,18	247751	124866	12076	144124	423225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1220,36	382,94	110809	34771	–	31350	

Итого по разделу 1	**21 601 066**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 364 870
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 931 286
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 094 947
- материалы, изделия и конструкции, тенге	195 851
- перевозка грузов, тенге	2 353 674
Накладные расходы, тенге	6 155 315
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 600 078
Итого по смете	**21 601 066**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 364 870
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 931 286
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 094 947
- материалы, изделия и конструкции, тенге	195 851
- перевозка грузов, тенге	2 353 674
Накладные расходы, тенге	6 155 315
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 600 078
Временные здания и сооружения (1,3 %*0,8)	224 651
Итого	21 825 717
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	792 274
Итого	22 617 991
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**452 360**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**23 070 351**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года к=1,05	**24 223 869**
Итого с понижающим коэффициентом 0,984999994	**22 724 295**
НДС (12 %)	2 726 915
Итого по акту	**25 451 210**

Подрядчик:

ТОО фирма "В и К ЛТД"

Руководитель_____Сыздыков Д.Д.

Субподрядчик:

ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Руководитель_____Рахметов Р.К.