Генподрядчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 02.04.2019 года №178

Наименование объекта: "Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования г.Алматы, с реконструкцией котельной и наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: ул.Жандосова 2, мкр.Тау Самалы Наурызбайского района г.Алматы (без наружных сетей водопровода и канализации)"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 г.

код заказчика		код подрядчика	договор			источник финансирования		организационно-правовая форма			
			номер	дата		наименование	код	наименование	код		
			17/01.	11.02.2020г							
№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года строительства по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4							
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке:	14 589 603,00	13 026 431,25							1 563 171,75	14 589 603,00
	Итого										**14 589 603,00**

Генподрядчик:
ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Директор _____ Мұкаметхан Ә.Ә

Субподрядчик:
ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Генподрядчик : **ТОО "Г.С.Г. Высотник" БИН:061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного 40Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ARSO" БИН 050540006025, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Щепкина 7/48, кв. 16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования г.Алматы, с реконструкцией котельной и наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: ул.Жандосова 2, мкр.Тау Самалы Наурызбайского района г.Алматы (без наружных сетей водопровода и канализации)**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17/01** от **11.02.2020г**

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-13 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы под здание детского сада						
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	578,2	32,22	30,77	18630	17791	5474
		м3		1,42	8,34	821	4822	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	23,75	262,72		6240	0	7051
		м3		262,72		6240	0	113
3	С010333-А30-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	924,8	176,40		163135	0	3915
		т		35,28		32627	0	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	315,45	3,76	3,24	1186	1022	490
		м3		0,48	1,12	151	353	97
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	184,6	32,22	30,77	5948	5680	1748
		м3		1,42	8,34	262	1540	97
6	С010333-А30-1	Привоз грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	284,33	176,40		50156	0	1204
		т		35,28		10031	0	12
7	Е0101-139-1	Устройство подушек из гравийно-галечника на просадочных грунтах методом послойной укатки	184,27	89,00	88,73	16400	16350	4444
		м3		0,25	24,61	46	4535	97
9	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	270,63	3,35	3,35	907	907	305
		м3			1,16	0	314	97
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20,37	134,10		2732	0	3087
		м3		134,10		2732	0	113
11	Е0101-12-8	Подсыпка под полы грунтом 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	744,84	23,36	22,08	17399	16446	4942
		м3		1,28	5,56	953	4141	97
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	118,65	134,10		15911	0	17979
		м3		134,10		15911	0	113
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	118,65	21,55	4,52	2557	536	1960
		м3		17,03		2021	0	97
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	125,36	14,12	12,00	1770	1504	531
		м3		1,62	2,75	203	345	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			302969	60237	53128
			Тенге			71998	16050	
		Всего с накладными расходами				**356 098**		
		Временные здания и сооружения 1,8%				6 410		
		Итого				**362 508**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				4 893		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 625		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 450		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**372 476**		
		Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,736774				**1 019 382**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				20 387		
		Итого				**1 039 769**		
		НДС (12 %)				124 772		
		Всего				**1 164 541**		
		Генподрядная скидка 20%				232 908		
		Всего				**931 632**		

Ген.подрядчик:

ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Директор _____ Шукаметхан Ә.Ә

Субподрядчик:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Генподрядчик : ТОО "Г.С.Г. Высотник" БИН:061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного 40Б
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ARSO" БИН 050540006025, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Щепкина 7/48, кв. 16
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования г.Алматы, с реконструкцией котельной и наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: ул.Жандосова 2, мкр.Тау Самалы Наурызбайского района г.Алматы (без наружных сетей водопровода и канализации)
(наименование, адрес)

Объект : Здание детского сада
(наименование)

Договор подряда (контракт) №17/01 от 11.02.2020г

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МАРКИ КЖ

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ/КЖ7/						
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5	3543,97	66,01	17720	330	1159
		м3		195,75	24,93	979	125	105
2	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	12,13	4957,16	208,34	60130	2527	6419
		м3		425,25	78,71	5158	955	105
		Фундаменты крыльца К1/КЖ2/						
15	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,226	5652,98	98,32	1278	22	174

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		695,25	37,15	157	8	105
		Фундаменты под наружные лестницы /КЖ2 разрез 4-4/						
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,29	3543,97	66,01	1028	19	67
		м3		195,75	24,93	57	7	105
17	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, бетон класса В15	2,57	5266,81	311,32	13536	800	1507
		м3		441,00	117,61	1133	302	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			93691	3699	9326
			Тенге			7484	1397	
		РАЗДЕЛ 2.Стены монолитные /КЖ10/						
18	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В15	2,54	6526,65	308,99	16578	785	2832
		м3		945,00	116,73	2400	296	105
		Выпуски из фундаментов для армирования стен /КЖ10/						
23	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0217	60419,00	--	1311	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17889	785	2832
			Тенге			2400	296	
		РАЗДЕЛ 3.Колонны						
		Колонны К1 /КЖ17/						
36	Е0106-15-1 т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий до 15 м, бетон класса В25	1,0185	10600,37	4110,06	10796	4186	3164
		м3		1846,31	1112,24	1880	1133	105
		Выпуски из колонн /КЖ-16/						
53	С12041-41 Изм. и доп. вып. 26	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,0071	70132,00	--	498	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11294	4186	3164
			Тенге			1880	1133	
		РАЗДЕЛ 4.Ригели						
		Ригели Р1 /КЖ21/						
54	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м, бетон класса В25	2,054	9881,66	3467,42	20297	7122	5941
		м3		1816,27	938,26	3731	1927	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			20297	7122	5941
			Тенге			3731	1927	
		РАЗДЕЛ 5.Лестницы						
		Лестница Л-1 /КЖ32-КЖ37/						
114	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под косоуры	0,663	5124,62	98,32	3398	65	510
		м3		695,25	37,15	461	25	105
115	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0006	93997,62	304,24	56	0	21
		1т		33075,00	114,75	20	0	105
116	Е0109-25-1	Монтаж косоуров	0,1715	5028,01	2020,02	862	346	428
		т		2272,50	502,43	390	86	90
118	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок	0,0212	8095,65	5078,47	172	108	72
		т		2956,64	839,11	63	18	90
120	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,0168	4534,07	2861,37	76	48	26
		т		1067,22	620,10	18	10	90
122	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	8,4837	2234,73	99,18	18959	841	1174
		м2		116,55	37,15	989	315	90
123	Е0106-22-7	Устройство площадки ЛП1, ЛП2 по стальным балкам	0,156	9711,82	383,89	1515	60	400
		м3		2295,00	145,01	358	23	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	6,804	199,22	12,56	1355	85	1760
		м		180,00	4,75	1225	32	140
128	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0106	93997,62	304,24	996	3	369
		1т		33075,00	114,75	351	1	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			27390	1558	4759
			Тенге			3873	510	
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие						
		Плиты /КЖ48/						
144	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	10	1518,01	403,26	15180	4033	8317
		шт		447,75	146,29	4478	1463	140
		Монолитные участки УМ-1 /КЖ48/						
149	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,25	7066,50	269,20	8833	337	1882
		м3		1332,00	101,70	1665	127	105
		Антисейсмопояс /КЖ48/						
186	Е0106-19-1	Устройство сейсмопояса	2,14	7036,59	316,01	15058	676	3342
		м3		1368,00	119,39	2928	255	105
189	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0029	93997,62	304,24	273	1	101
		1т		33075,00	114,75	96	0	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			39344	5046	13642
			Тенге			9166	1846	
		РАЗДЕЛ 7.Стены наружные						
190	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	13,14	4140,16	335,84	54402	4413	12803
		м3		699,75	126,00	9195	1656	118
		Армирование стен /КЖ51/						
191	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1431	8679,65	422,15	1242	60	1421
		т		8257,50	157,50	1182	23	118
		Сердечники монолитные /КЖ51/						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	Е0106-15-1	Устройство монолитных сердечников	2,15	10742,41	4467,45	23096	9605	7412
		м3		2074,50	1208,95	4460	2599	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			78740	14078	21637
			Тенге			14837	4277	
		РАЗДЕЛ 8.Перегородки кирпичные						
		Армирование перегородок /КЖ52/						
196	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,85	4009,09	66,01	23453	386	1356
		м3		195,75	24,93	1145	146	105
197	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1871	5239,08	327,33	980	61	396
		1т		1890,00	123,75	354	23	105
200	Е0106-15-1	Устройство каркаса КР-1	1,088	10742,41	4467,45	11688	4861	3751
		м3		2074,50	1208,95	2257	1315	105
203	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	25,25	651,19	34,73	16443	877	7092
		м2		225,00	13,01	5681	329	118
206	Е0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов(ИМ-1,ИМ-2)	0,05362	81791,94	1216,94	4386	65	305
		т		3600,00	459,00	193	25	140
207	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,408	11056,44	367,51	4511	150	1003
		м3		2202,75	138,83	899	57	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			61460	6400	13901
			Тенге			10529	1894	
		РАЗДЕЛ 9.Кровля, /КЖ57, АР-4и/						
210	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлатов	2,13	18188,19	334,28	38741	712	9006
		м3		3397,50	126,00	7237	268	120
211	Е0110-5-1	Установка стоек, подкосов	0,52	18396,41	316,57	9566	165	2251
		м3		3487,50	119,25	1814	62	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	Е0110-5-1	Установка накладок и подкладок	0,0806	18396,41	316,57	1483	26	349
		м3		3487,50	119,25	281	10	120
214	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	2,65	573,75	28,11	1520	74	427
		м3		123,75	10,58	328	28	120
215	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю	95,65	20,48	0,91	1959	87	576
		м2		4,68	0,34	448	33	120
216	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,085	147939,10	1826,10	12575	155	1046
		т		8100,00	690,75	689	59	140
217	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10.12 К=1,1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,01	33,99	0,04	170	0,20	41
		м2		9,15	–	46		90
218	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,021	172357,31	536,06	3620	11	1051
		1т		47475,00	202,50	997	4	105
219	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	95,65	935,88	8,30	89517	794	10853
		м2		94,18	1,17	9008	112	119
221	Е0108-6-9	Кладка кирпичных столбиков и простенков	1,25	4883,01	296,60	6104	371	1513
		м3		915,75	110,25	1145	138	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			165254	2395	27114
			Тенге			21991	713	
		РАЗДЕЛ 10.Прочие работы						
		Наружные лестницы Л-1,Л-2 /КЖ60, КЖ63/						
233	Е0106-22-7	Устройство площадки ЛП1, ЛП2 по стальным балкам	1,0224	9711,82	383,89	9929	392	2619
		м3		2295,00	145,01	2346	148	105
237	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	25,344	199,22	12,56	5049	318	6555
		м		180,00	4,75	4562	120	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
239	Е0109-43-1	Монтаж м/каркаса ограждения	0,0497	11462,43	4590,56	570	228	249
		т		4725,00	840,11	235	42	90
241	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,237	140,64	0,07	315	0,16	254
		м2		108,00	0,02	242	0	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			15863	939	9677
			Тенге			7385	310	
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			531223	46208	111992
			Тенге			83276	14305	
		Всего с накладными расходами				**643 215**		
		Временные здания и сооружения 1,8%				11 578		
		Итого				**654 793**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				8 839		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6 548		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 619		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**672 799**		
		Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,736774				**1 841 299**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				36 825		
		Итого				**1 878 124**		
		НДС (12 %)				225 374		
		Всего				**2 103 498**		
		Генподрядная скидка 20%				420 700		
		Всего				**1 682 799**		

Ген.подрядчик:

ТОО "Г.С.Г "Высотник"

Директор _____ Мұқаметхан Ә.Ә

Субподрядчик:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Генподрядчик : **ТОО "Г.С.Г. Высотник" БИН:061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного 40Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ARSO" БИН 050540006025, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Щепкина 7/48, кв. 16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования г.Алматы, с реконструкцией котельной и наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: ул.Жандосова 2, мкр.Тау Самалы Наурызбайского района г.Алматы (без наружных сетей водопровода и канализации)**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17/01** от **11.02.2020г**

Акт выполненных работ №3

за

октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ МАРКИ КМ

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е0109-2-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	**Монтажколонн со связями с коэффициентом надежности по назначению 0,95**	1,253	6403,96	2608,80	8024	3269	4129
		т		3150,03	511,19	3947	641	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж ригелей с коэффициентом надежности по назначению 0,95	1,253	5178,85	2080,62	6489	2607	3223
		т		2340,68	517,50	2933	648	90
3	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтажпрогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до12 м скоэффициентом надежности по назначению 0,95	0,058	5178,85	2080,62	300	121	149
		т		2340,68	517,50	136	30	90
4	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж косоуров с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,214	5412,92	2080,62	1158	445	596
		т		2574,74	517,50	551	111	90
5	Е0109-24-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж связейи распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до24 м и высотойдо 25 м с коэффициентом надежностипо назначению 0,95	2,85	14275,79	4143,06	40686	11808	26847
		т		9362,70	1104,02	26684	3146	90
13	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов вцелом	2,85	1333,50	312,12	3800	890	1743
		т		679,50		1937	0	90
14	Е0113-27-2 К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-170	189,6	22,38	0,20	4243	38	2839
		м2		16,56	0,08	3140	15	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			64702	19177	39526
			Тенге			39327	4591	
		Всего с накладными расходами				104 228		
		Временные здания и сооружения 1,8%				1 876		
		Итого				106 104		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				1 431		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 061		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				424		
		Итого в базовых ценах 2001 года				109 020		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,736774				**298 363**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				5 967		
		Итого				**304 330**		
		НДС (12 %)				36 519		
		Всего				**340 849**		
		Генподрядная скидка 20%				68 170		
		Всего				**272 679**		

Ген.подрядчик:

ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Директор _____ Мұкаметхан Ә.Ә

Субподрядчик:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Генподрядчик : ТОО "Г.С.Г. Высотник" БИН:061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного 40Б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ARSO" БИН 050540006025, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Щепкина 7/48, кв. 16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования г.Алматы, с реконструкцией котельной и наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: ул.Жандосова 2, мкр.Тау Самалы Наурызбайского района г.Алматы (без наружных сетей водопровода и канализации)

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17/01 от 11.02.2020г

Акт выполненных работ №6

за октябрь 2020 (месяц, год) на 5-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
		Траншея 10м+котлованы						
1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами	10,25	40,41	38,52	414	395	166
		м3		1,88	14,79	19	152	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,45	262,72		906	0	1024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		262,72		906	0	113
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,394	39,72	37,82	16	15	5
		м3		1,87	11,00	1	4	97
4	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,05	176,40		185	0	4
		т		35,28		37	0	12
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	0,76856	3,76	3,24	3	2	1
		м3		0,48	1,12	0	1	97
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	8,56	6,48	6,48	55	55	17
		м3			2,10	0	18	97
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы	3,25	134,10		436	0	492
		м3		134,10		436	0	113
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,56	21,55	4,52	184	39	141
		м3		17,03		146	0	97
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	8,56	14,12	12,00	121	103	36
		м3		1,62	2,75	14	24	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2321	609	1888
			Тенге			1559	198	
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы						
10	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,018	501603,38		9029	0	412
		кан.-км		20790,00		374	0	110
13	Е0134-116-4	Установка опор железобетонных одинарных бурильно-крановой машиной	2	688,82	293,94	1378	588	903
		опора		315,00	95,31	630	191	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Е0134-121-7	Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных 4-штырных одинарных болтами	2	1310,64		2621	0	233
		траверс		105,75		212	0	110
16	Ц0110-893-21	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	1	3240,00	1019,00	3240	1019	2505
		шт		2036,00	241,00	2036	241	110
18	Ц0110-893-17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2	1	1393,30	452,00	1393	452	1107
		шт		900,00	106,00	900	106	110
20	Ц0110-898-13	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в свинцовой или алюминиевой оболочках	1	1025,00	357,00	1025	357	616
		коробка		477,00	83,30	477	83	110
22	Ц0110-927-3 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка в канализации по занятому каналу трубопровода, в существующей телефонной канализации	325	59,83	28,70	19445	9328	13324
		м кабели		29,97	7,30	9740	2373	110
23	Ц0110-890-2	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 2 кг	0,01	48459,00	15520,00	485	155	300
		км		24080,00	3173,06	241	32	110
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			38615	11899	19398
			Тенге			14610	3025	
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			40936	12508	21287
			Тенге			16169	3223	
		Всего с накладными расходами				**62 223**		
		Временные здания и сооружения 1,8%				1 120		
		Итого				**63 343**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				854		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				633		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				253		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**65 083**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,736774				**178 117**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				3 562		
		Итого				**181 679**		
		НДС (12 %)				21 801		
		Всего				**203 480**		
		Генподрядная скидка 20%				40 696		
		Всего				**162 784**		

Ген.подрядчик:

ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Директор _____ Мұкаметхан Ә.Ә

Субподрядчик:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Генподрядчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник" БИН:061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного 40Б
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ARSO" БИН 050540006025, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Щепкина 7/48, кв. 16
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования г.Алматы, с реконструкцией котельной и наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: ул.Жандосова 2, мкр.Тау Самалы Наурызбайского района г.Алматы (без наружных сетей водопровода и канализации)
(наименование, адрес)

Объект: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №17/01 от 11.02.2020г

Акт выполненных работ №4

за октябрь 2020 (месяц, год) на 4-1 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 4.Наружное освещение						
37	Е0133-204-1	Установка стальных опор	3	4422,49	1831,40	13267	5494	8199
		опора		1977,75	625,01	5933	1875	105
38	С143001-4 Изм. и доп. вып. 25	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,7	3321,00		2325	0	
		м3				0	0	
39	С12021-245прим.	Стоимость опор	0,13	172800,00		22464	0	
		т				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Е0133-115-1	Установка светильников на опоре	3	269,19	38,56	808	116	765
		шт		229,50	13,50	689	41	105
41	С151703-13прим.	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1/Маяк-1/	3	4950,00		14850	0	
		шт				0	0	
42	С151706-93	Лампы ртутные дуговые высокого давления/ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-125-ХЛ1	3	862,00		2586	0	
		шт				0	0	
43	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	12,5	60,40	15,60	755	195	505
		м		38,70	3,80	484	48	95
44	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	10	175,20	75,70	1752	757	886
		м		72,70	20,60	727	206	95
45	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий	91,3	26,40	3,10	2410	283	1700
		м		19,10	0,50	1744	46	95
46	С151601-163 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,025	21923,00		548	0	
		км				0	0	
47	С151601-541 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,952	147803,00		140708	0	
		км				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			202474	6845	12055
			Тенге			9576	2215	
		Всего с накладными расходами				214 529		
		Временные здания и сооружения 1,8%				3 862		
		Итого				218 391		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				2 947		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2 184		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				874		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**224 396**		
		Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,736774				**614 121**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				12 282		
		Итого				**626 403**		
		НДС (12 %)				75 168		
		Всего				**701 571**		
		Генподрядная скидка 20%				140 314		
		Всего				**561 256**		

Ген.подрядчик:

ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Директор _____ Мукаметхан Ә.Ә

Субподрядчик:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Генподрядчик : ТОО "Г.С.Г. Высотник" БИН:061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного 40Б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ARSO" БИН 050540006025, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Щепкина 7/48, кв. 16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования г.Алматы, с реконструкцией котельной и наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: ул.Жандосова 2, мкр.Тау Самалы Наурызбайского района г.Алматы (без наружных сетей водопровода и канализации)

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17/01 от 11.02.2020г

Акт выполненных работ №5

за октябрь 2020 (месяц, год) на 4-2 ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля в траншеи						
		Траншеи Т-1						
3	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами	25,625	40,41	38,52	1036	987	414
		м3		1,88	14,79	48	379	97
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,05	262,72		539	0	609

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		262,72		539	0	113
5	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	19,25	5,55	5,55	107	107	34
		м3			1,80	0	35	97
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	19,25	21,55	4,52	415	87	318
		м3		17,03		328	0	97
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	12,52	14,12	12,00	177	150	53
		м3		1,62	2,75	20	34	97
		Монтаж						
9	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,4	21603,38		8641	0	9148
		кан.-км		20790,00		8316	0	110
11	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	325	60,40	15,60	19630	5070	13122
		м		38,70	3,80	12578	1235	95
12	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладнымискобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	54	175,20	75,70	9461	4088	4786
		м		72,70	20,60	3926	1112	95
14	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка сигнальной ленты	0,15	6469,41	5158,75	970	774	406
		км		1310,66	724,68	197	109	133
16	Ц0108-165-8	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	4	4341,80	2688,00	17367	10752	8398
		шт		1616,00	593,99	6464	2376	95
18	Ц0108-167-9	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	5	2550,20	20,20	12751	101	9631
		шт		2023,00	4,50	10115	23	95
20	Ц0108-154-1	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	54	103,60	14,00	5594	756	2350

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		42,30	3,50	2284	189	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			76688	22872	49268
			Тенге			44814	5492	
		Всего с накладными расходами				**125 955**		
		Временные здания и сооружения 1,8%				2 267		
		Итого				**128 222**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				1 730		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 282		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				513		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**131 747**		
		Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,736774				**360 563**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				7 211		
		Итого				**367 774**		
		НДС (12 %)				44 132		
		Всего				**411 906**		
		Генподрядная скидка 20%				82 381		
		Всего				**329 524**		

Ген.подрядчик:

ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Директор _____ Мұкаметхан Ә.Ә

Субподрядчик:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Генподрядчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник" БИН:061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного 40Б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ARSO" БИН 050540006025, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Щепкина 7/48, кв. 16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования г.Алматы, с реконструкцией котельной и наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: ул.Жандосова 2, мкр.Тау Самалы Наурызбайского района г.Алматы (без наружных сетей водопровода и канализации)

(наименование, адрес)

Объект: НАРУЖНЫЕ СЕТИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17/01 от 11.02.2020г

Акт выполненных работ №8

за октябрь 2020 (месяц, год) на 6-1 Тепловые сети

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	325,3	32,22	30,77	10481	10009	3080
		м3		1,42	8,34	462	2713	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	17,21	262,72		4521	0	5109

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		262,72		4521	0	113
3	С010333-А30-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	45,5	176,40		8026	0	193
		т		35,28		1605	0	12
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	285,65	3,76	3,24	1074	926	443
		м3		0,48	1,12	137	320	97
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	285,65	32,22	30,77	9204	8789	2704
		м3		1,42	8,34	406	2382	97
6	С010333-А30-1	Привоз грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	62,32	176,40		10993	0	264
		т		35,28		2199	0	12
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	285,65	21,55	4,52	6156	1291	4719
		м3		17,03		4865	0	97
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	285,65	14,12	12,00	4033	3428	1211
		м3		1,62	2,75	463	786	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			54489	24443	17722
			Тенге			14657	6201	
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы						
12	Е0124-2-4 т.ч. п-1,7 п-3,5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С (в районах с сейсмичностью 8 баллов и более)	0,0478	167013,71	53473,98	7983	2556	7010
		км		95681,25	17129,80	4574	819	130
14	Е0124-2-1 т.ч. п-1,7 п-3,5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С(в районах с сейсмичностью 8 баллов и более)	0,2769	138503,72	46969,98	38352	13006	34898
		км		79852,50	17094,70	22111	4734	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Е0122-34-1прим.	Установка комплектов для изоляции стыка электросварных труб изолированных пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке	159	300,57	225,64	47791	35877	26563
		шт		69,53	58,98	11055	9378	130
40	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка сигнальной ленты	0,025	6469,41	5158,75	162	129	68
		км		1310,66	724,68	33	18	133
		Узел опуска теплотрассы в канал						
42	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3	3543,97	66,01	1063	20	70
		м3		195,75	24,93	59	7	105
43	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	1,6	9193,26	418,23	14709	669	3246
		м3		1296,00	152,98	2074	245	140
47	Е0108-12-3прим.	Установка металлических перекрытий приямков	0,195546	18278,10	1941,97	3574	380	1777
		т		6975,00	726,75	1364	142	118
53	Е0124-2-5 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 133 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,012	1127683,07	62584,31	13532	751	2070
		км		112455,00	20227,30	1349	243	130
		Изоляционные работы						
74	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 в 4 слоя	2,8	327,41	0,56	917	2	29
		м2		11,36	0,20	32	1	90
76	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна толщиной 50 мм	22	103,80	9,93	2284	218	1351
		м		57,60	3,83	1267	84	100
79	Е0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	22	126,66	7,40	2787	163	812
		м		34,20	2,70	752	59	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			133153	53770	77893

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тенге			44670	15730	
		РАЗДЕЛ 3.Система ОДК						
85	Ц0111-1-6	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 25 кг	1	1365,99	81,35	1366	81	267
		шт		294,75	2,25	295	2	90
92	Ц0108-409-2	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	5	147,30	73,00	737	365	322
		м		49,50	18,30	248	92	95
94	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	5	159,90	81,10	800	406	355
		м		54,50	20,30	273	102	95
96	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,70	2,10	277	21	192
		м		19,70	0,50	197	5	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3179	873	1137
			Тенге			1012	200	
		РАЗДЕЛ 4.Каналы и тепловые камеры						
		Теплофикационная камера УТ-1 (ТС-5)						
98	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,85	3543,97	66,01	3012	56	197
		м3		195,75	24,93	166	21	105
99	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	3,56	5319,21	418,23	18936	1489	7222
		м3		1296,00	152,98	4614	545	140
110	Е0134-53-1	Устройство настила из стали для каналов	1,65	5301,85	221,40	8748	365	1627
		м2		812,25	84,38	1340	139	110
111	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	3,21	33,16	0,04	106	0	24
		м2		8,32		27	0	90
		Каналы /АС-5/						
112	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под каналы	4,55	673,90	97,07	3066	442	797
		м3		112,50	36,00	512	164	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010)	16,33	4904,88	503,19	80097	8217	13643
		м3		623,25	172,45	10178	2816	105
115	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	6,54	2402,22	1240,62	15711	8114	4480
		м3		362,25	127,08	2369	831	140
		Деформационные швы /АС-5/						
119	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых	0,018	4140,16	335,84	75	6	18
		м3		699,75	126,00	13	2	118
120	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен лотков	0,048	4692,05	86,60	225	4	26
		м3		490,50	32,72	24	2	105
121	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности рулонным материалом в два слоя	45	457,03	12,37	20566	557	6158
		м2		126,90	4,68	5711	211	104
		Неподвижная опора НО1 -3шт /АС-5/						
124	Е0106-11-9	Установка неподвижной опоры (швеллер 16)	0,08691	81377,87	304,24	7073	26	314
		1т		3330,00	114,75	289	10	105
125	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,54	16,58	0,02	59	0	13
		м2		4,16		15	0	90
126	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под неподвижную опору(бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	0,65	5738,53	95,97	3730	62	551
		м3		771,75	36,25	502	24	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			161404	19339	35072
			Тенге			25758	4764	
		ВСЕГО ПО АКТУ::	Тенге			352225	19339	35072
			Тенге			86097	4764	
		Всего с накладными расходами				**387 297**		
		Временные здания и сооружения 1,8%				6 971		
		Итого				**394 268**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				5 322		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 943		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 577		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**405 110**		
		Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,736774				**1 108 695**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				22 173		
		Итого				**1 130 868**		
		НДС (12 %)				135 704		
		Всего				**1 266 572**		
		Генподрядная скидка 20%				253 314		
		Всего				**1 013 257**		

Ген.подрядчик:

ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Директор _____ Мұкаметхан Ә.Ә

Субподрядчик:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Генподрядчик : ТОО "Г.С.Г. Высотник" БИН:061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного 40Б

(полное наименование, бизнес и идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ARSO" БИН 050540006025, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Щепкина 7/48, кв. 16

(полное наименование, бизнес и идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования г.Алматы, с реконструкцией котельной и наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: ул.Жандосова 2, мкр.Тау Самалы Наурызбайского района г.Алматы (без наружных сетей водопровода и канализации)

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17/01 от 11.02.2020г

Акт выполненных работ №7

за октябрь 2020 (месяц, год) на 6-5 Наружные сети газоснабжения

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод среднего давления						
		Земляные работы						
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	25	32,22	30,77	806	769	237
		м3		1,42	8,34	36	209	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,25	262,72		328	0	371
		м3		262,72		328	0	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	С010333-А30-1	Вывоз грунта, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1						
			32,15	176,40		5671	0	136
		т		35,28		1134	0	12
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	25	3,76	3,24	94	81	39
		м3		0,48	1,12	12	28	97
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), шебнем	23,44	6,48	6,48	152	152	48
		м3	23,44		2,10	0	49	97
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), ПГС-ом	25,68	6,48	6,48	166	166	52
		м3			2,10	0	54	97
8	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	25,68	423,00		10863	0	--
		м3				0	0	--
9	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	148	0,28	0,28	41	41	13
		м2			0,09	0	13	97
		Монтажные работы						
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	18,01	764,90	152,52	13776	2747	4936
		м3		153,68	57,15	2768	1029	130
11	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,12	129222,58	54072,58	15507	6489	13260
		км		64575,00	20425,50	7749	2451	130
13	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,05	221454,23	30337,38	11073	1517	3056
		км		35550,00	11459,25	1778	573	130
14	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	3	2327,99	1344,74	6984	4034	3240
		стык		391,50	508,50	1175	1526	120
16	Е0122-33-5	Установка стальных фасонных частей диам. 50-100 мм /отводы/	0,0117	247994,13	49389,75	2902	578	1239
		т		62775,00	18657,00	734	218	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки						
			2	1617,03	290,34	3234	581	1550
		шт		486,00	110,25	972	221	130
20	Е0122-8-6	Установка футляра из стальных водопроводных труб диам. 200 мм						
			0,009	1582579,68	66009,80	14243	594	1113
		км		70200,00	24936,75	632	224	130
21	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм						
			0,009	438829,54	80944,76	3949	729	925
		км		48442,50	30577,50	436	275	130
23	Е0122-8-3	Установка футляра из стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием						
			0,0018	908493,47	10674,97	1635	19	124
		км		48825,00	4032,00	88	7	130
24	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм						
			0,0018	221454,23	30337,38	399	55	110
		км		35550,00	11459,25	64	21	130
25	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм						
			1,2	-11,13		-13	0	-16
		м		-10,69		-13	0	128
26	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм						
			12	244,98	0,28	2940	3	2294
		м		146,93	0,11	1763	1	130
27	Е0122-48-1 К=0,125	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм /К=0,125 на диам.100мм/						
			2	577,34	69,98	1155	140	432
		футляр		165,09	1,16	330	2	130
28	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки вокруг ковера и контрольных трубок						
			1,2	289,19		347	0	40
		м2		24,75		30	0	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			96251	18695	33197
			Тенге			20015	6902	
		РАЗДЕЛ 3.Надземный газопровод среднего давления						
		Установка опор трассы						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы						
			1,4	389,25		545	0	616
		м3		389,25		545	0	113
62	Е0106-1-13	Бетонирование опор, бетон класса В20	1,4	5975,17	95,97	8365	134	1188
		м3		771,75	36,25	1080	51	105
63	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,8	245,44	3,82	196	3	37
		м2		37,35	1,44	30	1	118
64	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций	0,852	9626,68	2162,21	8202	1842	2630
		т		3015,00	415,31	2569	354	90
66	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	79,3	16,36	0,05	1297	4	416
		м2		5,81	0,02	461	2	90
67	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	79,3	33,16	0,04	2630	3	594
		м2		8,32		660	0	90
		Надземная прокладка труб						
68	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,059	598090,58	54072,58	35287	3190	6520
		км		64575,00	20425,50	3810	1205	130
69	Е0122-9-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с пневматическим испытанием	0,086	965735,56	41432,06	83053	3563	10152
		км		75150,00	15651,00	6463	1346	130
70	Е0122-9-6 т.ч. п-1.9, п-3.1, доп. изм. №2, К=1,1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием, на опорах и эстакадах на высоте 5 и более 5 м	0,0335	1656212,17	95036,29	55483	3184	5702
		км		95040,00	35901,00	3184	1203	130
71	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	5	2327,99	1344,74	11640	6724	5400
		стык		391,50	508,50	1958	2543	120
72	Е0122-33-5	Установка стальных фасонных частей диам. 50-100 мм /отводы, заглушки/	0,1	247994,13	49389,75	24799	4939	10586

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		62775,00	18657,00	6278	1866	130
73	Е0115-172-3	Окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением желтого колера, количество окрасок 2	226,5	92,94	0,07	21051	16	14346
		м2		60,30	0,02	13658	5	105
74	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	991,58	375,08	992	375	702
		шт		398,25	141,75	398	142	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			253541	23978	58888
			Тенге			41092	8716	
		РАЗДЕЛ 5.Газорегуляторный пункт шкафной						
		Опоры под постамент ШГРП, ограждение						
83	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	1,95	389,25		759	0	858
		м3		389,25		759	0	113
84	Е0106-1-13	Бетонирование опор, бетон класса В15	1,76	5738,53	95,97	10100	169	1493
		м3		771,75	36,25	1358	64	105
85	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций	0,279428	9626,68	2162,21	2690	604	863
		т		3015,00	415,31	842	116	90
87	У1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, строительные работы	10,2	1978,06	133,70	20176	1364	1881
		м		87,45	44,27	892	452	140
		Заземляющее устройство						
93	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	3	61,90	3,30	186	10	67
		м		23,00	0,40	69	1	95
94	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 40х40х4 мм	12	431,60	21,60	5179	259	1732
		шт		149,00	2,90	1788	35	95
		Монтаж оборудования						
95	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592
		установк		1917,00	108,00	1917	108	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм						
			2	276,46	17,71	553	35	503
		шт		186,75	6,75	374	14	130
99	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм						
			4	522,06	9,93	2088	40	328
		фланец		63,00		252	0	130
100	Е0116-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки регулятора давления из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм						
			8	837,49	10,53	6700	84	967
		м		90,45	3,94	724	32	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**54086**	**2852**	**11282**
			Тенге			**8975**	**820**	
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**403878**	**45524**	**103367**
			Тенге			**70083**	**16438**	
		Всего с накладными расходами				**507 245**		
		Временные здания и сооружения 1,8%				9 130		
		Итого				**516 375**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				6 970		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5 164		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 065		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**530 574**		
		Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,736774				**1 452 061**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				29 041		
		Итого				**1 481 102**		
		НДС (12 %)				177 732		
		Всего				**1 658 834**		
		Генподрядная скидка 20%				331 767		
		Всего				**1 327 067**		

Ген.подрядчик:

ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Директор _____ Мұкаметхан Ә.Ә

Субподрядчик:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Генподрядчик : ТОО "Г.С.Г. Высотник" БИН:061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного 40Б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ARSO" БИН 050540006025, г. Алматы, Аузовский р-н, ул. Щепкина 7/48, кв. 16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования г.Алматы, с реконструкцией котельной и наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: ул.Жандосова 2, мкр.Тау Самалы Наурызбайского района г.Алматы (без наружных сетей водопровода и канализации)**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17/01** от **11.02.2020г**

Акт выполненных работ №12

за

ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МАРКИ АР

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Утепление перекрытий /АР-4/						
1	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	125,5	207,96	1,19	26099	149	4100
		м2		27,00	0,45	3389	56	119
2	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	125,5	181,08	1,15	22726	144	2736
		м2		17,89	0,43	2245	54	119
3	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	125,5	189,45	4,72	23776	592	10851
		м2		70,88	1,78	8895	223	119
5	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	125,5	12,58	0,99	1579	124	1788

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		11,59	0,38	1455	48	119
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			74179	1010	19475
			Тенге			15984	382	
		РАЗДЕЛ 2.Кровля /АР-6, АР-8/						
11	Е0112-10-1	Устройство лотка из листовой оцинкованной стали	16,25	161,83	1,24	2630	20	2972
		м2		153,23	0,47	2490	8	119
13	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,006125	147939,10	1826,10	906	11	75
		т		8100,00	690,75	50	4	140
14	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,625	16,58	0,02	93	0	21
		м2		4,16	--	23		90
15	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0128	93997,62	304,24	1203	4	446
		1т		33075,00	114,75	423	1	105
16	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	65	13,42	2,49	872	162	820
		м		9,68	0,92	629	60	119
18	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	22,181	16,58	0,02	368	0	83
		м2		4,16	--	92		90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6072	198	4418
			Тенге			3708	73	
		РАЗДЕЛ 3.Двери						
		Деревяные /АР-18/						
19	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	16,85	635,58	31,85	10710	537	4101
		м2		190,80	12,04	3215	203	120
		Металлические /АР-18/						
30	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	4,5	330,85	32,08	1489	144	1536
		м2		272,25	12,13	1225	55	120
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12198	681	5637
			Тенге			4440	257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 4.Окна						
		Окна металлопластиковые с энергосберегающим стеклом /АР-17/						
34	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	10,56	346,04	18,87	3654	199	1810
		м2		136,44	6,39	1441	67	120
35	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	25,65	348,93	18,88	8950	484	5466
		м2		171,01	6,57	4386	169	120
41	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок	32,6	223,23	5,58	7277	182	3762
		м2		94,05	2,12	3066	69	120
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			19882	865	11038
			Тенге			8893	305	
		РАЗДЕЛ 6.Полы						
		Полы на от. 0,000 /АР-15/						
		Тип К						
67	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	20,1	55,88	2,62	1123	53	284
		м2		10,51	0,99	211	20	123
68	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	2,408	5115,17	--	12317		1679
		м3		567,00	--	1365		123
69	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	20,1	48,53	5,55	975	112	1114
		м2		42,98	2,07	864	42	123
71	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /толщ.25мм/	20,1	155,91	9,95	3134	200	1383
		м2		52,20	3,74	1049	75	123
72	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	20,1	21,32	0,67	429	13	22
		м2		0,63	0,25	13	5	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	Е0111-27-5 Изм. и доп. изм. № СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	20,1	966,95	15,20	19436	306	4467
		м2		173,30	7,37	3483	148	123
		Тип Л						
84	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	19,5	55,88	2,62	1090	51	276
		м2		10,51	0,99	205	19	123
85	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	3	5115,17	--	15346		2092
		м3		567,00	--	1701		123
86	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	19,5	48,53	5,55	946	108	1081
		м2		42,98	2,07	838	40	123
88	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /толщ.60мм/	19,5	155,91	9,95	3040	194	1342
		м2		52,20	3,74	1018	73	123
89	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм до 60мм изменения толщины цементной стяжки	19,5	170,54	5,36	3326	105	169
		м2		5,04	2,00	98	39	123
90	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,045	69339,08	327,33	3120	15	95
		1т		1890,00	123,75	85	6	105
91	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	19,5	739,82	4,90	14426	96	1447
		м2		58,50	1,85	1141	36	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			78708	1251	15451
			Тенге			12072	503	
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка						
134	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков типа "ARMSTRONG"	20,3	326,29	2,21	6624	45	6828
		м2		319,50	0,83	6486	17	105
136	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	4,65	219,96	4,07	1023	19	685
		м2		139,28	0,97	648	5	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков	200,5	197,81	3,94	39661	790	21810
		м2		102,11	1,49	20473	299	105
140	Е0115-180-2	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	200,5	78,91	1,65	15821	331	5297
		м2		24,53	0,63	4918	126	105
141	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	150,15	172,56	3,39	25910	509	18559
		м2		117,00	0,72	17568	108	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			89039	1694	53179
			Тенге			50092	555	
		РАЗДЕЛ 8.Наружная отделка, /АР-7и/						
148	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	85,66	793,44	1,02	67966	87	3422
		м2		37,89	0,16	3246	14	105
149	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	85,66	535,75	2,74	45892	235	36896
		м2		409,50	0,72	35078	62	105
150	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	85,66	613,82	4,92	52580	421	17532
		м2		193,05	1,87	16537	160	105
151	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	85,66	151,08	1,65	12942	141	2263
		м2		24,53	0,63	2101	54	105
152	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	86	144,14	0,62	12396	53	7034
		м2		69,08	0,23	5941	20	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			191776	938	67147
			Тенге			62902	309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 9.Разные работы						
		Солнцезащитные элементы /АР-8/						
165	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1621	70437,87	304,24	11418	49	1666
		1т		9675,00	114,75	1568	19	105
166	Е0109-43-1	Монтаж солнцезащитных элементов	0,5827	11462,43	4590,56	6679	2675	2919
		т		4725,00	840,11	2753	490	90
		Лестница и люк выхода на чердак /АР-19/						
170	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	0,020431	13686,56	5475,87	280	112	121
		т		5040,00	1552,87	103	32	90
172	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2	16,58	0,02	33	0	7
		м2		4,16	--	8		90
		Ограждение лестницы /АР-20/						
177	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	15	557,17	7,69	8358	115	6770
		м		319,50	2,90	4793	44	140
179	Е0115-172-4	Окраска ограждения, количество окрасок 2	5,25	140,64	0,07	738	0	595
		м2		108,00	0,02	567	0	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			27506	2952	12079
			Тенге			9792	583	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			499360	9589	188424
			Тенге			167884	2968	
		Всего с накладными расходами				687 784		
		Временные здания и сооружения 1,8%				12 380		
		Итого				700 164		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				9 451		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7 002		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 801		
		Итого в базовых ценах 2001 года				719 418		
		Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,736774				1 968 883		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				39 377		
		Итого				2 008 260		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДС (12 %)				240 991		
		Всего				**2 249 251**		
		Генподрядная скидка 20%				449 850		
		Всего				**1 799 401**		

Ген.подрядчик:

ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Директор _____ Мукаметхан Ә.Ә

Субподрядчик:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Генподрядчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник:" БИН:061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного 40Б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ARSO" БИН 050540006025, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Щепкина 7/48, кв. 16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования г.Алматы, с реконструкцией котельной и наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: ул.Жандосова 2, мкр.Тау Самалы Наурызбайского района г.Алматы (без наружных сетей водопровода и канализации)

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17/01 от 11.02.2020г

Акт выполненных работ №9

за ноябрь 2020 (месяц, год) на 7-2 Покрытие

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие проездов.Тип1						
1	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	250	33,43	29,06	8358	7265	3754
		м2		1,03	10,26	258	2565	133
2	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	37,5	611,54	73,75	22933	2766	1648
		м3		21,38	11,67	802	438	133
3	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм /толщ.10 см/	250	172,09	34,29	43023	8573	4921
		м2		6,01	8,79	1503	2198	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е0127-27-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-26, исключить 2 см толщины слоя	250	-32,11	-7,35	-8028	-1838	-2258
		м2		-5,14	-1,65	-1285	-413	133
5	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более /толщ. 5см/	250	327,65	15,35	81913	3838	3658
		м2		5,94	5,06	1485	1265	133
6	Е0127-54-7 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять до 6 см к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	250	75,66		18915	0	7
		м2		0,02		5	0	133
7	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	250	366,22	15,35	91555	3838	3658
		м2		5,94	5,06	1485	1265	133
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней	65	353,93	6,63	23005	431	9548
		м		108,68	1,76	7064	114	133
9	С143019-81 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	65	2375,00		154375	0	--
		шт				0	0	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			436048	24872	24935
			Тенге			11316	7432	
		Всего с накладными расходами				**460 983**		
		Временные здания и сооружения 1,8%				8 298		
		Итого				**469 281**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				6 334		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 693		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 877		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**482 185**		
		Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,736774				**1 319 631**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				26 392		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого				**1 346 023**		
		НДС (12 %)				161 522		
		Всего				**1 507 545**		
		Генподрядная скидка 20%				301 509		
		Всего				**1 206 036**		

Ген.подрядчик:

ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Директор _____ Мукаметхан Ә.Ә

Субподрядчик:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Генподрядчик : **ТОО "Г.С.Г. Высотник" БИН:061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного 40Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ARSO" БИН 050540006025, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Щепкина 7/48, кв. 16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования г.Алматы, с реконструкцией котельной и наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: ул.Жандосова 2, мкр.Тау Самалы Наурызбайского района г.Алматы (без наружных сетей водопровода и канализации)**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17/01** от **11.02.2020г**

Акт выполненных работ №10

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **7-3 Озеленение**

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Посадка деревьев						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е0147-7-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,8х0,8х0,5 м	5	500,40		2502	0	3228
		яма		500,40		2502	0	129
2	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	5	796,15	218,24	3981	1091	3619
		шт		507,83	53,19	2539	266	129
4	Е0147-15-6	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев вручную в естественном грунте	11	35,10		386	0	498
		яма		35,10		386	0	129
5	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев, в ямы размером 0,5х0,5 м	11	27,63		304	0	390
		шт		27,45		302	0	129
		Устройство газонов						
10	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	350	225,58	0,34	78953	119	17776
		м2		39,24	0,13	13734	46	129
11	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	350	19,01		6654	0	3707
		м2		8,21		2874	0	129
		РАЗДЕЛ 1.Водоотводные сооружения /ГП-6/						
		Траншея						
15	Е0101-13-5 т.ч. п-3,37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами	5,026	40,41	38,52	203	194	81
		м3		1,88	14,79	9	74	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. итм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,575	262,72		151	0	171
		м3		262,72		151	0	113
17	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6,032	32,22	30,77	194	186	57
		м3		1,42	8,34	9	50	97
18	С010333-А30-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	11,415	176,40		2014	0	48
		т		35,28		403	0	12
19	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11,415	3,76	3,24	43	37	18
		м3		0,48	1,12	5	13	97
20	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3,274	5,55	5,55	18	18	6
		м3			1,80	0	6	97
22	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,274	21,55	4,52	71	15	54
		м3		17,03		56	0	97
23	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	3,274	14,12	12,00	46	39	14
		м3		1,62	2,75	5	9	97
24	Е0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений из открытых лотков	4,875	10184,30	2438,75	49648	11889	24144
		м3		3105,00	618,75	15137	3016	133
26	Е0108-12-3	Установка металлических решеток лотков	0,127	146333,10	1941,97	18584	247	1154
		т		6975,00	726,75	886	92	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			163752	13834	54963
			Тенге			38998	3572	
		Всего с накладными расходами				**218 715**		
		Временные здания и сооружения 1,8%				3 937		
		Итого				**222 652**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				3,005		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2 227		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				891		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**228 775**		
		Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,736774				**626 106**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				12 522		
		Итого				**638 628**		
		НДС (12 %)				76 635		
		Всего				**715 263**		
		Генподрядная скидка 20%				143 053		
		Всего				**572 210**		

Ген.подрядчик:

ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Директор _____ Мұкаметхан Ә.Ә

Субподрядчик:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Генподрядчик : ТОО "Г.С.Г. Высотник" БИН:061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного 40Б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ARSO" БИН 050540006025, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Щепкина 7/48, кв. 16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования г.Алматы, с реконструкцией котельной и наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: ул.Жандосова 2, мкр.Тау Самалы Наурызбайского района г.Алматы (без наружных сетей водопровода и канализации)

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17/01 от 11.02.2020г

Акт выполненных работ №13

за

ноябрь 2020 (месяц, год) на 7-4 Ограждение

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ограждение территории с северной стороны						
1	У1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы	25	1388,70	104,20	34718	2605	3533
		м		66,83	34,12	1671	853	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	У1-32-10	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М12Б, монтаж металлоконструкций	25	1470,67	2,57	36767	64	3907
		м		172,84	0,79	4321	20	90
		Ворота и калитки						
9	Е0107-25-3	Устройство ворот распашных	1	4383,21	2763,24	4383	2763	3117
		шт		1442,25	783,88	1442	784	140
10	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25 прим	Ворота распашные	0,135	149383,00		20167	0	--
		т				0	0	--
11	Е0107-25-7	Устройство калиток с установкой столбов	1	3030,48	2052,22	3030	2052	2031
		шт		886,50	564,32	887	564	140
12	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25 прим	Калитки	0,082	149383,00		12249	0	--
		т				0	0	--
13	Е0113-26-11 т.ч. п-3.27 К=1,05К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785/наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30%/в 2 слоя	8,15	104,16	0,18	849	1	43
		м2		5,82	0,10	47	1	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			112163	7486	12631
			Тенге			8368	2222	
		Всего с накладными расходами				**124 794**		
		Временные здания и сооружения 1,8%				2 246		
		Итого				**127 040**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				1 714		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 270		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				508		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**130 532**		
		Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,736774				**357 237**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				7 144		
		Итого				**364 381**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДС (12 %)				43 725		
		Всего				**408 106**		
		Генподрядная скидка 20%				81 621		
		Всего				**326 485**		

Ген.подрядчик:

ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Директор _____ Мұкаметхан Ә.Ә

Субподрядчик:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Генподрядчик : ТОО "Г.С.Г. Высотник" БИН:061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного 40Б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ARSO" БИН 050540006025, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Щепкина 7/48, кв. 16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования г.Алматы, с реконструкцией котельной и наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: ул.Жандосова 2, мкр.Тау Самалы Наурызбайского района г.Алматы (без наружных сетей водопровода и канализации)

(наименование, адрес)

Объект : БЛАГОУСТРОЙСТВО

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17/01 от 11.02.2020г

Акт выполненных работ №11

за ноябрь 2020 (месяц, год) на 7-5 МАФ-ы

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	У1-43-21	Скамья типа II, строительные работы	5	12389,94	303,60	61950	1518	10319
		скамья		1881,00	84,60	9405	423	105
2	У1-49-5	Урна типа II, строительные работы	5	1575,41	50,60	7877	253	1867
		урна		341,55	14,10	1708	71	105
3	У1-42-5	Стол для игр, строительные работы	1	8207,16	212,52	8207	213	1627
		стол		1296,90	59,22	1297	59	120
4	У1-38-6	Песочница типа I, строительные работы	1	60829,01	1102,25	60829	1102	16945
		песочн.		13810,50	310,20	13811	310	120
5	У1-18-5	Карусель на 8 мест тип II, III, строительные работы	1	13377,67	255,49	13378	255	2450

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		карусель		1980,00	62,04	1980	62	120
6	У1-18-6	Карусель на 8 мест тип II, III, монтаж металлоконструкций	1	54099,28	26,85	54099	27	1684
		карусель		1861,73	9,35	1862	9	90
17	У1-39-3	Площадка для мусоросборников типа I, строительные работы	1	14077,83	46,95	14078	47	1897
		площадка		1412,40	14,10	1412	14	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			220418	3415	36790
			Тенге			31474	948	
		Всего с накладными расходами				**257 208**		
		Временные здания и сооружения 1,8%				4 630		
		Итого				**261 838**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				3 534		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2 618		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 047		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**269 037**		
		Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,736774				**736 294**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				14 725		
		Итого				**751 019**		
		НДС (12 %)				90 122		
		Всего				**841 141**		
		Генподрядная скидка 20%				168 228		
		Всего				**672 913**		

Ген.подрядчик:

ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Директор _____ Мұкаметхан Ә.Ә

Субподрядчик:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Генподрядчик : ТОО "Г.С.Г. Высотник" БИН:061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного 40Б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ARSO" БИН 050540006025, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Щепкина 7/48, кв. 16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования г.Алматы, с реконструкцией котельной и наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: ул.Жандосова 2, мкр.Тау Самалы Наурызбайского района г.Алматы (без наружных сетей водопровода и канализации)

(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17/01 от 11.02.2020г

Акт выполненных работ №14

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-4 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.В1 холодное водоснабжение								
1	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	41	524,07	10,34	21487	424	4241
		м		76,95	3,87	3155	159	128
2	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	10	359,67	4,19	3597	42	786
		м		59,85	1,58	599	16	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	14	195,67	4,19	2739	59	1101
		м		59,85	1,58	838	22	128
4	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	32	177,67	4,19	5685	134	2516
		м		59,85	1,58	1915	51	128
5	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	5	153,67	4,19	768	21	393
		м		59,85	1,58	299	8	128
6	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	102	10,99		1121	0	1396
		м		10,69		1090	0	128
7	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	25	72,96	16,85	1824	421	1073
		м		38,59	4,33	965	108	100
14	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	5	576,19	6,65	2881	33	1629
		м		252,00	2,50	1260	13	128
15	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	22	400,93	5,28	8820	116	5365
		м		188,55	1,98	4148	44	128
16	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	35	384,65	7,90	13463	277	10515
		м		231,75	2,95	8111	103	128
17	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	65	461,97	12,19	30028	792	24716

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		292,50	4,57	19013	297	128
24	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691
		1шт		254,25	15,75	509	32	128
26	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм, длина рукова = 35м	2	5037,87	1,57	10076	3	138
		1кран		54,00		108	0	128
28	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	4	13262,47	23,09	53050	92	852
		1кран		157,50	9,00	630	36	128
31	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3508,83	123,78	3509	124	2984
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128
33	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	758,67	70,66	759	71	851
		1бак		639,63	25,49	640	25	128
40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17	16,36	0,05	278	1	89
		м2		5,81	0,02	99	0	90
41	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,1	140,64	0,07	155	0	125
		м2		108,00	0,02	119	0	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			161187	2688	59463
			Тенге			45782	959	
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение						
42	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	14	423,67	4,19	5931	59	1101
		м		59,85	1,58	838	22	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	22	359,67	4,19	7913	92	1730
		м		59,85	1,58	1317	35	128
44	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	41	195,67	4,19	8022	172	3224
		м		59,85	1,58	2454	65	128
45	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	48	177,67	4,19	8528	201	3774
		м		59,85	1,58	2873	76	128
46	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	25	153,67	4,19	3842	105	1966
		м		59,85	1,58	1496	40	128
47	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	150	10,99		1649	0	2052
		м		10,69		1604	0	128
48	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	56	72,96	16,85	4086	944	2404
		м		38,59	4,33	2161	242	100
56	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	5	576,19	6,65	2881	33	1629
		м		252,00	2,50	1260	13	128
57	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	18	400,93	5,28	7217	95	4390
		м		188,55	1,98	3394	36	128
58	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	37	384,65	7,90	14232	292	11115

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		231,75	2,95	8575	109	128
59	Е0116-14-1 Изм. и доп.изм.15.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	55	461,97	12,19	25408	670	20914
		м		292,50	4,57	16088	251	128
66	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	5	28,81		144	0	148
		комплект		23,18		116	0	128
70	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128
		Водомерный узел для системы Т3						
73	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927
		1узел		1453,50	51,75	1454	52	128
82	Е0118-21-1	Установка фильтров для очисткиводы в трубопроводах систем отопления диаметром 25мм	1	192,46	52,42	192	52	196
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128
84	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1	140,64	0,07	141	0	113
		м2		108,00	0,02	108	0	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			96253	3010	58065
			Тенге			44887	1021	
		ВСЕГО ПО АКТУ::	Тенге			257440	3010	58065
			Тенге			90669	1021	
		Всего с накладными расходами				315 505		
		Временные здания и сооружения 1,8%				5 679		
		Итого				321 184		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				4 335		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 212		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 285		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**330 016**		
		Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,736774				**903 180**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				18 063		
		Итого				**921 243**		
		НДС (12 %)				110 549		
		Всего				**1 031 792**		
		Генподрядная скидка 20%				206 358		
		Всего				**825 433**		

Ген.подрядчик:

ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Директор _____ Мұкаметхан Ә.Ә

Субподрядчик:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Генподрядчик : ТОО "Г.С.Г. Высотник" БИН:061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного 40Б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ARSO" БИН 050540006025, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Щепкина 7/48, кв. 16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования г.Алматы, с реконструкцией котельной и наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: ул.Жандосова 2, мкр.Тау Самалы Наурызбайского района г.Алматы (без наружных сетей водопровода и канализации)

(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17/01 от 11.02.2020г

Акт выполненных работ №15

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-5 КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Бытовая канализация						
1	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	11	1502,05	10,58	16523	116	2083
		м		144,00	3,96	1584	44	128
2	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	8	968,42	7,07	7747	57	1364
		м		130,50	2,66	1044	21	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кубасским лаком трубопровода						
			5,56	89,06		495	0	483
		м2		82,80		460	0	105
4	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	14	200,00		2800	0	--
		кг				0	0	--
5	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	8,5	72,96	16,85	620	143	365
		м		38,59	4,33	328	37	100
11	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	2	2935,08	9,20	5870	18	369
		комплект		139,50	4,50	279	9	128
12	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	15	748,88	1,43	11233	21	1976
		м		102,38	0,54	1536	8	128
13	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	26	620,54	0,64	16134	17	3543
		м		106,20	0,25	2761	7	128
16	Е0116-21-3	Установка воронок металлических	3	1189,55	1,57	3569	5	518
		1воронка		135,00		405	0	128
17	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	2	2935,08	9,20	5870	18	369
		комплект		139,50	4,50	279	9	128
18	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	11	1712,45	10,58	18837	116	1735
		м		119,25	3,96	1312	44	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			89698	512	12804
			Тенге			9988	178	
		РАЗДЕЛ 2.Санитарно-техническое оборудование						
21	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	6	2377,28	21,53	14264	129	2730

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		комплект		346,50	9,00	2079	54	128
24	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды /для детей/	6	2093,28	21,53	12560	129	2730
		комплект		346,50	9,00	2079	54	128
27	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды /для инвалидов/	1	2377,28	21,53	2377	22	455
		комплект		346,50	9,00	347	9	128
30	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	4	7124,62	39,24	28498	157	2062
		комплект		387,00	15,75	1548	63	128
31	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным /для детей/	2	5044,62	39,24	10089	78	1031
		комплект		387,00	15,75	774	32	128
34	E0117-2-3	Установка смесителей /для душевых/	6	1793,32	1,57	10760	9	968
		шт		126,00		756	0	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			78548	525	9976
			Тенге			7583	212	
		РАЗДЕЛ 3.Канализация дождевая						
37	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	26	1240,75	20,80	32260	541	4602
		м		130,50	7,79	3393	203	128
38	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	6	330,70	14,12	1984	85	811
		м		100,35	5,29	602	32	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			34244	626	5414
			Тенге			3995	234	
		РАЗДЕЛ 4.Производственная канализация /столовая/						
48	E0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	7,2	1712,45	10,58	12330	76	1136
		м		119,25	3,96	859	29	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм						
			18	1502,05	10,58	27037	190	3409
		м		144,00	3,96	2592	71	128
50	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм						
			5	968,42	7,07	4842	35	852
		м		130,50	2,66	653	13	128
51	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток						
			25	89,06		2227	0	2174
		м2		82,80		2070	0	105
52	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/						
			12	200,00		2400	0	
		кг				0	0	
53	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex						
			15	72,96	16,85	1094	253	644
		м		38,59	4,33	579	65	100
58	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм						
			4	2935,08	9,20	11740	37	737
		комплект		139,50	4,50	558	18	128
61	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм						
			17	748,88	1,43	12731	24	2240
		м		102,38	0,54	1740	9	128
62	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм						
			11	620,54	0,64	6826	7	1499
		м		106,20	0,25	1168	3	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			81227	623	12690
			Тенге			10219	208	
		ВСЕГО ПО АКТУ::	Тенге			283717	2285	40884
			Тенге			31784	832	
		Всего с накладными расходами				324 601		
		Временные здания и сооружения 1,8%				5 843		
		Итого				330 444		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				4 469		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 304		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 322		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**339 530**		
		Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,736774				**929 217**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				18 584		
		Итого				**947 801**		
		НДС (12 %)				113 736		
		Всего				**1 061 537**		
		Генподрядная скидка 20%				212 307		
		Всего				**849 229**		

Ген.подрядчик:

ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Директор _____ Мұкаметхан Ә.Ә

Субподрядчик:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Генподрядчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник" БИН:061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного 40Б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ARSO" БИН 050540006025, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Щепкина 7/48, кв. 16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования г.Алматы, с реконструкцией котельной и наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: ул.Жандосова 2, мкр.Тау Самалы Наурызбайского района г.Алматы (без наружных сетей водопровода и канализации)

(наименование, адрес)

Объект: ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17/01** от **11.02.2020г**

Акт выполненных работ №16

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-1-6 ОТОПЛЕНИЕ**

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Система отопления						
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	10,25	1711,44	35,77	17542	367	1641
		1кВт		111,70	13,40	1145	137	128
2	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	5,25	2191,44	35,77	11505	188	841
		1кВт		111,70	13,40	586	70	128
3	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	20	62,81		1256	0	593
		комплект		23,18		464	0	128

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%
14	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм						
		1шт	15	473,47	39,24	7102	589	5184
15	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводв отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25 мм		254,25	15,75	3814	236	128
		м	85	247,70	14,12	21055	1200	11494
16	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм		100,35	5,29	8530	450	128
		м	45	291,70	14,12	13127	635	6085
17	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм		100,35	5,29	4516	238	128
		м	25	330,70	14,12	8268	353	3380
18	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм		100,35	5,29	2509	132	128
		м	12	623,70	14,12	7484	169	1623
19	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		100,35	5,29	1204	63	128
		м	167	10,99		1835	0	2285
20	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза		10,69		1785	0	128
		м2	45	32,71	0,10	1472	5	472
21	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		11,62	0,04	523	2	90
		м2	112	16,36	0,05	1832	6	588
23	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex		5,81	0,02	651	2	90
		м	105	72,96	16,85	7661	1769	4507
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	38,59	4,33	4052	455	100
						100139	5280	38693

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%
			Тенге			29778	1786	

РАЗДЕЛ 3.Узел управления

50	Е0118-3-3	Установка теплообменника	1	10368,53	1021,13	10369	1021	4286
		шт		2966,40	382,39	2966	382	128
52	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3508,83	123,78	7018	248	5968
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128
56	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346
		1шт		254,25	15,75	254	16	128
58	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851
		1бак		639,63	25,49	640	25	128
59	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86
		1счетчик		67,50		68	0	128
68	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	241,88	72,98	242	73	240
		1фильтр		159,91	27,81	160	28	128
79	Е0118-3-3	Установка регулятора температуры	1	10368,53	1021,13	10369	1021	4286
		шт		2966,40	382,39	2966	382	128
88	Е0118-18-3	Установка прибора учета тепла	1	10383,45	549,82	10383	550	3379
		комплект		2433,38	206,26	2433	206	128
90	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	6	859,96	1,62	5160	10	320
		комплект		41,72		250	0	128
91	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	64,62		388	0	427
		комплект		55,62		334	0	128

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%
95	Е0118-15-1	Установка коллекторов распределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм						
			1	4768,79	70,66	4769	71	1632
		1шт		1249,13	25,49	1249	25	128
96	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	28,81		58	0	59
		комплект		23,18		46	0	128
99	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	10	623,70	14,12	6237	141	1352
		м		100,35	5,29	1004	53	128
100	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45 мм	6	330,70	14,12	1984	85	811
		м		100,35	5,29	602	32	128
104	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	54	10,99		593	0	739
		м		10,69		577	0	128
105	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	15	32,71	0,10	491	2	157
		м2		11,62	0,04	174	1	90
106	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	85	72,96	16,85	6202	1432	3648
		м		38,59	4,33	3280	368	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			69389	4764	28590
			Тенге			21574	1612	
		ВСЕГО ПО АКТУ::	Тенге			169528	10045	67283
			Тенге			51352	3398	
		Всего с накладными расходами				**236 810**		
		Временные здания и сооружения 1,8%				4 263		
		Итого				**241 073**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				3 253		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2 411		

			строителей	машинистов	строителей	машинистов	%
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			964		
		Итого в базовых ценах 2001 года			**247 701**		
		Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,736774			**677 903**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			13 558		
		Итого			**691 461**		
		НДС (12 %)			82 975		
		Всего			**774 436**		
		Генподрядная скидка 20%			154 887		
		Всего			**619 549**		

Ген.подрядчик:

ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Директор _____ Мұкаметхан Ә.Ә

Субподрядчик:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Генподрядчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник" БИН:061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного 40Б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ARSO" БИН 050540006025, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Щепкина 7/48, кв. 16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования г.Алматы, с реконструкцией котельной и наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: ул.Жандосова 2, мкр.Тау Самалы Наурызбайского района г.Алматы (без наружных сетей водопровода и канализации)

(наименование, адрес)

Объект: ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17/01 от 11.02.2020г

Акт выполненных работ №17

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-7 ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Система П1						
1	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580
		шт		7087,50	396,90	7088	397	128
2	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	666
		шт		722,25	18,00	722	18	90
5	Е0120-28-1	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм	1	4168,98	127,82	4169	128	565
		шт		394,54	47,25	395	47	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	28,5	1115,92	8,82	31804	251	5783
		м2		155,22	3,31	4424	94	128
7	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	1174,73	9,61	10573	86	2423
		м2		206,72	3,59	1860	32	128
8	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,5	1210,51	11,11	4237	39	1088
		м2		238,61	4,16	835	15	128
12	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 400x150 мм	3	241,85	16,96	726	51	744
		шт		186,64	7,09	560	21	128
14	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 300x150 мм	1	241,85	16,96	242	17	248
		шт		186,64	7,09	187	7	128
16	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200x100 мм	2	241,85	16,96	484	34	496
		шт		186,64	7,09	373	14	128
18	E0120-12-5	Установка диффузора приточного регулируемого размером 225x225	3	241,85	16,96	726	51	744
		шт		186,64	7,09	560	21	128
20	E0120-14-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм	1	440,20	9,66	440	10	330
		шт		252,79	4,72	253	5	128
25	E0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	85	220,31	50,38	18726	4282	12183
		м2		124,43	18,90	10577	1607	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			82647	6098	34850
			Тенге			27833	2278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.Системы В1-2						
		Система В1						
28	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0.05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128
31	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1,14	1309,04	7,30	1492	8	1420
		м2		970,99	2,36	1107	3	128
33	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,58	1115,92	8,82	8459	67	1538
		м2		155,22	3,31	1177	25	128
34	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,6	1174,73	9,61	6578	54	1508
		м2		206,72	3,59	1158	20	128
35	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,74	1144,51	11,11	4280	42	1162
		м2		238,61	4,16	892	16	128
36	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х150 мм	1	241,85	16,96	242	17	248
		шт		186,64	7,09	187	7	128
40	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	6	220,31	50,38	1322	302	860
		м2		124,43	18,90	747	113	100
		Система В2						
43	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128
46	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,768	1151,91	13,82	4340	52	1278
		м2		259,88	5,18	979	20	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х100 мм						
			2	241,85	16,96	484	34	496
		шт		186,64	7,09	373	14	128
51	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами						
			5,7	220,31	50,38	1256	287	817
		м2		124,43	18,90	709	108	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			30970	941	12128
			Тенге			9488	354	
		ВСЕГО ПО АКТУ::	Тенге			113616	7039	46977
			Тенге			37321	2632	
		Всего с накладными расходами				**160 594**		
		Временные здания и сооружения 1,8%				2 891		
		Итого				**163 485**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				2 206		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 635		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				654		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**167 980**		
		Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,736774				**459 722**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				9 194		
		Итого				**468 916**		
		НДС (12 %)				56 269		
		Всего				**525 185**		
		Генподрядная скидка 20%				105 037		
		Всего				**420 148**		

Ген.подрядчик:

ТОО "Г.С.Г. Сысотник"

Директор _____ Мұкаметхан Ә.Ә

Субподрядчик:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Генподрядчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник" БИН:061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного 40Б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ARSO" БИН 050540006025, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Щепкина 7/48, кв. 16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования г.Алматы, с реконструкцией котельной и наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: ул.Жандосова 2, мкр.Тау Самалы Наурызбайского района г.Алматы (без наружных сетей водопровода и канализации)

(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17/01 от 11.02.2020г

Акт выполненных работ №18

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-8 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Вводно-распределительное устройство								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00		2070	0	1312
		шкаф		1215,00		1215	0	108
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2070		1312
			Тенге			1215		
РАЗДЕЛ 2.Панель распределительная РУ-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене						
			1	3385,00	223,00	3385	223	582
		шт		563,00	49,50	563	50	95
4	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на щите, на ток до 250 А	1	1008,70	32,70	1009	33	423
		шт		441,00	4,50	441	5	95
5	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на щите, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327
		шт		340,00	4,50	340	5	95
6	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на щите, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218
		шт		227,00	2,30	227	2	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5757	297	1550
			Тенге			1571	61	
		РАЗДЕЛ 4.Шкаф распределительный ШС-1						
19	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене	1	3385,00	223,00	3385	223	582
		шт		563,00	49,50	563	50	95
20	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на щите, на ток до 250 А	1	1008,70	32,70	1009	33	423
		шт		441,00	4,50	441	5	95
21	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на щите, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327
		шт		340,00	4,50	340	5	95
22	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на щите, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	654
		шт		227,00	2,30	681	7	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6759	323	1986
			Тенге			2025	65	
		РАЗДЕЛ 8.Кабельные изделия и материалы						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	45	159,90	81,10	7196	3650	3198
		м		54,50	20,30	2453	914	95
55	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	152	125,60	64,10	19091	9743	8260
		м		41,40	15,80	6293	2402	95
57	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	62	147,30	73,00	9133	4526	3993
		м		49,50	18,30	3069	1135	95
62	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	155	27,70	2,10	4294	326	2974
		м		19,70	0,50	3054	78	95
63	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	285	175,20	75,70	49932	21575	25261
		м		72,70	20,60	20720	5871	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			89645	39819	43686
			Тенге			35587	10398	
		РАЗДЕЛ 9.Электроосвещение						
72	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1135,10	42,10	1135	42	532
		шт		556,00	4,50	556	5	95
		Светильники						
75	Ц0108-594-6	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике	35	335,70	125,00	11750	4375	6304
		шт		154,00	35,60	5390	1246	95
79	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	15	444,10	182,00	6662	2730	3635
		шт		204,00	51,10	3060	767	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели						
			8	241,70	91,00	1934	728	1191
		шт		131,00	25,70	1048	206	95
92	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	350	108,60	48,90	38010	17115	17224
		м		39,60	12,20	13860	4270	95
94	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	350	27,70	2,10	9695	735	6717
		м		19,70	0,50	6895	175	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			69185	25725	35603
			Тенге			30809	6668	
		РАЗДЕЛ 11.Заземление						
110	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	40	88,90	3,10	3556	124	1072
		м		27,90	0,30	1116	12	95
111	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	15	84,60	2,80	1269	42	465
		м		32,40	0,20	486	3	95
112	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	50	78,30	2,10	3915	105	3083
		м		64,60	0,30	3230	15	95
113	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,053	16397,00		869	0	–
		км				0	0	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			9609	271	4619
			Тенге			4832	30	
		ВСЕГО ПО АКТУ::	Тенге			183025	66435	88756
			Тенге			76039	17222	
		Всего с накладными расходами				271 781		
		Временные здания и сооружения 1,8%				4 892		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого				**276 673**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				3 734		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2 767		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 107		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**284 281**		
		Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,736774				**778 013**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				15 560		
		Итого				**793 573**		
		НДС (12 %)				95 228		
		Всего				**888 801**		
		Генподрядная скидка 20%				177 760		
		Всего				**711 041**		

Ген.подрядчик:

ТОО "Г.С.Г "Высотник"

Директор _____ Мұкаметхан Ә.Ә

Субподрядчик:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Генподрядчик : ТОО "Г.С.Г. Высотник" БИН:061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного 40Б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ARSO" БИН 050540006025, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Щепкина 7/48, кв. 16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования г.Алматы, с реконструкцией котельной и наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: ул.Жандосова 2, мкр.Тау Самалы Наурызбайского района г.Алматы (без наружных сетей водопровода и канализации)

(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17/01 от 11.02.2020г

Акт выполненных работ №19

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-11 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация						
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,60	1,60	7510	2	6440
		шт		7155,00		7155	0	90
3	Ц0110-3-6прим	Релейное исполнительное устройство	1	25,90		26	0	23
		блок		25,70		26	0	90
5	Ц0108-121-2	Резервный источник питания	1	380,30		380	0	316
		шт		333,00		333	0	95
7	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой	25	369,90	1,60	9248	40	7808

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		347,00		8675	0	90
9	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой						
			5	457,50	1,60	2288	8	1967
		шт		437,00		2185	0	90
13	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели						
			4	241,70	91,00	967	364	595
		шт		131,00	25,70	524	103	95
17	Ц0108-410-2	Устройство кабельных каналов						
			245	39,00	1,50	9555	368	6075
		м		25,90	0,20	6346	49	95
20	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг						
			245	27,70	2,10	6787	515	4702
		м		19,70	0,50	4827	123	95
21	Ц0108-403-3	Провод в бороздах						
			155	47,20	14,80	7316	2294	4506
		м		26,30	4,30	4077	667	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			44075	3590	32431
			Тенге			34146	941	
		РАЗДЕЛ 2.Охранная сигнализация						
27	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей						
			1	7509,60	1,60	7510	2	6440
		шт		7155,00		7155	0	90
29	Ц0110-3-6прим	Релейное исполнительное устройство						
			1	25,90		26	0	23
		блок		25,70		26	0	90
31	Ц0110-669-8	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройство оптико-/фото/электрические: датчик						
			12	174,10	1,60	2089	19	1825
		шт		169,00		2028	0	90
33	Ц0108-410-2	Устройство кабельных каналов						
			136	39,00	1,50	5304	204	3372
		м		25,90	0,20	3522	27	95
34	СПрайс-лист ТОО "AlBiOn GrOuP"	Кабельный канал 15х10мм						
			136,2	55,46		7554	0	
		м				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг						
			136	27,70	2,10	3767	286	2610
		м		19,70	0,50	2679	68	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			26250	510	14270
			Тенге			15410	95	
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			70325	4100	46700
			Тенге			49557	1036	
		Всего с накладными расходами				**117 025**		
		Временные здания и сооружения 1,8%				2 106		
		Итого				**119 131**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				1 607		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 191		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				477		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**122 406**		
		Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,736774				**334 998**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				6 699		
		Итого				**341 697**		
		НДС (12 %)				41 003		
		Всего				**382 700**		
		Генподрядная скидка 20%				76 540		
		Всего				**306 160**		

Ген.подрядчик:

ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Директор _____ Мукаметхан Ә.Ә

Субподрядчик:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.