Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел образования Щербактинского района"
Подрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонтЗамена оконных блоков и окон, дверных блоков и дверей, пола в спортивном зале здания ГУ "Галкинская средняя общеобразовательная школа"
Договор подряда (контракт) № 124 от 15 мая 2020г

СПРАВКА № 2 от 14 июля 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		124	15.05.2020г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонтЗамена оконных блоков и окон, дверных блоков и дверей, пола в спортивном зале здания ГУ "Галкинская средняя общеобразовательная школа"	34 884 864,00	31 147 200,00							3 737 664,00	34 884 864,00
за месяц	13 275 364,00	11 853 003,57							1 422 360,43	13 275 364,00
		-							-	
удержание аванса 30%	3 982 609,20	3 555 901,07							426 708,13	3 982 609,20
удержание 5 %	663 768,20	592 650,18							71 118,02	663 768,20
К оплате:	8 628 986,60	7 704 452,32							924 534,28	8 628 986,60

К оплате: восемь миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят шесть тенге 60 тнын

Подрядчик
ТОО "Respect Stroy Project LTD"
БИН 071040022144

Руководитель_____Рахметов Р.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО «EG Company»

эксперт_____

Заказчик
ГУ "Отдел образования Щербактинского района"
БИН 990440005891

Руководитель_____Итемгенов М.А.

Авторский надзор : выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО компания «СтройПроект-ПВ»

эксперт_____Маканова Р.Л.
аттестат №

Приложение 3 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Щербактинского района" с.Шарбакты, ТАУЕЛСИЗДИК, 53 БИН990440005891
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD" г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ВОСТОЧНАЯ, 158 БИН 071040022144
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонтЗамена оконных блоков и окон, дверных блоков и дверей, пола в спортивном зале здания ГУ "Галкинская средняя общеобразовательная школа"
(наименование, адрес)

Объект : Здание школы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 124 от 15 мая 2020г

Акт приемки выполненных работ № 2 от 14.07.2020г

за июль 2020г

на: Капитальный ремонтЗамена оконных блоков и окон, дверных блоков и дверей, пола в спортивном зале здания ГУ "Галкинская средняя общеобразовательная школа"

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.2 =ОКНА=									
12	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих ОК-7, ОК-18 *м2*	26,7	2622,02	108,13	70008	2887	17372	1,3822	36,90474
				1036,55	51,5	27676	1375	59,8	0,0659	1,75953
13	21-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	26,7	13770,08		367661				
14	11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-8,ОК-19 *м2*	3,16	2969,94	112,97	9385	357	1944	1,303	4,11748
				977,22	51,58	3088	163	59,8	0,0659	0,20824

15	21-090201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: однозлементные поворотные ГОСТ 30674-99 *м2*	3,16	19534,1		61728				
18	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)ОК-1, ОК-5,ОК-10,ОК-11,ОК-14 *м2*	182,5	2073,06	112,04	378334	20447	89534	1,0234	186,7705
				767,48	52,92	140065	9657	59,8	0,0678	12,3735
19	21-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 *м2*	182,5	16027,34		2924990				
22	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-3,ОК-9,ОК-13 *м2*	12,08	1881,13	110,51	22724	1335	4801	0,8165	9,86332
				612,33	52,24	7397	631	59,8	0,0669	0,80815
23	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *м2*	12,08	17250,32		208384				
24	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *п/м*	137,3	753,73	3,2	103487	439	12841	0,2119	29,09387
				154,87	1,53	21263	210	59,8	0,0019	0,26087
25	21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 *м*	137,3	2504,25		343834				
26	12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов *м*	137,3	753,43	1,35	103446	185	15546	0,2612	35,86276
				190,9	0,68	26210	94	59,1	0,0009	0,12357
27	11-150201-0303	Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	555,4	607,15	1	337213	553	134103	0,534	296,5836

	м откосов		440,61	0	244714	0	54,8	0	0
28 11-150204-0101	Откосы плоские оконные внутренние. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	148,44	2131,37	28,08	316381	4168	117239	1,79	265,7076
	м2 оштукатуриваемой поверхности		1426,2	15,06	211705	2235	54,8	0,0206	3,05786
29 11-150203-0505	Откосы плоские оконные наружные и внутренние. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	222,66	549,45	29,96	122340	6672	48295	0,4552	101,35483
	м2 оштукатуриваемой поверхности		371,38	24,42	82692	5438	54,8	0,0333	7,41458
30 12-120102-0601	Откосы оконные наружные простые. Окраска силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов	74,22	340,16	0,93	25247	69	13242	0,402	29,83644
	м2		301,47	0,42	22375	31	59,1	0,0005	0,03711
31 11-150405-0105	Откосы оконные внутренние, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	148,44	269,15	1,9	39953	282	14512	0,231	34,28964
	м2 окрашиваемой поверхности		177,51	0,9	26349	133	54,8	0,0011	0,16328
0.3 =ДВЕРИ=									
32 11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	12,6	1141,27	50,24	14380	633	5671	0,9753	12,28878
	м2		731,43	21,19	9216	267	59,8	0,0253	0,31878
33 21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	12,6	8993,4		113317				
	м2								
36 11-100501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	14,28	1789,85	114,43	25559	1634	5230	0,7435	10,61718
	м2 проемов		557,56	54,9	7962	784	59,8	0,0705	1,00674
37 21-090202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-17, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	14,28	26576,62		379514				
	м2								
44 11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	-64,4	2131,37	28,07	-137260	-1808	-50864	1,79	-115,276
	м2 оштукатуриваемой поверхности		1426,2	15,06	-91847	-970	54,8	0,0206	-1,32664

45	11-150203-0505	Откосы плоские дверные внутренние. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	-64,4	549,44	29,97	-35384	-1930	-13969	0,4552	-29,31488
		м2 оштукатуриваемой поверхности		371,38	24,43	-23917	-1573	54,8	0,0333	-2,14452
46	11-150405-0105	Откосы двернгые внутренние, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	-64,4	269,16	1,91	-17334	-123	-6296	0,231	-14,8764
		м2 окрашиваемой поверхности		177,5	0,9	-11431	-58	54,8	0,0011	-0,07084
	0.7 ТИП-3									
53	11-110101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	205	856,86	13,26	175657	2719	41424	0,447	91,635
		м2 пола		326,68	5,12	66970	1049	60,9	0,0062	1,271
56	11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	215,25	273,92	1,41	58961	304	7415	0,0765	16,46663
		м плинтусов		55,91	0,66	12034	142	60,9	0,0008	0,1722
	0.10 =Разные работы АС-14=									
68	11-100111-0301	Устройство деревянного ограждения радиаторов 2500х1200мм. Установка	12	874,25	67,17	10491	806	3575	0,677	8,124
		изделие		465,17	33,08	5582	397	59,8	0,042	0,504
69	21-070602-0106	Ограждения радиаторов	33	4884,78		161198				
		м2								
	0.11 =Перевозка строительного мусора АС-14=									
71	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	12	73		876				
		т								
72	41-020101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	12	157,47		1890				
		т								
		Всего прямые затраты				**6186980**				**1010**
										26
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				788 103				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				39 629				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				20 005				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 356 482				
		- перевозка грузов, тенге				2 766				
		Накладные расходы I уровня, тенге				461 615				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 648 595				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				239 349				

	Итого, тенге				6 887 944				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				551 036				
	Всего				**7 438 980**				
Добавить по нулевой смете № 0-1									
1 11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	12,6	1252,06	105,48	15776	1329	7701	1,6539	20,83914
	м2		1146,59	56,59	14447	713	50,8	0,0774	0,97524
2 11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих ОК-7, ОК-18	1,26	2621,43	107,94	3303	136	820	1,3822	1,74157
	м2		1036,51	51,59	1306	65	59,8	0,0659	0,08303
3 21-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,26	13770,08		17350				
	м2								
4 11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих ОК-2,ОК-6,ОК-12,ОК-15	3,78	1897,62	108,2	7173	409	1700	0,934	3,53052
	м2		700,53	51,32	2648	194	59,8	0,0659	0,2491
5 21-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3,78	14175,02		53562				
	м2								
6 11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)ОК-1, ОК-5,ОК-10,ОК-11,ОК-14	7,56	2073,02	112,04	15672	847	3709	1,0234	7,7369
	м2		767,46	52,91	5802	400	59,8	0,0678	0,51257
7 21-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	7,56	16027,34		121167				
	м2								
8 11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	6,1	753,77	3,11	4598	19	571	0,2119	1,29259
	п/м		154,92	1,64	945	10	59,8	0,0019	0,01159

9	21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 *м*	6,1	2504,25		15276				
10	12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов *м*	6,1	753,28	1,31	4595	8	691	0,2612	1,59332
				190,82	0,82	1164	5	59,1	0,0009	0,00549
11	11-150204-0101	Откосы плоские оконные внутренние. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *м2 оштукатуриваемой поверхности*	20	2131,4	28,1	42628	562	15796	1,79	35,8
				1426,2	15,05	28524	301	54,8	0,0206	0,412
12	11-150203-0505	Откосы плоские оконные наружные и внутренние. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	20	549,45	29,95	10989	599	4339	0,4552	9,104
				371,4	24,45	7428	489	54,8	0,0333	0,666
13	11-150405-0105	Откосы оконные внутренние, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	20	269,1	1,9	5382	38	1955	0,231	4,62
				177,5	0,9	3550	18	54,8	0,0011	0,022
14	11-100501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *м2 проемов*	8,13	1789,79	114,39	14551	930	2977	0,7435	6,04466
				557,56	54,86	4533	446	59,8	0,0705	0,57317
15	21-090202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-17, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *м2*	4,62	26576,62		122784				
28	21-090202-0402	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 27-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *м2*	3,51	22961,74		80596				
16	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *м2 проемов*	3,87	2680,36	114,99	10373	445	1588	0,8342	3,22835
				633,33	52,97	2451	205	59,8	0,0678	0,26239

17	21-090202-0304								
	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	3,87	22669		87729				
	м2								
18	12-120104-0505								
	Потолки. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с лестниц	140	215,29	0	30141	0	17813	0,322	45,08
	м2		215,29	0	30140	0	59,1	0	0
19	11-150203-0204								
	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	140	992,5	51,96	138950	7275	49484	0,75	105
	м2 оштукатуриваемой поверхности		604,51	40,49	84631	5668	54,8	0,0554	7,756
20	11-150203-0504								
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	140	493,71	19,36	69119	2710	30138	0,45	63
	м2 оштукатуриваемой поверхности		376,85	15,98	52759	2237	54,8	0,0218	3,052
21	11-150405-0106								
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	140	299,85	1,9	41979	266	15397	0,26	36,4
	м2 окрашиваемой поверхности		199,79	0,9	27970	126	54,8	0,0011	0,154
22	12-110101-0207								
	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	351,434	2073,07	9,13	728547	3209	358318	2,266	796,34944
	м2		1720,3	4,9	604573	1721	59,1	0,0067	2,35461
23	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	352	391,57	16,57	137833	5833	58850	0,37	130,24
	м2 оштукатуриваемой поверхности		291,38	13,7	102567	4824	54,8	0,0187	6,5824
24	11-150405-0105								
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	352	269,15	1,9	94741	669	34413	0,231	81,312
	м2 окрашиваемой поверхности		177,51	0,9	62482	316	54,8	0,0011	0,3872
25	11-100404-0201								
	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	8	1404,63	9,63	11237	77	1921	0,5115	4,092
	м2 стен (за вычетом проемов)		398,13	3,5	3185	28	59,8	0,0036	0,0288

26	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	88,3	591,64	18,29	52242	1615	13535	0,356	31,4348
27	11-110101-2702			242,41	9,29	21405	820	60,9	0,0127	1,12141
		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *м2 покрытия*	14	2702,29	48,43	37832	678	6966	1,06	14,84
28	12-070101-1108	Черновой пол. Устройство *м2*	205	794,93 213,88	22,07 12,35	11129 43846	309 2531	60,9 22200	0,0294 0,2599	0,4116 53,2795
29	21-070203-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 *м3*	5,904	176,97 35076,65	6,27	36279 207093	1285	59,1	0,0082	1,681
30	11-110101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство *м2 покрытия*	205	447,98	24,03	91835	4927	51303	0,547	112,135
31	22-060204-0301	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88 *м3*	5,904	399,77 103543,38	11,17	81952 611320	2290	60,9	0,0142	2,911
32	11-110101-1107	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство *м2 стяжки*	173,25	395,69	11,01	68553	1907	5471	0,0729	12,62993
33	11-110101-3601			48,74	3,11	8444	539	60,9	0,0039	0,67568
		Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	173,25	2948,85	13,59	510889	2355	29416	0,382	66,1815
34	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	17	272,12 591,65	6,68 18,29	47144 10058	1158 311	60,9 2606	0,0085 0,356	1,47263 6,052
35	11-110101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов *м2 покрытия*	17	242,41 1527,35	9,29 131,88	4121 25965	158 2242	60,9 9710	0,0127 1,18	0,2159 20,06
36	21-040509-0410	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 *м2*	17	906,76 1738,83	31,12	15415 29560	529	60,9	0,0377	0,6409
		Итого прямые затраты по разделу 2				**3575264**				**1674**
		в том числе								**33**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 266 994				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				41 927				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 854	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 266 342	
Накладные расходы I уровня, тенге	749 388	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 324 652	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	155 687	
Итого, тенге	4 480 339	
Сметная прибыль (8 %), тенге	358 427	
Всего	**4 838 766**	
Всего прямые затраты	**9762244**	**2684**
		59
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 055 097	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	81 556	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 859	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 622 824	
- перевозка грузов, тенге	2 766	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 211 003	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 973 247	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	395 037	
Итого, тенге	11 368 284	
Сметная прибыль (8 %), тенге	909 463	
Всего	**12 277 747**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	147 333	
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**12 425 080**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,059383)	**13 169 814**	
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,900013	**11 853 004**	
НДС (12 %)	1 422 360	
Всего по акту с учетом НДС	**13 275 364**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Respect Stroy Project LTD"
БИН 071040022144
Руководитель_____Рахметов Р.К.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования Щербактинского района"
БИН 990440005891
Руководитель_____Итемгенов М.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО «EX Company»
эксперт_____

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО компания «СтройПроект-ПВ»
эксперт_____Маканова Р.Л.