Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в с. Яйсан Мартукского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	103	6.15.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в с. Яйсан Мартукского района Актюбинской области	62 177 515,13	20 264 595,30	20 264 595,30	20 264 595,30	760 714	2 431 751,44			2 431 751,44	22 696 346,74
Итого за отч. м-ц: октябрь 2020г.	62 177 515,13	20 264 595,30	20 264 595,30	20 264 595,30	760 714	2 431 751,44			2 431 751,44	22 696 346,74

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Руководитель Утешов Б.Р._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Инженерное проектирование" БИН 061140001183
ГСЛ №18002597 от 08.02.2018г.
ГИП Булайчиков Ю.Г._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ23VJE00030047 от 31.08.2017г.
Кыдыралин Г.А._____

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в с. Яйсан Мартукского района Актюбинской области
Договор №103 от 15.06.2020г.

Акт
приемки выполненных работ
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 Окна и двери										
89	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка НР = 69 %	м2	2,1	2569,52	43,33	5396	91	987	3004	9072
					2056,19	16,67	4318	35	–	672	
90	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	45066		94639		94639	–	102210
					–		–		–	7571	
91	1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка - 2 шт НР = 69 %	м2	5,04	2335,32	45,63	11770	230	1908	6707	19955
					1911,11	17,66	9632	89	–	1478	

92	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, ГОСТ 31173-2003 - 2 шт	м2	5,04	39885		201020		201020	–	217102
					–		–		–	16082	
93	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	2,94	2412,59	511,9	7093	1505	2860	2765	10647
					927,89	117,01	2728	344	–	789	
94	2109-0202-0201	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-14, двупольные ГОСТ 30970-2014 - 1 шт	м2	2,94	30906		90864		90864	–	98133
					–		–		–	7269	
	Раздел 7 Полы										
	7.1 Тип I										
106	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	123,86	1352,95	65,83	167576	8154	33382	121771	312495
					1017,6	28,29	126040	3504	–	23148	
107	2206-0301-1212	Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93	м2	123,86	3619		448249		448249	–	484109
					–		–		–	35860	
108	1111-0101-1101	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	123,86	627,01	25,41	77661	3147	39150	34607	121249
					285,52	11,72	35364	1452	–	8981	
109	1111-0101-1102	Стяжки цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщ. 30мм.) НР = 94 %	м2 стяжки	247,72	86,11	4,32	21331	1071	19386	1273	24412
					3,53	1,94	874	480	–	1808	
110	1126-0201-0501	Полы. Изоляция изделиями из пенополистирола НР = 76 %	м3 изоляции	6,2	25155,16	867,74	155962	5380	23959	98000	274279

				20423,06	375	126623	2325	–	20317	
111 2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014	м3	6,2	19853		123089		123089	–	132936
				–		–		–	9847	
112 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	123,86	642,88	24,75	79627	3065	41520	34304	123045
				282,92	11,72	35042	1452	–	9114	
113 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 %	м2 стяжки	1981,76	90,77	4,32	179880	8568	164572	9946	205012
				3,4	1,94	6740	3841	–	15186	
114 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	123,86	523,15	130,69	64797	16187	20530	31305	103790
				226,71	42,17	28080	5223	–	7688	
115 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,54	123832		190701		190701	–	205957
				–		–		–	15256	
116 1126-0301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	123,86	2178,48	6,2	269827	768	154981	86959	385329
				921,02	2,76	114078	342	–	28543	
117 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя - рубероид НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	123,86	1355,22	79,92	167858	9899	88708	66273	252861
				559,11	10,11	69251	1252	–	18730	
118 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	123,86	832,15	39,47	103070	4889	56398	39947	154458

				337,34	5,76	41783	714	–	11441	
119 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	168	519,13	1,49	87214	250	43906	40579	138016
				256,3	0,66	43058	111	–	10223	
7.2 Тип II										
122 1111-0101-1101	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	239,41	627	25,4	150109	6082	75673	66890	234359
				285,51	11,72	68354	2806	–	17360	
123 1111-0101-1102	Стяжки цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщ. 30 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	478,82	86,11	4,32	41232	2070	37472	2461	47188
				3,53	1,94	1690	928	–	3495	
124 1126-0201-0501	Полы. Изоляция изделиями из пенополистирола НР = 76 %	м3 изоляции	11,971	25155,04	867,68	301131	10387	46259	189220	529579
				20423,11	374,99	244485	4489	–	39228	
125 2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014	м3	11,971	19853		237660		237660	–	256673
				–		–		–	19013	
126 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	239,41	642,88	24,75	153913	5925	80255	66307	237838
				282,92	11,72	67733	2806	–	17618	
127 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 %	м2 стяжки	3830,56	90,77	4,32	347692	16561	318102	19227	396273
				3,4	1,94	13029	7425	–	29354	
128 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	239,41	523,15	130,69	125248	31289	39683	60509	200618
				226,71	42,17	54276	10095	–	14861	

129	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,97	123832		367781		367781	–	397203
					–		–		–	29422	
130	1126-0301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	239,41	2178,48	6,2	521551	1484	299565	168083	744805
					921,02	2,76	220502	660	–	55171	
131	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя - рубероид НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	239,41	1355,22	79,92	324453	19134	171464	128099	488756
					559,1	10,11	133855	2420	–	36204	
132	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	239,41	832,15	39,46	199224	9448	109012	77214	298553
					337,35	5,76	80764	1379	–	22115	
133	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	265	299,37	0,74	79334	197	52359	25254	112955
					101,05	0,33	26778	88	–	8367	
	Раздел 9 Внутренняя отделка										
163	1115-0203-0502	Потолки. Шпатлевка НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	150	586,31	5,68	87947	852	21080	53144	152378
					440,1	2,77	66015	416	–	11287	
169	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	101	4662,41	17,46	470903	1763	260675	167420	689389
					2064	8,03	208464	811	–	51066	

172	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	300	. 605,21	4,74	181563	1422	9881	136687	343710
					567,54	1,99	170262	597	–	25460	
173	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки СТ РК 1168-2006	кг	2000	40		80000		80000	–	86400
					–		–		–	6400	
175	2205-0104-0204	Смеси сухие - цементные штукатурки М100 СТ РК 1168-2006	кг	2028	65		131820		131820	–	142366
					–		–		–	10546	

Итого	**8 734 111**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 999 818
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	169 818
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 084
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 179 550
Накладные расходы, тенге	1 737 956
Сметная прибыль (8 %), тенге	646 970
Всего	**8 734 111**
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (2,9%)	253 289
Итого по главе 8	253 289
Итого по главам 1-8	8 987 400
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	177 951
Итого по главе 9	177 951
Итого по главам 1-9	9 165 351
Непревиденные работы и затраты (2%)	**183 307**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.2018	**9 348 658**
в т.ч. с разбивкой по годам 2020 г.-100% (МРП=2525 тенге)	**9 348 658**

- в текущих и прогнозных ценах	**9 816 090,65**
в т.ч. с разбивкой по годам 2020-100% (Иинф=1,050)	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	**8 834 481,64**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**1 060 137,80**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**9 894 619,44**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Руководитель Утешов Б.Р. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Инженерное проектирование" БИН 061140001183
ГСЛ №18002597 от 08.02.2018г.
ГИП Булайчиков Ю.Г._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ23VJE00030047 от 31.08.2017г.
Кыдыралин Г.А. _____

Смет рос Ф-2 по смете
прав.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в с. Яйсан Мартукского района Актюбинской области
Договор №103 от 15.06.2020г.

Акт
приемки выполненных работ
(локальная смета 2-1-2)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Отопление											
1	1116-0501-0601	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	30	840,8	2,5	25224	75	464	24194	53371
					822,83	0,1	24685	3	–	3953	
2	2301-0701-0103	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	30	251		7530		7530	–	8132
					–		–		–	602	
3	1116-0501-0604	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	90	806,38	3,58	72574	322	658	70195	154191
					795,49	0,38	71594	34	–	11422	

4	2301-0701-0113	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	90	973		87570		87570	–	94576
					–		–		–	7006	
5	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542		5962		5962	–	6439
					–		–		–	477	
6	1116-0601-0101	Вентили запорные диаметром 15 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	1872,75	81,75	7491	327	1202	5886	14447
					1490,5	11	5962	44	–	1070	
7	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	691		2764		2764	–	2985
					–		–		–	221	
8	1116-0601-0102	Вентили запорные диаметром 40 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1897,5	106,5	3795	213	601	2965	7301
					1490,5	22	2981	44	–	541	
9	2304-0501-0217	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2490		4980		4980	–	5378
					–		–		–	398	
10	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка - 217 секций НР = 98 %	кВт	28,6	19086,4	137,8	545871	3941	522503	20801	612006
					679,27	62,87	19427	1798	–	45334	
11	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка (Краны "Маевского") НР = 98 %	шт.	30	1873	81,87	56190	2456	9017	44147	108364
					1490,57	11,03	44717	331	–	8027	
12	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	256		7680		7680	–	8294
					–		–		–	614	

13	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка - кран шаровый НР = 98 %	шт.	60	1873,03	81,85	112382	4911	18036	88295	216731
					1490,58	11,03	89435	662	–	16054	
14	2304-0501-0213	Краны шаровые DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	60	691		41460		41460	–	44777
					–		–		–	3317	
15	1118-0101-0207	Котлы стальные . Установка НР = 98 %	котел	2	73729	11431	147458	22862	28903	102162	269590
					47846,5	4277	95693	8554	–	19970	
16	5800-0000-0001 (пл) (об)ТОО "Сатурн-АСО"	Котел водогрейный ВВ-400GA	шт	2	349107		698214		–	–	698214
					–		–		698214	–	
17	1116-0501-0604	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	6	806,5	3,67	4839	22	44	4680	10281
					795,5	0,33	4773	2	–	762	
18	2301-0701-0112	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем вдоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	6	608		3648		3648	–	3940
					–		–		–	292	
19	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 20 л. Установка НР = 98 %	бак	2	4230,5	574,5	8461	1149	212	7314	17037
					3550	181,5	7100	363	–	1262	
20	2900-0000-0002 (пл)ТОО "Сатурн-АСО"	Расширительный бак V=20 л	шт	2	10893		21786		21786	–	23529
					–		–		–	1743	
21	1116-0601-0303	Клапаны предохранительные. Установка НР = 98 %	шт.	2	3805,5	77	7611	154	3551	3871	12401
					1953	22	3906	44	–	919	

22	2900-0000-0003 (пл)ТОО "Сатурн-АСО"	Клапан предохранительный	шт	2	8571		17142		17142	–	18513
					–		–		–	1371	
23	1118-0501-0101	Насосы циркуляционные. Установка НР = 98 %	насос	2	17078	377	34156	754	6102	26974	66020
					13650	112	27300	224	–	4890	
24	5800-0000-0004 (пл) (об)ТОО "Сатурн-АСО"	Насос циркуляционный DAB, G=2м3/час, H=4м, N=0,078кВт VA65/180	шт	2	31250		62500		–	–	62500
					–		–		62500	–	
25	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	16505,5	133	33011	266	31143	1638	37421
					801	34,5	1602	69	–	2772	
26	1116-0601-0101	Вентили запорные диаметром 15 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1873	82	3746	164	601	2943	7224
					1490,5	11	2981	22	–	535	
27	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	691		1382		1382	–	1493
					–		–		–	111	
28	1116-0601-0102	Вентили запорные диаметром 32 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	1897,5	106,5	7590	426	1202	5929	14601
					1490,5	22	5962	88	–	1082	
29	2304-0501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1870		7480		7480	–	8078
					–		–		–	598	
30	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка (Дымсвая труба) НР = 98 %	м трубопровода	13,5	3486,22	63,78	47064	861	35202	11045	62758

				814,89	19,93	11001	269	–	4649	
31	1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка (Дымозая труба) НР = 98 %	м трубопровода	12,5	15459,76	208	193247	2600	163768	26929	237790
					2150,32	48	26879	600	–	17614	
32	1126-0101-0801	Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими (Дымовая труба Ду250 мм) НР = 76 %	м3 изоляции	0,33	119096,97	2054,55	39302	678	3683	26782	71371
					105881,82	903,03	34941	298	–	5287	

Итого	**2 959 753**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	480 939
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 181
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 449
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 036 276
- оборудование, тенге	760 714
Накладные расходы, тенге	476 750
Сметная прибыль (8 %), тенге	162 893
Всего	**2 959 753**
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (2,9%)	63 772
Итого по главе 8	63 772
Итого по главам 1-8	3 023 525
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	44 804
Итого по главе 9	44 804
Итого по главам 1-9	3 068 329
Непревиденные работы и затраты (2%)	**46 152**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.2018	**3 114 481**
в т.ч. с разбивкой по годам 2020 г.-100% (МРП=2525 тенге)	**3 114 481**
- в текущих и прогнозных ценах	**3 270 205,14**
в т.ч. с разбивкой по годам 2020-100% (Иинф=1,050)	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	**2 943 184,65**

Налог на добавленную стоимость (12%)	**353 182,16**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**3 296 366,81**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Руководитель Утешов Б.Р. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Инженерное проектирование" БИН 061140001183
ГСЛ №18002597 от 08.02.2018г.
ГИП Булайчиков Ю.Г._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ23VJE00030047 от 31.08.2017г.
Кыдыралин Г.А._____

Свет рас Ф-2 по смете прав.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в с. Яйсан Мартукского района Актюбинской области
Договор №103 от 15.06.2020г.

Акт
приемки выполненных работ
(локальная смета 2-1-5)
Сети газоснабжения

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1119-1001-0208	Счетчики газовые. Установка НР = 98 %	счетчик	1	3682	8	3682	8	1064	2558	6739
					2610	–	2610	–	–	499	
2	2900-0000-0001 (пл)ИП Кравцов	Счетчик газа с электронным корректором температуры, номинальным пределом измерения объема газа - 10 м3/ч QK G10T	шт	1	112500		112500		112500	–	121500
					–		–		–	9000	
3	1119-1001-0208	Счетчики аварийного отключения газа. Установка НР = 98 %	счетчик	1	3682	8	3682	8	1064	2558	6739
					2610	–	2610	–	–	499	
4	2920-0000-0000 (пл)ИП Кравцов	Система контроля аварийного отключения газа "САКЗ-50Н" в составе: клапан запорный электромагнитный управляемый Ду-50 КЗЭУГ-50Н - 1 шт., сигнализатор загазованности природным газом (СН-4) СЗ-1-1Г - 1 шт., сигнализатор загазованности окиси углерода (СО) СЗ-2-1Г - 1 шт	к-т	1	47768		47768		47768	–	51589
					–		–		–	3821	
5	1119-0501-0101	Клапаны термозапорные, диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	5302	219	5302	219	2689	2411	8330

					2394	66	2394	66	–	617	
6	2930-0000-0000 (пл)ИП Кравцов	Клапан термозапорный Ду 50 мм КТЗ-50Н	клапан	1	5000		5000		5000	–	5400
					–		–		–	400	
7	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	1872,83	81,83	11237	491	1803	8829	21671
					1490,5	11	8943	66	–	1605	
8	2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные КШ-20 DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	9935		59610		59610	–	64379
					–		–		–	4769	
9	1116-0301-0306	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8,4	460,12	34,17	3865	287	280	3331	7772
					392,62	12,02	3298	101	–	576	
10	2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,4	1194		10030		10030	–	10832
					–		–		–	802	
11	1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10,7	1715,61	19,72	18357	211	14830	3321	23412
					309,91	6,82	3316	73	–	1734	
12	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	10,7	400		4280		4280	–	4622
					–		–		–	342	
13	1113-0301-0406	Поверхности металлические - трубы. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,17	89,4	2,3	194	5	109	55	269
					36,87	–	80	–	–	20	
14	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные - трубы. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 %	м2	4,34	70,28	1,61	305	7	204	65	400
					21,66	–	94	–	–	30	

15 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (отводы Ду 57 - 2 шт. Ду 20 мм - 8 шт, заглушка Ду 50 - 1 шт). Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,00188	882446,81	451595,74	1659	849	35	998	2870
				412234,04	123936,17	775	233	–	213	
16 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	379		758		758	–	819
				–		–		–	61	
17 2302-0101-0107	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	134		1072		1072	–	1158
				–		–		–	86	
18 2302-0103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	319		319		319	–	345
				–		–		–	26	

Итого	**338 846**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 120
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 085
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	539
- материалы, изделия и конструкции, тенге	263 415
Накладные расходы, тенге	24 126
Сметная прибыль (8 %), тенге	25 100
Всего	**338 846**
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (2,9%)	9 827
Итого по главе 8	9 827
Итого по главам 1-8	348 673
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	6 904
Итого по главе 9	6 904

Итого по главам 1-9	355 576
Непревиденные работы и затраты (2%)	**7 112**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.2018	**362 688**
в т.ч. с разбивкой по годам 2020 г.-100% (МРП=2525 тенге)	**362 688**
- в текущих и прогнозных ценах	**380 822,16**
в т.ч. с разбивкой по годам 2020-100% (Иинф=1,050)	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	**342 739,95**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**41 128,79**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**383 868,74**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Руководитель Утешов Б.Р. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Инженерное проектирование" БИН 061140001183
ГСЛ №18002597 от 08.02.2018г.
ГИП Булайчиков Ю.Г. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ23VJE00030047 от 31.08.2017г.
Кыдыралин Г.А. _____

Соот рос Ф-2 по смете трев.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в с. Яйсан Мартукского района Актюбинской области
Договор №103 от 15.06.2020г.

Акт
приемки выполненных работ
(локальная смета 6-2-1)
Наружные сети канализации

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Трубопровод											
1.1 Земляные работы											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	148	139,82	132,96	20694	19678	–	3973	26640
					6,86	30,42	1016	4502	–	1973	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	18	1648,39	–	29671	–	–	21363	55117
					1648,39	–	29671	–	–	4083	
3	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	6	2212,17	–	13273	–	–	9557	24656
					2212,17	–	13273	–	–	1826	

4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
			м3 грунта	111	30,77	30,77	3416	3416	–	849	4606
					–	10,62	–	1179	–	341	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
			м3 грунта	37	716,35	–	26505	–	–	19084	49236
					716,35	–	26505	–	–	3647	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	111	133,11	63,23	14775	7019	–	7898	24487
					69,87	28,95	7756	3214	–	1814	
	1.2 Трубопровод										
7	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,036	401277,78	131611,11	14446	4738	531	10373	26805
					254916,67	36138,89	9177	1301	–	1986	
8	2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36	2139		77004		77004	–	83164
					–		–		–	6160	
9	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,033	302212,12	92939,39	9973	3067	184	7479	18848
					203696,97	25242,42	6722	833	–	1396	
10	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	33	1002		33066		33066	–	35711
					–		–		–	2645	

Раздел 2 Канализационные колодцы Ду 1000мм Н=1500мм - 2шт

11	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для канализационных колодцев Ду1000мм - 3 шт) НР = 72 %								
			м3 грунта	15,12	139,81	132,94	2114	2010	–	406	2722
					6,88	30,42	104	460	–	202	
12	1101-0205-0302	Зачистка дна колодца вручную НР = 72 %	м3 грунта	1,05	1648,57	–	1731	–	–	1246	3215
					1648,57	–	1731	–	–	238	
13	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
			м3 грунта	8,52	30,75	30,75	262	262	–	66	354
					–	10,68	–	91	–	26	
14	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8,52	133,1	63,26	1134	539	–	606	1879
					69,84	28,99	595	247	–	139	
15	1101-0102-0314	Разработка вытесненного грунта колодцами Ду 1500 мм с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	6	248,67	240,17	1492	1441	1	292	1927
					8,33	59,33	50	356	–	143	
16	4102-0101-1010	Вывоз вытесненного грунта колодцами. Расстояние перевозки 10 км	т	10,8	412		4450		–	–	4806
					–		–		–	356	
17	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые (3 шт) НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,5	48535,2	9776	121338	24440	56673	48782	183730
					16090	3620	40225	9050	–	13610	

18	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11050		33150		33150	–	35802
					–		–		–	2652	
19	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	10889		32667		32667	–	35280
					–		–		–	2613	
20	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	10148		30444		30444	–	32880
					–		–		–	2436	
21	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	5042		35294		35294	–	38118
					–		–		–	2824	
22	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	4601		13803		13803	–	14907
					–		–		–	1104	
23	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4601		9202		9202	–	9938
					–		–		–	736	
24	1108-0201-0101	Кладка горловины колодца из кирпича НР = 93 %	м3 кладки	0,18	9783,33	2305,56	1761	415	629	740	2701
					3983,33	438,89	717	79	–	200	
25	2103-0101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,071	51408		3650		3650	–	3942

					–		–		–	292
26	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,59	7745,28	1479,25	12315	2352	5600	5008	18709
					2744,03	606,92	4363	965	–	1386	
27	1111-0101-1501	Бетонная отмостка НР = 94 %	м2 покрытия	15,9	963,9	86,54	15326	1376	9347	4772	21706
					289,5	29,81	4603	474	–	1608	
28	2106-0304-0501	Лестница для колодца - 3 шт	т	0,051	631979		32231		32231	–	34809
					–		–		–	2578	
29	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	3	8454		25362		25362	–	27391
					–		–		–	2029	
30	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	40,5	823,56	18,62	33354	754	23276	8754	45477
					230,22	2,2	9324	89	–	3369	

Итого	**869 563**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	155 832
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 840
- материалы, изделия и конструкции, тенге	422 114
- перевозка грузов, тенге	4 450
Накладные расходы, тенге	151 248
Сметная прибыль (8 %), тенге	64 412
Всего	**869 563**
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (2,9%)	25 217
Итого по главе 8	25 217
Итого по главам 1-8	894 780
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	17 717
Итого по главе 9	17 717

Итого по главам 1-9	912 497
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**18 250**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.2018	**930 747**
в т.ч. с разбивкой по годам 2020 г.-100% (МРП=2525 тенге)	**930 747**
- в текущих и прогнозных ценах	**977 284,26**
в т.ч. с разбивкой по годам 2020-100% (Иинф=1,050)	**879 555,84**
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	**105 546,70**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**985 102,54**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Руководитель Утешов Б.Р. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Инженерное проектирование" БИН 061140001183
ГСЛ №18002597 от 08.02.2018г.
ГИП Булайчиков Ю.Г._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ23VJE00030047 от 31.08.2017г.
Кыдыралин Г.А. _____

Соот рас Ф-2 по смете прав.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в с. Яйсан Мартукского района Актюбинской области
Договор №103 от 15.06.2020г.

Акт
приемки выполненных работ
(локальная смета 7-1-1)
Благоустройство территории

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Вертикальная планировка											
1	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3000	0,96	0,96	2886	2886	–	783	3963
					–	0,36	–	1087	–	294	
2	1101-0105-0802	Выемки. Планировка территории. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	605,7	705,5	297,33	427321	180092	463	210030	688339
					407,41	74,2	246766	44942	–	50988	
3	1101-0105-0802	Выемки. Избыточный грунт от устройства подземных частей сооружений Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	122,23	705,5	297,33	86233	36343	93	42384	138906
					407,4	74,2	49797	9069	–	10289	
4	1101-0105-0802	Выемки. Избыточный грунт от устройства подземных сетей. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	18	705,44	297,28	12698	5351	14	6241	20454
					407,39	74,17	7333	1335	–	1515	

5 1101-0104-0106	Насыпи при планировки территории НР = 72 %	м3 грунта	265,1	28,49	28,49	7552	7552	–	2048	10368
				–	10,73	–	2845	–	768	
6 1101-0104-0402	Грунт для устройства полов здания. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	48,3	30,77	30,77	1486	1486	–	369	2003
				–	10,62	–	513	–	148	
7 1101-0104-0402	Грунт используемый для озеленения. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	254	30,77	30,77	7816	7816	–	1943	10540
				–	10,62	–	2698	–	781	
8 1101-0105-0802	Выемки. Плодородный грунт. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	600	705,5	297,33	423299	178397	458	208053	681860
				407,41	74,2	244444	44519	–	50508	
Раздел 2 Площадки, проезды, брусчатое покрытие										
13 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	20,3	42314		858974		858974	–	927692
				–		–		–	68718	
14 2104-0509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	377,3	2275		858358		858358	–	927027
				–		–		–	68669	
Раздел 6 Ограждение с устройством ворот и калитки										
73 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	2,8094	141037,23	35467,36	396230	99642	14600	215767	660957
				100373,03	10934,01	281988	30718	–	48960	
74 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	197,5	2359		465903		465903	–	503175
				–		–		–	37272	
75 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,55853	220004		122879		122879	–	132709
				–		–		–	9830	

76	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22449	196387		44087		44087	–	47614
					–		–		–	3527	
78	2105-0304-0309	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 14 мм х 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)									
			т	5,9824	245397		1468063		1468063	–	1585508
					–		–		–	117445	
		Раздел 8 Выгреб V = 9 м3									
91	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для выгреба) НР = 72 %									
			м3 грунта	15,82	139,82	132,93	2212	2103	–	425	2848
					6,89	30,4	109	481	–	211	
92	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна выгреба НР = 72 %	м3 грунта	0,9	1648,89	–	1484	–	–	1068	2756
					1648,89	–	1484	–	–	204	
93	1101-0104-0402	Засыпка пазух котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	4,82	30,71	30,71	148	148	–	37	200
					–	10,58	–	51	–	15	
94	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,82	133,2	63,28	642	305	–	343	1064
					69,92	29,05	337	140	–	79	
95	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	11,8	248,64	240,17	2934	2834	1	575	3790
					8,39	59,24	99	699	–	281	

96	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км								
			т	21,2	412		8734		–	–	9433
					–		–		–	699	
97	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	11,8	17,97	15,34	212	181	1	71	306
					2,54	5,76	30	68	–	23	
98	1123-0601-0107	Выгреб круглый сборный железобетонный, 9 м3. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	9	27200,56	6264,78	244805	56383	114848	94182	366106
					8174,89	2395,44	73574	21559	–	27119	
99	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	23651		23651		23651	–	25543
					–		–		–	1892	
100	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	25917		25917		25917	–	27990
					–		–		–	2073	
101	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	3	22753		68259		68259	–	73720
					–		–		–	5461	
102	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	5042		5042		5042	–	5445
					–		–		–	403	
103	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3									
			шт.	1	4601		4601		4601	–	4969

					–		–		–	368	
104	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7286		7286		7286	–	7869
					–		–		–	583	
105	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0037	225714		835		835	–	902
					–		–		–	67	
106	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,8	7745	1478,75	6196	1183	2818	2519	9412
					2743,75	606,25	2195	485	–	697	
107	1106-0101-0101	Бетонная подушка. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	16820	1048	8410	524	7364	566	9694
					1044	200	522	100	–	718	
108	2301-0501-0904	Труба вентиляционная Ду - 110 ГОСТ 18599-2001	м	2,5	831		2078		2078	–	2244
					–		–		–	166	
109	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2427	38	2427	38	2017	375	3026
					372	11	372	11	–	224	
110	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	7	599		4193		4193	–	4528
					–		–		–	335	
111	1108-0101-0307	Наружная гидроизоляция биутмная толщ. 4-5 мм по огрунтовке из битума в солярке НР = 93 %	м2 поверхности	27	823,56	18,63	22236	503	15517	5837	30319
					230,22	2,22	6216	60	–	2246	
112	1127-0602-0308	Наружная гидроизоляция днища горячим асфальтовым раствором толщ. 10 мм по огрунтовке из разжиженного битума НР = 108 %	м2 покрытия	10	140,5	91	1405	910	124	676	2247

				37,1	25,5	371	255	–	166	
113	1141-0201-0101	Внутренняя гидроизоляция колец и днищ грунтовкой эпоксидной НР = 79 %	м2	17	2103,29	359,18	35756	6106	26018	5082	44105
					213,65	164,76	3632	2801	–	3267	
114	1113-0301-1909	Внутренняя гидроизоляция шпатлевкой эпоксидной шпатлевкой НР = 69 %	м2	17	2041,47	44,65	34705	759	24413	7045	45090
					560,76	39,82	9533	677	–	3340	
Раздел 10 Оргаждение газорегуляторного пункта											
115	1111-0101-0204	Площадка - Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,5	7746,67	1480	11620	2220	5284	4724	17652
					2744	606,67	4116	910	–	1308	
116	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	23960	1655	4792	331	3647	799	6038
					4070	320	814	64	–	447	
117	1111-0101-0204	Щебеночная подготовка под стойки С1. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,03	7700	1466,67	231	44	105	94	351
					2733,33	600	82	18	–	26	
118	1107-0111-0106	Ограды металлические из сетчатых панелей. Установка НР = 118 %	м оград	5,14	4754,86	1762,65	24440	9060	2974	18482	46356
					2413,62	633,66	12406	3257	–	3434	
119	1122-0301-0102	Установка стоек под ограждение из стальных труб ду 76 мм - 4 шт х 2,5 м НР = 99 %	км трубопровода	0,01	399500	75500	3995	755	167	3302	7881
					307300	26200	3073	262	–	584	
120	2301-0301-0143	Стойки для ограждения - Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74	м	10	2535		25350		25350	–	27378

					–			–		–	2028	
121	2301-0301-0104	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	0,96	588			564		564	–	609
					–			–		–	45	
122	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	253879			508		508	–	549
					–			–		–	41	
123	1109-0701-0103	Изготовление каркаса панели П1 - 2 шт НР = 69 %	т конструкций	0,0515	141048,54	35475,73		7264	1827	268	3955	12117
					100368,93	10932,04		5169	563	–	898	
124	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,046	225714			10383		10383	–	11214
					–			–		–	831	
125	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00184	195698			360		360	–	389
					–			–		–	29	
126	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0026	201618			524		524	–	566
					–			–		–	42	
127	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00064	253879			162		162	–	175
					–			–		–	13	

128	2105-0308-0125	Сетка рабица ГОСТ 5336-80	м2	4,6	518		2383		2383	–	2574
					–		–		–	191	
129	1109-0701-0103	Изготовление каркаса панели П2 - 1 шт НР = 69 %	т конструкций	0,02149	141088,88	35504,89	3032	763	112	1650	5057
					100372,27	10935,32	2157	235	–	375	
130	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01923	225714		4340		4340	–	4687
					–		–		–	347	
131	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	195698		180		180	–	194
					–		–		–	14	
132	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00107	201618		216		216	–	233
					–		–		–	17	
133	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00028	253879		71		71	–	77
					–		–		–	6	
134	2105-0308-0125	Сетка рабица ГОСТ 5336-80	м2	1,45	518		751		751	–	811
					–		–		–	60	
135	1109-0701-0103	Изготовление каркаса панели ПК - 1 (калитка) НР = 69 %	т конструкций	0,02118	141076,49	35505,19	2988	752	110	1627	4984
					100377,71	10953,73	2126	232	–	369	
136	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01938	225714		4374		4374	–	4724

					–		–		–	350
137	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00046	195693		90		90	–	97
					–		–		–	7
138	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00107	201618		216		216	–	233
					–		–		–	17
139	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00028	253879		71		71	–	77
					–		–		–	6
140	2105-0308-0125	Сетка рабица ГОСТ 5336-80	м2	1,5	518		777		777	–	839
					–		–		–	62
141	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,9	89,8	2,24	440	11	248	126	611
					36,94	0,41	181	2	–	45	
142	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 %	м2	9,8	70,31	1,53	689	15	462	148	904
					21,63	0,2	212	2	–	67	

Итого	**7 182 098**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	959 138
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	607 320
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	170 658
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 233 572
Накладные расходы, тенге	841 326
Сметная прибыль (8 %), тенге	532 008
Всего	**7 182 098**

Глава 8. Временные здания и сооружения

Временные здания и сооружения (2,9%)	208 281

Итого по главе 8	208 281
Итого по главам 1-8	7 390 379
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	146 330
Итого по главе 9	146 330
Итого по главам 1-9	7 536 708
Непревиденные работы и затраты (2%)	**150 734**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.2018	**7 687 443**
в т.ч. с разбивкой по годам 2020 г.-100% (МРП=2525 тенге)	**7 687 443**
- в текущих и прогнозных ценах	**8 071 814,64**
в т.ч. с разбивкой по годам 2020-100% (Иинф=1,050)	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	**7 264 633,22**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**871 755,99**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**8 136 389,21**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Руководитель Утешов Б.Р. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Инженерное проектирование" БИН 061140001183
ГСЛ №18002597 от 08.02.2018г.
ГИП Булайчиков Ю.Г._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ23VJE00030047 от 31.08.2017г.
Кыдыралин Г.А._____

Соот рос Ф-2 по смете пров.