Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел образования Успенского района" Павлодарской области
ПОДРЯДЧИК ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Наименование стройки: Капитальный ремонт окон и дверей и частичный ремонт системы отопление ГУ Каратайская СОШ с Каратай Успенского района Павлодарской области

СПРАВКА №3 от 24.07.2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		140	2020-05-05				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**34 714 753,92**	**30 995 316,00**							**3 719 437,92**	
за месяц		**16 192 125,82**							**1 943 055,10**	**18 135 180,92**
аванс 30%	**10 414 426,18**									**10 414 426,18**
минус резерв 5%	**985 738**									**906 759**
Итого к оплате										**6 813 996**

Заказчик:
КГУ "Отдел Образования Успенского района"
Руководитель _____ Жиренова А.К.

Подрядчик:
ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Руководитель _____ Рахметов Р.К.

Технадзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт _____ Табаев А.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Каламкас"
Директор _____ Аипова Т.

Наименование стройки: Капитальный ремонт окон и дверей и частичный ремонт системы отопление ГУ Каратайская СОШ с Каратай Успенского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт окон и дверей

Заказчик: КГУ "Отдел образования Успенского района" Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Договор № 140 от 2020-05-05

Акт №4 от 24 июля 2020 года
приемки выполненных работ
Капитальный ремонт окон и дверей общестроительные
за июль 2020 года

Составлена 2018 | Смета 2-1-1 | Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж Проемы					
			Окно				
5	**1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**43,7282**		**2567,70**	**112281**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=943)	чел-ч	1,074	46,968	943,00	44291
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	2,882	1253,61	3613
		Итого оплата труда:				**1095,49**	**47904**
5. 3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	1,321	1875,00	2476
5. 4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0962	4,207	16,00	67
5. 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,561	2461,00	3842
5. 6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1482	6,481	18,00	117
		Итого эксплуатация машин:				**185,86**	**8127**
5. 7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	28,861	1371,00	39568
5. 8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3	131,185	26,00	3411
5. 9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	21,864	115,00	2514
5. 10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	65,592	86,00	5641
5. 11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	349,826	10,00	3498
5. 12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	2,3	100,575	52,00	5230
		Итого материалов:				**1368,96**	**59862**
		Накладные расходы	%	90		985,94	43113
		Сметная прибыль	%	8		284,29	12432
		Сметная стоимость:				**3837,93**	**167826**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**2109-0201-0601**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся:(ОК6,ОК9,ОК10,ОК5) глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**43,7282**		**15191,00**	**664275**
7	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**30,8400**		**2527,79**	**77957**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=943)	чел-ч	0,938975	28,958	943,00	27307
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	2,063	1251,82	2583
		Итого оплата труда:				**969,20**	**29890**
7. 3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,962208	1875,00	1804
7. 4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	3,846	16,00	62
7. 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,101	2461,00	2710
7. 6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	5,927	18,00	107
		Итого эксплуатация машин:				**189,77**	**5852**
7. 7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	21,28	1371,00	29174
7. 8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	119,968	26,00	3119
7. 9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	17,27	115,00	1986
7. 10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	48,11	86,00	4137
7. 11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	246,72	10,00	2467
7. 12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	75,25	52,00	3913
		Итого материалов:				**1452,57**	**44797**
		Накладные расходы	%	90		872,28	26901
		Сметная прибыль	%	8		272,01	8389
		Сметная стоимость:				**3672,07**	**113247**
8	**2109-0201-0402**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка(ОК3,ОК4) ГОСТ 30674-99**	**м2**	**30,8400**		**18614,00**	**574056**
9	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**342,8000**		**2798,78**	**959423**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=943)	чел-ч	1,177	403,445	943,00	380448
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	23,242	1250,25	29058
		Итого оплата труда:				**1194,59**	**409506**
9. 3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	11,004	1875,00	20632
9. 4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	45,284	16,00	725
9. 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	12,238	2461,00	30118
9. 6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	69,76	18,00	1256
		Итого эксплуатация машин:				**192,28**	**65913**
9. 7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	243,388	1371,00	333685

1	2	3	4	5	6	7	8
9.8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	1412,336	26,00	36721
9.9	2113-0809-0501	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	202,252	115,00	23259
9.10	2113-0809-0502	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	545,052	86,00	46874
9.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2742,4	10,00	27424
9.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	867,284	52,00	45099
		Итого материалов:				**1496,68**	**513062**
		Накладные расходы	%	90		1075,13	368556
		Сметная прибыль	%	8		309,91	106238
		Сметная стоимость:				**4183,83**	**1434217**
10	**2109-0201-0603**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой(ОК1,ОК2) ГОСТ 30674-99**	**м2**	**342,8000**		**17174,00**	**5887247**
				.Подоконики			
11	**1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**309,3000**		**1517,37**	**469323**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=907)	чел-ч	0,24587	76,048	907,00	68975
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	1,144	1313,14	1503
		Итого оплата труда:				**227,86**	**70478**
11.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,21651	1875,00	406
11.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,9279	2461,00	2284
		Итого эксплуатация машин:				**10,87**	**3362**
11.5	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	280,535	1371,00	384614
11.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	1237,2	10,00	12372
		Итого материалов:				**1283,50**	**396986**
		Накладные расходы	%	90		205,08	63430
		Сметная прибыль	%	8		137,80	42620
		Сметная стоимость:				**1860,24**	**575373**
12	**2109-0205-0106**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**297,1000**		**1882,00**	**559142**
				Откос и Слив			
13	**1211-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**430,3800**		**4778,21**	**2056446**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=979)	чел-ч	3,852	1657,824	979,00	1623009
13.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	4,992	907,00	4528
		Итого оплата труда:				**3781,63**	**1627538**
13.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	4,992	1875,00	9361
		Итого эксплуатация машин:				**21,75**	**9361**

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.044	18,937	22392,00	424031
13. 5	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0.081	34,861	--	--
13. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	1,506	30,00	45
		Итого материалов:				**985,35**	**424076**
		Накладные расходы	%	72		2722,77	1171827
		Сметная прибыль	%	8		600,08	258262
		Сметная стоимость:				**8101,06**	**3486535**
14	**1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**430,3800**		**739,35**	**318201**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1068)	чел-ч	0,52348	225,295	1068,00	240615
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	14,332	1139,73	16334
		Итого оплата труда:				**597,03**	**256950**
14. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,387342	4245,00	1644
14. 4	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	12,739	935,00	11911
14. 5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	1,205	1875,00	2259
		Итого эксплуатация машин:				**45,93**	**19769**
14. 6	2205-0104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	3.436	1478,786	39,00	57673
14. 7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	4,82	30,00	145
		Итого материалов:				**134,34**	**57817**
		Накладные расходы	%	80		477,62	205560
		Сметная прибыль	%	8		97,36	41901
		Сметная стоимость:				**1314,33**	**565662**
15	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**430,3800**		**492,10**	**211791**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=979)	чел-ч	0,26565	114,33	979,00	111930
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,473418	1334,89	632
		Итого оплата труда:				**261,54**	**112561**
15. 3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,043038	1875,00	81
15. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001	0,43038	2461,00	1059
		Итого эксплуатация машин:				**3,31**	**1425**
15. 5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,334	90,00	120
15. 6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,615	172,00	622
15. 7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,271139	352536,00	95586
15. 8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	21,519	98,00	2109
		Итого материалов:				**228,72**	**98437**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	80		209,23	90049
		Сметная прибыль	%	8		56,11	24147
		Сметная стоимость:				**757,44**	**325988**
16	**1211-0102-1101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	**м2**	**215,1900**		**4323,21**	**930311**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1032)	чел-ч	3,234	695,924	1032,00	718194
		Итого оплата труда:				**3337,49**	**718194**
16. 2	3105-0402-0501	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	2,927	27,00	79
		Итого эксплуатация машин:				**0,37**	**79**
16. 3	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	9,468	22392,00	212016
16. 4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0968	20,83	--	--
16. 5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,753165	30,00	23
		Итого материалов:				**985,35**	**212038**
		Накладные расходы	%	72		2402,99	517100
		Сметная прибыль	%	8		538,10	115793
		Сметная стоимость:				**7264,30**	**1563204**
17	**1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**215,1900**		**691,66**	**148838**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1032)	чел-ч	0,1472	31,676	1032,00	32690
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,258228	1355,00	350
		Итого оплата труда:				**153,54**	**33039**
17. 3	3105-0402-0501	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0028	0,602532	27,00	16
17. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,258228	2461,00	635
		Итого эксплуатация машин:				**3,79**	**815**
17. 5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000003	0,000646	2354,00	2
17. 6	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,129114	22392,00	2891
17. 7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,021519	90,00	2
17. 8	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00007	0,015063	364450,00	5490
17. 9	2204-0702-0701	Эмаль кремнийорганическая фасадная защитная КО-174 разных цветов ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00079	0,17	629114,00	106949
		Итого материалов:				**535,96**	**115334**
		Накладные расходы	%	80		122,83	26432
		Сметная прибыль	%	8		65,16	14022
		Сметная стоимость:				**879,65**	**189291**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**1208-0101-1804 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**297,1000**		**867,54**	**257746**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=907)	чел-ч	0,2612	77,603	907,00	70385
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,26739	966,00	258
		Итого оплата труда:				**237,78**	**70644**
18. 3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,17826	1875,00	334
18. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,08913	2461,00	219
		Итого эксплуатация машин:				**1,86**	**554**
18. 5	2105-0307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	2,971	194,00	576
18. 6	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	5,942	310,00	1842
18. 7	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00211	0,626881	294136,00	184388
		Итого материалов:				**628,77**	**186807**
		Накладные расходы	%	72		171,20	50864
		Сметная прибыль	%	8		83,10	24689
		Сметная стоимость:				**1121,84**	**333298**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**13227038**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13227038**
Материалы -			Тенге				**2109216**
Всего заработная плата -			Тенге				**3376704**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7684720**
		Накладные расходы -	Тенге				**2563831**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1263270**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17054139**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3408**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3376704**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**17054139**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3408**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3376704**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				**13227038**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13227038**
Материалы -			Тенге				**2109216**
Всего заработная плата -			Тенге				**3376704**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7684720**
		Накладные расходы -	Тенге				**2563831**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1263270**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17054139**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3408
		Сметная заработная плата -	Тенге				3376704
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				17054139
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3408
		Сметная заработная плата -	Тенге				3376704
		Временные здания и сооружения (1,2 %)					204 650
		Итого					17 258 789
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)					379 693
		Итого					17 638 482
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**352 770**
		Итого в текущих ценах с 2018 г					**17 991 252**
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9			**16 192 125,82**
		НДС (12 %)					1 943 055,10
		Итого по акту					**18 135 180,92**

Заказчик:

КГУ "Отдел Образования Успенского района"

Руководитель _____ Жиренова А.К.

Подрядчик:

ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Руководитель _____ Рахметов Р.К.

Технадзор:

ТОО "УКС-ПВ"

Эксперт _____ Табаев А.Т.

Авторский надзор:

ТОО "Каламкас"

Директор _____ Аипова Т.