Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел образования Успенского района" Павлодарской области
ПОДРЯДЧИК ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Наименование стройки: Капитальный ремонт окон и дверей и частичный ремонт системы отопление ГУ Каратайская СОШ с Каратай Успенского района Павлодарской области

СПРАВКА №2 от 23.06.2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		140	2020-05-05				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**16 579 573,00**	**14 803 190,18**							**1 776 382,82**	
за месяц		**13 392 857,14**							**1 607 142,86**	**15 000 000,00**
минус резерв 5%	**828 979**									**750 000**
Итого к оплате										**14 250 000**

Заказчик:
КГУ "Отдел Образования Успенского района"
Руководитель _____ Жиренова А.К.

Технадзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт _____ Табаев А.Т.

Подрядчик:
ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Руководитель _____ Рахметов Р.К.

Авторский надзор:
ТОО "Каламкас"
Директор _____ Аипова Т.

Реестр актов к справке №2

№№ актов	СМР	НДС	Всего с НДС
акт №2	11 010 152,75	1 321 218,33	12331371,09
акт №3	2 382 704,39	285 924,53	2668628,915
Итого	13392857,14	1607142,857	15000000

Наименование стройки: Капитальный ремонт окон и дверей и частичный ремонт системы отопление ГУ Каратайская СОШ с Каратай Успенского района Павлодарской

Наименование объекта: Капитальный ремонт окон и дверей

Заказчик: КГУ "Отдел образования Успенского района" Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Договор № 140 от 2020-05-05

Акт №2 от 23 июня 2020 года

приемки выполненных работ

Капитальный ремонт окон и дверей общестроительные

за июнь 2020 года

Составлена 2018

Смета 2-1-1

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж Проемы					
1	**1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**201,8610**		**1498,02**	**302391**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=818)	чел-ч	1,654	333,858	818,00	273096
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	15,624	907,00	14171
		Итого оплата труда:				**1423,09**	**287267**
1. 3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	15,624	1875,00	29295
		Итого эксплуатация машин:				**145,13**	**29295**
		Накладные расходы	%	84		1195,40	241304
		Сметная прибыль	%	8		215,47	43496
		Сметная стоимость:				**2908,89**	**587191**
2	**1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**94,7131**		**890,73**	**84364**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=818)	чел-ч	0,9115	86,331	818,00	70619
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	7,331	907,00	6649
		Итого оплата труда:				**815,81**	**77268**
2. 3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	7,331	1875,00	13745
		Итого эксплуатация машин:				**145,13**	**13745**
		Накладные расходы	%	84		685,28	64905
		Сметная прибыль	%	8		126,08	11942
		Сметная стоимость:				**1702,09**	**161210**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**386755**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**386755**
	Всего заработная плата -		Тенге				**364535**
		Накладные расходы -	Тенге				**306209**
		Сметная прибыль -	Тенге				**55437**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**748401**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**443**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**364535**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**748401**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**443**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**364535**
		РАЗДЕЛ 2. Монтаж Проемы					
			Окно				
3	**1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**108,2100**		**2567,70**	**277851**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=943)	чел-ч	1,074	116,228	943,00	109603
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	7,131	1253,61	8940
		Итого оплата труда:				**1095,49**	**118543**
3. 3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	3,268	1875,00	6127
3. 4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0962	10,41	16,00	167
3. 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	3,863	2461,00	9507
3. 6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1482	16,037	18,00	289
		Итого эксплуатация машин:				**185,86**	**20112**
3. 7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	71,419	1371,00	97915
3. 8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3	324,63	26,00	8440
3. 9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	54,105	115,00	6222
3.10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	162,315	86,00	13959
3.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	865,68	10,00	8657
3.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	2,3	248,883	52,00	12942
		Итого материалов:				**1368,96**	**148135**
		Накладные расходы	%	90		985,94	106689
		Сметная прибыль	%	8		284,29	30763
		Сметная стоимость:				**3837,93**	**415302**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**2109-0201-0401**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся:(ОК7,ОК8,ОК11) глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**108,2100**		**14728,00**	**1593717**
5	**1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**137,0368**		**2567,70**	**351869**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=943)	чел-ч	1,074	147,191	943,00	138801
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	9,031	1253,61	11321
		Итого оплата труда:				**1095,49**	**150122**
5. 3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	4,139	1875,00	7760
5. 4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0962	13,183	16,00	211
5. 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	4,892	2461,00	12040
5. 6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1482	20,309	18,00	366
		Итого эксплуатация машин:				**185,86**	**25470**
5. 7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	90,444	1371,00	123999
5. 8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3	411,11	26,00	10689
5. 9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	68,518	115,00	7880
5.10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	205,555	86,00	17678
5.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1096,294	10,00	10963
5.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	2,3	315,185	52,00	16390
		Итого материалов:				**1368,96**	**187598**
		Накладные расходы	%	90		985,94	135110
		Сметная прибыль	%	8		284,29	38958
		Сметная стоимость:				**3837,93**	**525938**
6	**2109-0201-0601**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся:(ОК6,ОК9,ОК10,ОК5) глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**137,0368**		**15191,00**	**2081726**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4305163**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4305163**
Материалы -			Тенге				**335733**
Всего заработная плата -			Тенге				**268665**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3675443**
		Накладные расходы -	Тенге				**241799**
		Сметная прибыль -	Тенге				**363757**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4910718**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**280**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**268665**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4910718**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				280
		Сметная заработная плата -	Тенге				268665

РАЗДЕЛ 3. Двери

Двери деревянные

18 19	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**148,0200**		**1612,00**	**238608**
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=943)	чел-ч	1,122	166,018	943,00	156555
18.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	3,745	1383,46	5181
		Итого оплата труда:				**1092,67**	**161736**
18.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	23,328	12,00	280
18.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,29604	4324,00	1280
18.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,29604	1875,00	555
18.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	7,061	16,00	113
18.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	3,153	2461,00	7759
18.8	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	6,039	38,00	229
		Итого эксплуатация машин:				**86,28**	**12771**
18.9	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,14802	27704,00	4101
18.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	35,525	1371,00	48705
18.11	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	448,501	36,00	16146
18.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	1,067	310,00	33
		Итого материалов:				**468,06**	**69283**
		Накладные расходы	%	90		983,40	14556
		Сметная прибыль	%	8		207,63	3073
		Сметная стоимость:				**2803,03**	**41490**
20	**2109-0102-0103**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**117,1800**		**11531,00**	**135120**
21	**2109-0102-0105**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**21,8400**		**12083,00**	**26389**
22	**2109-0102-0104**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 25-0,9П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**9,0000**		**11295,00**	**10165**
23	**2113-0211-0501**	**Петля накладная**	**шт.**	**148,0000**		**298,00**	**4410**
24	**2109-0404-0305**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**74,0000**		**4502,00**	**33314**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**2109-0404-1006**	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	**пара**	**74,0000**		**3578,00**	**264772**
26	**2107-0503-0203**	**Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х44 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**740,0000**		**379,00**	**280460**
				Двери стальные			
27	**1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2(80кг). Установка в бетонных стенах**	**м2**	**9,6200**		**2595,43**	**24968**
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=943)	чел-ч	2,289	22,024	943,00	20769
27.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,141414	1476,51	209
		Итого оплата труда:				**2180,63**	**20978**
27.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	0,810004	12,00	10
27.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,047138	4324,00	204
27.5	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,078884	26,00	2
27.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,046176	1875,00	87
27.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0481	2461,00	118
27.8	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0982	0,944684	18,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**56,85**	**547**
27.9	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,004233	21816,00	92
27.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,732	1371,00	2374
27.11	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	3,753	316,00	1186
		Итого материалов:				**379,65**	**3652**
		Накладные расходы	%	69		1504,63	14475
		Сметная прибыль	%	8		328,00	3155
		Сметная стоимость:				**4428,07**	**42598**
28	**2109-0402-0202**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**9,6200**		**49215,00**	**473448**
29	**1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2(85 кг). Установка в бетонных стенах**	**м2**	**17,0100**		**2848,21**	**48448**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=943)	чел-ч	2,463	41,899	943,00	39511
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,234738	1476,60	347
		Итого оплата труда:				**2343,16**	**39857**
29. 3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	1,778	12,00	21
29. 4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,078246	4324,00	338
29. 5	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,124173	26,00	3
29. 6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,076545	1875,00	144

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,079947	2461,00	197
29. 8	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1064	1,81	18,00	33
		Итого эксплуатация машин:				**54,07**	**920**
29. 9	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,007314	21816,00	160
29. 10	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	1	17,01	--	--
29. 11	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	4,082	1371,00	5597
29. 12	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	7,156	316,00	2261
		Итого материалов:				**471,36**	**8018**
		Накладные расходы	%	69		1616,78	27501
		Сметная прибыль	%	8		357,20	6076
		Сметная стоимость:				**4822,19**	**82025**
30	**2109-0402-0201**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**17,0100**		**55610,00**	**945926**
31	**2109-0404-0104**	**Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**12,0000**		**6635,00**	**79620**
				Откос дверей			
32	**1211-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**89,3880**		**4778,21**	**427115**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=979)	чел-ч	3,852	344,323	979,00	337092
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	1,037	907,00	940
		Итого оплата труда:				**3781,63**	**338032**
32.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	1,037	1875,00	1944
		Итого эксплуатация машин:				**21,75**	**1944**
32.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	3,933	22392,00	88069
32.5	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,081	7,24	--	--
32.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,312858	30,00	9
		Итого материалов:				**985,35**	**88079**
		Накладные расходы	%	72		2722,77	243383
		Сметная прибыль	%	8		600,08	53640
		Сметная стоимость:				**8101,06**	**724138**
33	**1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**89,3880**		**739,35**	**66089**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1068)	чел-ч	0,52348	46,793	1068,00	49975
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	2,977	1139,73	3393

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**597,03**	**53367**
33. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,080449	4245,00	342
33. 4	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	2,646	935,00	2474
33. 5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,250286	1875,00	469
		Итого эксплуатация машин:				**45,93**	**4106**
33. 6	2205-0104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,436	307,137	39,00	11978
33. 7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	1,001	30,00	30
		Итого материалов:				**134,34**	**12008**
		Накладные расходы	%	80		477,62	42694
		Сметная прибыль	%	8		97,36	8703
		Сметная стоимость:				**1314,33**	**117485**
34	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**89,3880**		**492,10**	**43988**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=979)	чел-ч	0,26565	23,746	979,00	23247
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,098327	1334,89	131
		Итого оплата труда:				**261,54**	**23379**
34. 3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,008939	1875,00	17
34. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,089388	2461,00	220
		Итого эксплуатация машин:				**3,31**	**296**
34. 5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,277103	90,00	25
34. 6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,750859	172,00	129
34. 7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,056314	352536,00	19853
34. 8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	4,469	98,00	438
		Итого материалов:				**228,72**	**20445**
		Накладные расходы	%	80		209,23	18703
		Сметная прибыль	%	8		56,11	5015
		Сметная стоимость:				**757,44**	**67706**
				Прочие			
35	**4131-0104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**62,9300**		**70,00**	**4405**
36	**4102-0103-1010**	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**62,9300**		**210,00**	**13215**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5005065**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2834735**
Материалы -			Тенге				**189814**
Всего заработная плата -			Тенге				**576514**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2041314
		Транспортные расходы -	Тенге				17620
		Накладные расходы -	Тенге				450343
		Сметная прибыль -	Тенге				262806
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3547884
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				589
		Сметная заработная плата -	Тенге				576514
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2170331
		Материалы -	Тенге				11670
		Всего заработная плата -	Тенге				60835
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2096914
		Накладные расходы -	Тенге				41976
		Сметная прибыль -	Тенге				176985
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2389291
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				64
		Сметная заработная плата -	Тенге				60835
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5937175
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				653
		Сметная заработная плата -	Тенге				637349
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				9696984
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7526652
		Материалы -	Тенге				525547
		Всего заработная плата -	Тенге				1209714
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5716757
		Транспортные расходы -	Тенге				17620
		Накладные расходы -	Тенге				998350
		Сметная прибыль -	Тенге				682000
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9207003
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1311
		Сметная заработная плата -	Тенге				1209714
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2170331
		Материалы -	Тенге				11670
		Всего заработная плата -	Тенге				60835
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2096914
		Накладные расходы -	Тенге				41976
		Сметная прибыль -	Тенге				176985
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2389291
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				64
		Сметная заработная плата -	Тенге				60835

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**11596295**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1376**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1270549**
		Временные здания и сооружения (1,2 %)					139 156
		Итого					11 735 451
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)					258 180
		Итого					11 993 630
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**239 873**
		Итого в текущих ценах с 2018 г					**12 233 503**
		Итого с понижающим коэффициентом	0,9				**11 010 152,75**
		НДС (12 %)					1 321 218,33
		Итого по акту					**12 331 371,09**

Заказчик:

КГУ "Отдел Образования Успенского района"

Руководитель_____Жиренова А.К.

Подрядчик:

ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Руководитель_____Рахметов Р.К.

Технадзор:

ТОО "УКС-ПВ"

Эксперт_____Табаев А.Т.

Авторский надзор:

ТОО "Каламкас"

Директор_____Аипова Т.

Наименование стройки: Капитальный ремонт окон и дверей и частичный ремонт системы отопление ГУ Каратайская СОШ с Каратай Успенского района Павлодарской

Наименование объекта: Частичный ремонт системы отопления ГУ "Каратайская СОШ в с.Каратай Успенского района Павлодарской области

Заказчик: КГУ "Отдел образования Успенского района" Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Договор № 140 от 2020-05-05

Акт №3 от 23 июня 2020 года

приемки выполненных работ

Частичный ремонт системы отопление

за июнь 2020 года

Составлена 2018 Смета 2-1-2 Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж					
1	**1215-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**46,0000**		**342,85**	**15771**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=907)	чел-ч	0,378	17,388	907,00	15771
		Итого оплата труда:				**342,85**	**15771**
		Накладные расходы	%	72		246,85	11355
		Сметная прибыль	%	8		47,18	2170
		Сметная стоимость:				**636,87**	**29296**
2	**1215-0102-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**67,8000**		**407,49**	**27628**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=907)	чел-ч	0,436	29,561	907,00	26812
		Итого оплата труда:				**395,45**	**26812**
2. 2	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0545	3,695	26,00	96
		Итого эксплуатация машин:				**1,42**	**96**
2. 3	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0015	0,1017	5488,00	558
2. 4	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0109	0,73902	219,00	162
		Итого материалов:				**10,62**	**720**
		Накладные расходы	%	72		284,73	19304
		Сметная прибыль	%	8		55,38	3755
		Сметная стоимость:				**747,59**	**50687**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**1215-0102-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**14,7000**		**620,95**	**9128**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=907)	чел-ч	0,653	9,599	907,00	8706
		Итого оплата труда:				**592,27**	**8706**
3. 2	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,136	1,999	26,00	52
		Итого эксплуатация машин:				**3,54**	**52**
3. 3	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0035	0,05145	5488,00	282
3. 4	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0271	0,39837	219,00	87
		Итого материалов:				**25,14**	**370**
		Накладные расходы	%	72		426,44	6269
		Сметная прибыль	%	8		83,79	1232
		Сметная стоимость:				**1131,18**	**16628**
4	**1215-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**31,0000**		**893,40**	**27695**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=774)	чел-ч	1,1	34,1	774,00	26393
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,6944	907,00	630
		Итого оплата труда:				**871,72**	**27023**
4. 3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	0,6944	1875,00	1302
		Итого эксплуатация машин:				**42,00**	**1302**
		Накладные расходы	%	72		627,64	19457
		Сметная прибыль	%	8		121,68	3772
		Сметная стоимость:				**1642,72**	**50924**
5	**1215-0102-0802 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж**	**шт.**	**15,0000**		**1294,55**	**19418**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=774)	чел-ч	1,58	23,7	774,00	18344
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0382	0,573	907,00	520
		Итого оплата труда:				**1257,57**	**18864**
5. 3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0382	0,573	1875,00	1074
		Итого эксплуатация машин:				**71,63**	**1074**
		Накладные расходы	%	72		905,45	13582
		Сметная прибыль	%	8		176,00	2640
		Сметная стоимость:				**2375,99**	**35640**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**99640**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**99640**
Материалы -			Тенге				**1090**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**97176**
		Накладные расходы -	Тенге				**69966**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13569**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**183175**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97176**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**183175**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97176**
		РАЗДЕЛ 2. Монтаж					
6	**1215-0102-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сгон у трубопроводов диаметром до 20 мм. Смена**	**сгон**	**92,0000**		**352,63**	**32442**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1068)	чел-ч	0,287	26,404	1068,00	28199
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0184	907,00	17
		Итого оплата труда:				**306,70**	**28216**
6. 3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,0184	1875,00	35
		Итого эксплуатация машин:				**0,38**	**35**
6. 4	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,002	0,184	323,00	59
6. 5	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,009	0,828	582,00	482
6. 6	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0048	0,4416	386,00	170
6. 7	2302-1199-9928	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	92	38,00	3496
		Итого материалов:				**45,74**	**4208**
		Накладные расходы	%	72		220,82	20316
		Сметная прибыль	%	8		45,88	4221
		Сметная стоимость:				**619,33**	**56978**
7	**1215-0102-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Кран радиатора воздушный. Смена**	**шт.**	**46,0000**		**223,75**	**10292**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=907)	чел-ч	0,234	10,764	907,00	9763
		Итого оплата труда:				**212,24**	**9763**
7. 2	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0061	0,2806	323,00	91
7. 3	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,006	0,276	432,00	119
7. 4	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,018	0,828	386,00	320

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 5	5101-9999-9906	Краны ГОСТ 28343-89	шт.	1	46	--	--
		Итого материалов:				**11,51**	**529**
		Накладные расходы	%	72		152,81	7029
		Сметная прибыль	%	8		30,12	1386
		Сметная стоимость:				**406,68**	**18707**
8	**2304-0905-1804**	**Краны для спуска воздуха СТД 7073 В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**46,0000**		**92,00**	**4232**
9	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**65,4400**		**10644,58**	**696582**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=979)	чел-ч	0,807829	52,864	979,00	51754
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	4,085	1274,23	5205
		Итого оплата труда:				**870,40**	**56959**
9. 3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,141547	12,00	2
9. 4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,094364	4324,00	408
9. 5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	1,739	1875,00	3261
9. 6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	2,251	2461,00	5540
		Итого эксплуатация машин:				**175,94**	**11513**
9. 7	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,033047	16271,00	538
9. 8	2113-0207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	4,136	989,00	4090
9. 9	2302-1104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,510432	5638,00	2878
9.10	2302-1104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,503888	5855,00	2950
9.11	2305-1001-1703	Радиаторы отопительные чугунные марки М-140А, М-140АО, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	экм	1	65,44	9518,00	622858
		Итого материалов:				**9677,78**	**633314**
		Накладные расходы	%	98		852,99	55820
		Сметная прибыль	%	8		919,81	60192
		Сметная стоимость:				**12417,38**	**812593**
10	**1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**92,0000**		**1252,08**	**115192**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=943)	чел-ч	0,575	52,9	943,00	49885
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	5,52	1355,00	7480
		Итого оплата труда:				**623,52**	**57364**
10. 3	3401-0106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,03	2,76	446,00	1231
10. 4	3401-0102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,03	2,76	50,00	138

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,05	4,6	162,00	745
10. 6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,04	3,68	137,00	504
10. 7	3401-0303-0101	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,03	2,76	2094,00	5779
10. 8	3401-0302-0101	Пресс кривошипный простого действия, 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0,03	2,76	1227,00	3387
10. 9	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,5	46	18,00	828
		Итого эксплуатация машин:				**171,36**	**15765**
10.10	2106-0902-0902	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0,95	87,4	249,00	21763
10.11	2113-0201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,01	0,92	228,00	210
10.12	2113-0207-1203	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,2	18,4	105,00	1932
10.13	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00368	212247,00	781
10.14	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00003	0,00276	359561,00	992
10.15	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00001	0,00092	364450,00	335
10.16	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00002	0,00184	546519,00	1006
10.17	2204-0701-0102	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	т	0,00003	0,00276	764257,00	2109
10.18	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,001	0,092	221887,00	20414
		Итого материалов:				**538,50**	**49542**
		Накладные расходы	%	75		467,64	43023
		Сметная прибыль	%	8		137,58	12657
		Сметная стоимость:				**1857,31**	**170872**
11	**1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**92,0000**		**278,46**	**25618**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1524)	чел-ч	0,16583	15,256	1524,00	23251
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0184	1355,00	25
		Итого оплата труда:				**253,00**	**23276**
11. 3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0184	2461,00	45
		Итого эксплуатация машин:				**0,62**	**57**
11. 4	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,005	0,46	323,00	149
11. 5	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	0,46	432,00	199
11. 6	2204-0201-0102	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,01	0,92	2134,00	1963
11. 7	2305-1314-0100	Комплекты термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002	шт.	1	92	--	--
		Итого материалов:				**25,12**	**2311**
		Накладные расходы	%	98		247,94	22810
		Сметная прибыль	%	8		42,11	3874

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 7	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,184	549,00	101
15. 8	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,003	0,138	5488,00	757
15. 9	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0066	0,3036	219,00	66
15.10	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0005	0,023	323,00	7
15.11	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000019	0,000874	207096,00	181
15.12	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0005	0,023	432,00	10
15.13	2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,07	49,22	323,00	15898
15.14	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0011	0,0506	386,00	20
		Итого материалов:				**370,45**	**17041**
		Накладные расходы	%	72		619,32	28489
		Сметная прибыль	%	8		148,86	6848
		Сметная стоимость:				**2009,63**	**92443**
16	**1215-0102-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы с заготовкой труб диаметром до 50 мм в построечныхусловиях. Смена отдельных участков**	**м трубопровода**	**67,8000**		**2165,29**	**146807**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=961)	чел-ч	1,11	75,258	961,00	72323
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	0,4068	995,50	405
		Итого оплата труда:				**1072,68**	**72728**
16. 3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,2034	1875,00	381
16. 4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,161	10,916	162,00	1768
16. 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,2034	2461,00	501
16. 6	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,056	3,797	26,00	99
		Итого эксплуатация машин:				**40,55**	**2749**
16. 7	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,2712	549,00	149
16. 8	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,41358	5488,00	2270
16. 9	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0126	0,85428	219,00	187
16.10	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,01356	323,00	4
16.11	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,004068	207096,00	842
16.12	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,01356	432,00	6
16.13	2301-0101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,07	72,546	941,00	68266
16.14	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0004	0,02712	386,00	10
		Итого материалов:				**1058,03**	**71735**
		Накладные расходы	%	72		772,33	5236

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		235,01	15934
		Сметная стоимость:				**3172,63**	**215104**
17	**1215-0102-0404 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы с заготовкой труб диаметром до 100 мм в построечных условиях. Смена отдельных участков**	**м трубопровода**	**14,7000**		**3470,32**	**51014**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=961)	чел-ч	1,3	19,11	961,00	18365
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,1323	995,50	132
		Итого оплата труда:				**1258,26**	**18496**
17. 3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,06615	1875,00	124
17. 4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,259	3,807	162,00	617
17. 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,06615	2461,00	163
17. 6	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,116	1,705	26,00	44
		Итого эксплуатация машин:				**64,49**	**948**
17. 7	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,147	549,00	81
17. 8	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0271	0,39837	5488,00	2186
17. 9	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0328	0,48216	219,00	106
17.10	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,000882	207096,00	183
17.11	2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,07	15,729	1853,00	29146
		Итого материалов:				**2156,53**	**31701**
		Накладные расходы	%	72		905,95	13317
		Сметная прибыль	%	8		350,10	5146
		Сметная стоимость:				**4726,37**	**69478**
18	**1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**26,1100**		**424,94**	**11095**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=961)	чел-ч	0,42435	11,08	961,00	10648
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,010444	1299,68	14
		Итого оплата труда:				**408,32**	**10661**
18. 3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,002611	1875,00	5
18. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,007833	2461,00	19
		Итого эксплуатация машин:				**1,16**	**30**
18. 5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,07833	90,00	7
18. 6	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,70497	582,00	410
18. 7	2204-0201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,246	6,423	--	--
		Итого материалов:				**15,98**	**417**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	80		326,66	8529
		Сметная прибыль	%	8		60,13	1570
		Сметная стоимость:				**811,73**	**21194**
19	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**85,0000**		**731,07**	**62141**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=961)	чел-ч	0,7429	63,146	961,00	60684
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,034	1299,69	44
		Итого оплата труда:				**714,45**	**60728**
19. 3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0085	1875,00	16
19. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0255	2461,00	63
		Итого эксплуатация машин:				**1,16**	**98**
19. 5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,255	90,00	23
19. 6	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	2,295	582,00	1336
19. 7	2204-0201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,246	20,91	--	--
		Итого материалов:				**15,98**	**1359**
		Накладные расходы	%	80		571,56	48582
		Сметная прибыль	%	8		104,21	8858
		Сметная стоимость:				**1406,84**	**119581**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1777260**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**115192**
		Материалы -	Тенге				**49542**
		Всего заработная плата -	Тенге				**57364**
		Накладные расходы -	Тенге				**43023**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12657**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**170872**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57364**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**370897**
		Материалы -	Тенге				**126990**
		Всего заработная плата -	Тенге				**240160**
		Накладные расходы -	Тенге				**178620**
		Сметная прибыль -	Тенге				**43962**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**593485**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**248**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**240160**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1291171
		Материалы -	Тенге				649451
		Всего заработная плата -	Тенге				158310
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				473018
		Сдача и испытание -	Тенге				1843
		Накладные расходы -	Тенге				155144
		Сметная прибыль -	Тенге				115705
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1562020
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				150
		Сметная заработная плата -	Тенге				158310
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2326377
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				456
		Сметная заработная плата -	Тенге				455834
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге				1876900
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				115192
		Материалы -	Тенге				49542
		Всего заработная плата -	Тенге				57364
		Накладные расходы -	Тенге				43023
		Сметная прибыль -	Тенге				12657
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				170872
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				58
		Сметная заработная плата -	Тенге				57364
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				470537
		Материалы -	Тенге				128079
		Всего заработная плата -	Тенге				337336
		Накладные расходы -	Тенге				248593
		Сметная прибыль -	Тенге				57530
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				776661
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				363
		Сметная заработная плата -	Тенге				337336
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1291171
		Материалы -	Тенге				649451
		Всего заработная плата -	Тенге				158310
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				473018
		Сдача и испытание -	Тенге				1843
		Накладные расходы -	Тенге				155144
		Сметная прибыль -	Тенге				115705
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1562020

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**150**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**158310**
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**2509552**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**572**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**553010**
		Временные здания и сооружения (1,2 %)					30 115
		Итого					2 539 667
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)					55 873
		Итого					2 595 539
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**51 911**
		Итого в текущих ценах с 2018 г					**2 647 450**
		Итого с понижающим коэффициентом	0,9				**2 382 704,39**
		НДС (12 %)					285 924,53
		Итого по акту					**2 668 628,91**

Заказчик:

КГУ "Отдел Образования Успенского района"

Руководитель _____ Жиренова А.К.

Подрядчик:

ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Руководитель _____ Рахметов Р.К.

Технадзор:

ТОО "УКС-ПВ"

Эксперт _____ Табаев А.Т.

Авторский надзор:

ТОО "Каламкас"

Директор _____ Аипова Т.