Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в с. Яйсан Мартукского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	103	15.06.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в с. Яйсан Мартукского района Актюбинской области	87 438 057,32	22 554 055,53	22 554 055,53	22 554 055,53	456 153	2 706 486,66			2 706 486,66	25 260 542,19
Итого за отч. м-ц: ноябрь 2020г.	87 438 057,32	22 554 055,53	22 554 055,53	22 554 055,53	456 153	2 706 486,66			2 706 486,66	25 260 542,19

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Руководитель Утешов Б.Р. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Инженерное проектирование" БИН 061140001183
ГСЛ №18002597 от 08.02.2018г.
ГИП Булайчиков Ю.Г. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2003" БИН 050640007939
№ аттестата KZ23VJE00030047 от 31.08.2017г.
Кыдыралин Г.А. _____

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в с. Яйсан Мартукского района Актюбинской области
Договор №103 от 15.06.2020г.

Акт №4
приемки выполненных работ
за ноябрь 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы										
	Раздел 6 Окна и двери										
86	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	74,64	1925,54	394,51	143722	29446	50424	63788	224111
					855,47	94,09	63852	7023	–	16601	
87	2109-0102-0802	Блоки дверные внутренние двухпольные с глухими полотнами ДГ 21-12П	м2	17,64	17929		316268		316268	–	341569
					–		–		–	25301	
88	2109-0102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	57	17929		1021953		1021953	–	1103709
					–		–		–	81756	

95	2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	23,04	32248		742994		742994	–	802433
					–		–		–	59440	
96	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	23,04	2413,11	2,6	55598	60	35705	17850	79324
					860,81	–	19833	–	–	5876	

Раздел 9 Внутренняя отделка

163	1115-0203-0502	Потолки. Шпатлевка НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	213,48	586,31	5,68	125165	1213	30001	75635	216865
					440,1	2,77	93953	591	–	16064	
164	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми красками за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	91,03	301,87	0,68	27479	62	5599	17477	48553
					239,68	0,31	21818	28	–	3597	
165	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми красками. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	91,03	158,82	0,29	14457	26	2449	9595	25977
					131,63	0,13	11982	12	–	1924	
166	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (за два раза) НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	544,48	325,7	2,42	177337	1318	92502	67285	264192
					153,38	1,09	83512	593	–	19570	

167	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми красками за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	811	263,09	0,69	213366	560	49885	130539	371417
					200,89	0,31	162922	251	–	27512	
168	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	811	132,71	0,29	107628	235	21819	68546	190267
					105,52	0,13	85577	105	–	14094	
169	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	300,04	4662,41	17,46	1398909	5239	774385	497354	2047964
					2064	8,03	619283	2409	–	151701	
170	1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе (фартук у сан.приборов) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	16	5254,38	27,56	84070	441	37491	37069	130830
					2883,63	12,38	46138	198	–	9691	
171	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	320,3	922,85	48,47	295589	15525	96237	157303	489123
					573,92	39,97	183827	12802	–	36231	
172	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	511	605,21	4,74	309262	2422	216047	232824	585453
					567,54	1,99	290013	1017	–	43367	

173	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки СТ РК 1168-2006	кг	4488	40		179520		179520	–	193882
					–		–		–	14362	
174	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	811	605,21	4,74	490825	3844	26712	369511	929163
					567,54	1,99	460275	1614	–	68827	
Раздел 10 Наружная отделка											
	1115-0106-0201	Цоколь - керамическая плитка (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	44,9	6781,74	27,59	304500	1239	180980	98269	434991
					2723,41	12,36	122281	555	–	32222	
Раздел 11 Крыльцо КР-1 1 шт											
177	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,18	7744,97	1478,93	24629	4703	11199	10017	37417
					2744,34	606,6	8727	1929	–	2772	
178	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	18,24	627,08	25,44	11438	464	5766	5097	17857
					285,53	11,73	5208	214	–	1323	
181	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,1	16819,52	1047,14	35321	2199	30931	2376	40713
					1043,33	200	2191	420	–	3016	
182	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (стенки) НР = 91 %	м3	0,64	16820,31	1046,88	10765	670	9427	724	12409
					1043,75	200	668	128	–	919	
183	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,08765	12618,37	1243,58	1106	109	3	944	2214
					11340,56	490,59	994	43	–	164	

188	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - пандус НР = 91 %	м3	1,3	16819,23	1046,15	21865	1360	19148	1471	25203
					1043,85	200	1357	260	–	1867	
189	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (стенки) НР = 91 %	м3	1,7	16818,82	1046,47	28592	1779	25039	1924	32957
					1043,53	200	1774	340	–	2441	
190	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,07486	12610,21	1242,32	944	93	2	806	1890
					11341,17	494,26	849	37	–	140	
	Раздел 12 Крыльцо КР2, КР3										
194	1111-0101-0204	КР2-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,64	7743,75	1479,69	4956	947	22530	2016	7530
					2743,75	607,81	1756	389	–	558	
195	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,6	627,22	25,56	2258	92	1138	1006	3525
					285,56	11,67	1028	42	–	261	
196	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	7,2	86,11	4,44	620	32	563	37	709
					3,47	1,94	25	14	–	53	
199	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,1	16820	1047,27	18502	1152	16202	1245	21327
					1043,64	200	1148	220	–	1580	
200	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,02904	12603,31	1239,67	366	36	1	312	732
					11329,2	482,09	329	14	–	54	
201	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02904	196387		5703		5703	–	6159

				–		–		–	456	
202 1111-0101-0204	КРЗ-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,8	7745	1478,75	6196	1183	2818	2519	9412
				2743,75	606,25	2195	485	–	697	
203 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,2	627,14	25,48	2634	107	1328	1173	4112
				285,48	11,67	1199	49	–	305	
204 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	8,6	86,05	4,3	740	37	673	44	847
				3,49	1,98	30	17	–	63	
207 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	16820	1047,14	23548	1466	20621	1584	27143
				1043,57	200	1461	280	–	2011	
208 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,03312	12620,77	1237,92	418	41	1	357	837
				11352,66	483,09	376	16	–	62	
209 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03312	196387		6504		6504	–	7025
				–		–		–	520	
210 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03928	223421,59	1171,08	8776	46	6420	2118	11766
				58808,55	458,25	2310	18	–	872	

Раздел 14 Конструкции козырька К1 входной группы

239 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (Стойки СТ-1) НР = 69 %	т конструкций	0,51048	141035,89	35466,62	71996	18105	2653	39206	120098
				100372,2	10934,81	51238	5582	–	8896	

240	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86								
			т	0,48216	254889		122897		122897	–	132729
					–		–		–	9832	
241	2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)								
			т	0,02832	1311052		37129		37129	–	40099
					–		–		–	2970	
242	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (Балки) НР = 69 %								
			т конструкций	0,2738	141033,6	35463,84	38615	9710	1423	21028	64415
					100372,53	10934,99	27482	2994	–	4771	
243	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86								
			т	0,2738	254889		69789		69789	–	75372
					–		–		–	5583	
244	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86								
			м3	0,115	57902		6659		6659	–	7191
					–		–		–	533	
245	2107-0602-0104	Щитовой накат деревянный	м2	4,8	4690		22512		22512	–	24313
					–		–		–	1801	
246	1115-0108-1604	Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников НР = 80 %								
			м2	4,8	7998,54	58,75	38393	282	9360	23101	66413
					5989,79	26,04	28751	125	–	4920	

247	2203-0201-0405	Листы гипсокартонные влагсстойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	4,94	768		3794		3794	–	4097
					–		–		–	304	
248	1112-0101-0101	Кровли скатные из кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство (рубероид) НР = 92 %	м2 кровли	4,8	1682,92	62,08	8078	298	7032	714	9495
					155,83	5,83	748	28	–	703	
249	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	4,8	808,13	48,75	3879	234	1544	1978	6326
					437,71	10,21	2101	49	–	469	
250	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	1,2	22932		27518		27518	–	29720
					–		–		–	2201	

Локальная смета 2-1-3. Внутренние сети водопровода

Раздел 1 Холодное водоснабжение В1

1	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	3291,22	33,2	164561	1660	139021	24002	203648
					477,6	12,24	23880	612	–	15085	
2	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	2888,67	18,83	17332	113	14989	2226	21122
					371,67	6,83	2230	41	–	1565	
3	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	12	1385,67	19,58	16628	235	86	15984	35221

				1358,92	0,25	16307	3	–	2609	
4	2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	440		5280		5280	–	5702
					–		–		–	422	
5	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	20	1178,9	13,9	23578	278	225	22615	49889
					1153,75	0,1	23075	2	–	3695	
6	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20	179		3580		3580	–	3866
					–		–		–	286	
7	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	30	1271,03	16,67	38131	500	269	36619	80729
					1245,4	0,13	37362	4	–	5980	
8	2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	30	273		8190		8190	–	8845
					–		–		–	655	
9	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,1	542		2764		2764	–	2985
					–		–		–	221	
10	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,3	770	0,97	7931	10	1414	5209	14191

				631,75	0,39	6507	4	–	1051	
11 1122-0301-0105	Футляр дл.1,0м. -Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,001	708000	214000	708	214	58	498	1302
				436000	67000	436	67	–	96	
12 2301-0201-0219	Футляр - Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	4080		4080		4080	–	4406
				–		–		–	326	
13 1122-0601-0105	Футляр - Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,001	1216000	97000	1216	97	974	159	1485
				145000	16000	145	16	–	110	
14 1122-0801-0201	Фасонные части полипропиленовые: отводы, муфты и переходники. Установка НР = 99 %	шт.	36	1223,53	803,72	44047	28934	–	22417	71781
				419,81	209,17	15113	7530	–	5317	
15 2302-0401-1903	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	539		2695		2695	–	2911
				–		–		–	216	
16 2302-0401-1902	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	743		16346		16346	–	17654
				–		–		–	1308	
17 2302-0401-1005	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	557		1114		1114	–	1203
				–		–		–	89	

18	2302-0401-1108	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	59		118		118	–	127
					–		–		–	9	
19	2302-0401-1107	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	60		300		300	–	324
					–		–		–	24	
20	1122-0801-0202	Фасонные части полипропиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	12	1803,08	1183,5	21637	14202	–	11021	35270
					619,58	308,08	7435	3697	–	2613	
21	2302-0401-2501	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	60		720		720	–	778
					–		–		–	58	
22	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), холодной воды ВКСМ-15. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	482	25	482	25	19	440	996
					438	11	438	11	–	74	
23	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	2694		2694		2694	–	2910
					–		–		–	216	
24	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	19295	198	19295	198	18141	994	21912
					956	58	956	58	–	1623	
25	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2469	–	2469	–	2217	247	2933
					252	–	252	–	–	217	
26	1116-0601-0102	Вентили, диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	1898	106,67	5694	320	902	4447	10953
					1490,67	22	4472	66	–	811	

27	2304-0501-0218	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005								
			шт.	3	3587		10761		10761	–	11622
					–		–		–	861	
28	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %								
			шт.	1	1874	82	1874	82	301	1472	3614
					1491	11	1491	11	–	268	
29	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005								
			шт.	1	691		691		691	–	746
					–		–		–	55	
40	1115-0108-1605	Устройство короба из гипсокартона - 45 м НР = 80 %	м2	36	7876,86	58,06	283567	2090	65045	173888	494051
					6012	25,78	216432	928	–	36596	
41	2301-0501-1311	Гильза - 1 шт - Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	711		284		284	–	307
					–		–		–	23	
42	2301-0501-1309	Гильзы - 5 шт по 0,4 м - Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2	396		792		792	–	855
					–		–		–	63	
43	2301-0501-1307	Гильзы - 9 шт по 0,12 м - Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,08	248		268		268	–	289
					–		–		–	21	

Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3

44 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	38	1530,92	23,18	58175	881	228	55937	123241
				1501,74	0,32	57066	12	–	9129	
45 2301-0602-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	38	552		20976		20976	–	22654
				–		–		–	1678	
46 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	9	1385,78	19,67	12472	177	65	11987	26416
				1358,89	0,22	12230	2	–	1957	
47 2301-0602-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9	363		3267		3267	–	3528
				–		–		–	261	
48 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	43	1270,95	16,63	54651	715	384	52486	115708
				1245,4	0,12	53552	5	–	8571	
49 2301-0602-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	28	229		6412		6412	–	6925
				–		–		–	513	
50 2301-0602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15	143		2145		2145	–	2317
				–		–		–	172	
51 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,1	542		2764		2764	–	2985
				–		–		–	221	

52	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка (краны шаровые) НР = 98 %	шт.	20	1873,05	81,85	37461	1637	6012	29432	72245
					1490,6	11,05	29812	221	–	5351	
53	2304-0905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1931		3862		3862	–	4171
					–		–		–	309	
54	2304-0905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	772		13896		13896	–	15008
					–		–		–	1112	
55	1122-0801-0201	Фасонные части полипропиленовые: отводы, муфты. Установка НР = 99 %	шт.	49	1223,53	803,73	59953	39383	–	30512	97702
					419,8	209,18	20570	10250	–	7237	
56	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	36		180		180	–	194
					–		–		–	14	
57	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	22		44		44	–	48
					–		–		–	4	
58	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	13		130		130	–	140
					–		–		–	10	
59	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	13		338		338	–	365
					–		–		–	27	

60	2302-0401-0907	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	468		1404		1404	–	1516
					–		–		–	112	
61	2302-0401-0906	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 32x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	667		2001		2001	–	2161
					–		–		–	160	
62	1122-0801-0202	Фасонные части полипропиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	10	1803,1	1183,5	18031	11835	–	9184	29392
					619,6	308,1	6196	3081	–	2177	
63	2302-0401-2511	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	95		380		380	–	410
					–		–		–	30	
64	2302-0401-2508	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	59		59		59	–	64
					–		–		–	5	
65	2302-0401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	55		275		275	–	297
					–		–		–	22	
66	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка (краны шаровые) НР = 98 %	шт.	7	1873	81,86	13111	573	2104	10301	25285
					1490,57	11	10434	77	–	1873	
67	2304-0905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1931		3862		3862	–	4171
					–		–		–	309	

68	2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1448		7240		7240	–	7819
					–		–		–	579	
69	1116-0601-0102	Вентили, диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1897,5	106,5	3795	213	601	2965	7300
					1490,5	22	2981	44	–	541	
70	2304-0501-0230	Вентили для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2314		4628		4628	–	4998
					–		–		–	370	
71	2301-0501-1310	Гильзы - 2 шт по 0,4 м - Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,8	512		410		410	–	442
					–		–		–	33	
72	2301-0501-1309	Гильзы - 2 ш по 0,4 м - Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,8	396		317		317	–	342
					–		–		–	25	
73	2301-0501-1307	Гильзы - 4 шт по 0,12 м - Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,48	248		119		119	–	129
					–		–		–	10	

Раздел 3 Горячее водоснабжение Т4

74	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	40	1385,7	19,6	55428	784	288	53278	117402
					1358,9	0,23	54356	9	–	8696	
75	2301-0602-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	40	363		14520		14520	–	15682

					–		–		–	1162	
76	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	40	1271 / 1245,4	16,65 / 0,13	50840 / 49816	666 / 5	358 / –	48825 / 7973	107638
77	2301-0602-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14	229 / –		3206 / –		3206 / –	– / 256	3462
78	2301-0602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	26	143 / –		3718 / –		3718 / –	– / 297	4015
79	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,3	542 / –		1789 / –		1789 / –	– / 143	1932
80	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1873 / 1490,5	82 / 11	3746 / 2981	164 / 22	601 / –	2943 / 535	7224
81	2304-0501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1411 / –		2822 / –		2822 / –	– / 226	3048
82	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	7	1873 / 1490,57	81,86 / 11	13111 / 10434	573 / 77	2104 / –	10301 / 1873	25285
83	2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1448		2896		2896	–	3128

				–		–		–	232		
84	2304-0905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	772		3860		3860	–	4169
					–		–		–	309	
85	2301-0501-1309	Гильзы - 7 шт по 0,4 м - Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,8	396		1109		1109	–	1198
					–		–		–	89	
86	2301-0501-1305	Гильзы - 2 шт по 0,12 м - Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,24	155		37		37	–	40
					–		–		–	3	

Локальная смета 2-1-4. Внутренние сети канализации

1	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	36	649,89	3,08	23396	111	182	22671	49753
					641,75	0,86	23103	31	–	3685	
2	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	36	1077		38772		38772	–	41874
					–		–		–	3102	
3	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	672,8	1,26	33640	63	114	32813	71770
					669,26	0,4	33463	20	–	5316	
4	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	50	266		13300		13300	–	14364
					–		–		–	1064	
5	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка НР = 99 %	шт.	11	1223,45	803,64	13458	8840	–	6849	21931

				419,82	209,09	4618	2300	–	1625	
6	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2009		8036		8036	–	8679
					–		–		–	643	
7	2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	586		4102		4102	–	4430
					–		–		–	328	
8	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	23	1803	1183,43	41469	27219	–	21124	67600
					619,57	308,13	14250	7087	–	5007	
9	2302-0302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	5367		26835		26835	–	28982
					–		–		–	2147	
10	2302-0302-4714	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	9268		64876		64876	–	70066
					–		–		–	5190	
11	2302-0304-1406	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2915		23320		23320	–	25186
					–		–		–	1866	
12	2302-0302-3310	Тройник полиэтиленовый косой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	5367		16101		16101	–	17389
					–		–		–	1288	

Локальная смета 2-1-6. Электроосвещение и силовое оборудование
Раздел 1 Комплектные аппараты до 1 кВ

2	2307-0201-0310	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	14897		14897		14897	–	16089
					–		–		–	1192	
3	1308-0303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5043	106	5043	106	2517	1762	7349
					2420	27	2420	27	–	544	
4	5820-0000-0000 (пл) (об)Дом Электрика	Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 160А 35 кА ИЭК	шт	1	104755		104755		–	–	104755
					–		–		104755	–	
5	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	2436,2	21,6	12181	108	6643	3910	17378
					1086	–	5430	–	–	1287	
6	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1310		6550		6550	–	7074
					–		–		–	524	
7	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне (АВДТ) НР = 72 %	шт.	6	4267,67	106,83	25606	641	11933	9499	37913
					2172	26,83	13032	161	–	2808	
8	2307-0204-0401	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	7772		31088		31088	–	33575
					–		–		–	2487	
9	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4149		8298		8298	–	8962
					–		–		–	664	

10	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне - Пускатель НР = 72 %	шт.	1	2435	21	2435	21	1328	782	3474
					1086	–	1086	–	–	257	
11	5860-0000-0000 (пл) (об)Дом Электрика	Пускатель ПРК32-10 In=10A ir=6-10A Ue660В	шт	1	32786		32786		–	–	32786
					–		–		32786	–	
13	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5665		5665		5665	–	6118
					–		–		–	453	
14	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2436,29	21,57	17054	151	9301	5473	24330
					1086	–	7602	–	–	1802	
15	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310		1310		1310	–	1415
					–		–		–	105	
16	2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	429		2145		2145	–	2317
					–		–		–	172	
17	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310		1310		1310	–	1415
					–		–		–	105	
18	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка - Фотореле НР = 72 %	шт.	1	1154	–	1154	–	8	825	2137
					1146	–	1146	–	–	158	

19	5812-0000-0000 (пл) (об)Дом Электрика	Фотореле в комплекте с выносным датчиком на DIN рейку ФР-9М	шт	1	17226		17226		–	–	17226
					–		–		17226	–	
20	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне - Пускатель НР = 72 %	шт.	1	2435	21	2435	21	1328	782	3474
					1086	–	1086	–	–	257	
21	5813-0000-0000 (пл) (об)Дом Электрика	Пускатель ПРК32-10 In=10А ir=6-10А Ue660В	шт	1	32786		32786		–	–	32786
					–		–		32786	–	
23	2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824		4824		4824	–	5210
					–		–		–	386	
24	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	2436,5	21,75	9746	87	5315	3128	13904
					1086	–	4344	–	–	1030	
25	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310		1310		1310	–	1415
					–		–		–	105	
26	2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	429		1287		1287	–	1390
					–		–		–	103	
28	2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824		4824		4824	–	5210

					–		–		–	386	
29	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2435	21	2435	21	1328	782	3474
					1086	–	1086	–	–	257	
30	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310		1310		1310	–	1415
					–		–		–	105	
31	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне (АВДТ) НР = 72 %	шт.	5	4267,4	106,8	21337	534	9943	7916	31593
					2172	26,8	10860	134	–	2340	
32	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4149		20745		20745	–	22405
					–		–		–	1660	
33	5108-0401-0305 (об)	Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	176552		176552		–	–	176552
					–		–		176552	–	
34	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10752		10752		10752	–	11612
					–		–		–	860	

Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция

35	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах НР = 72 %	м кабеля	1435	293,29	137,14	420871	196796	65788	153368	620179
					110,3	38,14	158281	54731	–	45939	
36	2306-0513-0201	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	км	0,55	176188		96903		96903	–	104656

				–	–	–	7752	
37	2306-0513-0202	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2	км	0,55	272839	150061	150061	–	162066
					–	–	–	12005	
38	2306-0128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	454102	13623	13623	–	14713
					–	–	–	1090	
39	2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	703716	3519	3519	–	3800
					–	–	–	281	
40	2306-0128-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	413992	82798	82798	–	89422
					–	–	–	6624	
41	2306-0128-0306	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	599122	41939	41939	–	45294
					–	–	–	3355	
42	2306-0410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,03	18350	551	551	–	595
					–	–	–	44	
43	2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	127346	1273	1273	–	1375
					–	–	–	102	

Раздел 3 Электроустановочные изделия

45	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	57	364		20748		20748	–	22408
					–		–		–	1660	
47	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 6 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	41	217		8897		8897	–	9609
					–		–		–	712	
48	2307-0218-1603	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 6 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	19	234		4446		4446	–	4802
					–		–		–	356	
49	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	423,5	4,5	847	9	13	595	1558
					412,5	1	825	2	–	115	
50	2307-0220-0802	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток 63 А, напряжение 220 В, степень защиты IP54 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	2	6829		13658		13658	–	14751
					–		–		–	1093	
51	2900-0000-0001 (пл)Дом Электрика	Разъем открытой установки вилка и розетка 3Р+Е 380В/32А белый РА32-005/В32-003	шт	2	2158		4316		4316	–	4661
					–		–		–	345	
52	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки КУВ	шт.	92	35		3220		3220	–	3478
					–		–		–	258	

Раздел 4 Электромонтажные изделия

53	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	1200	371,13	14,12	445356	16944	146464	205554	702983
					234,96	2,95	281952	3540	–	52073	
54	2301-0605-0103	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	1200	236		283200		283200	–	305856
					–		–		–	22656	
55	2307-0202-1114	Коробка распределительная 100x100x40мм с/у с крышкой	шт.	73	110		8030		8030	–	8672
					–		–		–	642	

Раздел 5 Светотехнические изделия

58	2900-0000-0002 (пл)Дом Электрика	Светильник светодиодный накладной ДБО 84-10-001 Coral 665	шт	19	8514		161766		161766	–	174707
					–		–		–	12941	
59	2900-0000-0003 (пл)ООО "Завод горэлтех"	Светильник светодиодный взрывозащищенный СГ ЛО1-24ВОС-220АС/П-1КНИ2МНК/Р	шт	1	95625		95625		95625	–	103275
					–		–		–	7650	
61	2308-0304-0106	Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	12	489		5868		5868	–	6337
					–		–		–	469	
63	2308-0304-0106	Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010 - Световое табло "Свободно"	шт.	6	489		2934		2934	–	3169
					–		–		–	235	

64	2900-0000-0001 (пл)ТОО "Технический центр "РЕНМЕДСЕРВИС"	Светильник диагностический настольный Medilux BH-132	шт	6	11696		70176		70176	–	75790
					–		–		–	5614	

Локальная смета 4-1-1. ВЛ 10 кВ
Раздел 1 Опора ОА10-1

2	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	шт.	2	36909		73818		73818	–	79723
					–		–		–	5905	
8	2106-0801-0101	Траверса ТМ3-1шт. ТМ6-1шт. Хомут Х1-2шт. Кронштейн У1-1шт. Стяжка Г1-2шт. Проводник ЗП1-1,7 м. Крепление провода-7шт	т	0,07263	439282		31905		31905	–	34457
					–		–		–	2552	
9	1308-0201-0503	Зажимы. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	20	165,45	–	3309	–	–	2382	6147
					165,45	–	3309	–	–	455	
10	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1524		9144		9144	–	9876
					–		–		–	732	
11	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	184		1104		1104	–	1192
					–		–		–	88	
12	2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	869		5214		5214	–	5631

13	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98			–		–		–	417	
			шт.	2	548		1096		1096	–	1184
14	2404-0201-0792	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98			–		–		–	88	
			шт.	6	4343		26058		26058	–	28143
15	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98			–		–		–	2085	
			шт.	6	1070		6420		6420	–	6934
16	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93			–		–		–	514	
			шт.	12	3375		40500		40500	–	43740
17	1133-0109-0114	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т (Хомут Х7-3шт. Х8-1шт. Кронштейн РА1-1шт. РА2-1шт. РА3-2шт. РА4-1шт. РА5-1шт. Проводник ЗП1-4,5 м. Крепление провода -2шт.)Установка НР = 80 %			–		–		–	3240	
			т	0,0516	14263,57	5736,43	736	296	55	376	1201
					7461,24	1647,29	385	85	–	89	
18	2106-0801-0101	Хомут Х7-3шт. Х8-1шт. Кронштейн РА1-1шт. РА2-1шт. РА3-2шт. РА4-1шт. РА5-1шт. Проводник ЗП1-4,5 м. Крепление провода -2шт.	т	0,0516	439282		22667		22667	–	24480
19	1308-0103-0501	Разъединитель РЛНД-10/400У1. Монтаж оборудования НР = 72 %			–		–		–	1813	
			шт.	1	3099	623	3099	623	270	1731	5216
					2206	198	2206	198	–	386	
20	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	5629	185	5629	185	1032	3216	9553
					4412	55	4412	55	–	708	

21	5810-0000-2000 (пл) (об)Дом Электрика	Разъединитель РЛНД-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10	шт	1	92048		92048		–	–	92048
					–		–		92048	–	
Раздел 2 Опора А10-1											
26	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	шт.	2	36909		73818		73818	–	79723
					–		–		–	5905	
32	2106-0801-0101	Траверса ТМ6-1шт. Хомут Х1-2шт. Кронштейн У1-1шт. Накладка ОГ2-2шт. ОГ5-1шт. Стяжка Г1-2шт. Проводник ЗП1-2,0м. Крепление провода -1шт	т	0,0509	439282		22359		22359	–	24148
					–		–		–	1789	
33	1308-0201-0503	Зажимы. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	25	165,44	–	4136	–	–	2978	7683
					165,44	–	4136	–	–	569	
34	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1524		9144		9144	–	9876
					–		–		–	732	
35	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	184		1104		1104	–	1192
					–		–		–	88	
36	2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	869		9559		9559	–	10324
					–		–		–	765	
37	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	548		1096		1096	–	1184
					–		–		–	88	
38	2404-0201-0792	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	4343		26058		26058	–	28143

										2085	
				–		–		–		–	
39	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1070		6420		6420	–	6934
					–		–		–	514	
40	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	3375		40500		40500	–	43740
					–		–		–	3240	
41	1133-0109-0114	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т(Хомут Х7-3шт. Х8-1шт. Кронштейн РА1-1шт. РА2-1шт. РА3-2шт. РА4-1шт. РА5-1шт. Проводник ЗП1-4,5м. Крепление провода-1шт). Установка НР = 80 %	т	0,0507	14240,63	5719,92	722	290	54	369	1178
					7455,62	1637,08	378	83	–	87	
42	2106-0801-0101	Хомут Х7-3шт. Х8-1шт. Кронштейн РА1-1шт. РА2-1шт. РА3-2шт. РА4-1шт. РА5-1шт. Проводник ЗП1-4,5м. Крепление провода-1шт	т	0,0507	439282		22272		22272	–	24053
					–		–		–	1782	
45	5810-0000-2000 (пл) (об)Дом Электрика	Разъединитель РЛНД-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10	шт	1	92048		92048		–	–	92048
					–		–		92048	–	

Раздел 7 Проход под автопроездом

67	1308-0206-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	35	1076,57	162,43	37680	5685	2839	22269	64745
					833,03	50,66	29156	1773	–	4796	
68	2301-0101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	35	3056		106960		106960	–	115517

					–		–		–	8557	
69	2930-0000-0000 (пл)Дом Электрика	Лента сигнальная "Внимание, кабель"	м	250	145		36250		36250	–	39150
					–		–		–	2900	

Локальная смета 4-1-2. Электроснабжение и наружное освещение

Раздел 1 Осветительные опоры

4	2910-0000-0000 (пл)ТОО "КТЦ Казахстан"	Стойка стальная граненная оцинкованная СГ-10Ф-400(90)-ц	шт	6	129285		775710		775710	–	837767
					–		–		–	62057	
5	2920-0000-0000 (пл)ТОО "КТЦ Казахстан"	Анкерный комплект АК-24/6/360/450-1000 (без покр.)	шт	6	29016		174096		174096	–	188024
					–		–		–	13928	
6	2930-0000-0000 (пл)ТОО "КТЦ Казахстан"	Кронштейн КР 1/1,5-15-Ф4-ц	шт	6	10888		65328		65328	–	70554
					–		–		–	5226	
8	2307-0103-0420	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	6	19587		117522		117522	–	126924
					–		–		–	9402	
9	2920-0000-0000 (пл)Дом Электрика	Лампа ДНАТ250	шт	6	5983		35898		35898	–	38770
					–		–		–	2872	

Раздел 3 Кабельная продукция

12	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	720	308,54	144,9	222149	104328	30461	83722	330340
					121,33	40,17	87358	28922	–	24470	

13	2306-0133-0907	Кабели силовые ВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,18	3359722		604750		604750	–	653130
					–		–		–	48380	
14	2306-0133-0903	Кабели силовые ВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,27	668547		180508		180508	–	194948
					–		–		–	14441	
15	2306-0133-0814	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,27	383747		103612		103612	–	111901
					–		–		–	8289	
17	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 (протяж.46м х 3 провода = 138 м с учетом к на провис = 145 м (вес 1 км = 195 кг)	т	0,0283	903845		25579		25579	–	27625
					–		–		–	2046	
	Раздел 4 Проход под автопроездом										
18	1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	35	266,89	17,91	9341	627	2733	4455	14900
					170,89	5,89	5981	206	–	1104	
19	2301-0405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	35	3095		108325		108325	–	116991
					–		–		–	8666	

Локальная смета 7-1-1. Благоустройство территории
Раздел 2 Площадки, проезды, брусчатое покрытие

9	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 150 мм НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	56,6	1074,1	956,45	60794	54135	–	18836	86000
					117,65	190,49	6659	10782	–	6370	
10	1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	377,3	725,69	227,77	273803	85938	177317	38511	337299
					27,95	66,56	10546	25113	–	24985	
11	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	56,6	133,11	63,23	7534	3579	–	4028	12487
					69,88	28,96	3955	1639	–	925	
12	1127-0201-1005	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках НР = 108 %	м бортового камня	452	1817,28	50,4	821411	22781	470565	368854	1285485
					725,8	29,8	328062	13470	–	95221	
15	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 150 мм НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	164	1074,1	956,45	176152	156858	–	54578	249189
					117,65	190,49	19295	31240	–	18458	
16	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	164	133,12	63,24	21832	10371	–	11670	36182
					69,88	28,95	11460	4748	–	2680	

17-1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1093	725,68	227,77	793168	248953	513669	111563	977110
				27,95	66,56	30549	72750	–	72379	
Раздел 6 Ограждение с устройством ворот и калитки										
67 1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м НР = 72 %	яма	79	4586,16	–	362307	–	–	260861	673021
				4586,16	–	362307	–	–	49853	
68 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные под фундамент. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	17	7745,65	1479,12	131676	25145	59878	53548	200042
				2744,29	606,65	46653	10313	–	14818	

Итого	**22 327 482**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 597 560
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 184 798
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	337 159
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 476 126
- оборудование, тенге	456 153
Накладные расходы, тенге	4 127 008
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 613 281
Всего	**22 327 482**
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (2,9%)	634 269
Итого по главе 8	634 269
Итого по главам 1-8	22 961 751
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	445 611
Итого по главе 9	445 611
Итого по главам 1-9	23 407 362

	459 024
Непревиденные работы и затраты (2%)	
Итого по сметному расчету:	23 866 386
- в текущих ценах с 01.10.2018	23 866 386
в т.ч. с разбивкой по годам 2020 г.-100% (МРП=2525 тенге)	25 059 705,30
- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам 2020-100% (Иинф=1,050)	22 554 055,53
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	2 706 486,66
Налог на добавленную стоимость (12%)	25 260 542,19
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Руководитель Утешов Б.Р. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Инженерное проектирование" БИН 061140001183
ГСЛ №18002597 от 08.02.2018г.
ГИП Булайчиков Ю.Г. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ23VJE00030047 от 31.08.2017г.
Кыдыралин Г.А. _____

сводку рас Ф-2 по смете прив