Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" **Форма 2В**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-ТРИУМФ 2030"

Договор № 52 от 20 февраля 2018г.

Наименование стройки -Инженерные коммуникации к мкр. "Кунай" г. Костанай. Водопровод. Канализация.Внутриплощадочные сети.(Водопровод)

Наименование объекта - Инженерные коммуникации к мкр. "Кунай" г. Костанай. Водопровод.Канализация. Внутриплощадочные сети.(Водопровод)

АКТ 1 выполненных работ за май месяц 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	**11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**12154,0970**		**101,36**	**1231977**	**59,1 207533**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00911	110,724	689,79	76376	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	240,651	1141,82	274780	
		Итого оплата труда:				**28,89**	**351156**	
1. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	240,651	3378,07	812936	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	240,651	1141,82	274780	
		Итого эксплуатация машин:				**66,89**	**812936**	
		Итого прямые затраты:				**73,17**	**889313**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				90,24	1096846	
		НР второго уровня	%	4		3,61	43874	
		Накладные расходы	%	--		20,68	251407	
		Сметная прибыль	%	8		7,51	91258	
2	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**376,2290**		**1875,77**	**705718**	**59,1 233395**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,416	532,74	741,29	394915	
		Итого оплата труда:				**1049,67**	**394915**	
		Итого прямые затраты:				**1049,67**	**394915**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1670,02	628310	
		НР второго уровня	%	4		66,80	25132	
		Накладные расходы	%	--		687,15	258527	
		Сметная прибыль	%	8		138,95	52275	
3	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**10,6460**		**154,08**	**1640**	**59,1 264**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0106	0,112848	635,75	72	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,327897	1141,82	374	
		Итого оплата труда:				**41,91**	**446**	
3. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,081974	3579,00	293	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,081974	1141,82	94	
3. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,245923	3378,07	831	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,245923	1141,82	281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**105,59**	**1124**	
3. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000319	2637,22	1	
		Итого материалов:				**0,08**	**1**	
		Итого прямые затраты:				**112,41**	**1197**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				137,18	1460	
		НР второго уровня	%	4		5,49	58	
		Накладные расходы	%	--		30,25	322	
		Сметная прибыль	%	8		11,41	122	
4	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**19,1628**		**249,26**	**4777**	
		Итого прямые затраты:				**221,92**	**4253**	
		НР второго уровня	%	4		8,88	170	
		Накладные расходы	%	--		8,88	170	
		Сметная прибыль	%	8		18,46	354	
5	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**10,6460**		**17,75**	**189**	**59,1 / 33**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00272	0,028957	689,79	20	
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,032257	1135,11	37	
		Итого оплата труда:				**5,32**	**57**	
5. 3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000745	1958,57	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000745	851,28	1	
5. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,031512	3579,00	113	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,031512	1141,82	36	
		Итого эксплуатация машин:				**10,73**	**114**	
5. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000213	2637,22	1	
		Итого материалов:				**0,05**	**1**	
		Итого прямые затраты:				**12,66**	**135**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15,80	168	
		НР второго уровня	%	4		0,63	7	
		Накладные расходы	%	--		3,77	40	
		Сметная прибыль	%	8		1,31	14	
6	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1602,6370**		**25,81**	**41360**	**59,1 / 6416**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	11,074	980,33	10856	
		Итого оплата труда:				**6,77**	**10856**	
6. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	11,074	2745,77	30407	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	11,074	980,33	10856	
		Итого эксплуатация машин:				**18,97**	**30407**	
		Итого прямые затраты:				**18,97**	**30407**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22,98	36823	
		НР второго уровня	%	4		0,92	1473	
		Накладные расходы	%	--		4,92	7889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		1,91	3064	
7	11-010104-0407 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	**м3 грунта**	**1602,6370**		**14,45**	**23164**	**59,1 3593**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00387	6,202	980,33	6080	
		Итого оплата труда:				**3,79**	**6080**	
7. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00387	6,202	2745,77	17030	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00387	6,202	980,33	6080	
		Итого эксплуатация машин:				**10,63**	**17030**	
		Итого прямые затраты:				**10,63**	**17030**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12,87	20623	
		НР второго уровня	%	4		0,51	825	
		Накладные расходы	%	--		2,76	4418	
		Сметная прибыль	%	8		1,07	1716	
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2424,7530**		**1170,55**	**2838288**	**59,1 938678**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	2356,86	673,90	1588288	
		Итого оплата труда:				**655,03**	**1588288**	
		Итого прямые затраты:				**655,03**	**1588288**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1042,15	2526966	
		НР второго уровня	%	4		41,69	101079	
		Накладные расходы	%	--		428,81	1039757	
		Сметная прибыль	%	8		86,71	210244	
9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**1602,6370**		**194,84**	**312256**	**59,1 86198**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	173,085	635,75	110039	
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	42,069	851,28	35813	
		Итого оплата труда:				**91,01**	**145851**	
9. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	42,069	1897,76	79837	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	42,069	851,28	35813	
9. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	168,277	11,48	1932	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,02**	**81769**	
		Итого прямые затраты:				**119,68**	**191808**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				173,47	278006	
		НР второго уровня	%	4		6,94	11120	
		Накладные расходы	%	--		60,72	97318	
		Сметная прибыль	%	8		14,43	23130	
		Вскрытие и восстановление почвенно-растительного слоя						
10	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/**	**м3 грунта**	**8206,4810**		**36,75**	**301592**	**59,1 46786**
10. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	80,752	980,33	79163	
		Итого оплата труда:				**9,65**	**79163**	
10. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	80,752	2745,77	221726	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	80,752	980,33	79164	
		Итого эксплуатация машин:				**27,02**	**221726**	
		Итого прямые затраты:				**27,02**	**221726**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32,72	268511	
		НР второго уровня	%	4		1,31	10740	
		Накладные расходы	%	--		7,01	57526	
		Сметная прибыль	%	8		2,72	22340	
11	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**8206,4810**		**154,08**	**1264430**	**59,1 203250**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0106	86,989	635,75	55303	
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	252,76	1141,82	288606	
		Итого оплата труда:				**41,91**	**343909**	
11. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	63,19	3579,00	226157	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	63,19	1141,82	72152	
11. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	189,57	3378,07	640380	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	189,57	1141,82	216455	
		Итого эксплуатация машин:				**105,59**	**866536**	
11. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,246194	2637,22	649	
		Итого материалов:				**0,08**	**649**	
		Итого прямые затраты:				**112,41**	**922489**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				137,18	1125739	
		НР второго уровня	%	4		5,49	45030	
		Накладные расходы	%	--		30,25	248280	
		Сметная прибыль	%	8		11,41	93661	
12	**41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**9847,7772**		**68,64**	**675939**	
		Итого прямые затраты:				**61,11**	**601798**	
		НР второго уровня	%	4		2,44	24072	
		Накладные расходы	%	--		2,44	24072	
		Сметная прибыль	%	8		5,08	50070	
13	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /из временного отвала/**	**м3 грунта**	**8206,4810**		**154,08**	**1264430**	**59,1 203250**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0106	86,989	635,75	55303	
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	252,76	1141,82	288606	
		Итого оплата труда:				**41,91**	**343909**	
13. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	63,19	3579,00	226157	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	63,19	1141,82	72152	
13. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	189,57	3378,07	640380	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	189,57	1141,82	216455	
		Итого эксплуатация машин:				**105,59**	**866536**	
13. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,246194	2637,22	649	
		Итого материалов:				**0,08**	**649**	
		Итого прямые затраты:				**112,41**	**922489**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				137,18	1125739	
		НР второго уровня	%	4		5,49	45030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		30,25	248280	
		Сметная прибыль	%	8		11,41	93661	
14	**41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**9847,7772**		**68,64**	**675939**	
		Итого прямые затраты:				**61,11**	**601798**	
		НР второго уровня	%	4		2,44	24072	
		Накладные расходы	%	--		2,44	24072	
		Сметная прибыль	%	8		5,08	50070	
15	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**8206,4810**		**36,75**	**301592**	**59,1 46786**
15. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	80,752	980,33	79163	
		Итого оплата труда:				**9,65**	**79163**	
15. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	80,752	2745,77	221726	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	80,752	980,33	79164	
		Итого эксплуатация машин:				**27,02**	**221726**	
		Итого прямые затраты:				**27,02**	**221726**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32,72	268511	
		НР второго уровня	%	4		1,31	10740	
		Накладные расходы	%	--		7,01	57526	
		Сметная прибыль	%	8		2,72	22340	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6609369**	**1976182**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6609369**	
Материалы -			Тенге				**1300**	
Всего заработная плата -			Тенге				**3343795**	
Транспортные расходы -			Тенге				**1207848**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2319605**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1976183	1976183
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				343422	
		Сметная прибыль -	Тенге				**714318**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9643292**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4315**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3343795**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9643292**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4315**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3343795**	
РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы								
16	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**139,7030**		**1495,58**	**208937**	**62,1 66495**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,02	142,497	722,22	102914	
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	4,89	851,28	4162	
		Итого оплата труда:				**766,46**	**107077**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	4,89	3397,21	16611	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	4,89	851,28	4163	
		Итого эксплуатация машин:				**118,90**	**16611**	
		Итого прямые затраты:				**855,57**	**119525**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1331,54	186020	
		НР второго уровня	%	4		53,26	7441	
		Накладные расходы	%	--		529,23	73935	
		Сметная прибыль	%	8		110,78	15477	
51	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**1,0000**		**377078,96**	**377079**	**62,1 111756**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	194	194	822,03	159474	
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	26,83	763,63	20488	
		Итого оплата труда:				**179962,12**	**179962**	
51. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	24,6	2305,23	56709	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	24,6	754,01	18549	
51. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,32	2884,83	923	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,32	980,33	314	
51. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	12	133,42	1601	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1,39	1194,13	1660	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	1,39	851,28	1183	
51. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,52	1792,30	932	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,52	851,28	443	
		Итого эксплуатация машин:				**61824,68**	**61825**	
51. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,44	215,22	95	
51. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	18	142,71	2569	
		Итого материалов:				**2663,48**	**2663**	
		Итого прямые затраты:				**223961,98**	**223962**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				335718,45	335718	
		НР второго уровня	%	4		13428,74	13429	
		Накладные расходы	%	--		125185,21	125185	
		Сметная прибыль	%	8		27931,78	27932	
53	**11-220501-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,6840**		**888172,53**	**607510**	**62,1 168333**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	413	282,492	812,49	229522	
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	79,02	54,05	768,65	41545	
		Итого оплата труда:				**396297,33**	**271067**	
53. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	68	46,512	2305,23	107221	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	68	46,512	754,01	35071	
53. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,66	0,45144	2884,83	1302	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	0,45144	980,33	443	
53. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	43	29,412	133,42	3924	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,99	3,413	1194,13	4076	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,99	3,413	851,28	2905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,37	3,673	1792,30	6583	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,37	3,673	851,28	3127	
		Итого эксплуатация машин:				**179980,05**	**123106**	
53. 8	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	204	139,536	142,71	19913	
		Итого материалов:				**29112,84**	**19913**	
		Итого прямые затраты:				**544651,26**	**372541**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				790751,90	540874	
		НР второго уровня	%	4		31630,08	21635	
		Накладные расходы	%	--		277730,72	189968	
		Сметная прибыль	%	8		65790,56	45001	
55	**23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1010,0000**		**1208,74**	**1220830**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1076,16**	**1086922**	
		НР второго уровня	%	4		43,05	43477	
		Накладные расходы	%	--		43,05	43477	
		Сметная прибыль	%	8		89,54	90432	
57	**23-010501-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355x13,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1014,0400**		**12507,33**	**12682929**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**11135,44**	**11291782**	
		НР второго уровня	%	4		445,42	451671	
		Накладные расходы	%	--		445,42	451671	
		Сметная прибыль	%	8		926,47	939476	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**13094732**	**346584**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13094732**	
Материалы -			Тенге				**22577**	
Всего заработная плата -			Тенге				**558106**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**12378703**	
		Накладные расходы -	Тенге				**884237**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**346584**	**346584**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**537653**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1118317**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15097286**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**705**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**558106**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**15097286**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**705**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**558106**	

РАЗДЕЛ 4.Футляры /горизонтальное бурение/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	**86-060701-0102**	**Земляные работы в сухих грунтах 2 группы для строительства переходов трубопроводами в футлярах под автомобильными дорогами и железнодорожными путями, диаметром трубопровода 500-600 мм**	**переход**	**2,0000**		**4520284,11**	**9040568**	**1277452**
		Итого оплата труда рабочих:				**682244,00**	**1364488**	
		Итого эксплуатация машин:				**787168,00**	**1574336**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				169391,00	338782	
		Итого материалов:				**2077310,00**	**4154620**	
		Итого прямые затраты:				**3546722,00**	**7093444**	
		Накладные расходы				638726,25	1277453	
		Сметная прибыль				334835,86	669672	
88.1	**86-060701-0102 УСН РК 8.02-3.02-2016**	**Земляные работы в сухих грунтах 2 группы для строительства переходов трубопроводами в футлярах под автомобильными дорогами и железнодорожными путями, диаметром трубопровода 500-600 мм**	**переход**	**2,0000**		**4520284,11**	**9040568**	**75 1277452**
		Итого оплата труда рабочих:				**682244,00**	**1364488**	
		Итого эксплуатация машин:				**787168,00**	**1574336**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				169391,00	338782	
		Итого материалов:				**2077310,00**	**4154620**	
		Итого прямые затраты:				**3546722,00**	**7093444**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4185448,25	8370897	
		Накладные расходы	%	--		638726,25	1277453	
		Сметная прибыль	%	8		334835,86	669672	
89	**86-060702-0106**	**Футляры стальные, прокладываемые способами закрытой проходки, диаметром футляра 600 мм, длиной футляра 21 м**	**футляр**	**15,0000**		**2304376,02**	**34565640**	**1939478**
		Итого оплата труда рабочих:				**102758,00**	**1541370**	
		Итого эксплуатация машин:				**296968,00**	**4454520**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				69640,00	1044600	
		Итого материалов:				**1604657,00**	**24069855**	
		Итого прямые затраты:				**2004383,00**	**30065745**	
		Накладные расходы				129298,50	1939478	
		Сметная прибыль				170694,52	2560418	
89.1	**86-060702-0106 УСН РК 8.02-3.02-2016**	**Футляры стальные, прокладываемые способами закрытой проходки, диаметром футляра 600 мм, длиной футляра 21 м**	**футляр**	**15,0000**		**2304376,02**	**34565640**	**75 1939478**
		Итого оплата труда рабочих:				**102758,00**	**1541370**	
		Итого эксплуатация машин:				**296968,00**	**4454520**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				69640,00	1044600	
		Итого материалов:				**1604657,00**	**24069855**	
		Итого прямые затраты:				**2004383,00**	**30065745**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2133681,50	32005223	
		Накладные расходы	%	--		129298,50	1939478	
		Сметная прибыль	%	8		170694,52	2560418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90.1	23-010201-0272 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычитается позиция: Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80	м	321,2800		-60188,00	-19337200	
		Итого прямые затраты:	м			-53586,18	-17216168	
		НР второго уровня	%	4		-2143,45	-688647	
		Накладные расходы	%	--		-2143,45	-688647	
		Сметная прибыль	%	8		-4458,37	-1432385	
91.1	23-010201-0267 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	321,2800		35393,90	11371351	
		Итого прямые затраты:	м			31511,66	10124066	
		НР второго уровня	%	4		1260,47	404963	
		Накладные расходы	%	--		1260,47	404963	
		Сметная прибыль	%	8		2621,77	842322	
92	86-060703-0105	Трубопроводы рабочие напорные из стальных труб, укладываемые в футляре, диаметром трубопровода 300 мм	трубопровод	15,0000		647540,57	9713109	
		Итого материалов:				796096,00	11941440	
		Итого оборудование:				-230699,00	-3460485	
		Итого прямые затраты:				565397,00	8480955	
		Сметная прибыль				82143,57	1232154	
92.1	86-060703-0105 УСН РК 8.02-3.02-2016	Трубопроводы рабочие напорные из стальных труб, укладываемые в футляре, диаметром трубопровода 300 мм	трубопровод	15,0000		878239,57	13173594	
		Итого материалов:				796096,00	11941440	
		Итого прямые затраты:				796096,00	11941440	
		Сметная прибыль	%	10,32		82143,57	1232154	
92.2	8С86-060703-0105 УСН РК 8.02-3.02-2016	Стоимость оборудования в составе: Трубопроводы рабочие напорные из стальных труб, укладываемые в футляре, диаметром трубопровода 300 мм	трубопровод	15,0000		-230699,00	-3460485	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				38548042	6433860
В том числе:								
		Стоимость оборудования -	Тенге				-3460485	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				-3460485	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				42008527	
		Материалы -	Тенге				40165915	
		Всего заработная плата -	Тенге				4289240	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-7092102	
		Накладные расходы -	Тенге				2933246	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				3216930	3216930
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				-283684	
		Сметная прибыль -	Тенге				3872180	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				48813953	
		Сметная заработная плата -	Тенге				4289240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**45353468**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4289240**	
		РАЗДЕЛ 5.Колодцы						
		Колодцы диаметром 1500мм (20шт)						
7.2	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобето**	**37,5000**		**37170,90**	**1393909**	**62,1 213080**
7.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	8,86	332,25	773,71	257065	
7.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	83,175	1034,67	86059	
		Итого оплата труда:				**9149,97**	**343124**	
7.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,9375	3397,21	3185	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,9375	851,28	798	
7.2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	52,5	3149,56	165352	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	52,5	1141,82	59946	
7.2. 5	31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	1,2	211,31	254	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7.2. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,6	1194,13	716	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,6	851,28	511	
7.2 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	29,137	1792,30	52223	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	29,137	851,28	24804	
		Итого эксплуатация машин:				**5912,80**	**221730**	
7.2. 8	21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	8,475	2337,95	19814	
7.2. 9	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,375	13886,80	5208	
7.2.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,15	27859,10	4179	
7.2.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,004125	32680,92	135	
7.2.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	3	196,55	590	
7.2.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,011625	30,00	0	
7.2.14	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	4,5	890,37	4007	
7.2.15	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	2,4	214670,21	515209	
		Итого материалов:				**14643,75**	**549141**	
		Итого прямые затраты:				**27411,62**	**1027936**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				33093,75	1241015	
		НР второго уровня	%	4		1323,75	49641	
		Накладные расходы	%	--		7005,88	262720	
		Сметная прибыль	%	8		2753,40	103252	
8.2	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**20,0000**		**15870,16**	**317403**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14129,42**	**282588**	
		НР второго уровня	%	4		565,18	11304	
		Накладные расходы	%	--		565,18	11304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		1175,57	23511	
9.2	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**20,0000**		**12997,11**	**259942**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11571,50**	**231430**	
		НР второго уровня	%	4		462,86	9257	
		Накладные расходы	%	--		462,86	9257	
		Сметная прибыль	%	8		962,75	19255	
0.2	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**40,0000**		**17765,42**	**710617**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**15816,79**	**632672**	
		НР второго уровня	%	4		632,67	25307	
		Накладные расходы	%	--		632,67	25307	
		Сметная прибыль	%	8		1315,96	52638	
1.2	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**20,0000**		**18122,55**	**362451**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16134,75**	**322695**	
		НР второго уровня	%	4		645,39	12908	
		Накладные расходы	%	--		645,39	12908	
		Сметная прибыль	%	8		1342,41	26848	
2.2	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**20,0000**		**8243,33**	**164867**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7339,15**	**146783**	
		НР второго уровня	%	4		293,57	5871	
		Накладные расходы	%	--		293,57	5871	
		Сметная прибыль	%	8		610,62	12212	
3.2	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /W4/**	**шт.**	**40,0000**		**1921,53**	**76861**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1710,76**	**68430**	
		НР второго уровня	%	4		68,43	2737	
		Накладные расходы	%	--		68,43	2737	
		Сметная прибыль	%	8		142,34	5693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**20,0000**		**6165,99**	**123320**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5489,66**	**109793**	
		НР второго уровня	%	4		219,59	4392	
		Накладные расходы	%	--		219,59	4392	
		Сметная прибыль	%	8		456,74	9135	
5.2	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /добавка W4/**	**м3**	**37,5000**		**375,18**	**14069**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**334,03**	**12526**	
		НР второго уровня	%	4		13,36	501	
		Накладные расходы	%	--		13,36	501	
		Сметная прибыль	%	8		27,79	1042	
6.2	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,9975**		**16255,06**	**16214**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14472,10**	**14436**	
		НР второго уровня	%	4		578,88	577	
		Накладные расходы	%	--		578,88	577	
		Сметная прибыль	%	8		1204,08	1201	
1.2	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**428,8000**		**925,43**	**396825**	**50,8 39242**
1.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	90,906	841,74	76519	
1.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,8576	851,28	730	
		Итого оплата труда:				**180,15**	**77249**	
1.2. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	8,362	521,18	4358	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1.2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,8576	1792,30	1537	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,8576	851,28	730	
		Итого эксплуатация машин:				**13,75**	**5895**	
1.2. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1029,12	212,16	218338	
1.2. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,068608	117199,85	8041	
1.2. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,102912	51147,90	5264	
		Итого материалов:				**540,21**	**231643**	
		Итого прямые затраты:				**732,41**	**314057**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				823,92	353299	
		НР второго уровня	%	4		32,96	14132	
		Накладные расходы	%	--		124,47	53374	
		Сметная прибыль	%	8		68,55	29394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Колодцы диаметром 2000мм (4шт)						
8.2	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобето**	**11,4400**		**37170,90**	**425235**	**62,1 65004**
8.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	8,86	101,358	773,71	78422	
8.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	25,374	1034,67	26254	
		Итого оплата труда:				**9149,97**	**104676**	
8.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,286	3397,21	972	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,286	851,28	243	
8.2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	16,016	3149,56	50443	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	16,016	1141,82	18287	
8.2. 5	31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,36608	211,31	77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8.2. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,18304	1194,13	219	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,18304	851,28	156	
8.2. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	8,889	1792,30	15932	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	8,889	851,28	7567	
		Итого эксплуатация машин:				**5912,80**	**67642**	
8.2. 8	21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	2,585	2337,95	6045	
8.2. 9	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,1144	13886,80	1589	
8.2.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,04576	27859,10	1275	
8.2.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,001258	32680,92	41	
8.2.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,9152	196,55	180	
8.2.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,003546	30,00	0	
8.2.14	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,373	890,37	1222	
8.2.15	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,73216	214670,21	157173	
		Итого материалов:				**14643,75**	**167524**	
		Итого прямые затраты:				**27411,62**	**313589**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				33093,75	378592	
		НР второго уровня	%	4		1323,75	15144	
		Накладные расходы	%	--		7005,88	80147	
		Сметная прибыль	%	8		2753,40	31499	
9.2	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**4,0000**		**27871,93**	**111488**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**24814,75**	**99259**	
		НР второго уровня	%	4		992,59	3970	
		Накладные расходы	%	--		992,59	3970	
		Сметная прибыль	%	8		2064,59	8258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.2	**21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**		**32210,04**	**128840**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**28677,03**	**114708**	
		НР второго уровня	%	4		1147,08	4588	
		Накладные расходы	%	--		1147,08	4588	
		Сметная прибыль	%	8		2385,93	9544	
1.2	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**4,0000**		**8325,77**	**33303**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7412,54**	**29650**	
		НР второго уровня	%	4		296,50	1186	
		Накладные расходы	%	--		296,50	1186	
		Сметная прибыль	%	8		616,72	2467	
2.2	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**8,0000**		**1940,74**	**15526**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1727,87**	**13823**	
		НР второго уровня	%	4		69,11	553	
		Накладные расходы	%	--		69,11	553	
		Сметная прибыль	%	8		143,76	1150	
3.2	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**4,0000**		**6227,65**	**24911**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5544,56**	**22178**	
		НР второго уровня	%	4		221,78	887	
		Накладные расходы	%	--		221,78	887	
		Сметная прибыль	%	8		461,31	1845	
4.2	**21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**		**18236,50**	**72946**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16236,20**	**64945**	
		НР второго уровня	%	4		649,45	2598	
		Накладные расходы	%	--		649,45	2598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		1350,85	5403	
5.2	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**8,0000**		**27277,82**	**218223**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**24285,81**	**194286**	
		НР второго уровня	%	4		971,43	7771	
		Накладные расходы	%	--		971,43	7771	
		Сметная прибыль	%	8		2020,58	16165	
6.2	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /добавка W4/**	**м3**	**11,4400**		**375,18**	**4292**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**334,03**	**3821**	
		НР второго уровня	%	4		13,36	153	
		Накладные расходы	%	--		13,36	153	
		Сметная прибыль	%	8		27,79	318	
7.2	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0701**		**16255,06**	**1139**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14472,10**	**1014**	
		НР второго уровня	%	4		578,88	41	
		Накладные расходы	%	--		578,88	41	
		Сметная прибыль	%	8		1204,08	84	
2.2	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**117,5600**		**925,43**	**108794**	**50,8 10759**
2.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	24,923	841,74	20978	
2.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,23512	851,28	200	
		Итого оплата труда:				**180,15**	**21179**	
2.2. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,292	521,18	1195	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2.2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,23512	1792,30	421	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,23512	851,28	200	
		Итого эксплуатация машин:				**13,75**	**1616**	
2.2. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	282,144	212,16	59860	
2.2. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,01881	117199,85	2204	
2.2. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,028214	51147,90	1443	
		Итого материалов:				**540,21**	**63507**	
		Итого прямые затраты:				**732,41**	**86102**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				823,92	96861	
		НР второго уровня	%	4		32,96	3874	
		Накладные расходы	%	--		124,47	14633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		68,55	8059	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**4106722**	**328085**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4106722**	
	Материалы -		Тенге				**1011815**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**546227**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2365039**	
		Накладные расходы -	Тенге				**505477**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**328085**	**328085**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**177392**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**368976**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4981175**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**659**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**546227**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**4981175**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**659**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**546227**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**62358865**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6111068**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**9647187**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2626300**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**48853247**	
		- перевозка грузов	Тенге				**1207848**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**-3460485**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**5867781**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**68226646**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**774783**	
	ИТОГО:		Тенге				**69001429**	
	Сметная прибыль		Тенге				**6073791**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**75075220**	
	ОБОРУДОВАНИЕ		Тенге				**-3460485**	
	Накладные расходы II уровня на оборудование		Тенге				**0**	
	Сметная прибыль га оборудование		Тенге				**0**	
	Итого по оборудованию		Тенге				**-3460485**	
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге				**1020964**	
	итого с вр. зд. и соор		Тенге				**76096184**	
	Доп.затраты при произв.СМР в зимнее время 3,3%		Тенге				**2625370**	
	итого с зимним удорожанием		Тенге				**78721554**	
	Итого в ценах по сост. на 4кв. 2017г		Тенге				**78721554**	
	в том числе на 2018 г - 46% к=1,0599383		Тенге				**38382396**	
	в том числе на 2019 г - 54% к= 1,112825		Тенге				**47305789**	
	итого		Тенге				**85688185**	

3	4	5	6	7	8	9
...эффициент понижения к=0,91899999586	Тенге				78747442	
итого с к-том понижения	Тенге				78747442	
НДС 12%	Тенге				9449693	
Всего	Тенге				88197135	

Сдал:
ТОО "СК-ТРИУМФ 2030"
Карагандинская область,
г.Абай, ул.Энгельса 25-40
БИН 170340025099
ИИК KZ208562203102090078
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"
Директор

_____ Айтимов А.С.

Принял:
ГУ "Отдел строительства акимата г. Костанай"
Костанайская обл., Костанай Г.А.
г. Костанай, ул. Л.Толстого,40
БИН 060140015369
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

_____ Куанова А.К.

Технический надзор:
ТОО "Технадзор-ПВ"

_____
_____
_____
_____
_____

Эксперт
Акишев С.К.
_____