Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Генподрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО «Respect Stroy Project LTD»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт мягкой кровли по адресу Павлодарская область с.Баянаул, ул.Машхур Жусуп

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт мягкой кровли по адресу Павлодарская область, ул.Машхур Жусупа Копеева, 5В

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 40 от

Акт приемки выполненных работ №1
от 04.09.2020 года за октябрь 2020 года
(локальная смета 2-1-2корректировка)
Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Монтажные работы										
1	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	поверхности	250	321,21	11,57	80303	2892	61050	15630	103608
					65,44	2,51	16361	628	–	7675	
2	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	250	601,08	96,13	150269	24032	80128	47258	213329
					184,44	21,03	46109	5258	–	15802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	3750	19,19	1,42	71977	5335	64080	3479	81492
					0,68	0,33	2562	1220	–	6036	
4	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,2	224490	1230	44898	246	42422	2118	50777
					11150	490	2230	98	–	3761	
5	1112-0101-0207	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	188	310,01	65,45	58282	12304	181	43086	109477
					243,6	5,51	45797	1036	–	8109	
6	2110-0403-1105	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97 К=2,260;	м2	424,88	770		327158		327158	–	353331
					–		–		–	26173	
7	2110-0403-1004	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97 К=1,150;	м2	216,2	514		111127		111127	–	120017
					–		–		–	8890	
		Итого по разделу 2					**1 032 031**				
		в том числе									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					113 059				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					44 809				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 240				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					686 146				
		Накладные расходы, тенге					111 571				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					76 446				
		Итого по акту					**1 032 031**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					113 059				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					44 809				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 240				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					686 146				
		Накладные расходы, тенге					111 571				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					76 446				
		Итого по акту					**1 032 031**				
		Временные здания и сооружения (2,9 %),					29 929				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					25 699				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**21 753**				
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**1 109 413**				
		Договорной коэфицент К=0,9									
		Итого с учетом договорного коэфицента.					998 471,26				
		НДС (12 %)					119 816,55				
		Итого					**1 118 287,82**				

Директор ТОО «Respect Stroy Project LTD»

Р.К.Рахметов

Директор ТОО "КазевроСтрой"

А.Т.Сарсекеев