Ф-2

Наименование стройки: Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне Достык (пятно 2)в городе Павлодара (без наружных инженерных Заказ 711

Наименование объекта: Крупнопанельный 9-ти этажный жилой дом (III класс) пятно-2

Подрядчик:

Договор №12/20 от 01.12.2020г.

Акт №1 от 21.12.2020 года
приемки выполненных работ
архитектурные решения
за декабрь 2020 года

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	8,0375		31058,13	2294,40	249630	18441	199734	32494	304693
						3913,48	433,60	31455	3485		22570	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4,54	36,49	862,01		31455,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	3,21							
1.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	3,215		5736,00		18441,00			
1.4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,929	15369,00				29647,00		
1.5	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	3,05425	55657,00				169990,00		
1.6	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,004019	21421,00				86,00		
1.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,35365	30,00				11,00		
2	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,9		4702,60	238,46	27745	1407	18686	7368	37922
						1297,01	45,74	7652	270		2809	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,43	8,44	906,96		7652,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	0,249							
2.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,24249		5736,00		1391,00			

2.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,00649		2461,00		16,00			
2.5	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,1357	15369,00				2086,00		
2.6	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	0,29736	55657,00				16550,00		
2.7	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000136	218211,00				30,00		
2.8	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,000944	21421,00				20,00		
2.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,0177	30,00				0,53		
3	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	**0,001653**		**206564,00**	**–**	**341**	**–**	**341**	**--**	**369**
						--	**–**	**–**	**–**		**27**	
4	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	**0,0076**		**265756,00**	**–**	**2020**	**–**	**2020**	**--**	**2181**
						--	**–**	**–**	**–**		**162**	
5	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 кладки**	**3,76189**		**20482,32**	**2523,84**	**77052**	**9494**	**54613**	**13707**	**98020**
						3441,00	**476,96**	**12945**	**1794**		**7261**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	3,72	13,99	925,02		12945,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	1,66							
5.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	1,655232		5736,00		9494,00			
5.4	2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	0,413808	15961,00				6605,00		
5.5	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,001881	21421,00				40,00		
5.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,026	0,097809	30,00				3,00		
5.7	2103-0301-0503	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	0,92	3,460939	13859,00				47965,00		
6	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	**0,0113**		**265756,00**	**–**	**3003**	**–**	**3003**	**--**	**3243**
						--	**–**	**–**	**–**		**240**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**359792**	**29343**	**278397**	**53569**	**446428**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**52052**	**5549**	**–**	**33069**	
		Материалы	Тенге					**359792**				
		Всего заработная плата	Тенге					**273033**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						**57601**			
		Накладные расходы	Тенге					**5364**				
		Сметная прибыль	Тенге					**53569**				
								33069				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			446429				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							64
	Сметная заработная плата	Тенге				57601			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			446429				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							64
	Сметная заработная плата	Тенге				57601			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**							446428
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей		Тенге			52052				
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				29343			
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				5549			
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге					278397		
- Накладные расходы		Тенге						53569	
- Сметная прибыль		Тенге						33069	
НДС (12 %)					53571				
Итого по акту					500000				

Генподрядчик:

ТОО "Портал-ПВ"

Руководитель_____Ичиев М.С.

Субподрядчик:

ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Руководитель_____Рахметов Р.К.