экз-р подрядчика

Утвержден
приказом ГУ «Алгинский районный отдел
архитектуры, градостроительства и
строительства»
от «05» 11 2020 года
№ 126

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» октября 2020 г.

Заказчик **Государственное учреждение «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Микрорайон 5, 4**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «22» октября 2020 г. АО «АК Актюбводстрой», Бердинбаев Сагиндык Культемирович, Актюбинская обл., г.Актобе, Асау-Барака, 44А.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от « 22 » октября 2020 г. ТОО «Инженерное бюро «NURTAU», Кантарбаев Роллан Акжолович, №KZ35VJE00042150, №KZ83VJE00042159 от 05.11.2018 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от « 22 » октября 2020 г. ТОО «Т-Строй-Проект», Алимбаев Аслан Ескендирович .**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство водопровода жилого массива «Подхоз» в г. Алга Алгинского района Актюбинской области», новое строительство, второй (нормальный) уровень ответственности, технически несложный объект.**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга, жилой массив «Подхоз»**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **ГУ «Аппарат акима города Алга» от 24.08.2018 года, б/н.**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» №KZ22REA00172066 от 13.05.2020 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Т-Строй-Проект», № 08-18**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», № 07 от 06.01.2020 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **25-мая 2020 г**;
месяц, год
окончание работ **26-октября 2020 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 ;**
фактически, месяц: **5 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водопровода, в т.ч.	м	5 875,0		6 018,0	
Ду160 х 9,5 мм	м	3 100,0		2 984,0	
Ду110 х 5,3 мм	м	2 300,0		2 300,0	
Ду 25 х 2,3 мм	м	475,0		734,0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
- Подводящий водовод (в две нитки) от точки врезки в центральный водовод Д-315 мм до ж.м. «Подхоз» из труб полиэтиленовых для водоснабжения PE 100 SDR 17 – 160*9.5 мм, протяженностью 2 984 м, в металлическом футляре из стальных труб Д-273мм, длиной 36 метров – для увеличения прочности и стабильности участка водовода при переходе через русло реки.
- Внутриквартальная водопроводная сеть из труб полиэтиленовых для водоснабжения PE 100 SDR 21 – 100*5,3 мм протяженностью 2 300 м.
- Сервисные линии для подключения абонентов от водопроводных колодцев дот границ домовладений из труб полиэтиленовых для водоснабжения ПЭ 100 SDR 11 – 25*2,3 мм, протяженностью734 м.
- Водопроводные колодцы прямоугольные сборно-монолитные из ж/б квадратных колец (цоги), размером 2,4 * 3,4 – 2 шт.; Водопроводные колодцы круглые из сборных железобетонных колец:Д-1,5 м – 30 шт; Д-1,0 м – 4 шт; Д-2,0 м – 3 шт.
- Пожарные гидранты – 12 шт.
- Насосная станция повышенного давления размером 3,6 * 2,95 м: днище – монолитный железобетон с двойной сеткой из арматуры Д-14мм, стены – из сборного железобетона из фундаментных блоков стен подвалов ФБС- 24.3.6, толщина стенки 30 см – 1 шт.
- Насосы фирмы PEDROLLO F40/160B Q±9м3/час – 2 (два) комплекта.
- Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа «Гном 10-6», подача воды 10 м3/час, напор 6 м. двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин, ГОСТ 20763-85 – 2 (два) комплекта.
- Станция управления и защиты СУиЗ-20 – 2 (два) комплекта.
- Щит управления наружным освещением ЩРН123-1-36-УХЛЗ – 1 (один) комплект.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **97 862,167** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **77 266,749** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **892,650** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего **85 351,8** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **77 266,749** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **892,650** _тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект **«Строительство водопровода жилого массива «Подхоз» в г.Алга Алгинского района Актюбинской области»** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Сериков Б.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) *подпись руководителя* *М.П. (при наличии)*

Технический надзор Кантарбаев Р.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) *подпись эксперта* *М.П. (при наличии)*

Авторский надзор Алимбаев А.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии) *подпись эксперта* *М.П. (при наличии)*

Подрядчик (ген. подрядчик) Бердинбаев С.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) *подпись руководителя* *М.П. (при наличии)*

Согласно п.9 ст.26 и п.8 ст.73 Закона РК от 16 июля 2001 года №242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», зарегистрировано в ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

№ 10 от «26» 10 2020 г.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	2 984	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	2 984	d-160
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	3 034	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	3 034	d-110 – 2300м d 25 – 734м
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	37	
	Задвижка d-315	шт	1	
	" d-150	шт	13	
	" d-125	шт	4	
	" d-100	шт	22	
	" d-50	шт	1	

	Вентили d-20	шт	1	
	" d-40	шт	3	
	" d-50	шт	5	
	Кран d-15	шт	53	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	12	
	Водопроводный ввод	шт	1	
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		

	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик Сериков Б.С. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Алимбаев А.Е. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

	Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632
	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

22 октября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Акционерное общество "АК Актюбводстрой" , г. Актобе, ул. Асау-Барака, д.44А**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Бердинбаева Сагиндыка Культемировича** .
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопровода жилого массива «Подхоз» в г.Алга Алгинского района Актюбинской области», новое строительство, второй (нормальный) уровень ответственности, технически несложный объект.**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **Государственное учреждение «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», Руководитель Сериков Б.С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Т-Строй-Проект» № 08/18.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ ««Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», № 7 от 06.01.2020 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водопровода, в т.ч.	м	5 875,0		6 018,0	
Ду160 х 9,5 мм	м	3 100,0		2 984,0	
Ду110 х 5,3 мм	м	2 300,0		2 300,0	
Ду 25 х 2,3 мм	м	475,0		734,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Подводящий водовод (в две нитки) от точки врезки в центральный водовод Д-315 мм до ж.м. «Подхоз» из труб полиэтиленовых для водоснабжения PE 100 SDR 17 – 160*9.5 мм, протяженностью 2 984 м, в металлическом футляре из стальных труб Д-273мм, длиной 36 метров – для увеличения прочности и стабильности участка водовода при переходе через русло реки.
- Внутриквартальная водопроводная сеть из труб полиэтиленовых для водоснабжения PE 100 SDR 21 – 100*5,3 мм протяженностью 2 300 м.
- Сервисные линии для подключения абонентов от водопроводных колодцев дот границ домовладений из труб полиэтиленовых для водоснабжения ПЭ 100 SDR 11 – 25*2,3 мм, протяженностью 734 м.
- Водопроводные колодцы прямоугольные сборно-монолитные из ж/б квадратных колец (цоги), размером 2,4 * 3,4 – 2 шт.; Водопроводные колодцы круглые из сборных железобетонных колец:Д-1,5 м – 30 шт; Д-1,0 м – 4 шт; Д-2,0 м – 3 шт.
- Пожарные гидранты – 12 шт.
- Насосная станция повышенного давления размером 3,6 * 2,95 м: днище – монолитный железобетон с двойной сеткой из арматуры Д-14мм, стены – из сборного железобетона из фундаментных блоков стен подвалов ФБС- 24.3.6, толщина стенки 30 см – 1 шт.
- Насосы фирмы PEDROLLO F40/160B Q±9м3/час – 2 (два) комплекта.
- Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа «Гном 10-6», подача воды 10 м3/час, напор 6 м. двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин, ГОСТ 20763-85 – 2 (два) комплекта.
- Станция управления и защиты СУиЗ-20 – 2 (два) комплекта.
- Щит управления наружным освещением ЩРН123-1-36-УХЛЗ – 1 (один) комплект.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2020 г.**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2020 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 ;
фактически, месяц: 5 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
✓ КГП, Алга-Жылу' Давлетов А.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения доступ для маломобильных групп населения предусмотрено проектом;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водопровода жилого массива «Подхоз» г. Алга Алгинского района Актюбинской области»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор АО "АК Актюбводстрой" **Бердинбаев С.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"22" октября 2020 года

Авторский надзор **ТОО «Т-Строй-Проект», директор Куспеков Т.Н.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **Алимбаев Аслан Ескендирович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании **№45 от 14.05.2020г.**
№ договора и дата
по объекту: «Строительство водопровода жилого массива «Подхоз» в г. Алга Алгинского района Актюбинской области»,
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является Государственное учреждение «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», Актюбинская область, Алгинский район», **руководитель Сериков Б.С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **АО «АК Актюбводстрой», лицензия на СМР ГСЛ №12003663 от 18 мая 2012 года, I-категория**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **генерального директора Бердинбаева Сагиндыка Культемировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2020г.**;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2020 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 5 месяца;
фактически 5 месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Т-Строй-Проект», № 08-18**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) **ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», № 07 от 06.01.2020 г.**
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Т-Строй-Проект», директор Куспеков Т.Н.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору **Алимбаев А.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

22 октября 2020 г.

Технический надзор ТОО «Инженерное бюро «NURTAU», Директор Турсынбаева З.Д. г. Актобе, 12 мкр. Д 37А кааб.302 .
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице **Аттестованного эксперта Кантарбаева Ролана Акжоловича**
Аттестат эксперта № KZ54VJE00050247 от 23.10.2019 г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании **Договора № 49 от 05.05.2020г.**
(№ договора и дата)
по объекту:**« «Строительство водопровода жилого массива «Подхоз» в г Алга Алгинского района Актюбинской области»**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком, которого является **Государственное учреждение «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», Руководитель Сериков Б.С.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **АО "АК Актюбводстрой", Государственная лицензия на строительно-монтажные работы № 12003663 от 18.05.2012г. I категория .**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Генерального директора Бердинбаева Сагиндыка Культемировича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями _____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице _____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **Май 2020 г.**;
(месяц, год)
окончание работ: **Октябрь 2020 г.;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 5 месяца; фактически 5 месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **97 862,167** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **77 266,749** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **892,650** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего **85 351,8** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **77 266,749** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **892,650** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией),
ТОО «Т-Строй-Проект» № 08/18. 2019г
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным (ой) **ГУ ««Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», № 7 от 06.01.2020 г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждениях требования государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства)

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» Директор Турсынбаева З.Д.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,)

Подпись _____, дата *22 октября 2020 г.*
М.П.

эксперт(ы) по технического надзора **Аттестованный эксперт Кантарбаев Р.А.**
Аттестат эксперта № KZ35VJE000421150 от 15/11/2018 г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

Подпись _____, дата *22 октября 2020 г.*
М.П.