Проект «Дорожно-строительные работы по среднему, текущему ремонту и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан на 2020 год»
Генеральный подрядчик: ТОО"BI Astana Roads"
Субодрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №"BIAR /Сбп/168 от 17.04.2020 года
Средний ремонт ул.Кобыланды батыра на участке от ул.Мустафина до ул.Бурабай
(с устройством ливневой канализации на участке от ул.Мустафина до ул.Ертыс)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику
и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	номер	дата
		№"BIAR /Сбп/168	от 17.04.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**712 510 423,00**								
акт №									
в т.ч.за отчетный месяц		**302 878 127,00**							**32 451 227,89**

Генеральный подрядчик: ТОО"BI Astana Roads"

Субподрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

м.п.

м.п.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "BI Astana Roads",г.Нур-Султан, р-н Есиль,ул.Сыганак,д.10/2 ВП 16**	**160840005239**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, поселок Железнодорожный, переулок Кобда, дом № 10**	**030740000614**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор BIAR / Сбп/168 от 17.04.2020	

Номер документа	Дата составления
00000000717	**27.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт ул. Кобыланды батыра на участке от ул. Мустафина до ул. Бурабай (с устройством ливневой канализации на участке от ул. Мустафина до ул. Ертыс)			шт	1	302 878 127,00	302 878 127,00
				Итого	1	x	302 878 127,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Бегичева Т.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2020

М.П.

Проекту «Дорожно-строительные работы по среднему, текущему ремонту и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан на 2020 год»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО"BI Astana Roads"
Субподрядчик: ТОО «Компания Энергодор»
Договор субподряда №"BIAR/Сбп/168 от 17.04.2020 года

АКТ
приёмки выполненных работ за ноябрь 2020 года

на Средний ремонт ул.Кобыланды батыра на участке от ул.Мустафина до ул.Бурабай (с устройством ливневой канализации на участке от ул.Мустафина до ул.Ертыс)

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ (ЛК)					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1523,2770**		**246,78**	**375916**
		Итого оплата труда:				**81,30**	**123850**
		Итого эксплуатация машин:				**235,72**	**359066**
		Итого материалов:				**0,12**	**181**
		Накладные расходы (НР 72)	%	72		58,54	89172
		Сметная прибыль (П30 8)	%	8		24,43	37207
		Сметная стоимость:				**329,75**	**502295**
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**50,8230**		**1976,44**	**100448**
		Итого оплата труда:				**1976,44**	**100448**
		Накладные расходы (НР 72)	%	72		1423,03	72323
		Сметная прибыль (П30 8)	%	8		271,96	13822
		Сметная стоимость:				**3671,43**	**186593**
3	**С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**2754,6750**		**370,00**	**1019230**
		Сметная прибыль (П30 8)	%	8		29,60	81538
		Сметная стоимость:				**399,60**	**1100768**
4	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1574,1000**		**24,81**	**39058**
		Итого оплата труда:				**12,73**	**20043**
		Итого эксплуатация машин:				**21,00**	**33059**
		Итого материалов:				**0,12**	**187**
		Накладные расходы (НР 72)	%	72		9,17	14431
		Сметная прибыль (П30 8)	%	8		2,72	4279
		Сметная стоимость:				**36,70**	**57768**

5	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	84,4000	3330,79	281119
		Итого оплата труда:			1303,80	110041
		Итого эксплуатация машин:			198,71	16771
		Итого материалов:			1888,70	159406
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	1290,76	108940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	369,72	31205
		Сметная стоимость:			4991,28	421264
6	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1248,5760	44,50	55561
		Итого оплата труда:			15,04	18784
		Итого эксплуатация машин:			44,50	55561
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	10,83	13524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,43	5527
		Сметная стоимость:			59,76	74612
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	312,1440	939,38	293223
		Итого оплата труда:			939,38	293223
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	676,36	211120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	129,26	40347
		Сметная стоимость:			1745,00	544691
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1560,7200	188,64	294422
		Итого оплата труда:			145,79	227540
		Итого эксплуатация машин:			88,17	137604
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	104,97	163829
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,49	36660
		Сметная стоимость:			317,10	494911
9	С121-010401-0102 2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1737,7459	1442,00	2505830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	115,36	200466
		Сметная стоимость:			1557,36	2706296
				УКЛАДКА ТРУБ		
10	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0608	668321,61	40634
		Итого оплата труда:			498678,15	30320
		Итого эксплуатация машин:			228466,77	13891
		Итого материалов:			14916,04	907
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	493691,37	30016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	92961,04	5652
		Сметная стоимость:			1254974,02	76302
11	С123-010503-0105 2301-0503-0105 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	61,3575	2835,00	173949
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	226,80	13916
		Сметная стоимость:			3061,80	187864

12	Е11-220501-01 I0 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,0070	1131063,90	7917
		Итого оплата труда:			797077,99	5580
		Итого эксплуатация машин:			420753,70	2945
		Итого материалов:			50615,00	354
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	789107,21	5524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	153613,69	1075
		Сметная стоимость:			2073784,80	14516
13	С123-010503-0108 2301-0503-0108 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	7,0700	8506,00	60137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	680,48	4811
		Сметная стоимость:			9186,48	64948
14	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,3950	1421447,52	561472
		Итого оплата труда:			1016715,91	401603
		Итого эксплуатация машин:			503509,53	198886
		Итого материалов:			63603,00	25123
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	1006548,75	397587
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	194239,70	76725
		Сметная стоимость:			2622235,98	1035783
15	С123-010503-0109 2301-0503-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 500 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	398,9500	12371,00	4935410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	989,68	394833
		Сметная стоимость:			13360,68	5330243
			ТРАНШЕЯ ПОД ЛИВНЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ(ШПУНТЫ)			
16	Е11-050101-1212 1105-0101-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 15 м	т свай	1273,4467	15027,35	19136526
		Итого оплата труда:			8795,29	11200333
		Итого эксплуатация машин:			8232,46	10483602
		Итого материалов:			523,24	666324
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	8707,34	11088330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1898,77	2417988
		Сметная стоимость:			25633,46	32642844
17	Е11-050101-1314 1105-0101-1314 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 15 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	1273,4467	11599,98	14771952
		Итого оплата труда:			5746,32	7317630
		Итого эксплуатация машин:			6883,07	8765229
		Итого материалов:			1072,91	1366291
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	5688,86	7244454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1383,11	1761312
		Сметная стоимость:			18671,94	23777718

18	С121-050205-0902 2105-0205-0902 РСНБ РК 2015	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХТ ГОСТ 4781-85	т	318,3617	328963,00	104729220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26317,04	8378338
		Сметная стоимость:			355280,04	113107558
19	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005/ Швеллер №20 L 200мм /	т	3,9468	313499,00	1237318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25079,92	98985
		Сметная стоимость:			338578,92	1336303
20	ЕН-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	109,5640	6111,49	669600
		Итого оплата труда:			2085,62	228509
		Итого эксплуатация машин:			1475,36	161647
		Итого материалов:			3080,73	337537
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	2064,77	226224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	654,10	71666
		Сметная стоимость:			8830,36	967490
21	ЕН-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	УСТРОЙСТВО СМОТРОВОЙ КОЛОДЕЦ ИЗ СБ.ЖЛБЕТ ЭЛЕМЕНТОВ DN1500 (18 ШТ) 21,2200	60739,13	1288884
		Итого оплата труда:			25907,54	549758
		Итого эксплуатация машин:			11304,81	239888
		Итого материалов:			28414,04	602946
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	25648,46	544260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6911,01	146652
		Сметная стоимость:			93298,60	1979796
22	С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /прим.КЦП1-20-2/	шт.	1,0000	29723,00	29723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2377,84	2378
		Сметная стоимость:			32100,84	32101
23	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /прим.КЦ 15-9/	шт.	30,0000	15877,00	476310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1270,16	38105
		Сметная стоимость:			17147,16	514415
24	С121-040301-0109 2104-0301-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000	8433,00	25299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	674,64	2024
		Сметная стоимость:			9107,64	27323
25	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,0000	13598,00	54392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1087,84	4351
		Сметная стоимость:			14685,84	58743
26	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /прим.КЦД 15/	шт.	12,0000	22130,00	265560

	Сметная прибыль (П30 8)	%	8		1770,40	21245
27	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:**			**23900,40**	**286805**
		Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	**шт.**	**12,0000**	**21417,00**	**257004**
	Сметная прибыль (П30 8)	%	8		1713,36	20560
28	С123-030101-0316 2303-0101-0316 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:**			**23130,36**	**277564**
		Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн ГОСТ 3634-99	**комплект**	**12,0000**	**64126,00**	**769512**
	Сметная прибыль (П30 8)	%	8		5130,08	61561
29	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Сметная стоимость:**			**69256,08**	**831073**
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	**м2 поверхности**	**224,0000**	**929,71**	**208255**
		Итого оплата труда:			**335,02**	**75045**
		Итого эксплуатация машин:			**24,03**	**5383**
		Итого материалов:			**574,11**	**128601**
	Накладные расходы (П10 93)	%	93		311,57	69791
	Сметная прибыль (П30 8)	%	8		99,30	22244
		Сметная стоимость:			**1340,58**	**300291**
		УСТРОЙСТВО ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ КОЛОДЦЫ ИЗ СБ.Ж/БЕТ ЭЛЕМЕНТОВ DN1000 (19 ШТ)				
30	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**9,3900**	**60739,13**	**570340**
		Итого оплата труда:			**25907,54**	**243272**
		Итого эксплуатация машин:			**11304,81**	**106152**
		Итого материалов:			**28414,04**	**266808**
	Накладные расходы (П10 99)	%	99		25648,46	240839
	Сметная прибыль (П30 8)	%	8		6911,01	64894
31	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:**			**93298,60**	**876074**
		Плиты днищ железобетонные для колодцев 1ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /прим.КЦ 10а/	**шт.**	**17,0000**	**11447,00**	**194599**
	Сметная прибыль (П30 8)	%	8		915,76	15568
32	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:**			**12362,76**	**210167**
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /прим.КЦ 10-9б/	**шт.**	**17,0000**	**9244,00**	**157148**
	Сметная прибыль (П30 8)	%	8		739,52	12572
33	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:**			**9983,52**	**169720**
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /прим.КЦ 10-3/	**шт.**	**4,0000**	**6837,00**	**27348**
	Сметная прибыль (П30 8)	%	8		546,96	2188
34	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:**			**7383,96**	**29536**
		Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	**шт.**	**3,0000**	**3717,00**	**11151**
	Сметная прибыль (П30 8)	%	8		297,36	892
		Сметная стоимость:			**4014,36**	**12043**

35	СТ21-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17,0000	7587,00	128979
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	606,96	10318
		Сметная стоимость:			8193,96	139297
36	СТ23-030101-0316 2303-0101-0316 РСНБ РК 2015	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн ГОСТ 3634-99	комплект	17,0000	64126,00	1090142
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	5130,08	87211
		Сметная стоимость:			69256,08	1177353
37	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	70,4000	929,71	65452
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			335,02	23585
		Итого материалов:			24,03	1692
		Накладные расходы (П10=93)	%	93	574,11	40418
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	311,57	21934
		Сметная стоимость:			99,30	6991
38	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,5000	1340,58	94377
		Итого оплата труда:			16562,94	8281
		Итого эксплуатация машин:			10498,56	5249
		Итого материалов:			9081,66	4541
		Накладные расходы (П10=118)	%	118	407,11	204
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	12388,30	6194
		Сметная стоимость:			2316,10	1158
39	СТ21-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,0000	31267,34	15634
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	7587,00	37935
		Сметная стоимость:			606,96	3035
40	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,0000	8193,96	40970
		Итого оплата труда:			2130,54	4261
		Итого эксплуатация машин:			1897,00	3794
		Итого материалов:			241,32	483
		Накладные расходы (П10=99)	%	99	113,05	226
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	1878,03	3756
		Сметная стоимость:			320,69	641
41	СТ23-030101-0316 2303-0101-0316 РСНБ РК 2015	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000	4329,25	8659
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	64126,00	128252
		Сметная стоимость:			5130,08	10260
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		69256,08	138512
	Стоимость общестроительных работ -	В том числе:	Тенге			157087770
	Материалы -		Тенге			149930367
			Тенге			3595515

Всего заработная плата -	Тенге				20978606
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				105966538
Местные материалы -	Тенге				4171278
Транспортные расходы -	Тенге				1019230
Накладные расходы -	Тенге				20552250
Сметная прибыль -	Тенге				13638609
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				184121227
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13989
Сметная заработная плата -	Тенге				20978606
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				7157402
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7157402
Сметная прибыль -	Тенге				572592
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				7729995
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				191851221
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13989
Сметная заработная плата -	Тенге				20978606

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ

			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		
42	**ЕП-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**5111,0020**	**1472,44**	**7525647**
	Итого оплата труда:					
	Итого эксплуатация машин:				**480,12**	**2453918**
	Итого материалов:				**1300,79**	**6648350**
	Накладные расходы (Н10=108)				**2,24**	**11449**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	108		518,53	2650231
	Сметная стоимость:	%	8		159,28	814070
43	**СТ21-010603-0101 2101-0603-0101 РСНБ РК 2015**	**Дресва**	**м3**	**6235,4224**	**2150,25**	**10989948**
	Сметная прибыль (Н30=8)				**2984,00**	**18606501**
	Сметная стоимость:	%	8		238,72	1488520
44	**ЕП-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы /С4/. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1361,5250**	**3222,72**	**20095021**
	Итого оплата труда:				**1472,44**	**2004765**
	Итого эксплуатация машин:				**480,12**	**653702**
	Итого материалов:				**1300,79**	**1771061**
	Накладные расходы (Н10=108)				**2,24**	**3050**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	108		518,53	705998
	Сметная стоимость:	%	8		159,28	216861
45	**СТ21-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**430,2419**	**2150,25**	**2927623**
	Сметная прибыль (Н30=8)				**1717,00**	**738725**
	Сметная стоимость:	%	8		137,36	59098
					1854,36	**797823**

46	СП21-010201-0704 2101-0201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	575,9251	3004,00	1730079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	240,32	138406
		Сметная стоимость:			3244,32	1868485
47	СП21-010201-0703 2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	675,3164	3356,00	2266362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	268,48	181309
		Сметная стоимость:			3624,48	2447671
48	СП21-010201-0705 2101-0201-0705 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	477,8953	3902,00	1864747
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	312,16	149180
		Сметная стоимость:			4214,16	2013927
49	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	3,9120	97334,42	380772
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			1196,25	4680
		Итого материалов:			2274,69	8899
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	95059,73	371874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1291,95	5054
		Сметная стоимость:			7890,11	30866
50	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками Фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 6 (4+2) см	м2	4890,0000	106516,48	416692
					112,12	548287
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			68,45	334735
		Итого материалов:			55,09	269368
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	0,10	501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	73,93	361514
		Сметная стоимость:			14,88	72784
51	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	4890,0000	200,94	982585
					7,75	37910
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			1,59	7775
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	7,30	35687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,72	8397
		Сметная стоимость:			0,76	3705
52	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	2,1336	10,23	50011
					97334,42	207673
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			1196,25	2552
		Итого материалов:			2274,69	4853
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	95059,73	202819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1291,95	2757
		Сметная стоимость:			7890,11	16834
					106516,48	227264

53	ЕП-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками Фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 6 (4+2) см	м2	2667,0000	112,12	299035
		Итого оплата труда:			68,45	182564
		Итого эксплуатация машин:			55,09	146913
		Итого материалов:			0,10	273
		Накладные расходы (НЗО=108)	%	108	73,93	197169
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	14,88	39696
		Сметная стоимость:			200,94	535901
54	ЕП-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	2667,0000	7,75	20676
		Итого оплата труда:			1,59	4240
		Итого эксплуатация машин:			7,30	19464
		Накладные расходы (НЗО=108)	%	108	1,72	4580
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	0,76	2020
		Сметная стоимость:			10,23	27276
55	ЕП-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	1,3668	97334,42	133037
		Итого оплата труда:			1196,25	1635
		Итого эксплуатация машин:			2274,69	3109
		Итого материалов:			95059,73	129928
		Накладные расходы (НЗО=108)	%	108	1291,95	1766
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	7890,11	10784
		Сметная стоимость:			106516,48	145587
56	ЕП-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками Фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 5 (4+1) см	м2	4556,0000	112,12	510838
		Итого оплата труда:			68,45	311871
		Итого эксплуатация машин:			55,09	250970
		Итого материалов:			0,10	467
		Накладные расходы (НЗО=108)	%	108	73,93	336821
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	14,88	67813
		Сметная стоимость:			200,94	915472
57	ЕП-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	4556,0000	3,88	17660
		Итого оплата труда:			0,79	3622
		Итого эксплуатация машин:			3,65	16625
		Накладные расходы (НЗО=108)	%	108	0,86	3912
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	0,38	1726
		Сметная стоимость:			5,11	23298
58	ЕП-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ КАМНЕЙ 331,0000	902,34	298674
		Итого оплата труда:			902,34	298674

	Накладные расходы (Н10-108)	%	108	974,52	322567
	Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	150,15	49699
	Сметная стоимость:			**2027,01**	**670940**
59 **Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные. Разборка**	**м3**	**19,5290**	**21335,90**	**416669**
	Итого оплата труда:				
	Итого эксплуатация машин:			**16543,40**	**323076**
	Накладные расходы (Н10-84)	%	84	**9695,05**	**189335**
	Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	13896,46	271384
	Сметная стоимость:			2818,59	55044
60 **С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**77,8512**	**38050,95**	**743097**
	Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	**79,00**	**6150**
	Сметная стоимость:			6,32	492
61 **С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**77,8512**	**85,32**	**6642**
	Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	**370,00**	**28805**
	Сметная стоимость:			29,60	2304
62 **Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**54,1100**	**399,60**	**31109**
	Итого оплата труда:			**7358,54**	**398171**
	Итого эксплуатация машин:			**2564,95**	**138789**
	Итого материалов:			**267,89**	**14496**
	Накладные расходы (Н10-84)	%	84	**4664,84**	**252414**
	Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	2154,55	116583
	Сметная стоимость:			761,05	41180
63 **Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1546,0000**	**10274,15**	**555934**
	Итого оплата труда:			**1977,71**	**3057538**
	Итого эксплуатация машин:			**926,80**	**1432831**
	Итого материалов:			**37,58**	**58103**
	Накладные расходы (Н10-108)	%	108	**1029,06**	**1590930**
	Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	1000,94	1547458
	Сметная стоимость:			238,29	368400
64 **С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**69,5700**	**3216,94**	**4973396**
	Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	**33106,00**	**2303184**
	Сметная стоимость:			2648,48	184255
65 **Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой**	**м2 изолируемой поверхности**	**231,9000**	**35754,48**	**2487439**
	Итого оплата труда:			**3939,06**	**913469**
	Итого эксплуатация машин:			**957,48**	**222040**
	Итого материалов:			**163,35**	**37881**
	Накладные расходы (Н10-84)	%	84	**2876,80**	**667131**
	Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	804,28	186513
	Сметная стоимость:			379,47	87999
				5122,81	**1187981**

		ТРОТУАРЫ			
66	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	119,4000	246,78	29466
		Итого оплата труда:			81,30	9708
		Итого эксплуатация машин:			235,72	28145
		Итого материалов:			0,12	14
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	58,54	6990
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24,43	2916
		Сметная стоимость:			329,75	39372
67	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	208,9500	370,00	77312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,60	6185
		Сметная стоимость:			399,60	83496
68	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	379,4800	1472,44	558762
		Итого оплата труда:			480,12	182198
		Итого эксплуатация машин:			1300,79	493625
		Итого материалов:			2,24	850
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	518,53	196773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	159,28	60443
		Сметная стоимость:			2150,25	815978
69	С121-010603-0101 2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	Дресва	м3	462,9656	2984,00	1381489
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	238,72	110519
		Сметная стоимость:			3222,72	1492008
70	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня/песчано-гравийной смеси, дресвы/С4/. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	247,9680	1472,44	365118
		Итого оплата труда:			480,12	119056
		Итого эксплуатация машин:			1300,79	322555
		Итого материалов:			2,24	555
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	518,53	128580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	159,28	39496
		Сметная стоимость:			2150,25	533194
71	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	78,3579	1717,00	134540
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	137,36	10763
		Сметная стоимость:			1854,36	145304
72	С121-010201-0704 2101-0201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	104,8905	3004,00	315091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	240,32	25207
		Сметная стоимость:			3244,32	340298
73	С121-010201-0703 2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	122,9921	3356,00	412762
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	268,48	33021

74	С121-010201-0705 2101-0201-0705 РСНБ РК 2015	Сметная стоимость:			3624,48	445783
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	87,0368	3902,00	339617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	312,16	27169
75	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Сметная стоимость:			4214,16	366787
		Подушки под Фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	28,4250	7358,54	209167
		Итого оплата труда:			2564,95	72909
		Итого эксплуатация машин:			267,89	7615
		Итого материалов:			4664,84	132598
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	2154,55	61243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	761,05	21633
76	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Сметная стоимость:			10274,15	292043
		Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1132,0000	1641,63	1858324
		Итого оплата труда:			926,80	1049137
		Итого эксплуатация машин:			37,58	42543
		Итого материалов:			692,98	784456
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1000,94	1133068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	211,41	239311
77	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Сметная стоимость:			2853,98	3230703
		Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	18,1120	29213,00	529106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2337,04	42328
78	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Сметная стоимость:			31550,04	571434
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	76,9500	3315,26	255109
		Итого оплата труда:			467,52	35976
		Итого эксплуатация машин:			1255,55	96615
		Итого материалов:			1890,30	145459
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	504,92	38854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	305,61	23517
79	Е11-270701-0301 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Сметная стоимость:			4125,80	317480
		Устройство новых и существующих тротуарных плиток	м2	1539,0000	610,91	940193
		Итого оплата труда:			578,08	889666
		Итого эксплуатация машин:			46,24	71171
		Итого материалов:			6,37	9796
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	624,33	960839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	98,82	152083
80	С121-040509-0106 2104-0509-0106 РСНБ РК 2015	Сметная стоимость:			1334,06	2053115
		Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	1539,0000	3144,00	4838616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	251,52	387089
		Сметная стоимость:			3395,52	5225705

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				56560046
Стоимость общестроительных работ -	В том числе:					
Материалы -		Тенге				56560046
Всего заработная плата -		Тенге				4159227
Местные материалы -		Тенге				8735351
Транспортные расходы -		Тенге				35606156
Накладные расходы -		Тенге				112267
Сметная прибыль -		Тенге				9249049
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5264728
Нормативная трудоемкость -		Тенге				71073823
Сметная заработная плата -		чел.-ч				6710
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				8735351
Нормативная трудоемкость -		Тенге				71073823
Сметная заработная плата -		чел.-ч				6710
		Тенге				8735351

РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬСТВО КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА (по улице)

				Рытье траншеи ТТ		
81	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**597,8000**	**185,65**	**110981**
		Итого оплата труда:			**57,47**	**34358**
		Итого эксплуатация машин:			**175,77**	**105078**
		Накладные расходы (Н10-72)	%	72	41,38	24738
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	18,16	10858
		Сметная стоимость:			**245,19**	**146577**
82	**Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**85,4000**	**6758,07**	**577140**
		Итого оплата труда:			**4162,69**	**355493**
		Итого эксплуатация машин:			**1185,42**	**101235**
		Итого материалов:			**1927,84**	**164638**
		Накладные расходы (Н10-94)	%	94	3912,92	334164
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	853,68	72904
		Сметная стоимость:			**11524,68**	**984208**
				Монтажные работы		
83	**Ц13-080201-2401 1308-0201-2401 РСНБ РК 2015**	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10,0000**	**27305,07**	**273051**
		Итого оплата труда:			**16091,70**	**160917**
		Итого эксплуатация машин:			**17273,40**	**172734**
		Итого материалов:			**502,77**	**5028**
		Накладные расходы (Н17-72)	%	72	11586,02	115860
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	3111,29	31113
		Сметная стоимость:			**42002,38**	**420024**
84	**С123-061703-4103 2306-1703-4103 РСНБ РК 2015**	**Муфты соединительные типа GUSJ-12/150-240 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**10,0000**	**118038,00**	**1180380**
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8	9443,04	94430

85	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Сметная стоимость:				
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	854,0000	127481,04	1274810
		Итого оплата труда:			385,60	329304
		Итого эксплуатация машин:			237,58	202890
		Итого материалов:			193,88	165570
		Накладные расходы (Н17_72)	%	72	17,03	14543
		Сметная прибыль (Н30_8)	%	8	171,05	146081
					44,53	38031
86	С123-060109-1010 2306-0109-1010 РСНБ РК 2015	Сметная стоимость:				
		Кабели силовые АСБ 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	0,4340	601,19	513415
					8519603,00	3697508
		Сметная прибыль (Н30_8)	%	8	681568,24	295801
87	С123-060612-1324 2306-0612-1324 РСНБ РК 2015	Сметная стоимость:				
		Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1х240/120 ГОСТ 16442-80	км	0,2400	9201171,24	3993308
					4388110,00	1053146
		Сметная прибыль (Н30_8)	%	8	351048,80	84252
88	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сметная стоимость:				
		Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1590,0000	4739158,80	1137398
		Итого оплата труда:			557,29	886091
		Итого эксплуатация машин:			273,05	434151
		Накладные расходы (Н17_72)	%	72	462,00	734582
		Сметная прибыль (Н30_8)	%	8	196,60	312589
					60,31	95894
89	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Сметная стоимость:				
		Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	13,2500	814,20	1294574
					44359,00	587757
		Сметная прибыль (Н30_8)	%	8	3548,72	47021
		Сметная стоимость:				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3					47907,72	634777
Стоимость монтажных работ -			Тенге			8695358
		В том числе:				
Материалы -			Тенге			7419480
Всего заработная плата -			Тенге			19571
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			797958
	Накладные расходы -		Тенге			5931034
	Сметная прибыль -		Тенге			574530
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			639521
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			8633530
	Сметная заработная плата -		чел.-ч			488
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			797958
Материалы -			Тенге			1275878
Всего заработная плата -			Тенге			164638
Местные материалы -			Тенге			389851
	Накладные расходы -		Тенге			587757
	Сметная прибыль -		Тенге			358901
			Тенге			130782

ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -					
Нормативная трудоемкость -	Тенге				1765561
Сметная заработная плата -	чел.-ч				337
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				389851
Нормативная трудоемкость -	Тенге				10399092
Сметная заработная плата -	чел.-ч				824
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				1187809
Итого прямые затраты					
в том числе:	Тенге				222343173
- зарплата рабочих-строителей					
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				21449583
- в том числе: зарплата машинистов	Тенге				32402980
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				9452184
- перевозка грузов	Тенге				167359114
- оборудование	Тенге				1131496
Накладные расходы	Тенге				0
ИТОГО:	Тенге				30734731
Сметная прибыль	Тенге				253077904
ИТОГО по смете	Тенге				20246232
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				273324135
Скидка 3%	1,0499				273 324 135
Итого с учетом скидки	Тенге				8 199 724
С непредвиденными расходами К=	Тенге				265 124 411
НДС 12%	1,02				270 426 899
ВСЕГО ПО АКТУ	12%				32 451 228
	Тенге				**302 878 127**

Генподрядчик: ТОО"BI Astana Roads"

Субподрядчик: ГОО «Компания Энергодор»

Директор Нургожин К.Ж.

Директор БСНитева Г.А.

инженер ПТО Абдин М.У.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-030740000614-20201127-44151497
2. **Дата выписки** 27.11.2020 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер
1.1. **Номер учетной системы** 00000000735
3. **Дата совершения оборота** 27.11.2020
5. Дополнительный — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030740000614 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
8. Адрес места нахождения
010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, поселок Железнодорожный, переулок Кобда, дом № 10
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 03001 — 9.2. номер 0002295
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК TSESKZKA
13. ИИК KZ39998BTB0000008308
15. Наименование банка АО "Jýsan Bank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 160840005239 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "BI Astana Roads"
18. Адрес места нахождения
г.Нур-Султан, р-н Есиль,ул.Сыганак,д.10/2 ВП 16
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 030740000614
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
25.3 Адрес отправки 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, поселок Железнодорожный, переулок Кобда, дом № 10

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 160840005239
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "BI Astana Roads"
26.3 Адрес доставки г.Нур-Султан, р-н Есиль,ул.Сыганак,д.10/2 ВП 16
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер BIAR / Пос/168
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 17.04.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) кобданды батыра
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000717
32.2 дата 27.11.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ,	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные

	услуг		заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма		косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	ввозе товаров и уплате косвенных налогов		
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Средний ремонт ул. Кобыланды батыра на участке от ул. Мустафина до ул. Бурабай (с устройством ливневой канализации на участке от ул. Мустафина до ул. Ертыс)				1	270 426 899,11	270 426 899,11	0	0	270 426 899,11	12%	32 451 227,89	302 878 127			1	
				Всего по счету				**270 426 899,11**			**270 426 899,11**		**32 451 227,89**	**302 878 127**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	msVi0j9AJn6IU/RK2EBdVlhNHUWDi8Q3limB+fq34w9sHKD0hMNNV9jcOrHtVfmdWRrkkLtCfuLkjKywYNBZCQ==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	БЕГИЧЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА