Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«04» декабря **2020 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "СК-ТРИУМФ 2030" Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, г. Абай, Энгельса, 25**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Айтимов А.С.**
(имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 14,15 домам мкр.3, район РТИ**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства города Сарани", 101200, Карагандинская область, г. Сарань, Жамбыла, 67 И.о руководителя Сулейменов А.Р.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "RAKADA GROUP"** г. Караганда, ул. Новоселов 190/1, 3-й этаж, офис 42-45, директор Шамова И.И.
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" г. Костанай ул. Дорожников, 2, директор Жайнаков Ж.Т.
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "DWG-project.kz", 13002915, 21.01.2013 г., Рабочий проект**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) утвержденным (ой) **ГУ "Отдел строительства города Сарани", №16/1 от 24.01.2018 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Благоустройство	м2	2320,27	2320,27	2569,09	2569,09
Водопровод	м	325	325	325	325

Канализация	м	380	380	380	380
Тепловая трасса	м	428	428	428	428
Площадь кровли	м2	2445,87	2445,87	2445,87	2445,87

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Уровень ответственности - II (нормальный, технический сложный). Климатический район -IB.

Конструктивные решения: Генеральный план. Климатический район -IB. Функциональное зонирование территории проектируемого участка предполагает четкие разграничение путей доступа жителей жилых домов, в том числе маломобильных групп населения (МГН). Транспортной схемой проездов и пешеходных проходов предусматривается возможность подъезда автотранспорта и доступа гостей к зданиям, а также для пожарных машин. Покрытие проезжей части выполняется из асфальтобетона, пешеходной зоны – из тротуарной плитки. Все тротуары, дорожки обрамлены бетонным бортовым камнем разного типа. Конструкции дорожных покрытий обеспечивают нагрузку от движения автотранспорта.

Благоустройство территорий предусматривает:

- установку урн для мусора
- установка скамеек
- установку МАФ на детской, баскетбольной и спортивной площадке

Наружные сети водоснабжения и канализация. Отбор воды будут осуществляться от внутриквартальных сетей водоснабжения стальными тройниками через запорную арматуру, установленных в проектируемых колодцах ВК1, ВК2. Подвод к потребителям приняты из полиэтиленовых труб по СТ РК ИСО 4427-2004. Проход труб под дорогой проложить в стальных футлярах. Для анти-коррозийной защиты футляров использовать битумно-полимерную грунтовку и обмотать двумя слоями поливинилхлоридной лентой. Водопроводные колодцы принять по ТПР 902-09-11.84. Боковые поверхности железобетонных колодцев обмазать за два раза битумом, растворенный в бензине. Перед укладкой труб необходимо предусмотреть постель из песка толщиной не менее 10 см., при засыпке трубопроводов над верхом трубы предусмотреть устройство защитного слоя из песчаного или мягкого грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений. Гарантийный напор в точке подключения 3,8-4,8 атм.

Сеть прокладывается безнапорными канализационными трубами из НВХ по ГОСТ 32413-2013 диаметром 160мм. Выпуски с домов и котельной приняты чугунными, диаметром 100мм по ГОСТ 6942-98. Сброс стоков будет осуществляться в внутриквартальные сети водоотведения. На сети устраиваются канализационные колодцы диаметром 1000 мм из сборных ж/б элементов по ТПР. Для чугунных труб предусмотреть анти-коррозийные мероприятия.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия, но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2019 г.;**
(месяц, год)

окончание работ: **октябрь 2020 г.;**
(месяц, год)

при продолжительности капитального ремонта, месяц:

по норме или по проекту организации капитального ремонта, месяц: **8,0;**

фактически, месяц: **8,0;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 14,15 домам мкр.3, район РТИ**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Айтимов А.С._____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)