Проект «Дорожно-строительные работы по среднему, текущему ремонту и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан на 2020 год»
Генеральный подрядчик: ТОО"BI Astana Roads"
Субодрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №"BIAR /Сбп/168 от 17.04.2020 года
Средний ремонт ул. Шарбакты от ул. Шалкоде до ул.Кокжелек, района Алматы города Нур-Султан

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	номер	дата
		№"BIAR /Сбп/168	от 17.04.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**341 815 723,00**								
акт №									
в т.ч.за отчетный месяц		**45 923 871,00**							**4 920 414,75**

Генеральный подрядчик: ТОО"BI Astana Roads"

м.п.

Субподрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

м.п.

Проекту «Дорожно-строительные работы по среднему, текущему ремонту и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан на 2020 год»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Генподрядчик: ТОО"BI Astana Roads"
Субподрядчик: ТОО «Компания Энергодор»
Договор субподряда №"BIAR/Сбп/168 от 17.04.2020 года

АКТ
приёмки выполненных работ за сентябрь 2020 года

на Средний ремонт улицы Шарбакты от улицы Шалкоде до улицы Кокжелек, района Алматы города Нур-Султан
Составлен(а) в ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
		Фрезерование 10 см в м2 шириной барабана 1900-2010 мм									
1	**1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1882	202,84 7,20	195,61 17,87	381738 13541	368137 33636	60	50951 34615	467304
2	**4102-0102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км**									
		СП - 8%	т	451,68	343,00 –	– –	154926 –	– –		– 12394	167320
		Фрезерование 7 см в м2 шириной барабана 350-1000 мм									
3	**1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см/7см/. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	790	195,15 6,15	188,94 23,24	154167 4861	149263 18360	43	25079 14340	193586
4	**4102-0102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км**									
		СП - 8%	т	132,72	343,00 –	– –	45523 –	– –		– 3642	49165
		Фрезерование 5 см в м2 шириной барабана 350-1000 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	501	118,87 3,81	115,04 13,99	59556 1908	57636 7008	12	9630 5535	74721
6	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км									
		СП - 8%	т	60,12	343,00 –	– –	20621 –	– –		– 1650	22271
7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	780,16	267,97 12,29	255,57 78,96	209058 9588	199382 61599	88	51254 20825	281138
8	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 5 км									
		СП - 8%	т	1404,29	138,00 –	– –	193792 –	– –		– 15503	209295
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Подстилающий слой из дресвы/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство									
				Подстилающий слой из дресвы							
		НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	573,15	1580,05 190,11	1387,77 348,69	905606 108961	795402 199853	1243	333518 99130	1338255
10	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	Дресва									
		СП - 8%	м3	699,243	2463,00 –	– –	1722236 –	– –	1722236	– 137779	1860014
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство									
				Основание из С4							
		НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	241,88	1580,05 190,11	1387,77 348,69	382183 45984	335674 84342	525	140751 41835	564768
12	Калькуляция №1	Смеси С4									
		СП - 8%	м3	295,0936	4603,00 –	– –	1358316 –	– –	1358316	– 108665	1466981
13	1218-0101-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 70 мм. Ремонт площадью до 5 м2									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	659	4362,06 1599,14	282,61 129,09	2874600 1053831	186239 85072	1634530	820010 295569	3990179
14	1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	22,14	3266,45 1233,23	242,72 110,65	72319 27304	5374 2450	39641	21423 7499	101241
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов									
				Выравнивающий слой из плотного к/з а/б							
			т	14,766	103659,17	2421,50	1530631	35756	1494875	21424	1676220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			–	1343,43	–	19837		124164	
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**Покрытие из м/з а/б с полимером**							
		НР - 108%; СП - 8%	т	6,4976	103659,17 –	2421,50 1343,43	673536 –	15734 8729	657802	9427 54637	737600
17	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей м/з. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	16244	196,14 59,89	130,12 44,65	3186155 972886	2113611 725364	99658	1834110 401621	5421886
18	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей м/з. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	16244	0,63 0,32	0,05 –	10172 5212	877 –	4083	5629 1264	17065
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13935136	4263084	7013112	3323206	18639009
	Материалы		Тенге				2244075	1246249	–	1380667	
	Всего заработная плата		Тенге				13935136				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3932563				
	Местные материалы		Тенге					3490324			
	Транспортные расходы		Тенге				1358316				
		Накладные расходы	Тенге				1722236				
		Сметная прибыль	Тенге				414862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3323206				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1380667				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				18639009				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	Тенге					3490324			2164
		Сметная заработная плата	чел.-ч				18639009				
			Тенге					3490324			2164

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО КАРМАНА АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКИ

19	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 конструкции	8,5	4525,69 2998,07	1527,62 675,75	38468 25484	12985 5744	–	22484 4876	65828
20	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Погрузка**									
		СП - 8%	т	20,4	245,00 –	– –	4998 –	– –		– 400	5398
21	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км**									
		СП - 8%	т	20,4	343,00 –	– –	6997 –	– –		– 560	7557
22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	21,25	1580,05 190,11	1387,77 348,69	33576 4040	29490 7410	46	12365 3675	49617
23	Калькуляция №1	**Смеси С4**									
			м3	25,925	4603,00	–	119333	–	119333	–	128879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									98150
24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов			–	–	–	–		9547	
				Выравнивающий слой из плотного к/з а/б							
25	1218-0101-1001 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8% Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т	0,595	103659,17 –	2421,50 1343,43	61677 –	1441 799	60236	863 5003	67544
		НР - 72%; СП - 8%	т смеси	57,84	16936,02 473,84	1846,75 635,88	979579 27407	106816 36779	845356	46214 82063	1107857
26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов									
				Покрытие из м/з а/б с полимером							
27	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8% Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей м/з. Устройство	т	0,27152	103659,17 –	2421,50 1343,43	28146 –	657 365	27489	394 2283	30823
28	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	НР - 108%; СП - 8% Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей м/з. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	678,8	196,14 59,89	130,12 44,65	133142 40655	88323 30311	4164	76643 16783	226568
29	Прайс-лист	НР - 108%; СП - 8% Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марки I с полимером	м2 покрытия	678,8	0,63 0,32	0,05 –	425 218	37 –	170	235 53	713
30	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	СП - 8% Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза I.Расстояние перевозки 15 км	т	81,99904	22995,54 –	– –	1885612 –	– –	1885612	– 150849	2036461
		СП - 8%	т	81,99904	343,00 –	– –	28126 –	– –		– 2250	30376
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									

Стоимость монтажных работ	Тенге	3320079
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	97803
Сметная прибыль	Тенге	1885612
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1885612
Стоимость общестроительных работ	Тенге	150849
Материалы	Тенге	2036461
Всего заработная плата	Тенге	1434467
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	937462
Транспортные расходы	Тенге	179211
Накладные расходы	Тенге	119333
Сметная прибыль	Тенге	40121
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	159199
Нормативная трудоемкость	Тенге	127493
Сметная заработная плата	чел.-ч	1721160
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3757621
Нормативная трудоемкость	Тенге	179211
Сметная заработная плата	чел.-ч	104
	Тенге	179211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКИ									
31	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	6,44	1580,05 190,11	1387,77 348,69	10176 1224	8937 2246	15	3747 1114	15037
32	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Подстилающий слой из дресвы/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	6	1580,05 190,11	1387,77 348,69	9480 1141	8327 2092	12	3491 1038	14009
33	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	**Дресва**									
		СП - 8%	м3	7,32	2463,00 –	– –	18029 –	– –	18029	– 1442	19471
34	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	4	1580,05 190,11	1387,77 348,69	6320 760	5551 1395	9	2328 692	9340
35	Калькуляция №1	**Смеси С4**									
		СП - 8%	м3	4,88	4603,00 –	– –	22463 –	– –	22463	– 1797	24260
36	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,03816	103659,17 –	2421,50 1343,43	3956 –	92 51	3864	55 321	4332
37	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей м/з. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	42,4	196,14 59,89	130,12 44,65	8316 2539	5517 1893	260	4787 1048	14152
38	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей м/з. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	42,4	0,63 0,32	0,05 –	27 14	2 –	11	15 3	45
39	Прайс-лист	**Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марки I с полимером**									
		СП - 8%	т	5,12192	22995,54 –	– –	117781 –	– –	117781	– 9423	127204
40	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза I.Расстояние перевозки 15 км**									
		СП - 8%	т	5,12192	343,00 –	– –	1757 –	– –		– 141	1897
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				198305 5678	28427 7677	162444 –	14423 17019	229747
		Стоимость монтажных работ	Тенге				117781				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				117781				
		Сметная прибыль	Тенге				9423				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				127204				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				80523				
		Материалы	Тенге				4170				
		Всего заработная плата	Тенге					13356			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22463				
		Местные материалы	Тенге				18029				
		Транспортные расходы	Тенге				1757				
		Накладные расходы	Тенге				14424				
		Сметная прибыль	Тенге				7596				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				102543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					13356			7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				229747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					13356			7
		РАЗДЕЛ 4. БЕТОННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ/поребрик/									
41	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**									
		НР - 72%; СП - 8%									
42	**1101-0205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,624	2219,06 2219,06	– –	8042 8042	– –	–	5790 1107	14939
		НР - 72%; СП - 8%									
43	**4102-0102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	м3 грунта	3,624	712,29 712,29	– –	2581 2581	– –	–	1859 355	4795
		СП - 8%									
44	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	Тенге за 1 тонну	7,17552	343,00 –	– –	2461 –	– –		– 197	2658
		НР - 93%; СП - 8%									
45	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м3 основания	0,8	7486,08 1163,23	2307,00 1076,55	5989 931	1846 861	3212	1666 612	8268
		НР - 108%; СП - 8%									
46	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м бортового камня	22,65	2052,74 1022,64	41,64 17,66	46494 23163	943 400	22388	25448 5755	77698
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	м3	0,3624	33095,00 –	– –	11994 –	– –	11994	– 959	12953
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				77561	2789	37594	34763	121311
		Материалы	Тенге				34717	1261	–	8985	
		Всего заработная плата	Тенге				77561				
		Местные материалы	Тенге				25601				
			Тенге				11994	35978			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы										98150
		Накладные расходы	Тенге				2461				
		Сметная прибыль	Тенге				34763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				121310				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					35978			29
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				121310				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								35978			29

РАЗДЕЛ 5. БЕТОННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ

47	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	4,42	1012,59	–	4476	–	–	4834	10054
		НР - 108%; СП - 8%			1012,59	–	4476	–		745	
48	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка**	т	0,5304	573,00	–	304	–		–	328
		СП - 8%			–	–	–	–		24	
49	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	0,5304	343,00	–	182	–		–	196
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
50	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	м3 конструкции	0,12	2195,37	1286,82	263	154	–	113	407
		НР - 72%; СП - 8%			908,55	403,75	109	48		30	
51	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка**	т	0,3	573,00	–	172	–		–	186
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
52	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	0,3	343,00	–	103	–		–	111
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
53	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**	м3 грунта	2,032	2219,06	–	4509	–	–	3247	8376
		НР - 72%; СП - 8%			2219,06	–	4509	–		620	
54	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,032	712,29	–	1447	–	–	1042	2689
		НР - 72%; СП - 8%			712,29	–	1447	–		199	
55	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	Тенге за 1 тонну	4,02336	343,00	–	1380	–		–	1490
		СП - 8%			–	–	–	–		110	
56	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,9	7486,08	2307,00	6737	2076	3614	1875	9301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	*НР - 93%; СП - 8%* **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	25,4	1163,23 2052,74 1022,64	1076,55 41,64 17,66	1047 52140 25975	969 1058 448	25107	689 28537 6454	87131
58	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	*НР - 108%; СП - 8%* **Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	1,0062	36669,00 –	– –	36896 –	– –	36896	– 2952	39848
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				108610	3288	65617	39648	160117
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				37563	1466	–	11860	
		Материалы	Тенге				108610				
		Всего заработная плата	Тенге				28721				
		Местные материалы	Тенге					39029			
		Транспортные расходы	Тенге				36896				
		Накладные расходы	Тенге				2141				
		Сметная прибыль	Тенге				39648				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				160118				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					39029			31
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				160118				
		Сметная заработная плата	Тенге					39029			31
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ НА СЪЕЗДАХ									
59	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	93,6	1580,05 190,11	1387,77 348,69	147893 17794	129895 32638	204	54466 16189	218548
60	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	*НР - 108%; СП - 8%* **Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,82	103659,17 –	2421,50 1343,43	188660 –	4407 2445	184253	2641 15304	206604
61	1218-0101-1001 РСНБ РК 2015	*НР - 108%; СП - 8%* **Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т смеси	271,1	16936,02 473,84	1846,75 635,88	4591354 128459	500655 172387	3962240	216609 384637	5192600
62	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	*НР - 72%; СП - 8%* **Основания. Розлив вяжущих материалов**									
		Покрытие из м/з а/б с полимером									
63	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	*НР - 108%; СП - 8%* **Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей м/з. Устройство**	т	0,9092	103659,17 –	2421,50 1343,43	94247 –	2202 1221	92045	1319 7645	103211
64	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	*НР - 108%; СП - 8%* **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей м/з. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	2273	196,14 59,89	130,12 44,65	445834 136135	295755 101499	13944	256644 56198	758677
			м2 покрытия	2273	0,63	0,05	1423	123	571	788	2388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									98150
65	Прайс-лист	Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марки I с полимером			0,32	–	729	–		177	
		СП - 8%	т	274,5784	22995,54	–	6314077	–	6314077	–	6819204
66	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км			–	–	–	–		505126	
		СП - 8%	т	274,5784	343,00	–	94180	–		–	101715
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		–	–	–	–		7534	
	Стоимость монтажных работ						11877669	933037	10567334	532467	13402947
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				283117	310190	–	992810	
		Сметная прибыль	Тенге				6314077				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6314077				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				505126				
	Материалы		Тенге				6819204				
	Всего заработная плата		Тенге				5563591				
	Транспортные расходы		Тенге				4253257				
		Накладные расходы	Тенге					593307			
		Сметная прибыль	Тенге				94180				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				532467				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				487685				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				6583743				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					593307			319
		Нормативная трудоемкость	Тенге				13402946				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
			Тенге					593307			319

РАЗДЕЛ 7. УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНОГО КОЛЬЦА

67	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,29	267,97	255,57	2757	2630	1	676	3708
68	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км			12,29	78,96	126	812		275	
		СП - 8%	т	18,52	343,00	–	6352	–		–	6861
69	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство			–	–	–	–		508	
		НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	2,458	1580,05	1387,77	3884	3411	6	1430	5739
70	Калькуляция №1	Смеси С4			190,11	348,69	467	857		425	
		СП - 8%	м3	2,99876	4603,00	–	13803	–	13803	–	14908
71	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2			–	–	–	–		1104	
			м3 грунта	5,236	1158,04	–	6064	–	–	4366	11264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10						98150
72	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	*НР - 72%; СП - 8%* **Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,003	1158,04 703800,00	– 118319,39	6064 2111	– 355	160	834 452	6102
73	2301-0201-0215 РСНБ РК 2015	*НР - 99%; СП - 8%* **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3	4509,00 –	– –	13527 –	– –	13527	– 1082	14609
74	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	*СП - 8%* **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2поверхности	7,37	969,32 372,04	24,96 3,88	7144 2742	184 29	4218	2577 778	10498
75	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	*НР - 93%; СП - 8%* **Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,66	18155,94 7936,46	9810,48 3844,63	11983 5238	6475 2537	270	9175 1693	22851
76	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	*НР - 118%; СП - 8%* **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	9594,00 –	– –	19188 –	– –	19188	– 1535	20723
77	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	7919,00 –	– –	7919 –	– –	7919	– 634	8553
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				95830	13637	59092	20666	125816
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16749	4591	–	9320	
		Материалы	Тенге				82303				
		Всего заработная плата	Тенге				4654				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					21339			
		Местные материалы	Тенге				13803				
		Транспортные расходы	Тенге				27107				
		Накладные расходы	Тенге				6352				
		Сметная прибыль	Тенге				20665				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				111205				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					21339			15
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13527				
		Сметная прибыль	Тенге				13527				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1082				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				14609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				125815				
		Сметная заработная плата	Тенге					21339			15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЮКИ									
78	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Люки чугунные. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	люк	2	2512,89 2512,89	– –	5026 5026	– –	–	3619 692	9336
79	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка бетона для поднятия люков/Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,32	22220,28 1686,02	1413,27 351,27	7110 540	452 112	6118	593 616	8320
80	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки новые и существующие. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	2375,45 1993,10	256,73 135,63	7126 5979	770 407	377	6322 1076	14525
81	2303-0101-0311 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	3	68025,00 –	– –	204075 –	– –	204075	– 16326	220401
82	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Омоноличивание бетоном** *НР - 94%; СП - 8%*	м3	0,08	25118,25 5008,71	9,00 –	2009 401	1 –	1607	377 191	2577
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				225347	1223	212177	10911	255159
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11945	519	–	18901	
		Материалы	Тенге				21272				
		Всего заработная плата	Тенге				8104				
		Накладные расходы	Тенге					12465			
		Сметная прибыль	Тенге				10911				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34757				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					12465			10
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				204075				
		Сметная прибыль	Тенге				204075				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				16326				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				220401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				255158				
		Сметная заработная плата	Тенге					12465			10
		РАЗДЕЛ 9.ОБОЧИНЫ									
83	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка** *СП - 8%*	т	1052,71	573,00 –	– –	603203 –	– –		– 48256	651459
84	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т	1052,71	343,00 –	– –	361080 –	– –		– 28886	389966
85	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление из а/б крошки**	м2 покрытия обочин	4577	235,17	191,57	1076375	876824	994	534602	1739855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									98150
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**		43,38	64,77	198557	296445		128878	
		Стоимость общестроительных работ					2040657	876824	994	534602	2781280
		Материалы	Тенге				198557	296445	–	206020	
		Всего заработная плата	Тенге				2040657				
		Транспортные расходы	Тенге				993				
		Накладные расходы	Тенге					495002			
		Сметная прибыль	Тенге				964282				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				534602				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				206021				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				2781280				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	Тенге					495002			297
		Сметная заработная плата	чел.-ч				2781280				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					495002			297
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								39473007
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2930203				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6362058			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1949807			
		- Перевозка грузов	Тенге						21060770		
		- Накладные расходы	Тенге				1526157				
		- Сметная прибыль	Тенге							4669884	
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах 2020 года	1,0499							2923924	
		Скидка 3%	Тенге								**41 442 749**
		Итого с учетом скидки	Тенге								1 243 282
		С непредвиденными расходами	К= 1,02								**40 199 467**
		НДС 12%	12%								**41 003 456**
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								4 920 415
											45 923 871

Подрядчик: ТОО"BI Astana Roads"

Субподрядчик:ТОО «Компания Энергодор»

Директор Нургожин К.Ж.

Директор Бегичева Т.А.

Нурженов Б.М.

инженер ПТО

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "BI Astana Roads",г.Нур-Султан, р-н Есиль,ул.Сыганак,д.10/2 ВП 16**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **160840005239**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, поселок Железнодорожный, переулок Кобда, дом № 10**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030740000614

Договор (контракт) Договор BIAR / Сбп/168 от 17.04.2020

Номер документа	Дата составления
00000000584	**24.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт ул. Шарбакты от ул.Шалкоде до ул.Кокжелек, р-на Алматы, г. Нур-Султан			шт	1	45 923 871,00	45 923 871,00
				Итого	1	x	45 923 871,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Бегичева Т.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2020

М.П.

Рахимжанов А

Нургалиев Б.М.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-030740000614-20200924-39031858
2. **Дата выписки** 24.09.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер

1.1. **Номер учетной системы** 00000000589
3. **Дата совершения оборота** 24.09.2020
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030740000614
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, поселок Железнодорожный, переулок Кобда, дом № 10
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 03001
9.2. номер 0002295
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

10.1. количество

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ39998BTB0000008308
14. БИК TSESKZKA
15. Наименование банка АО "Jýsan Bank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 160840005239
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Товарищество с ограниченной ответственностью "BI Astana Roads"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
г.Нур-Султан, р-н Есиль,ул.Сыганак,д.10/2 ВП 16
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 030740000614
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
25.3 Адрес отправки 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, поселок Железнодорожный, переулок Кобда, дом № 10

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 160840005239
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "BI Astana Roads"
26.3 Адрес доставки г.Нур-Султан, р-н Есиль,ул.Сыганак,д.10/2 ВП 16
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер BIAR / Пос/168
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 17.04.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки ☐ (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000584
32.2 дата 24.09.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ,	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные

	услуг		заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма		косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	ввозе товаров и уплате косвенных налогов		
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Средний ремонт ул. Шарбакты от ул.Шалкоде до ул.Кокжелек, р-на Алматы, г. Нур-Султан			шт	1	41 003 456,25	41 003 456,25	0	0	41 003 456,25	12%	4 920 414,75	45 923 871			1	
				Всего по счету				**41 003 456,25**			**41 003 456,25**		**4 920 414,75**	**45 923 871**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	IgSJxj8GxJ6//6+5ZEiLcfCEwI/YAYwhID+sbrICVaEczCvZFRBjA8izOt4r6tcO LWLizgHG1p3BjAsJrQIBew==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	БЕГИЧЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА