Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"
ДОГОВОР № 121 от 27.10.2020.
Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры к молочно-товарной ферме в селе Привольное района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской Области (электроснабжение)

С П Р А В К А №1 от 27.11.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		121	27.10.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	22 000 000,00	-		-	-	-	-	-	2 357 143	
За отчетный период	**22 000 000,00**	**19 642 857,14**							**2 357 142,86**	**22 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

_____ **Казжанов А.С.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ППО"Готика" _____ **Прудовикова О.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания "АрАй-НС"

_____ Калмагамбетова Ж.Б.

_____ **Туребеков А.Т.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"
ДОГОВОР № 121 от 27.10.2020.
Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры к молочно-товарной ферме в селе Привольное района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской Области (электроснабжение)

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1
Вынос проекта

РАЗДЕЛ 1.Вынос проекта внатуру											
1		**Вынос проекта внатуру**	**шт**	**1**	**119972,00**	**--**	**119972**	**--**	**--**	**--**	**119972**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**119972**	**--**	**--**	**--**	**119972**
							--	**--**	**--**	**--**	
Стоимость прочих работ			Тенге				**119972**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**119972**				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ			Тенге				**119972**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**119972**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**119972**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Прочие затраты			Тенге				**119972**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1
Наружные сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 1.Воздушная линия ВЛЗ-10кВ фидер "Привольное"											
3	**2306-1201-0703 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012**	**км**	**0,4896**	**282451,00**	**--**	**138288**	**--**	**138288**	**--**	**149351**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11063**	
4	**5108-0301-1103 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	**2**	**89830,00**	**--**	**179660**	**--**		**--**	**179660**
					--	**--**	**--**	**--**	**179660**	**--**	

5	ТТООИНВОЛЬТ	Привод ПРНЗ-10У1	шт	2	7142,86	--	14286	--	14286	--	15429
		СП - 8%			--	--	--	--		1143	
		Установка разъединителя КР-1 на концевой опоре (КтБ10-26)									
6	2404-0301-0951 РСНБ РК 2015	Установка разъединителя КР-1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	46389,00	--	46389	--	46389	--	50100
		СП - 8%			--	--	--	--		3711	
		Установка разъединителя КРМ-1 на концевой опоре ВЛЗ-10кВ №1.4									
7	2404-0301-0953 РСНБ РК 2015	Установка разъединителя КРМ-1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	78191,00	--	78191	--	78191	--	84446
		СП - 8%			--	--	--	--		6255	
		Опора промежуточная ПоБ10-5 (2 шт)									
9	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	53416,00	--	106832	--	106832	--	115379
		СП - 8%			--	--	--	--		8547	
10	2404-0207-5953 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (Применительно ОГ s55)	шт.	2	16531,00	--	33062	--	33062	--	35707
		СП - 8%			--	--	--	--		2645	
11	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	866,00	--	1732	--	1732	--	1871
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
12	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	394,00	--	788	--	788	--	851
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
13	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	10777,00	--	64662	--	64662	--	69835
		СП - 8%			--	--	--	--		5173	
14	2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	12	15721,00	--	188652	--	188652	--	203744
		СП - 8%			--	--	--	--		15092	
15	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	14277,00	--	85662	--	85662	--	92515
		СП - 8%			--	--	--	--		6853	
		Опора концевая КтБ10-26(2 шт)									

16	**1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2**		**14925,09**	**7238,00**	**29850**	**14476**	**1285**	**17091**	**50697**
		НР - 80%; СП - 8%				**7044,44**	**3637,60**	**14089**	**7275**		**3755**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,98	11,96	1178,01		14089				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	4							
13.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	3,2		3836,00		12275			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,6	3,2		1935,00		6192			
13.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,8		2751,00		2201			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,4	0,8		1354,00		1083			
13.5	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	374995,00				22		
13.6	**2113-0702-1102**	**Смазка защитная ЗЭС**	**кг**	**0,1**	**0,2**	**1430,00**				**286**		
13.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,04	90,00				4		
13.8	**2404-0207-2805**	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**12**	**45,00**				**540**		
13.9	**2204-0201-0701**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,4**	**0,8**	**448,00**				**358**		
13.10	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	374,00				75		
17	**2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4**		**53416,00**	**--**	**213664**	**--**	**213664**	**--**	**230757**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**17093**	
18	**2404-0207-5953 РСНБ РК 2015**	**Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (Применительно ОГ52)**	**шт.**	**2**		**16531,00**	**--**	**33062**	**--**	**33062**	**--**	**35707**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2645**	
19	**ТТООИНВОЛЬТ**	**Траверса ТМ73**	**шт**	**2**		**3537,50**	**--**	**7075**	**--**	**7075**	**--**	**7641**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**566**	
20	**ТТООИНВОЛЬТ**	**Траверса ТМs60a**	**шт**	**2**		**13087,50**	**--**	**26175**	**--**	**26175**	**--**	**28269**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2094**	
21	**2404-0207-0727 РСНБ РК 2015**	**Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**4**		**2287,00**	**--**	**9148**	**--**	**9148**	**--**	**9880**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**732**	
22	**2404-0207-5925 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**		**8405,00**	**--**	**16810**	**--**	**16810**	**--**	**18155**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1345**	
23	**2404-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**		**651,00**	**--**	**3906**	**--**	**3906**	**--**	**4218**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**312**	

24	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (ЗП-21)	шт.	4	1886,00	--	7544	--	7544	--	8148
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
25	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0002	1052,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
26	2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	4	15721,00	--	62884	--	62884	--	67915
		СП - 8%			--	--	--	--		5031	
27	ТТООИНВОЛЬТ	Искровой разрядник SDI10.2	шт	6	5883,04	--	35298	--	35298	--	38122
		СП - 8%			--	--	--	--		2824	
28	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12979,00	--	77874	--	77874	--	84104
		СП - 8%			--	--	--	--		6230	
29	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	866,00	--	8660	--	8660	--	9353
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
30	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	394,00	--	3940	--	3940	--	4255
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
31	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577,00	--	87462	--	87462	--	94459
		СП - 8%			--	--	--	--		6997	
32	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2	10777,00	--	21554	--	21554	--	23278
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
33	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	37156,00	--	222936	--	222936	--	240771
		СП - 8%			--	--	--	--		17835	
35	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (П-3и)	м3	0,2	42317,00	--	8463	--	8463	--	9140
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**1814511**	**14476**	**1606285**	**17091**	**1963758**
							14089	**7275**	**179660**	**132156**	
Стоимость оборудования			Тенге				**179660**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**179660**				

	Стоимость монтажных работ		Тенге				311966				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				311966				
		Сметная прибыль	Тенге				24957				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				336923				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1322885				
	Материалы		Тенге				1285				
	Всего заработная плата		Тенге					21364			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				964074				
	Местные материалы		Тенге				328959				
		Накладные расходы	Тенге				17091				
		Сметная прибыль	Тенге				107198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1447174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21364			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1963757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21364			
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование АСКУЭ									
		Установка ПКУ-10кВ									
41	**ТТООСЕВЕРМОНТАЖАВТОМАТИКА**	**Пункт коммерческого учета ПКУ-10(6) кВ (включает модуль грозозащиты ГЗКС-1/Д)**	**шт**	**1**	**2562500,00**	**--**	**2562500**	**--**	**2562500**	**--**	**2767500**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**205000**	
		Низковольтный модуль									
43	**2404-0207-4301 РСНБ РК 2015**	**Ограничители перенапряжения LVA-450-1 ГОСТ Р 51177-2017 (Применительно ОПН-РС-10/12,7 УХЛ1)**	**шт.**	**3**	**6790,00**	**--**	**20370**	**--**	**20370**	**--**	**22000**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1630**	
45	**ТТООЭЛЕКТРОПРОМСНАБ**	**Источник безперебойного питания UPS-1200**	**шт**	**1**	**24857,14**	**--**	**24857**	**--**	**24857**	**--**	**26846**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1989**	
47	**2307-0220-0801 РСНБ РК 2015**	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016**	**шт.**	**2**	**1377,00**	**--**	**2754**	**--**	**2754**	**--**	**2974**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**220**	
48	**ТТООЭЛЕКТРОПРОМСНАБ**	**Din рейка 300 мм**	**шт**	**2**	**98,21**	**--**	**196**	**--**	**196**	**--**	**212**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16**	
49	**ТАОКСЕЛЛ**	**Sim - карта со статическим адресом**	**шт**	**1**	**1339,29**	**--**	**1339**	**--**	**1339**	**--**	**1446**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**107**	

51	**2307-0202-1301 РСНБ РК 2015**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	**шт.**	**1**	**6030,00**	**--**	**6030**	**--**	**6030**	**--**	**6512**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**482**	
		Заземление ПКУ-10									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2618047**	**--**	**2618046**	**--**	**2827490**
							--	**--**	**--**	**209444**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**8784**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**8784**				
		Сметная прибыль	Тенге				**703**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**9487**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2609263**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2609263**				
		Сметная прибыль	Тенге				**208741**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2818004**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2827491**				
		РАЗДЕЛ 3.Кабельная линия 10кВ №1 (фидер "Привольное")									
60	**2301-0501-0804 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**15,3**	**717,00**	**--**	**10970**	**--**	**10970**	**--**	**11848**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**878**	
62	**ТТООСПЕЦКАБЕЛЬ**	**Кабель ААБл-10кВ 3х70 мм2**	**м**	**35,7**	**2235,71**	**--**	**79815**	**--**	**79815**	**--**	**86200**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6385**	
64	**2306-1703-1102 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**2**	**13415,00**	**--**	**26830**	**--**	**26830**	**--**	**28976**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2146**	
65	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,015**	**268132,00**	**--**	**4022**	**--**	**4022**	**--**	**4344**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**322**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**121637**	**--**	**121637**	**--**	**131368**
							--	**--**	**--**	**9731**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**26830**				

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26830				
		Сметная прибыль	Тенге				2146				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				28976				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				83837				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83837				
		Сметная прибыль	Тенге				6707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				90544				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10970				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10970				
		Сметная прибыль	Тенге				878				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11848				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				131368				
РАЗДЕЛ 4.Воздушная линия ВЛЗ-10кВ фидер "Новоселовка-СТФ"											
67	**2306-1201-0703 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012**	**км**	**3,978**	**282451,00**	**--**	**1123590**	**--**	**1123590**	**--**	**1213477**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**89887**	
69	**5108-0301-1103 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	**2**	**89830,00**	**--**	**179660**	**--**		**--**	**179660**
					--	**--**	**--**	**--**	**179660**	**--**	
70	**ТТООИНВОЛЬТ**	**Привод ПРНЗ-10У1**	**шт**	**2**	**7142,86**	**--**	**14286**	**--**	**14286**	**--**	**15429**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1143**	
		Установка разъединителя КР-1 на концевой опоре (КтБ10-26)									
71	**2404-0301-0951 РСНБ РК 2015**	**Установка разъединителя КР-1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**46389,00**	**--**	**46389**	**--**	**46389**	**--**	**50100**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3711**	
		Установка разъединителя КРМ-1 на концевой опоре ВЛЗ-10кВ №1.4									
72	**2404-0301-0953 РСНБ РК 2015**	**Установка разъединителя КРМ-1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**78191,00**	**--**	**78191**	**--**	**78191**	**--**	**84446**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6255**	
		Опора промежуточная ПоБ10-5 (18 шт)									
73	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**18**	**7378,50**	**3131,17**	**132813**	**56361**	**11568**	**74559**	**223962**
		НР - 80%; СП - 8%			**3604,68**	**1573,06**	**64884**	**28315**		**16590**	
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.2)	чел-ч	3,06 55,08	1178,00		64884				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87 15,66							
48.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68 12,24		3836,00		46953			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,68	12,24		1935,00		23684			
48.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	3,42		2751,00		9408			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,19	3,42		1354,00		4631			
48.5	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00054	374995,00				202		
48.6	**2113-0702-1102**	**Смазка защитная ЗЭС**	**кг**	**0,1**	**1,8**	**1430,00**				**2574**		
48.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,36	90,00				32		
48.8	**2404-0207-2805**	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**108**	**45,00**				**4860**		
48.9	**2204-0201-0701**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,4**	**7,2**	**448,00**				**3226**		
48.10	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	1,8	374,00				673		
74	**2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**18**		**53416,00**	**--**	**961488**	**--**	**961488**	**--**	**1038407**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**76919**	
75	**2404-0207-5953 РСНБ РК 2015**	**Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (Применительно ОГ s55)**	**шт.**	**18**		**16531,00**	**--**	**297558**	**--**	**297558**	**--**	**321363**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**23805**	
76	**2404-0207-3127 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**18**		**866,00**	**--**	**15588**	**--**	**15588**	**--**	**16835**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1247**	
77	**2404-0207-5202 РСНБ РК 2015**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**18**		**394,00**	**--**	**7092**	**--**	**7092**	**--**	**7659**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**567**	
78	**2404-0109-1201 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**54**		**10777,00**	**--**	**581958**	**--**	**581958**	**--**	**628515**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**46557**	
79	**2404-0207-4710 РСНБ РК 2015**	**Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-2017**	**комплект**	**108**		**15721,00**	**--**	**1697868**	**--**	**1697868**	**--**	**1833697**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**135829**	
80	**2404-0207-1935 РСНБ РК 2015**	**Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**54**		**14277,00**	**--**	**770958**	**--**	**770958**	**--**	**832635**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**61677**	
Опора концевая КтБ10-26(2 шт)												
81	**1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2**		**14925,09**	**7238,00**	**29850**	**14476**	**1285**	**17091**	**50697**
		НР - 80%; СП - 8%				**7044,44**	**3637,60**	**14089**	**7275**		**3755**	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,98	11,96	1178,01		14089				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	4							
56.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	3,2		3836,00		12275			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,6	3,2		1935,00		6192			
56.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,8		2751,00		2201			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,4	0,8		1354,00		1083			
56.5	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	374995,00				22		
56.6	**2113-0702-1102**	**Смазка защитная ЗЭС**	**кг**	**0,1**	**0,2**	**1430,00**				**286**		
56.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,04	90,00				4		
56.8	**2404-0207-2805**	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**12**	**45,00**				**540**		
56.9	**2204-0201-0701**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,4**	**0,8**	**448,00**				**358**		
56.10	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	374,00				75		
82	**2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4**		**53416,00**	**--**	**213664**	**--**	**213664**	**--**	**230757**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**17093**	
83	**2404-0207-5953 РСНБ РК 2015**	**Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (Применительно ОГ52)**	**шт.**	**2**		**16531,00**	**--**	**33062**	**--**	**33062**	**--**	**35707**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2645**	
84	**ТТООИНВОЛЬТ**	**Траверса ТМ73**	**шт**	**2**		**3537,50**	**--**	**7075**	**--**	**7075**	**--**	**7641**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**566**	
85	**ТТООИНВОЛЬТ**	**Траверса TMs60a**	**шт**	**2**		**13087,50**	**--**	**26175**	**--**	**26175**	**--**	**28269**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2094**	
86	**2404-0207-0727 РСНБ РК 2015**	**Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**4**		**2287,00**	**--**	**9148**	**--**	**9148**	**--**	**9880**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**732**	
87	**2404-0207-5925 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**		**8405,00**	**--**	**16810**	**--**	**16810**	**--**	**18155**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1345**	
88	**2404-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**		**651,00**	**--**	**3906**	**--**	**3906**	**--**	**4218**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**312**	
89	**2404-0207-5910 РСНБ РК 2015**	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (ЗП-21)**	**шт.**	**4**		**1886,00**	**--**	**7544**	**--**	**7544**	**--**	**8148**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**604**	
90	**2113-0201-0315 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,0002**		**1052,00**	**--**	**1**	**--**	**1**	**--**	**1**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	

91	**2404-0207-4710 РСНБ РК 2015**	**Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	**комплект**	**4**	**15721,00** **--**	**--** **--**	**62884** **--**	**--** **--**	**62884**	**--** **5031**	**67915**
92	**ТТООИНВОЛЬТ**	**Искровой разрядник SDI10.2** *СП - 8%*	**шт**	**6**	**5883,04** **--**	**--** **--**	**35298** **--**	**--** **--**	**35298**	**--** **2824**	**38122**
93	**2404-0207-3247 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	**шт.**	**6**	**12979,00** **--**	**--** **--**	**77874** **--**	**--** **--**	**77874**	**--** **6230**	**84104**
94	**2404-0207-3127 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	**шт.**	**10**	**866,00** **--**	**--** **--**	**8660** **--**	**--** **--**	**8660**	**--** **693**	**9353**
95	**2404-0207-5202 РСНБ РК 2015**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	**шт.**	**10**	**394,00** **--**	**--** **--**	**3940** **--**	**--** **--**	**3940**	**--** **315**	**4255**
96	**2404-0109-1308 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012** *СП - 8%*	**шт.**	**6**	**14577,00** **--**	**--** **--**	**87462** **--**	**--** **--**	**87462**	**--** **6997**	**94459**
97	**2404-0109-1201 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**10777,00** **--**	**--** **--**	**21554** **--**	**--** **--**	**21554**	**--** **1724**	**23278**
98	**2404-0207-4315 РСНБ РК 2015**	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	**шт.**	**6**	**37156,00** **--**	**--** **--**	**222936** **--**	**--** **--**	**222936**	**--** **17835**	**240771**
100	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (П-3и)** *СП - 8%*	**м3**	**0,2**	**42317,00** **--**	**--** **--**	**8463** **--**	**--** **--**	**8463**	**--** **677**	**9140**
Опора концевая УАтБ10-26(3 шт)											
101	**1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	**опора**	**3**	**14925,09** **7044,44**	**7238,00** **3637,60**	**44775** **21133**	**21714** **10913**	**1928**	**25637** **5633**	**76045**
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,98	17,94	1177,98		21133				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	6							
75.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	4,8		3836,00		18413			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,6	4,8		1935,00		9288			
75.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	1,2		2751,00		3301			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,4	1,2		1354,00		1625				
75.5	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00009	374995,00				34			
75.6	**2113-0702-1102**	**Смазка защитная ЗЭС**	**кг**	**0,1**	**0,3**	**1430,00**				**429**			
75.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,06	90,00				5			
75.8	**2404-0207-2805**	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**18**	**45,00**				**810**			
75.9	**2204-0201-0701**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,4**	**1,2**	**448,00**				**538**			
75.10	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,3	374,00				112			
102	**2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**9**		**53416,00**	**--**	**480744**	**--**	**480744**	**--**	**519204**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**38460**	
103	**2404-0207-0716 РСНБ РК 2015**	**Хомут крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017 (Применительно КиSI)**	**шт.**	**3**		**2135,00**	**--**	**6405**	**--**	**6405**	**--**	**6917**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**512**	
104	**ТТООИНВОЛЬТ**	**Траверса ТМ73**	**шт**	**3**		**3537,50**	**--**	**10613**	**--**	**10613**	**--**	**11462**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**849**	
105	**ТТООИНВОЛЬТ**	**Траверса ТМs60a**	**шт**	**3**		**13087,50**	**--**	**39263**	**--**	**39263**	**--**	**42404**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3141**	
106	**2404-0207-0727 РСНБ РК 2015**	**Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**6**		**2287,00**	**--**	**13722**	**--**	**13722**	**--**	**14820**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1098**	
107	**2404-0207-5925 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**6**		**8405,00**	**--**	**50430**	**--**	**50430**	**--**	**54464**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4034**	
108	**2404-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**18**		**651,00**	**--**	**11718**	**--**	**11718**	**--**	**12655**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**937**	
109	**2404-0207-5910 РСНБ РК 2015**	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (ЗП-21)**	**шт.**	**12**		**1886,00**	**--**	**22632**	**--**	**22632**	**--**	**24443**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1811**	
110	**2113-0201-0315 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,0003**		**1052,00**	**--**	**1**	**--**	**1**	**--**	**1**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
111	**2404-0207-4710 РСНБ РК 2015**	**Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-2017**	**комплект**	**18**		**15721,00**	**--**	**282978**	**--**	**282978**	**--**	**305616**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**22638**	

112	**ТТООИНВОЛЬТ**	**Искровой разрядник SDI10.2** *СП - 8%*	**шт**	**18**	**5883,04** **--**	**--** **--**	**105895** **--**	**--** **--**	**105895**	**--** **8472**	**114366**
113	**2404-0207-3247 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	**шт.**	**18**	**12979,00** **--**	**--** **--**	**233622** **--**	**--** **--**	**233622**	**--** **18690**	**252312**
114	**2404-0207-3127 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	**шт.**	**18**	**866,00** **--**	**--** **--**	**15588** **--**	**--** **--**	**15588**	**--** **1247**	**16835**
115	**2404-0207-5202 РСНБ РК 2015**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	**шт.**	**18**	**394,00** **--**	**--** **--**	**7092** **--**	**--** **--**	**7092**	**--** **567**	**7659**
116	**2404-0109-1201 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97** *СП - 8%*	**шт.**	**9**	**10777,00** **--**	**--** **--**	**96993** **--**	**--** **--**	**96993**	**--** **7759**	**104752**
117	**2404-0109-1308 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012** *СП - 8%*	**шт.**	**18**	**14577,00** **--**	**--** **--**	**262386** **--**	**--** **--**	**262386**	**--** **20991**	**283377**
118	**2404-0207-5007 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	**шт.**	**9**	**5395,00** **--**	**--** **--**	**48555** **--**	**--** **--**	**48555**	**--** **3884**	**52439**
119	**2404-0207-5203 РСНБ РК 2015**	**Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	**шт.**	**9**	**743,00** **--**	**--** **--**	**6687** **--**	**--** **--**	**6687**	**--** **535**	**7222**
120	**1133-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	**шт.**	**9**	**2531,50** **1132,95**	**1398,55** **551,45**	**22784** **10197**	**12587** **4963**	**--**	**12128** **2793**	**37704**
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,91	8,19	1245,05		10197				
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	2,7							
94.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	2,25		5044,00		11349			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,25	2,25		1935,00		4354			
94.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,45		2751,00		1238			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,05	0,45		1354,00		609			
121	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (П-3и)** *СП - 8%*	**м3**	**0,9**	**42317,00** **--**	**--** **--**	**38085** **--**	**--** **--**	**38085**	**--** **3047**	**41132**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**8584712**	**105138**	**8189612**	**129415**	**9396884**

							110303	**51466**	**179660**	**682757**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**179660**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**179660**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2173943**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2173943**				
		Сметная прибыль	Тенге				**173915**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2347859**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6231109**				
	Материалы		Тенге				**14781**				
	Всего заработная плата		Тенге					**161769**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4298441**				
	Местные материалы		Тенге				**1702445**				
		Накладные расходы	Тенге				**129415**				
		Сметная прибыль	Тенге				**508842**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6869366**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**122**
		Сметная заработная плата	Тенге					**161769**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**9396885**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**122**
		Сметная заработная плата	Тенге					**161769**			
		РАЗДЕЛ 5.Оборудование АСКУЭ									
		Установка ПКУ-10кВ									
127	**ТТООСЕВЕРМОНТАЖАВТОМАТИКА**	**Пункт коммерческого учета ПКУ-10(6) кВ (включает модуль грозозащиты ГЗКС-1/Д)**	**шт**	**1**	**2562500,00**	**--**	**2562500**	**--**	**2562500**	**--**	**2767500**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**205000**	
		Низковольтный модуль									
130	**2404-0207-4301 РСНБ РК 2015**	**Ограничители перенапряжения LVA-450-1 ГОСТ Р 51177-2017 (Применительно ОПН-РС-10/12,7 УХЛ1)**	**шт.**	**3**	**6790,00**	**--**	**20370**	**--**	**20370**	**--**	**22000**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1630**	
131	**ТТООЭЛЕКТРОПРОМСНАБ**	**Источник безперебойного питания UPS-1200**	**шт**	**1**	**24857,14**	**--**	**24857**	**--**	**24857**	**--**	**26846**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1989**	
133	**2307-0220-0801 РСНБ РК 2015**	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016**	**шт.**	**2**	**1377,00**	**--**	**2754**	**--**	**2754**	**--**	**2974**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**220**	
134	**ТТООЭЛЕКТРОПРОМСНАБ**	**Din рейка 300 мм**	**шт**	**2**	**98,21**	**--**	**196**	**--**	**196**	**--**	**212**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16**	
135	**ТАОКСЕЛЛ**	**Sim - карта со статическим адресом**	**шт**	**1**	**1339,29**	**--**	**1339**	**--**	**1339**	**--**	**1446**

		СП - 8%			--	--	--	--		107	
137	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	шт.	1	6030,00	--	6030	--	6030	--	6512
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
139	ТТООЭЛЕКТРО ПРОМСНАБ	**Выключатель автоматический ВА57-35-100**	шт	1	15267,86	--	15268	--	15268	--	16489
		СП - 8%			--	--	--	--		1221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2633315	--	2633314	--	2843979
							--	--	--	210665	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				8784				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8784				
		Сметная прибыль	Тенге				703				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9487				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2624531				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2624531				
		Сметная прибыль	Тенге				209962				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2834493				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2843980				
		РАЗДЕЛ 6.Кабельная линия 10кВ №2 (фидер "Новоселовка")									
146	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	12,296	717,00	--	8816	--	8816	--	9522
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
148	ТТООСПЕЦКАБЕЛЬ	**Кабель ААБл-10кВ 3х70 мм2**	м	35,7	2235,71	--	79815	--	79815	--	86200
		СП - 8%			--	--	--	--		6385	
		РАЗДЕЛ. Комплексная трансформаторная подстанция									
176	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	1,296	30361,00	--	39348	--	39348	--	42496
		СП - 8%			--	--	--	--		3148	
181	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0444	275350,00	--	12226	--	12226	--	13204
		СП - 8%			--	--	--	--		978	

183	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,034**	**268132,00**	**--**	**9116**	**--**	**9116**	**--**	**9846**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**729**	
184	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0042**	**275350,00**	**--**	**1156**	**--**	**1156**	**--**	**1249**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**93**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				**150478**	**--**	**150477**	**--**	**162517**
							--	**--**	**--**	**12038**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**141661**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**102313**				
Местные материалы			Тенге				**39348**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11333**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**152994**				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**8816**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**8816**				
		Сметная прибыль	Тенге				**705**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**9522**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**162516**				
РАЗДЕЛ 7.Реконструкция участка ВЛ10 кВ "Привольное" в пролетах опор №1-№60											
210	**2306-1201-0704 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ 31946-2012**	**км**	**5,7222**	**373907,00**	**--**	**2139571**	**--**	**2139571**	**--**	**2310736**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**171166**	
232	**2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**9**	**53416,00**	**--**	**480744**	**--**	**480744**	**--**	**519204**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38460**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**				**2620315**	**--**	**2620315**	**--**	**2829940**
							--	**--**	**--**	**209626**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				**2139571**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**2139571**				
		Сметная прибыль	Тенге				**171166**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**2310736**				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**480744**				
Местные материалы			Тенге				**480744**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38460**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**519204**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2829940**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**20155936**

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					124392				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						119614			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						58741			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							17939686		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							359320		
		- Накладные расходы	Тенге								146506	
		- Сметная прибыль	Тенге								1466417	
		Итого по акту										**20 275 908**
		в т.ч. оборудование и прочие затраты										**359 320**
		в т.ч. Прочие										
		Временные здания и сооружения 2,4%										477 998
		Всего										**20 753 906**
		Зимние 3,19%										650 587
		Итого в текущих ценах по акту										**21 404 493**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)										420 903
		Итого в текущих ценах по акту										**21 825 397**
		Итого в текущих в прогнозных ценах										**21 825 397**
		Всего по акту с пониж коэффициентом										19 642 857
		Налог на добавленную стоимость (12 %)										2 357 143
		Всего по акту										**22 000 000**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

_____ **Казжанов А.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания "АрАй-НС"

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Авторский надзор:

ГИП ТОО "ППО"Готика" _____ **Прудовикова О.Б.**

_____

Технический надзор:

_____ **Туребеков А.Т.**