"Шалқар аудандық сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ
ТІРКЕЛДІ
№ 307 «28» 12 2020 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» декабрь 2020 года

Заказчик ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», руководитель отдела Князбаев Қайрат Амангелдіұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии
«25» декабрь 2020 г. ПК «Ерзат» № 19011329 от 22.05.2019г. Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, У.Бактыбай, 78 Аликулов Каржаубай Кошыбайулы
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
«25» декабрь 2020 г. ТОО «Актаустройэксперт» Умаров Алиби Аязбиұлы аттестат эксперта № KZ43VJE00025419 от 25.04.2017 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
«25» декабрь 2020 г. ТОО «СпецСтройСогласование» Исимов Рустам Алпамысович
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «СМР по проекту «Строительство сетей электроснабжения в зоне развития (пос. ЖангельдинК) г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области».
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Актюбинская область, Шалкарский район, пос. Жангельдин
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «20» февраля 2018 года №78 Аппарат акима города Шалкар;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» талон №KZ23REA00194358 от 06.10.2020 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «СпецСтройСогласование»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №135 от 04.12.2018 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 10.2020 г.;

месяц, год

окончание работ 12.2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,7;

фактически, месяц: 3;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трансформатор	шт	2	2		

распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85					
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	2	2		
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт	2	2		
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная	шт	2	2		

мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric					
Опоры ж/бетонные СВ105	шт	12	12		
Опоры ж/бетонные СВ 95	шт	378	378		
Кабели силовые АВБбШв 2х25 (мк)	км	0,40494	0,40494		
Кабели силовые АВБбШв 3х70 (мк)	км	0,0357	0,0357		
Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)	км	0,36924	0,36924		
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2	км	0,175	0,175		
Провод СИП-2 3х35+1х50	км	0,2244	0,2244		
Провод СИП-2 3х50+1х50	км	0,7344	0,7344		
Провод СИП 3х35+1х50+16-0,6/1,0	км	0,1938	0,1938		
Провод СИП-2 3х50+1х50+16-0,6/1,0	км	1,9992	1,9992		
Провод СИП-2 3х70+1х70+2х16-0,6/1,0	км	5,8446	5,8446		
Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	1,04	1,04		
Светильники, тип РКУ 220В, мощностью 92 Вт	шт	231	231		

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ- 160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85, Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ- 400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85, Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный,
исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric, Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки

модели КТПГ-400-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric, Опоры ж/бетонные СВ105, Опоры ж/бетонные СВ 95, Кабели силовые АВБбШв 2х25 (мк), Кабели силовые АВБбШв 3х70 (мк), Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок), Провод СИП-2 3х35+1х50, Провод СИП-2 3х50+1х50, Провод СИП 3х35+1х50+16-0,6/1,0, Провод СИП-2 3х50+1х50+16-0,6/1,0, Провод СИП-2 3х70+1х70+2х16-0,6/1,0, Светильники, тип РКУ 220В, мощностью 92 Вт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **134 242,511** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **108106,789** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **17 911,41** тысяч тенге, прочие расходы **8224,312** тыс тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **119648,458** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **95 504,969** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **17 911,41** тысяч тенге, прочие расходы **6232,079** тыс тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: СМР по проекту «Строительство сетей электроснабжения в зоне развития (пос. Жангельдин) г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Князбаев Қайрат Амангелдіұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Умаров Алиби Аязбиұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Исимов Рустам Алпамысович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя

М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения 10 кВ	км	3,220
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	390
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	231
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники тип РКУ 220В, мощностью 92 Вт	шт	231
10	Кабели:		
	марки СИП-2 3х35+1х50	км	0,2244
	марки СИП-2 3х50+1х50	км	0,7344
	марки СИП 3х35+1х50+16-0,6/1,0	км	0,1938

	марки СИП-2 3х50+1х50+16-0,6/1,0	км	1,9992
	марки СИП-2 3х70+1х70+2х16-0,6/1,0	км	5,8446
	Кабели силовые АВБбШв 2х25 (мк)	км	0,40494
	Кабели силовые АВБбШв 3х70 (мк)	км	0,0357
	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)	км	0,36924
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик
Руководитель
Князбаев Қайрат Амангелдіұлы_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Директор
Исимов Рустам Алпамысович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«25» 12 2020 года

Авторский надзор ТОО «СпецСтройСогласование» директор Исимов Рустам Алпамысович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Исимов Рустам Алпамысович

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании №31 от 21.05.2018г.

№ договора и дата

по объекту: СМР по проекту «Строительство сетей электроснабжения в зоне развития (пос. Жангельдин) г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области». Актюбинская область, Шалкарский район, пос. Жангельдин

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», руководитель отдела Князбаев Қайрат Амангелдіұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлялось подрядчиком (генеральным подрядчиком) ПК «Ерзат» № 19011329 от 22.05.2019г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Аликулова Каржаубая Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ 10.2020 г.

месяц, год

окончание работ 12.2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 4,7 месяцев; фактически 3 месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «СпецСтройСогласование»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №135 от 04.12.2018 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: ТОО «СпецСтройСогласование» директор Исимов Рустам Алпамысович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору
Исимов Рустам Алпамысович

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«25» декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «Ерзат» Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, У.Бактыбай, 78

наименование организации, юридический адрес

в лице председатель Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: СМР по проекту «Строительство сетей электроснабжения в зоне развития (пос. Жангельдин) г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области». Актюбинская область, Шалкарский район, пос. Жангельдин

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», руководитель отдела Князбаев Қайрат Амангелдіұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «СпецСтройСогласование»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом №135 от 04.12.2018 г. ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения

соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	2	2		
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	2	2		
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт	2	2		
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-	шт	2	2		

/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric					
Опоры ж/бетонные СВ105	шт	12	12		
Опоры ж/бетонные СВ 95	шт	378	378		
Кабели силовые АВБбШв 2х25 (мк)	км	0,40494	0,40494		
Кабели силовые АВБбШв 3х70 (мк)	км	0,0357	0,0357		
Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)	км	0,36924	0,36924		
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2	км	0,175	0,175		
Провод СИП-2 3х35+1х50	км	0,2244	0,2244		
Провод СИП-2 3х50+1х50	км	0,7344	0,7344		
Провод СИП 3х35+1х50+16-0,6/1,0	км	0,1938	0,1938		
Провод СИП-2 3х50+1х50+16-0,6/1,0	км	1,9992	1,9992		
Провод СИП-2 3х70+1х70+2х16-0,6/1,0	км	5,8446	5,8446		
Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	1,04	1,04		
Светильники, тип РКУ 220В, мощностью 92 Вт	шт	231	231		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ- 160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85, Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ- 400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85, Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric, Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric, Опоры ж/бетонные СВ105, Опоры ж/бетонные СВ 95, Кабели силовые АВБбШв 2х25 (мк), Кабели силовые АВБбШв 3х70 (мк), Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок), Провод СИП-2 3х35+1х50, Провод СИП-2 3х50+1х50, Провод СИП 3х35+1х50+16-0,6/1,0, Провод СИП-2 3х50+1х50+16-0,6/1,0, Провод СИП-2 3х70+1х70+2х16-0,6/1,0, Светильники, тип РКУ 220В, мощностью 92 Вт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: _10.2020г.;
месяц, год
окончание работ: _12.2020г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,7;
фактически, месяц: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата

МП
(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект СМР по проекту «Строительство сетей электроснабжения в зоне развития (пос. Жангельдин) г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «Ерзат» в лице председателя Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата

МП
(при наличии)

Қазақстан Республикасы Ақтөбе обл. Шалқар қаласы Өндірістік кооперативтің Шалқар Производственный кооператив РК Актюб. обл. г. Шалкар «ЕРЗАТ»

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«25» 12 2020 года

Технический надзор ТОО «Актаустройэксперт», Имангалиев Азамат Казбекович, г.Нур-Султан, пр. Абая, 13

наименование организации, ФИО (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Умарова Алиби Аязбиұлы аттестат эксперта №KZ43VJE00025419 от 25.04.2017 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании _____

№ договора и дата

по объекту: СМР по проекту «Строительство сетей электроснабжения в зоне развития (пос. Жангельдин) г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области». Актюбинская область, Шалкарский район, пос. Жангельдин

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», руководитель отдела Князбаев Қайрат Амангелдіұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ПК «Ерзат» № 19011329 от 22.05.2019г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 10.2020;

месяц, год

окончание работ 12.2020;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 4,7 месяцев;

фактически 3 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **134 242,511** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **94 604,839** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **17 911,41** тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **126 018,199** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **113 416,379** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **17 911,41** тысяч тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «СпецСтройСогласование»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №135 от 04.12.2018 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО «Актаустройэксперт», директор Имангалиев Азамат Казбекович,

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____
подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт (ы) по техническому надзору Умарова Алиби Аязбиұлы аттестат эксперта №KZ43VJE00025419 от 25.04.2017 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

_____
подпись, дата Место печати (при наличии)