Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе "
Генподрядчик: АО "АК Актюбводстрой"
Подрядные работы: «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей сетевого района №3 (9 объектов) города Актобе

Справка №1

о стоимости выполненных работ за июль 2020г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организац.правовая форма наименование	Организац.правовая форма код
				№218	06.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	59 957 069,92								6 423 971,78	
в т.ч. июль 2020г.	**59 957 069,92**	**53 533 098,14**	53 533 098,14						6 423 971,78	59 957 069,92

Заказчик:
И.О. Руководитель
ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе "
_____ **Ажибаев М.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор
АО "АК Актюбводстрой"
_____ **Бердинбаев С.К.**

Технический надзор:

Инженер технического надзора ТОО " Курылысмаркетинг"

_____ **Бирмагамбетов Б.К.**

Авторский надзор:

Главный инженер проекта ТОО " STROYCONSALTING"

_____ **Шукеев А.Н.**

Программный комлекс АВС-4 (редакция 2018)

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе Форма 4

ПОДРЯДЧИК: АО "АК Актюбводстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей сетевого района №3 (9 объектов) города Актобе

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Тепловые сети

ДОГОВОР:№218 06.05.2020г.

Акт выполненных работ №1
за июль 2020 года

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 2. Тепловые сети от ТК267 до дома №25 ул. Кутузова									
45.	1201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка механизированная в стесненных условиях. Экскаваторами	м2 основания	1944	1980,92	593,46	3850908,48	1153686,24	0,00	2241871,10	6580201,94
		НР - 72%; СП - 8%			1387,46	214,24	2697222,24	416487,61	–	487422,37	
46.	1216-0101-1503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	216	418,66	89,83	90431,62	19404	1049,7	55482	157587,02
		НР - 72%; СП - 8%			323,97	32,78	69978	7081	–	11673	
47.	1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	2	1320,74	248	2641,48	496,00	–	1703,58	4692,66
		НР - 72%; СП - 8%			1072,74	110,3	2145,48	220,60	–	347,60	
48.	1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 32 мм. Демонтаж	задвижка	12	1320,74	248	15848,88	2976	–	10221,47	28155,97

	НР - 72%; СП - 8%								
				1072,74	110,3	12872,88	1323,60	–	2085,63
49. 1216-0101-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж фланцев ф100								
		прокладка	4	341,39	24,8	1365,56	99,2	0	943,54	2493,83
	НР - 72%; СП - 8%								
				316,59	11,03	1266,36	44,12	–	184,73
50. 1216-0101-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж фланцев ф80								
		прокладка	8	341,39	24,8	2731,11	198,40	0,00	1887,09	4987,65
	НР - 72%; СП - 8%								
				316,59	11,03	2532,71	88,24	–	369,46
51. 1216-0101-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж теплофикационной камеры	м3	39	18135,85	2308,01	707298,15	90012,39	276351,66	269369,19	1054800,73
	НР - 72%; СП - 8%								
				8741,9	851,02	340934,1	33189,78	–	78133,39
				Канал из сборных ЖБ элементов КЛ90х45					
52. 1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	35,1	8714	2377,77	305861,34	83459,61	121403,58	147565,37	489700,85
	НР - 118%; СП - 8%								
				2877,44	685,39	100998,14	24057,26	–	36274	
53. 2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	32,4	46657	–	1511686,8	–	1511686,8	–	1632621,74
				–	–	–	–	–	120934,94	
54. 2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт	108	1048	–	113184	–	113184	–	122238,72
				–	–	–	–	–	9054,72	

55. 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92									
		м3	0,36	57136	–	20568,96	–	20568,96	–	22214,48
				–	–	–	–	–	1645,52	
				Ниша компенсаторная НК 90х45						
56. 1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	10,39	8714	2377,77	90538,44	24705	35936,84	43681,03	144957,03
	НР - 118%; СП - 8%			2877,44	685,39	29896,6	7121,22	–	10738	
57. 2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92									
		м3	6,3	46657	–	293939,1	–	293939,1	–	317454,23
				–	–	–	–	–	23515,13	
58. 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92									
		м3	1,69	57136	–	96559,84	–	96559,84	–	104284,63
				–	–	–	–	–	7724,79	
59. 2104-0304-0201 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92									
		шт	4	–	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	

						канальная прокладка				
60. 1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 Мпа, температуре до 150 °С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,216	1028656,66	438699,2	222189,84	94759,03	5148,03	143733,22	395196,9
	НР - 99%; СП - 8%			566124	106029,1	122282,78	22902,29	–	29273,84	
61. 2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	216	10765	–	2325240	–	2325240	–	2511259,2
				–	–	–	–	–	186019,2	
62. 1124-0105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100мм. Установка	компенсатор	13	9275,97	5174,47	120587,61	67268,11	5288,65	68257,98	203953,22
	НР - 99%; СП - 8%			3694,68	1608,97	48030,84	20916,61	–	15107,65	
63. 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	3,4	424980	–	1444932	–	1444932	–	1560526,56
				–	–	–	–	–	115594,56	
64. 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры неодвижные	т	1,66	424980	–	705466,8	–	705466,8	–	761904,14
				–	–	–	–	–	56437	

65.	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополеуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	8	14525,83	4045,56	116206,62	32364,50	1838,8	89992,8	222695,36
		НР - 99%; СП - 8%			10250,41	1112,31	82003,31	8898,50	–	16495,95	
66.	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополеуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	12	11605,11	3075,04	139261,34	36900,47	1692,65	109962,13	269161,34
		НР - 99%; СП - 8%			8389,02	867,05	100668,23	10404,63	–	19938	
67.	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	251	–	3012	–	3012	–	3252,96
					–	–	–	–	–	240,96	

68. 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	1466	–	11728	–	11728	–	12666,24
				–	–	–	–	–	938,24	
69. 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0052	461704	–	2400,86	–	2400,86	–	2592,93
				–	–	–	–	–	192,07	
70. 1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 Мпа, температуре до 140 ° диаметром 100 мм. Установка	шт	16	14525,83	4045,56	232413,23	64729,00	3677,61	179985,59	445390,73
	НР - 99%; СП - 8%			10250,41	1112,31	164006,62	17797,00	–	32991,91	
71. 2304-0902-3609 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18312	–	36624	–	36624	–	39553,92
				–	–	–	–	–	2929,92	

72. 2304-0902-3606 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7973	–	15946	–	15946	–	17221,68
				–	–	–	–	–	1276	
74. 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 сборных конструкций	13,4	29973,44	1088,25	401644,09	14582,52	283268,39	126522,21	570419,61
	НР - 118%; СП - 8%			7745,76	255,9	103793,18	3429,03	–	42253,3	
75. 2104-0302-9902 РСНБ РК 2015	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	13,4	–	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	
76. 1312-1001-0604 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 Мпа, диаметр наружный присоединяемой трубы 108 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	4	16018,35	209,61	64073,40	838,44	1074,96	37917,60	110150,28
	НР - 61%; СП - 8%			15540	–	62160	–	–	8159,28	
77. 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым комплект краном. Установка	комплект	2	2477,36	–	4954,73	–	4435,36	508,98	5900,8
	НР - 98%; СП - 8%			259,68	–	519,37	–	–	437,10	

78.	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	216	74,73	1,03	16140,77	223,56	810,26	14804,81	33421,23
		НР - 98%; СП - 8%			69,94	–	15106,95	–	–	2475,65	
79.	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,47	4156,96	867,45	6110,73	1275,15	3864,41	1364,00	8072,71
		НР - 93%; СП - 8%			660,66	337,07	971,17	495,49	–	597,98	
80.	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	389	139,01	2,21	54074,63	860,27	33437,48	13705,26	73202,27
		НР - 69%; СП - 8%			50,84	0,2206	19776,88	85,81	–	5422,39	
81.	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	389	105,38	2,21	40992,54	860,27	20355,39	13705,26	59073,62
		НР - 69%; СП - 8%			50,84	0,2206	19776,88	85,81	–	4375,82	
82.	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	168,5	2423,82	77,22	408414	13011,57	210561	131178,31	582759,71
		НР - 69%; СП - 8%			1096,98	31,29	184841,13	5272,36	–	43167	
83.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,62	19434,89	1046,86	12049,63	649,06	10753,57	701,60	13771,32
		НР - 91%; СП - 8%			1043,55	199,97	647	123,98	–	1020,10	
84.	1174-0112-0102 РСНБ РК 2015	Восстановление/ Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2	25	134	–	3337,43	–	–	2936,94	6776,31
		НР - 88%; СП - 8%									

				133,5	–	3337,43	–	–	502	
85.	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,43	65645,19	20990,52	28227	9025,92	3270,52	13034,91	44563,33
		НР - 69%; СП - 8%			37048,8	6884,15	15930,98	2960,19	–	3300,99	
		Итого по разделу 2					**18 698 480,28**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 201 699,44				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 712 384,47				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					582 984,72				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 678 287,53				
		Накладные расходы, тенге					3 721 036,23				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 385 072,61				
		РАЗДЕЛ 3. Тепловые сети от ТК15 до ТК16 дома №9 проспект Победы									
86.	1218-0101-1206 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500 - 1000 мм и толщиной слоя до 30 мм	м2 покрытия	15	77,63	73,62	1164,38	1104,32	–	263,14	1541,72
		НР - 72%; СП - 8%			4	20,36	60,06	305,41	–	114,20	
87.	1201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка механизированная в стесненных условиях. Экскаваторами	м2 основания	145,8	1980,92	593,46	288818,14	86526,47	–	168140,33	493515,15
		НР - 72%; СП - 8%			1387,46	214,24	202291,67	31236,57	–	36556,68	
88.	1204-0101-1001 РСНБ РК 2015	Снятие плит	м2 сборных конструкций	72	1296,92	198,65	93378,47	14302,87	4498,68	55668,08	160970,27
		НР - 72%; СП - 8%			1035,76	38,05	74576,92	2739,85	–	11923,72	

89. 1216-0101-1503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	107	418,66	89,83	44797,14	9612,05	519,99	27484,28	78063,94
	НР - 72%; СП - 8%			323,97	32,78	34665,11	3507,50	–	5782,51	
90. 1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 80 мм. Демонтаж	задвижка	4	1320,74	248	5282,96	992,00	–	3407,16	9385,32
	НР - 72%; СП - 8%			1072,74	110,3	4290,96	441,20	–	695,21	
91. 1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	2	1320,74	248	2641,48	496,00	–	1703,58	4692,66
	НР - 72%; СП - 8%			1072,74	110,3	2145,48	220,60	–	347,60	
92. 1216-0101-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж фланцев ф100	прокладка	4	341,39	24,8	1365,56	99,20	–	943,54	2493,83
	НР - 72%; СП - 8%			316,59	11,03	1266,36	44,12	–	184,73	
93. 1216-0101-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж фланцев ф80	прокладка	8	341,39	24,8	2731,11	198,40	–	1887,09	4987,65
	НР - 72%; СП - 8%			316,59	11,03	2532,71	88;24	–	369,46	
			Канал из сборных ЖБ элементов КЛ90х45							
94. 1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	26,88	8714	2377,77	234232,27	63914,37	92972,32	113007,33	375018,77
	НР - 118%; СП - 8%			2877,44	685,39	77345,59	18423,33	–	27779,17	
95. 1107-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	25,92	46657	–	1209349,44	–	1209349,44	–	1306097,40

				–	–	–	–	–	96747,96	
96. 2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт	70	1048	–	73360,00	–	73360,00	–	79228,80
				–	–	–	–	–	5868,80	
97. 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,96	57136	–	54850,56	–	54850,56	–	59238,60
				–	–	–	–	–	4388,04	
				канальная прокладка						
98. 1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 Мпа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,107	1028656,66	438699,20	110066,26	46940,81	2550,18	71201,18	195768,84
				566124,00	106029,10	60575,27	11345,11	–	14501,40	
99. 2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	107	10765	–	1151855,00	–	1151855,00	–	1244003,40
				–	–	–	–	–	92148,40	
100. 1124-0105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	компенсатор	5	9275,98	5174,47	46379,85	25872,35	2034,10	26253,07	78443,55
				3694,68	1608,97	18473,40	8044,85	–	5810,63	
101. 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	1,1	424980	–	467478,00	–	467478,00	–	504876,24

					–	–	–	–	–	37398,24	
102.	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,4	424980	–	169992,00	–	169992,00	–	183591,36
					–	–	–	–	–	13599,36	
103.	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,003	461704	–	1385,11	–	1385,11	–	1495,92
					–	–	–	–	–	110,81	
104.	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемые муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 Мпа, температуре до 140°С диаметром 100 мм. Установка	шт	8	14525,83	4045,56	116206,62	32364,50	1838,80	89992,80	222695,36
		НР - 99%; СП - 8%			10250,41	1112,31	82003,31	8898,50	–	16495,95	
105.	2304-0902-3609 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40С до +200С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт	4	18312	–	73248,00	–	73248,00	–	79107,84
					–	–	–	–	–	5859,84	

106. 2304-0902-3608 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40С до +200С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт	2	15489	–	30978,00	–	30978,00	–	33456,24
				–	–	–	–	–	2478,24	
107. 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкций	2,3	29973,44	1088,25	68938,91	2502,97	48620,69	21716,50	97907,84
	НР - 118%; СП - 8%			7745,76	255,90	17815,25	588,57	–	7252,43	
108. 2104-0302-9902 РСНБ РК 2015	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	2,3	–	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	
109. 1312-1001-0604 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 Мпа, диаметр наружный присоединяемой трубы 108 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	4	16018,35	209,61	64073,40	838,44	1074,96	37917,60	110150,28
	НР - 61%; СП - 8%			15540	–	62160	–	–	8159,28	
110. 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым комплект краном. Установка	комплект	2	2477,36	–	4954,73	–	4435,36	508,98	5900,8
	НР - 98%; СП - 8%			259,68	–	519,37	–	–	437,10	

111. 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	107	74,73	1,03	7995,66	110,75	401,38	7333,87	16555,89
	НР - 98%; СП - 8%			69,94	–	7483,54	–	–	1226,36	
112. 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,53	4156,96	867,45	2203,19	459,75	1393,29	491,78	2910,57
	НР - 93%; СП - 8%			660,66	337,07	350,15	178,65	–	215,60	
113. 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	148,2	139,01	2,21	20601,18	327,74	12738,90	5221,39	27888,37
	НР - 69%; СП - 8%			50,84	0,2206	7534,53	32,69	–	2065,81	
114. 1113-0301-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	148,2	105,38	2,21	15617,21	327,74	7754,93	5221,39	22505,68
	НР - 69%; СП - 8%			50,84	0,2206	7534,53	32,69	–	1667,09	
115. 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	63	2423,82	77,22	152701	4864,86	78726	49045,9	217886,42
	НР - 69%; СП - 8%			1096,98	31,29	69109,74	1971,27	–	16140	
116. 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,72	19434,89	1046,86	13993,12	753,74	12488,02	814,76	15992,51
	НР - 91%; СП - 8%			1043,55	199,97	751	143,98	–	1184,63	
117. 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	15	136,79	90,78	2051,78	1361,75	134,13	1012,28	3309,19

	НР - 108%; СП - 8%									
				37,06	25,43	555,91	381,38	–	245	
118. 2102-0501-0202 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	1,78	14095	–	25089,10	–	25089,10	–	27096,23
				–	–	–	–	–	2007,13	
119. 1174-0112-0102 РСНБ РК 2015	Восстановление/ Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2	21	133,50	–	2803,44	–	–	2467,03	5692,10
	НР - 88%; СП - 8%									
				133,5	–	2803,44	–	–	421,64	
120. 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,29	65645,19	20990,52	19037	6087,25	2205,70	8790,98	30054,34
	НР - 69%; СП - 8%									
				37048,8	6884,15	10744,15	1996,4	–	2226,25	
	Итого по разделу 3					**5 702 523,08**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					747 588,8				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					300 058,33				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					90 620,91				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 531 972,83				
	Накладные расходы, тенге					700 494,04				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					422 409,12				

РАЗДЕЛ 4. Тепловые сети от ТК97 до ТК99 до дома 9а по ул. Тлеу батыра

147. 2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополеуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	181	10765	–	1948465,00	–	1948465,00	–	2104342,20

				–	–	–	–	–	155877,20	

Итого по разделу 4		**2 104 342,20**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		–
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		–
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		–
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 948 465,00
Накладные расходы, тенге		–
Сметная прибыль (8 %), тенге		155 877,20

РАЗДЕЛ 5. Тепловые сети от ТК25 до ТК31 по ул.Есет батыра

204.	2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополеуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
			м	380	10765	–	4090700,00	–	4090700,00	–	4417956,00
					–	–	–	–	–	327256,00	

Итого по разделу 5		**4 417 956,00**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		–
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		–
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		–
- материалы, изделия и конструкции, тенге		4 090 700,00
Накладные расходы, тенге		–
Сметная прибыль (8 %), тенге		327 256,00

РАЗДЕЛ 6. Тепловые сети от ТК40 до ТК59 по ул.Красногорского

228. 1218-0101-1206 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500 - 1000 мм и толщиной слоя до 30 мм	м2 покрытия								
	НР - 72%; СП - 8%		20	77,63	73,62	1552,51	1472,42	–	350,85	2055,63
				4	20,36	80,08	407,21	–	152,27	
229. 1201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка механизированная в стесненных условиях. Экскаваторами	м2 основания								
	НР - 72%; СП - 8%		612	1980,92	593,46	1212323,00	363197,52	–	705774,23	2071545,06
				1387,46	214,24	849125,52	131116,47	–	153447,78	
230. 1204-0101-1001 РСНБ РК 2015	Снятие плит	м2 сборных конструкций								
	НР - 72%; СП - 8%		403,2	1296,92	198,65	522919,43	80096,08	25192,58	311741,24	901433,53
				1035,76	38,05	417630,77	15343,17	–	66772,85	
231. 1216-0101-1503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода								
	НР - 72%; СП - 8%		500	418,66	89,83	209332,45	44916,10	2429,85	128431,22	364784,77
				323,97	32,78	161986,50	16390,20	–	27021,09	
232. 1216-0101-1502 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода								
	НР - 72%; СП - 8%		160	418,66	89,83	64930,37	14373,15	641,38	39715,71	113017,76
				323,97	32,78	49915,84	5244,86	–	8371,69	
233. 1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка								
	НР - 72%; СП - 8%		2	1320,74	248	2641,48	496,00	–	1703,58	4692,66
				1072,74	110,3	2145,48	220,60	–	347,60	
234. 1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 80 мм. Демонтаж	задвижка								
	НР - 72%; СП - 8%		2	1320,74	248	2641,48	496,00	–	1703,58	4692,66
				1072,74	110,3	2145,48	220,60	–	347,60	

235.	1216-0101-2401 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	4	822,01	248	3288,04	992,00	–	1970,81	5679,56
		НР - 72%; СП - 8%			574,01	110,3	2296,04	441,20	–	420,71	
236.	1216-0101-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж фланцев ф100	прокладка	4	341,39	24,8	1365,56	99,20	–	943,54	2493,83
		НР - 72%; СП - 8%			316,59	11,03	1266,36	44,12	–	184,73	
237.	1216-0101-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж фланцев ф80	прокладка	4	341,39	24,8	1365,56	99,20	–	943,54	2493,83
		НР - 72%; СП - 8%			316,59	11,03	1266,36	44,12	–	184,73	
238.	1216-0101-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж фланцев ф50	прокладка	8	341,39	24,8	2731,11	198,40	–	1887,09	4987,65
		НР - 72%; СП - 8%			316,59	11,03	2532,71	88,24	–	369,46	
239.	1216-0101-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж фланцев ф32	прокладка	48	341,39	24,8	16386,67	1190,40	–	11322,51	29925,92
		НР - 72%; СП - 8%			316,59	11,03	15196,27	529,44	–	2216,73	
240.	1216-0101-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж теплофикационной камеры	м3	43,88	18135,85	2308,01	795801,10	101275,48	310931,05	303074,88	1186786,05
		НР - 72%; СП - 8%			8741,9	851,02	383594,57	37342,76	–	87910,08	
				Канал из сборных ЖБ элементов КЛ60х45							
241.	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	18,32	8714	2377,77	159640,45	43560,69	63365,06	77019,87	255593,15
		НР - 118%; СП - 8%			2877,44	685,39	52714,70	12556,38	–	18932,83	

242.	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3							
				17,28	46657	–	806232,96	–	806232,96	–	870731,60
					–	–	–	–	–	64498,64	
258.	2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополеуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
			м	715	10765	–	7696975,00	–	7696975,00	–	8312733,00
					–	–	–	–	–	615758,00	
		Итого по разделу 6					**14 133 646,66**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 941 896,68				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					652 462,64				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					219 989,37				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 905 767,88				
		Накладные расходы, тенге					1 586 582,65				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 046 936,79				

РАЗДЕЛ 7. Тепловые сети от ТК46 до ТК52 по ул.Чекалина

316.	2301-0402-0109 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополеуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
			м	356	16219	–	5773964	–	5773964	–	6235881,12
					–	–	–	–	–	461917,12	

318.	2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополеуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
			м	356	10765	–	3832340	–	3832340	–	4138927,20
					–	–	–	–	–	306587,20	
320.	2301-0402-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополеуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
			м	260	5372	–	1396720	–	1396720	–	1508457,60
					–	–	–	–	–	111737,60	

Итого по разделу 7	**11 883 265,92**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	–
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	–
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	–
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 003 024,00
Накладные расходы, тенге	–
Сметная прибыль (8 %), тенге	880 241,92
ИТОГО по смете	**56 940 214,14**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 891 184,93
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 664 905,44
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	893 595,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 158 217,24
Накладные расходы, тенге	6 008 112,92
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 217 793,64
ИТОГО по акту	**56 940 214,14**

Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	740 222,78
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных работ)в зимнее время 1,1%	тенге	634 484,81
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	1 166 298,43
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге	59 481 220,16
Понижающий коэффициент согласно договору К=0,90	тенге	53 533 098,14
Налог на добавленную стоимость 12%	тенге	6 423 971,78
ВСЕГО ПО АКТУ:	**тенге**	**59 957 069,92**

Заказчик: И.О. Руководитель ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе **Ажибаев М.А.**

Технический надзор: Инженер технического надзора ТОО " Курылысмаркетинг" **Бирмагамбетов Б.К.**

Подрядчик: Генеральный директор АО "АК Актюбводстрой" **Бердинбаев С.К.**

Авторский надзор: Главный инженер проекта ТОО " STROYCONSALTING" **Шукеев А.Н.**

расчет по смете прошу